

II. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称		
2	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	西浅井福祉ステーション改修事業		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		長浜市		
交付金事業実施場所		長浜市西浅井町塩津浜		
交付金事業の概要		西浅井地域の高齢者福祉サービスの充実を図る西浅井地域の中心的な施設である「西浅井福祉ステーション」を持続して活用し、施設利用者の安全・安心を確保するため、施設の劣化箇所である屋根を改修しました。 改修工事における屋根改修面積：523㎡		
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>「長浜市総合計画」（平成29年度～令和8年度）</p> <p>3. 健康・福祉 目標2 健やかに豊かに暮らせるまちづくり</p> <p>2. 1 高齢者が健やかに暮らせるまちづくり</p> <p>施策2 高齢者サービス供給体制の整備</p> <p>高齢者とその家族が、住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を続けられるよう、サービスの提供状況や施設の整備状況・利用状況などの地域の特性を把握検証するとともに、必要な場所に必要なサービスを提供することを目指した取組を進めます。また、介護予防や自立支援、自立的生活が社会的に困難な人への支援などの充実を図っていきます。</p> <p>目標：介護保険サービス給付（地域支援事業費）</p> <p>現状 4.4億円（平成29年度） 目標 5.0億円（令和4年度） 目標 5.5億円（令和8年度）</p>		
事業開始年度		令和3年度	事業終了（予定）年度	令和3年度
事業期間の設定理由		—		
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標	単位	評価年度
	高齢者への介護や福祉サービスの充実	高齢者への介護や福祉サービスに係る満足度	成果実績	令和5年度
			目標値	3.42（5点満点）
			達成度	%
	評価年度の設定理由			
	成果指標に係る結果が令和5年度当初公表予定のため			
	交付金事業の定性的な成果及び評価等			
	施設の経年劣化を防ぎ、年間を通して福祉サービスを提供できました。			
評価に係る第三者機関等の活用の有無				
無				

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和3年度	年度	年度
	屋根改修面積	活動実績	m ²	523		
		活動見込	m ²	523		
		達成度	%	100.0		
交付金事業の総事業費等	令和3年度	年度	年度	備考		
総事業費	6,226,000					
交付金充当額	5,500,000					
うち文部科学省分	5,500,000					
うち経済産業省分	0					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額			
施設の改修	一般競争入札	有限会社光商店（長浜市）	6,226,000			
交付金事業の担当課室	総務部市町振興課					
交付金事業の評価課室	総務部市町振興課					