

II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業の名称
2	地域活性化措置	南越前町広域観光推進事業（花はす公園リニューアル事業）
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		南越前町
交付金事業実施場所		南越前町 中小屋 地係
交付金事業の概要	<p>南越前町は花はすの作付面積日本一の町で、7月～8月にかけて咲き誇る幻想的な姿が訪れる人を楽しませてくれ、民間旅行会社による観光ツアーにより訪れる方も増加しています。花はす公園の魅力をもっと向上させるため、令和2年度にリニューアル事業基本計画を策定し、令和3年度は園内の見本園東下池、瓜生館周辺、東上池南側山麓部においてバリアフリー化、ライト整備および暑さ対策を実施しました。</p> <p>（事業の概要）</p> <ul style="list-style-type: none"> 花はす公園の改修（バリアフリー化、ライト整備、暑さ対策施設整備 等）（令和3年度） （花はす見本園東下池改修、瓜生館周辺バリアフリー化改修、東上池南側山麓部改修） 	
交付金事業に関する主要政策・施策と目標	<p>第2次南越前町総合計画 後期計画 第3章：生き活きと働けるまちづくり 基本施策13：観光の振興 細施策32：観光基盤の整備充実</p> <ul style="list-style-type: none"> 観光でこころひとつになり、活力ある地域が創造されるまち <p>【基本構想 第2章 2 交流人口の目標】 入込客数：平成25年 628,000人 ⇒ 令和6年 780,000人</p>	

事業開始年度	令和3年度		事業終了(予定)年度		令和3年度	
事業期間の設定理由	—					
交付金事業の成果目標及び成果実績	定量的な成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和6年度	
	780,000人	令和6年度交流人口	成果実績	人		
			目標値	人	780,000	
			達成度	%	0.0	
	評価年度の設定理由					
	南越前町広域観光推進事業が位置付けられている第2次南越前町総合計画の終期が令和6年度であり、当該計画が終了してから事業評価が可能となるため。					
	交付金事業の定性的な成果及び評価					
	—					
	成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和2年度	令和3年度
	花はす公園施設整備 〃 実施設計業務 整備工事業務	活動実績	式	1	1	
		活動見込	式	1	1	
		達成度	%	100.0	100.0	

交付金事業の総事業費等	令和2年度	令和3年度		備考
総事業費	3,454,000	55,825,000		59,279,000
交付金充当額	3,100,000	26,300,000		29,400,000
うち文部科学省分	3,100,000	26,300,000		29,400,000
うち経済産業省分				
交付金事業の契約の概要				
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額
	花はす公園リニューアル整備工事（その1工事）	指名競争入札	南越建設工業株式会社 南条営業所（南越前町）	36,520,000
	花はす公園リニューアル整備工事（その2工事）	指名競争入札	株式会社坂川組（南越前町）	19,305,000
交付金事業の担当課室	南越前町観光まちづくり課			
交付金事業の評価課室	南越前町総務課			