

Ⅱ. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
2	公共用施設に係る整備、維持補修または維持運営等措置	玉川漁港護岸改良工事
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		越前町
交付金事業実施場所		福井県丹生郡越前町玉川地係
交付金事業の概要	<p>既設護岸を嵩上することで、近年の爆弾低気圧等による背後施設等への越波被害を防ぎ、背後集落住民や、背後施設の安全を図りました。</p> <p>既設護岸嵩上(+H2200) L=25.5m</p>	
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>第二次総合振興計画（平成28年度～令和7年度） 基本計画第1章 快適で安全に住み続けられるまちづくり 第2節 暮らしの安全確保 1-2-1. 災害の予防 ②沿岸地域の安全を確保する ・津波、高潮、波浪による海岸浸食などの危機に対し、沿岸地域の住民の安全を確保するため、海岸保全事業（護岸整備・越波対策など）を推進します。</p>	

事業開始年度	令和3年度		事業終了(予定)年度	令和3年度		
事業期間の設定理由	—					
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和3年度
	0件	越波等による背後施設への被害数	成果実績	件	0	
			目標値	件	0	
			達成度	%	100.0%	
	—					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	—					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
	無					
	交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和3年度
既設護岸嵩上(+H2200) L=25.5m		活動実績	%	100		
		活動見込	%	100		
		達成度	%	100.0%		

交付金事業の総事業費等	令和3年度	年度	年度	備考
総事業費	8,723,000			
交付金充当額	8,000,000			
うち文部科学省分	8,000,000			
うち経済産業省分	0			
交付金事業の契約の概要				
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額	
護岸改良	一般競争入札	(株)北瀬海運建設 (越前町)	8,723,000円	
交付金事業の担当課室	越前町農林水産課			
交付金事業の評価課室	越前町農林水産課			