

暫定版

「第2次国立大学等施設緊急整備5か年計画」の進捗状況

区分	整備面積				施設整備費
	老朽再生整備	狭隘解消整備	大学附属病院の再生	合計	
整備目標	400万㎡	80万㎡	60万㎡	540万㎡	1兆2,000億円

平成17年度補正	18.4万㎡	0.3万㎡	0.0万㎡	19万㎡	304億円
平成18年度当初	6.9万㎡	3.3万㎡	11.1万㎡	21万㎡	896億円
平成18年度補正	85.4万㎡	0.5万㎡	0.0万㎡	86万㎡	1,208億円
平成19年度当初	8.8万㎡	3.1万㎡	10.3万㎡	22万㎡	906億円
平成19年度補正	62.1万㎡	0.0万㎡	0.0万㎡	62万㎡	889億円
平成20年度当初	11.0万㎡	2.6万㎡	11.5万㎡	25万㎡	921億円
平成20年度補正 (1次)	47.9万㎡	0.0万㎡	0.0万㎡	48万㎡	677億円
平成20年度補正 (2次)	19.6万㎡	0.5万㎡	0.0万㎡	20万㎡	220億円
平成21年度当初	10.4万㎡	3.7万㎡	11.0万㎡	25万㎡	834億円
平成21年度補正	14.9万㎡	8.4万㎡	0.0万㎡	23万㎡	548億円
平成22年度当初	20.0万㎡	2.1万㎡	11.8万㎡	34万㎡	907億円
平成22年度予備費	3.5万㎡	0.0万㎡	0.0万㎡	4万㎡	41億円
第1次5か年計画実績 計上のPFI事業相当額	—	—	—	—	△316億円
小計	【77%】 308.9万㎡	【31%】 24.5万㎡	【93%】 55.7万㎡	【72%】 389万㎡	【67%】 8,035億円

《多様な財源を活用した施設整備》

※被災地域の2大学、3高専の事業は未調査

平成18年度	1.9万㎡	7.3万㎡	0.3万㎡	10万㎡	251億円
平成19年度	7.6万㎡	9.4万㎡	0.4万㎡	17万㎡	498億円
平成20年度	4.3万㎡	11.4万㎡	3.1万㎡	19万㎡	462億円
平成21年度	13.2万㎡	16.1万㎡	2.9万㎡	32万㎡	685億円
平成22年度※	3.2万㎡	12.1万㎡	5.9万㎡	21万㎡	377億円
小計	30.2万㎡	56.3万㎡	12.6万㎡	99万㎡	2,273億円

合計	【85%】 339万㎡	【101%】 81万㎡	【114%】 68万㎡	【90%】 488万㎡	【86%】 10,308億円
----	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

注1) 合計欄の【】書は、整備目標に対する進捗率を示す。

注2) 施設整備費欄は、施設整備費補助金(不動産購入費を除く)、財政融資資金及び施設費交付金の合計額。