

番号	措置名	交付金事業の名称		
2	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	花美人の里改修事業		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		鏡野町		
交付金事業実施場所		鏡野町奥津川西		
交付金事業の概要	共通仮設工事 建築工事 家族風呂(檜風呂)壁・浴槽改修 家族風呂1,2 脱衣室 床簾タイル改修 エアコン改修に伴う天井貼替え改修 外部 エアコン室外ユニット置場新設 和式便器の洋式化に伴う床タイル貼替え改修 等	電気設備工事 温泉センターエリア動力設備工事 交流センターエリア動力設備工事 温泉センターエリア便所コンセント設備工事 交流センターエリア便所コンセント設備工事 機械設備工事 空調調和設備・自動制御設備 衛生器具設備・給水排水設備		
総事業費	77,433,300	交付金充当額	70,000,000	
		うち文部科学省分	70,000,000	
		うち経済産業省分		
交付金事業の成果目標	本事業を実施することにより、利用客の安全性及び利便性が確保でき、観光面はもとより町民の心身のリフレッシュ施設として広く利用に供することができ、住民福祉の向上に寄与することができます。さらに、当事業による施設の改修を通じ、地域社会の発展による地域住民の福祉の向上、電力施設の設置・運転への理解に大きく寄与することが期待できます。			
交付金事業の成果指標	上記、成果目標を達成するためには、発電用施設等の設置及び運転の円滑化に資するため実施する当事業の定量的な成果指数として、利用者数の対前年比3%以上の増加(比較は29年度の改修工事期間を除いた同じ期間)を設定します。			
交付金事業の成果及び評価	平成29年度の成果指標である利用者数は65,907人で平成28年度より0.7%増(429名増)となり、指標には達しませんでした。利用客の安全性及び利便性が確保することで、広く利用に供することができました。今後も利用者の増加に努力していきます。 成果指標に達しなかった要因として、昨年3回に渡り台風が直撃したこと、施設に向かう町道の橋梁改修により大型車(4トン車以上)が通行できない期間が約4ヶ月あったこと等が考えられます。			
交付金事業の契約の概要				
	契約の目的	契約の方法等	契約の相手方	契約金額
	花美人の里改修事業	指名競争入札	株式会社 杉岡建設工業	77,433,300
	計			
成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無		無	交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度	無