

「第4次国立大学法人等施設整備5か年計画」の進捗状況

平成30年5月1日時点

区 分	整 備 面 積				施設整備費
	老朽改善整備	狭隘解消整備	大学附属病院の再生	合 計	
整 備 目 標	475 万㎡	40 万㎡	70 万㎡	585 万㎡	1兆3,000億円

平成28年度当初	6.4万㎡	3.0万㎡	12.4万㎡	21.9 万㎡	679億円
平成28年度補正	8.5万㎡	0.4万㎡	0.0万㎡	8.9 万㎡	227億円
平成29年度当初	6.4万㎡	3.7万㎡	8.4万㎡	18.6 万㎡	596億円
平成29年度補正	3.6万㎡	0.5万㎡	0.0万㎡	4.1万㎡	113億円
平成30年度当初	10.0万㎡	1.7万㎡	10.4万㎡	22.0万㎡	659億円
小 計	【7%】 35.0万㎡	【23%】 9.3万㎡	【45%】 31.2万㎡	【13%】 75万㎡	【17%】 2,274億円

《多様な財源を活用した施設整備》

平成28年度	1.9万㎡	5.2万㎡	1.8万㎡	8.9 万㎡	275億円
平成29年度	2.4万㎡	7.0万㎡	0.4万㎡	9.8 万㎡	352億円
小 計	【1%】 4.3万㎡	【31%】 12.2万㎡	【3%】 2.2万㎡	【3%】 19万㎡	【5%】 627億円

合 計	【8%】 39.3万㎡	【54%】 21.5万㎡	【48%】 33.4万㎡	【16%】 94万㎡	【22%】 2,901億円
-----	----------------	-----------------	-----------------	---------------	------------------

【老朽改善整備「基幹設備（ライフライン）の老朽改善」】

おおむね法定耐用年数の2倍を超える基幹設備（ライフライン）の改善整備 (前年度 9.3%)	12.6%	165億円
合 計		【1%】 165億円

総 合 計	【24%】 3,066億円
-------	------------------

注1) 合計欄の【 】は、整備目標に対する進捗率を示す。

注2) 施設整備費は、施設整備費補助金（不動産購入費を除く）、財政融資資金及び施設費交付金の合計額。

注3) 四捨五入により合計は一致しない。

注4) 第1～3次5か年計画期間からのPFI継続事業の施設整備費は各年度の施設整備費より除く。

注5) 平成30年度当初予算による整備面積は平成30年度末の整備見込み量を示す。

「第3次国立大学法人等施設整備5か年計画」実績

区 分	整 備 面 積				施設整備費
	老朽改善整備	狭隘解消整備	大学附属病院の再生	合 計	
整 備 目 標	400 万㎡	80 万㎡	70 万㎡	550 万㎡	1兆1,000億円
平成22年度補正	3.4万㎡	0.1万㎡	0.0万㎡	4万㎡	50億円
平成23年度当初	13.9万㎡	3.9万㎡	11.7万㎡	30万㎡	885億円
平成23年度3次補正	19.2万㎡	2.6万㎡	0.0万㎡	22万㎡	350億円
平成24年度当初	33.6万㎡	5.2万㎡	13.8万㎡	53万㎡	1,308億円
平成24年度予備費①	2.6万㎡	0.1万㎡	0.0万㎡	3万㎡	51億円
平成24年度予備費②	25.7万㎡	△0.7万㎡	0.0万㎡	25万㎡	416億円
平成24年度補正	48.1万㎡	15.7万㎡	0.0万㎡	64万㎡	1,412億円
平成25年度当初	18.1万㎡	9.1万㎡	12.5万㎡	40万㎡	1,064億円
平成25年度補正	32.1万㎡	2.0万㎡	0.0万㎡	34万㎡	526億円
平成26年度当初	11.7万㎡	6.0万㎡	12.8万㎡	30万㎡	983億円
平成26年度補正	14.9万㎡	0.0万㎡	0.0万㎡	15万㎡	194億円
平成27年度当初	11.0万㎡	4.4万㎡	12.7万㎡	28万㎡	992億円
第1次、第2次5か年計画実績計上のPFI事業相当額	—	—	—	—	△344億円
小 計	【59%】 234.3万㎡	【61%】 48.4万㎡	【91%】 63.5万㎡	【63%】 346万㎡	【72%】 7,887億円

《多様な財源を活用した施設整備》

平成23年度	3.1万㎡	7.9万㎡	2.6万㎡	14万㎡	287億円
平成24年度	6.2万㎡	9.8万㎡	5.4万㎡	21万㎡	445億円
平成25年度	6.0万㎡	9.5万㎡	2.4万㎡	18万㎡	531億円
平成26年度	1.8万㎡	11.6万㎡	2.6万㎡	16万㎡	506億円
平成27年度	11.9万㎡	5.8万㎡	2.4万㎡	20万㎡	551億円
小 計	29.0万㎡	44.6万㎡	15.4万㎡	89万㎡	2,320億円

合 計	【66%】 263.3万㎡	【116%】 93.0万㎡	【113%】 78.9万㎡	【79%】 435万㎡	【93%】 1兆0,207億円
-----	------------------	------------------	------------------	----------------	--------------------

注1) 合計欄の【 】は、整備目標に対する進捗率を示す。

注2) 施設整備費は、施設整備費補助金（不動産購入費を除く）、財政融資資金及び施設費交付金の合計額。

注3) 四捨五入により合計は一致しない。