

番号	措置名	交付金事業の名称			
1	公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置	銚田市旭スポーツセンター改修事業			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		銚田市			
交付金事業実施場所		銚田市田崎地内（銚田市旭スポーツセンター）			
交付金事業の概要		銚田市旭スポーツセンターのテニスコート4面の内2面には照明設備が設置されていない為，照明設置工事を行う。（LED照明，支柱，電気配線，その他電気設備等）			
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>第2次銚田市総合計画（2017年度～2026年度）</p> <p>基本目標3 次世代に伝えたい「歴史・文化」と夢拓く「ひと」をつむぐ</p> <p>基本施策2 スポーツ・文化・生涯学習</p> <p>主要施策1 スポーツ振興</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ施設を適正に管理，整備することにより，市民に身近なスポーツ環境を確保し市民の基礎体力や競技水準の向上を図る。 			
事業開始年度		平成30年度	事業終了（予定）年度	令和元年度	
事業期間の設定理由					
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標	単位	評価年度	
	テニスコートの利用者数	テニスコートの利用者数	成果実績	人	
			目標値	人	5200
			達成度	%	0.0%
	評価年度の設定理由				令和2年度
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため，成果実績が判明次第早期に評価を実施する。				
	整備完了後において，完了前と完了後の比較が可能となるため（工事中使用不可等）				
	平成16年度において，既存の2面のテニスコート（照明設備有）に2面を増設したが，照明設備が未整備のままであったため，平成30年度において増設コート分を整備し，次年度には既存2面分（照明設備老朽化）を整備することで，良好なスポーツ環境を整える。				
	評価に係る第三者機関等の活用の有無				
	無				

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	平成30年度		
	LED照明の設置数		活動実績	回	6	
			活動見込	回	6	
			達成度	%	100.0%	
交付金事業の総事業費 等	平成30年度				備考	
総事業費	16,207,000				16,207,000	
交付金充当額	16,207,000				16,207,000	
うち文部科学省分	16,207,000				16,207,000	
うち経済産業省分					0	
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
工事請負費		一般競争		(有)ヤマデン		19,364,400
交付金事業の担当課室	政策企画部 政策調整課					
交付金事業の評価課室	政策企画部 政策調整課					