

番号	措置名		交付金事業の名称				
2	企業導入・産業活性化措置		第2産業団地取付道路整備事業				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名			敦賀市				
交付金事業実施場所		敦賀市田結地係					
交付金事業の概要		第2産業団地供用開始後の交通量増加、セミトレーラー車両の進入に対応し、円滑な企業誘致を図るために、産業団地へのアクセス道路の道路改良工事（法面工、函渠工、擁壁工、排水構造物工、舗装工 施工延長 L=90.0m）及び信号機移設（N=1基）を行います。					
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		交付金事業に関する主要政策・施策 第6次敦賀市総合計画 後期基本計画（平成28年度～令和2年度） 第4章 活力にあふれるまちづくり 第1節 特色と強みを活かした産業の振興 （2）工業の振興 （3）敦賀港の活性化（4）エネルギーを活かした事業の振興					
事業開始年度		平成30年度		事業終了（予定）年度		令和2年度	
事業期間の設定理由		第6次敦賀市総合計画 後期基本計画の終期まで					
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度		令和2年度
	分譲開始区画 3区画	整備区画数より 算出	成果実績	件	0		
			目標値	件	3		
			達成度	%	0.0%		
	評価年度の設定理由						
	令和2年度に工事終了予定のため。						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	－						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
	無						
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	30年度	令和元年度	令和2年度
	道路改良工事進捗量 （施工延長）		活動実績	m	90.0		
			活動見込	m	90.0	459.1	388.0
			達成度	%	100.0%		
交付金事業の総事業費等		30年度	令和元年度		令和2年度	備考	
総事業費		102,081,600	105,699,000		63,966,000	271,746,600円（平成30年度～令和2年度総計）	
交付金充当額		100,000,000	100,000,000		未定		
うち文部科学省分		100,000,000	100,000,000		未定		
うち経済産業省分		0	0		未定		
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
道路改良工事		一般競争入札		森口建設㈱		101,106,360	
信号機移設工事		随意契約		大和電建㈱敦賀支店		975,240	
交付金事業の担当課室		都市整備部産業団地整備課					
交付金事業の評価課室		企画政策部ふるさと創生課					