

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道中之郷小谷線側溝改修事業		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		長浜市		
交付金事業実施場所		長浜市余呉町中之郷		
交付金事業の概要		<p>老朽化した市道側溝改修工事を行い道路の幅員を確保することで、余呉小中学校に通う児童生徒の安全な通学や近隣住民の歩行の安全を図ります。</p> <p>令和元年度については本交付金を充当し、側溝延長として65m（道路延長として33m）を改修しました。</p> <p>改修対象側溝延長ならびに令和元年度末改修済側溝延長および進捗率 改修対象側溝延長：210m、改修済み側溝延長65m、進捗率31%</p>		
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>「長浜市総合計画」（平成29年度～令和8年度）</p> <p>6. 環境・都市 目標4 生活基盤の整ったまちづくり 4-1 社会資本の整備 施策2 道路等の整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域にとって必要な道路や重点事業に伴う道路の整備を効果的かつ効率的に行うとともに、老朽化した道路構造物の長寿命化等を図るため、損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う「予防保全型」の道路整備・管理へと転換を図ります。 <p>目標：地籍調査（遅延地区）解消地区数 現状 3地区（平成30年度） 目標 5地区（令和4年度） 目標 1地区（令和8年度）</p>		
事業開始年度		令和元年度		事業終了（予定）年度 令和4年度
事業期間の設定理由		当該区画の道路改良工事に4年を要するため		

交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和5年度	
	市道の通行安全の確保	児童生徒の交通事故件数	成果実績	件			
			目標値	件	0		
			達成度	%			
	評価年度の設定理由						
	令和4年度に当該区間の道路改良工事が完了するため						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
	無						
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	令和元年度	年度	年度
	市道中之郷小谷線側溝改修工事延長		活動実績	m	65		
			活動見込	m	55		
			達成度	%	118.2		
交付金事業の総事業費等	令和元年度	年度	年度	備考			
総事業費	6,277,700						
交付金充当額	2,958,000						
うち文部科学省分	2,958,000						
うち経済産業省分	0						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
市道の側溝改修		一般競争入札		己高建設		6,277,700	
交付金事業の担当課室		総務部市町振興課					
交付金事業の評価課室		総務部市町振興課					