

番号	措置名	交付金事業の名称	
1	公共用施設に係る整備、維持補修または維持運営等措置	町道日向線道路改良事業	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		美浜町	
交付金事業実施場所	美浜町日向地係		
交付金事業の概要	<p>地域住民の安全確保や利便性向上を図るため、町道の改良工事（拡幅工事）を実施しました。また、道路改良工事（拡幅工事）に伴い船揚場の機能を維持する必要があるため改修工事を実施しました。</p> <p>船揚場改修工事 L = 45 m、ブロック製作工事 N = 249個、基金造成 一式</p>		
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>交付金事業に関する主要政策・施策：第五次美浜町総合振興計画</p> <p>基本目標5 快適で安全安心なまち</p> <p>1 道路・交通体系の確立</p> <p>2) 交通弱者にやさしい交通環境の整備</p> <p>・道路網整備（通学路の歩道設置など）について整備計画を策定し、効率の良い施設整備に努めるとともに、通学路を中心に既設の安全施設の点検を行い、計画的に維持・修繕を行います。</p>		
事業開始年度	令和元年度	事業終了（予定）年度	令和元年度
事業期間の設定理由	—		

交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和2年度	
	工事後船揚場 に対する 住民苦情件 数 0件	苦情件数	成果実績	件			
			目標値	件	0		
			達成度	%			
	評価年度の設定理由						
	事業完了後に当該事業についての評価が可能になるため。						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
	無						
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	元年度		
	船揚場改修工事 L = 4 5 m		活動実績	m	45		
			活動見込	m	45		
			達成度	%	100.0%		
	活動指標			単位	元年度		
	基金造成 23,500,000円		活動実績	円	23,500,000		
			活動見込	円	23,500,000		
			達成度	%	100.0%		
	交付金事業の総事業費 等	元年度				備考	
総事業費	80,084,000						
交付金充当額	72,000,000						
うち文部科学省分	72,000,000						
うち経済産業省分	0						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	

船揚場改修ブロック製作工事	指名競争入札	武田建設株 (美浜町)	20,284,000
船揚場改修工事	指名競争入札	武田建設株 (美浜町)	36,300,000
基金造成	積立	-	23,500,000
交付金事業の担当課室	美浜町土木建築課		
交付金事業の評価課室	美浜町土木建築課		