

番号	措置名	交付金事業の名称			
2	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	白方コミュニティセンター内装改修事業			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県東海村			
交付金事業実施場所		茨城県那珂郡東海村白方地内			
交付金事業の概要	白方コミュニティセンターにおける内装改修工事等 ○内装改修…・床＝ポリウレタン塗装，仕上げ材撤去張替　・壁＝仕上げ材の塗替え及び撤去張替 ・天井＝仕上げ材の塗替え及び撤去張替　・クラック補修＝一式 ・調理室＝調理台更新及び作業台更新　・既存サッシ及び建具改修 ○多目的ホール非構造部材耐震改修…天井撤去及び軽量システム天井への更新 ○照明器具改修…ＬＥＤ照明器具への更新 ○トイレ改修…和洋便器撤去新設，多目的便所便器撤去新設 上記に係る，建築・電気設備・機械設備工事一式				
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	交付金事業に関する主要政策・施策： 東海村第5次総合計画（平成23年度～32年度）後期基本計画 分類別将来像1　みんなでつくる魅力あるまち 1-1　村民との協働による自治のまちをつくる 1-1-1　村民と行政が協働し，住民自治の向上を図る 目標：コミュニティセンターを活用した，村民と行政の協働による住民自治の実現				
事業開始年度	令和元年度		事業終了（予定）年度		令和元年度
事業期間の設定理由					
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和3年度
	白方コミュニティセンター利用人数 28,000人（前年度比103%）	年間利用人数	成果実績	人	
			目標値	人	28,000
			達成度	%	
	評価年度の設定理由				
	令和元年度末に終了する予定の事業であり，その後1年間で成果実績を確認した後に評価を実施するため。				
	交付金事業の定性的な成果及び評価等				
	評価に係る第三者機関等の活用の有無				
	無				

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和元年度		
	工事量 (内装工事, 非構造部材耐震改修工事, 照明器具改修工事, 空調改修工事)		活動実績	式	1		
			活動見込	式	1		
			達成度	%	100.0%		
交付金事業の総事業費等	令和元年度					備 考	
総事業費	93,720,000						
交付金充当額	70,251,000						
うち文部科学省分	70,251,000						
うち経済産業省分	0						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
工事請負契約		一般競争入札		東康建設工業株式会社		93,720,000	
交付金事業の担当課室		村民生活部地域づくり推進課					
交付金事業の評価課室		企画総務部企画経営課					