

番号	措置名	交付金事業の名称	
2	地域活性化措置	花はす公園リニューアル事業	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		南越前町	
交付金事業実施場所	南越前町 中小屋 地係		
交付金事業の概要	<p>南越前町は花はすの作付面積日本一の町で、7月～8月にかけて咲き誇る幻想的な姿が訪れる人を楽しませてくれ、民間旅行会社による観光ツアーにより訪れる方も増加しています。北陸新幹線敦賀開業を見据え、花はす公園の魅力をもっと向上させるため、リニューアル計画を策定し、園内のバリアフリー化、イルミネーション、ミスト設備や日除けなどの暑さ対策施設等、花はす公園をリニューアル整備することで、敦賀市など近隣市町との周遊観光ルートを確立させます。</p> <p>(事業の概要) 花はす公園リニューアル事業 (バリアフリー化、イルミネーション、暑さ対策施設整備等) の実施設計業務を行いました。</p>		
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>第2次南越前町総合計画 後期計画  第3章：生き活きと働けるまちづくり 基本施策13：観光の振興 細施策32：観光基盤の整備充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・観光でこころひとつになり、活力ある地域が創造されるまち</li> </ul> <p>【基本構想 第2章 2 交流人口の目標】  入込客数：平成25年 628,000人 ⇒ 令和6年 780,000人</p>		
事業開始年度	令和2年度	事業終了(予定)年度	令和2年度
事業期間の設定理由	—		

	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和6年度	
	令和6年度交流人口 780,000人	第2次南越前町 総合計画 後期計画 基本構想目標値	成果実績		人		
			目標値		人	780,000	
			達成度		%	0.0%	
交付金事業の成果目 標及び成果実績	評価年度の設定理由						
	南越前町広域観光推進事業が位置付けられている第2次南越前町総合計画の終期が令和6年度であり、当該計画が終了してから事業評価が可能となるため。						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	—						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
	無						
交付金事業の活動指 標及び活動実績	活動指標			単位	2年度		
	花はす公園施設整備実施設計業務	活動実績		箇所	1		
		活動見込		箇所	1		
		達成度		%	100.0%		

交付金事業の総事業費等	2年度			備考
総事業費	3,454,000			
交付金充当額	3,100,000			
うち文部科学省分	3,100,000			
うち経済産業省分	0			
交付金事業の契約の概要				
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額	
花はす公園リニューアル事業実施設計業務委託	指名競争入札	株式会社 緑建設計	3,454,000	
交付金事業の担当課室	南越前町観光まちづくり課			
交付金事業の評価課室	南越前町観光まちづくり課			