

Ⅱ．事業評価個表 (令和 5 年度)

番号	措置名	交付金事業の名称					
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	第 1 配水池整備事業					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		鏡野町					
交付金事業実施場所		鏡野町入・小座					
交付金事業の概要		第 1 配水池の老朽化及び耐震化に伴う新築工事を実施します。 (配水池築造工事) 鏡野町は、第 2 次総合計画に基づき、上下水道の整備等「快適な生活環境の里づくり」の推進に向け、鏡野地域住民の上水道の中核施設である第 1 配水池を電源立地地域対策交付金を活用し新築工事を行います。					
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		交付金事業に関する主要政策・施策 鏡野町第 2 次総合計画（令和 3 年度～令和 7 年度） 4 快適な生活環境の里づくり 4－7 上下水道の整備 ・清浄な水道水を確保し、安心して使用してもらう。 ・安価で安定的な供給をする。 目標：（令和 7 年度供用） ※ 施設の起因とする断水日数 0 日					
事業開始年度		令和 4 年度		事業終了（予定）年度		令和 6 年度	
事業期間の設定理由		完成までに 3 年間を要するため					
		成果目標	成果指標		単位	評価年度	8 年度
		施設を起因とする断水日数 0 日	施設を起因とする断水日数	成果実績	日		
				目標値	日	0	
				達成度	%		

交付金事業の成果目標 及び成果実績	評価年度の設定理由					
	事業実施年度に工事を行うため、供用開始年度に評価を実施します。					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	本交付金の活用により、「第1配水池整備事業」を実施できました。清浄な水道水を確保し、安心して使用してもらうことができました。適切な貯水量や耐震性の確保が可能になり、震災時等にも必要な飲料水を確保できる施設となりました。					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
交付金事業の活動指標 及び活動実績	無					
	活動指標		単位	令和5年度	令和4年度	年度
	年度内に工事を完了する (実施率)	活動実績	%	100	100	
		活動見込	%	100	100	
		達成度	%	100	100	
交付金事業の総事業費等	令和5年度	令和4年度		年度		
総事業費	388,838,120	100,606,000				
交付金充当額	200,000,000	98,616,736				
うち文部科学省分	200,000,000	98,616,736				
うち経済産業省分	0	0				
交付金事業の契約の概要						
	契約の目的	契約の方法		契約の相手方		契約金額
	工事請負契約	一般競争入札		株式会社 大和建設		388,838,120
交付金事業の担当課室	鏡野町上下水道課					
交付金事業の評価課室	鏡野町上下水道課					