

## 福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第9回）結果について（速報）

平成27年11月25日  
原子力災害現地対策本部（放射線班）  
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査実施年月日  
平成27年10月5日（月）～11月5日（木）

2 調査結果（10月21日調査分速報）  
今回調査結果は前回調査結果と比較して、概ね横ばい又は減少傾向であった。

10月21日調査結果 (単位： $\mu\text{Sv/h}$ )

施設区分	今回調査結果	前回調査結果
正門	0.06～0.36	0.06～0.28
昇降口	0.06～0.18	0.06～0.29
校庭・園庭等	0.07～0.17	0.07～0.18

3 調査対象

調査対象施設数	今回速報公表施設数 (10月21日調査分)	今回までの累計 調査済み施設数
1680	77	1094

- ※50cmの高さの平均値又は1mの高さの平均値から最大値・最小値となるものを選んだ。
- ※前回(第8回)調査は平成26年10月6日から10月31日に実施。(平成23年度は年3回、平成24年度及び平成25年度は年2回、平成26年度は年1回実施)
- ※前回調査結果は、今回調査地点と同一地点の最大値、最小値とした。
- ※学校等(第9回)調査結果(速報)の公表は12月3日までを予定。

### 【測定方法】

学校等の正門1地点、昇降口1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定した。

各調査地点において5回の測定値の平均値(校庭・園庭等においては、5地点の平均値)を調査結果とした。

問い合わせ先：  
放射線監視室  
電話 024-521-8493

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月21日調査分速報)

平成27年11月25日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
1	福島市	保育園	あいあい保育園	10月21日	50cm	0.30	0.28	0.07	0.08	0.14	0.12	0.10	0.15	0.17	0.14	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.27		0.08		0.14	0.13	0.11	0.15	0.19	0.14					
2	福島市	保育園	飯野おひさま保育所	10月21日	50cm	0.12	0.15	0.08	0.09	0.10	0.17	0.13	0.10	0.10	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.14		0.08		0.10	0.17	0.13	0.11	0.10	0.12					
3	福島市	保育園	飯野あおぞら保育所	10月21日	50cm	0.17	0.20	0.12	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13			
					1m	0.17		0.12		0.12	0.13	0.11	0.13	0.14	0.13					
4	福島市	こども園	福島ぼなみこども園	10月21日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.07	0.14	0.10	0.19	0.10	0.09	0.12	0.13	ー	第8回学校等名称:福島ぼなみ保育園 [正門]ビル入口 [校庭・園庭等]8階のテラス(屋根付き) ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14		
					1m	0.09		0.06		0.15	0.08	0.17	0.09	0.09	0.12					
5	福島市	保育園	福島わかば保育園	10月21日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.09	0.10	0.07	0.08	0.08	ー	[校庭・園庭等] 園舎3階の屋上 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.09		0.07		0.07	0.06	0.07	0.09	0.08	0.07					
6	福島市	保育園	渡利保育所	10月21日	50cm	0.12	0.15	0.11	0.11	0.13	0.14	0.17	0.12	0.14	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.13		0.11		0.13	0.14	0.14	0.11	0.13	0.13					
7	福島市	保育園	福島県立医科大学託児所すぎのこ園	10月21日	50cm	0.19	0.19	0.08	0.09	0.13	0.16	0.17	0.16	0.15	0.15	0.18	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14		
					1m	0.21		0.09		0.14	0.16	0.19	0.17	0.15	0.16					
8	福島市	保育園	アゴラキンダーガーデン	10月21日	50cm			0.10	0.11	0.12	0.12	0.13	0.17	0.12	0.13	0.13	○	[正門]無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m			0.10		0.13	0.12	0.12	0.17	0.12	0.13					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月21日調査分速報)

平成27年11月25日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
9	福島市	保育園	福島県立医科大学病児病後児保育所	10月21日	50cm	0.17	0.19	0.11	0.10	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門] 福島県立須賀川養護学校医大分校と共用 [校庭・園庭等] 無し
					1m	0.19	0.20	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/		
10	福島市	幼稚園	福島市立金谷川幼稚園	10月21日	50cm	0.18	0.19	0.11	0.10	0.12	0.19	0.17	0.15	0.14	0.15	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11
					1m	0.17	/	0.11	/	0.13	0.20	0.17	0.14	0.14	0.16	/		
11	福島市	幼稚園	福島市立飯野幼稚園	10月21日	50cm	0.14	0.16	0.08	0.11	0.13	0.11	0.12	0.14	0.14	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11
					1m	0.16	/	0.09	/	0.12	0.11	0.12	0.13	0.13	0.12	/		
12	福島市	幼稚園	福島市立杉妻幼稚園	10月21日	50cm	0.08	0.11	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10
					1m	0.09	/	0.07	/	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	/		
13	福島市	こども園	認定こども園 今、ここ。宮町	10月21日	50cm	0.14	0.17	0.11	0.13	0.09	0.10	0.18	0.12	0.10	0.12	0.12	○	第8回学校等名称:福島文化幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.14	/	0.11	/	0.09	0.11	0.14	0.13	0.10	0.11	/		
14	福島市	小学校	福島市立金谷川小学校	10月21日	50cm	0.29	0.28	0.09	0.11	0.20	0.13	0.12	0.15	0.11	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17
					1m	0.26	/	0.11	/	0.20	0.12	0.13	0.16	0.12	0.15	/		
15	福島市	小学校	福島市立飯野小学校	10月21日	50cm	0.25	0.26	0.10	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12	0.15	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12
					1m	0.24	/	0.12	/	0.10	0.12	0.14	0.13	0.13	0.12	/		
16	福島市	小学校	福島市立青木小学校	10月21日	50cm	0.22	0.26	0.09	0.12	0.11	0.18	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11
					1m	0.23	/	0.10	/	0.11	0.18	0.14	0.12	0.12	0.13	/		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月21日調査分速報)

平成27年11月25日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
17	福島市	小学校	福島市立大久保小学校	10月21日	50cm	0.14	0.15	0.12	0.11	0.14	0.12	0.13	0.15	0.14	0.14	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16		
					1m	0.14		0.10		0.13	0.14	0.15	0.14	0.15	0.14					
18	福島市	小学校	福島市立福島第二小学校	10月21日	50cm	0.23	0.28	0.11	0.13	0.09	0.09	0.16	0.14	0.14	0.12	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.25		0.10		0.10	0.09	0.16	0.13	0.13	0.12					
19	福島市	小学校	福島市立南向台小学校	10月21日	50cm	0.15	0.14	0.09	0.10	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.14		0.09		0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10					
20	福島市	小学校	福島市立杉妻小学校	10月21日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.08		0.08		0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09					
21	福島市	中学校	福島市立飯野中学校	10月21日	50cm	0.15		0.10		0.09	0.11	0.12	0.13	0.14	0.12	○				
					1m	0.15	0.19	0.10	0.19	0.08	0.11	0.13	0.14	0.15	0.12			0.13		
22	福島市	高等学校	福島中央高校・福島南高校	10月21日	50cm	0.36		0.10		0.09	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	○	[昇降口] 工事継続中			
					1m	0.29	0.26	0.10	0.29	0.09	0.11	0.15	0.11	0.13	0.12			0.12		
23	福島市	特別支援学校	福島県立須賀川養護学校医大分校	10月21日	50cm	0.17	0.19	0.07	0.06	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	ー	[正門] 福島県立医科大学病児病後児保育所と共用 [校庭・園庭等] ライトハウス		
					1m	0.19	0.20	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07				
24	福島市	専修学校	有朋高等学院	10月21日	50cm	0.16		0.13		0.15	0.12	0.19	0.18	0.16	0.16	○				
					1m	0.15	0.17	0.12	0.15	0.14	0.12	0.19	0.17	0.14	0.15			0.16		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月21日調査分速報)

平成27年11月25日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
25	須賀川市	保育園	長沼東保育所	10月21日	50cm	0.14	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.15	/	0.12	/	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	/			
26	須賀川市	こども園	認定こども園オリーブの木	10月21日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	○	栄光保育園と栄光幼稚園が統合 [昇降口] 栄光保育園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.09	/	0.09	/	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	/			
					50cm	/	/	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	[昇降口] 栄光幼稚園	
					1m	/	/	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
27	須賀川市	保育園	白鳩保育園	10月21日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.10	/	0.11	/	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	/			
28	須賀川市	保育園	アップル保育園	10月21日	50cm	0.10	/	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09	/	0.09	/	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	/			
29	須賀川市	幼稚園	須賀川市立仁井田幼稚園	10月21日	50cm	0.13	0.11	0.13	0.11	0.11	0.11	0.12	0.10	0.10	0.11	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.13	/	0.12	/	0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	0.11	/			
30	須賀川市	幼稚園	須賀川市立大東幼稚園	10月21日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.07	0.09	0.09	0.11	0.08	0.08	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09	/	0.08	/	0.09	0.09	0.10	0.07	0.08	0.09	/			
31	須賀川市	小学校	須賀川市立長沼東小学校	10月21日	50cm	0.17	0.20	0.13	0.15	0.13	0.15	0.12	0.13	0.12	0.13	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.18	/	0.14	/	0.13	0.14	0.11	0.13	0.12	0.13	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月21日調査分速報)

平成27年11月25日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
32	須賀川市	小学校	須賀川市立仁井田小学校	10月21日	50cm	0.17	0.17	0.14	0.15	0.11	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.16		0.13		0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11					
33	須賀川市	小学校	須賀川市立第三小学校	10月21日	50cm	0.12	0.11	0.11	0.10	0.14	0.12	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14		
					1m	0.12		0.11		0.14	0.12	0.14	0.14	0.13	0.13					
34	須賀川市	中学校	須賀川市立第三中学校	10月21日	50cm	0.11		0.11		0.11	0.11	0.10	0.12	0.10	0.11					
					1m	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.12	0.10	0.10			0.11		
35	須賀川市	中学校	須賀川市立岩瀬中学校	10月21日	50cm	0.16		0.18		0.13	0.19	0.16	0.18	0.14	0.16	○				
					1m	0.16	0.15	0.18	0.14	0.14	0.18	0.18	0.18	0.15	0.17			0.12		
36	須賀川市	中学校	須賀川市立仁井田中学校	10月21日	50cm	0.18		0.13		0.12	0.11	0.11	0.13	0.14	0.12	○				
					1m	0.16	0.17	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.13	0.13	0.12			0.11		
37	喜多方市	保育園	東町のびやか保育園	10月21日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09		[校庭・園庭等] 園庭 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.08		0.07		0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08					
					50cm					0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09		[校庭・園庭等] グラウンド ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m					0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09					
38	喜多方市	保育園	喜多方市第一保育所	10月21日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.08		0.08		0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月21日調査分速報)

平成27年11月25日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
39	喜多方市	保育園	道光保育所	10月21日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.10	0.12	0.09	0.09	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.07	/	0.08	/	0.09	0.07	0.10	0.12	0.09	0.09	/				
40	喜多方市	保育園	喜多方市堂島保育所	10月21日	50cm	0.11	0.10	0.07	0.08	0.12	0.13	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11			
					1m	0.12	/	0.08	/	0.12	0.13	0.14	0.14	0.15	0.14	/				
41	喜多方市	保育園	塩川のびやか保育園	10月21日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	新規調査のため、第8回調査結果無し				
					1m	0.08	/	0.07	/	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07		/			
42	喜多方市	保育園	東町さつき保育所	10月21日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.06	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.09	/	0.08	/	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	/				
43	喜多方市	保育園	桜ヶ丘育児園	10月21日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06			
					1m	0.07	/	0.07	/	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	/				
44	喜多方市	保育園	塩川すこやか育児園	10月21日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06			
					1m	0.08	/	0.07	/	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	/				
45	喜多方市	幼稚園	喜多方市立第一幼稚園	10月21日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.08	/	0.08	/	0.09	0.10	0.10	0.08	0.10	0.09	/				
46	喜多方市	幼稚園	喜多方市立第二幼稚園	10月21日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	[正門] 喜多方市立第二小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.07	/	0.09	/	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月21日調査分速報)

平成27年11月25日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
47	喜多方市	こども園	喜多方教会附属いずみ幼稚園	10月21日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.08		0.07		0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10					
48	喜多方市	幼稚園	喜多方カトリック千草幼稚園	10月21日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.08		0.08		0.11	0.10	0.12	0.11	0.09	0.11					
49	喜多方市	幼稚園	信愛幼稚園	10月21日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	※	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09		0.08		0.09	0.09	0.10	0.07	0.09	0.09					
50	喜多方市	幼稚園	塩川幼稚園	10月21日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.14	0.13	0.13	0.13		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.11		0.11		0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12					
51	喜多方市	小学校	喜多方市立第一小学校	10月21日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.09	0.07	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.09		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.07		0.07		0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09					
52	喜多方市	小学校	喜多方市立堂島小学校	10月21日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.10	0.12	0.12	0.14	0.11	0.11	0.12	0.12		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.12		0.11		0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12					
53	喜多方市	中学校	喜多方市立第一中学校	10月21日	50cm	0.10		0.06		0.10	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08					
					1m	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	0.10	0.08	0.08	0.09				
54	喜多方市	中学校	喜多方市立第二中学校	10月21日	50cm	0.07		0.10		0.11	0.12	0.10	0.12	0.10	0.11					
					1m	0.08	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.13	0.10	0.11	0.11				



福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月21日調査分速報)

平成27年11月25日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						50cm or 1m	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
55	喜多方市	中学校	喜多方市立第三中学校	10月21日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	/			
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09			
56	喜多方市	高等学校	喜多方東高校	10月21日	50cm	0.07	/	0.09	/	0.10	0.09	0.09	0.12	0.10	0.10	/			
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11			
57	いわき市	保育園	梨花の里保育園	10月21日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.13	0.11	0.12	0.10	0.14	0.12	0.12	0.14	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.09	/	0.08	/	0.11	0.12	0.11	0.14	0.12	0.12	/			
58	いわき市	保育園	白水のぞみ保育園	10月21日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.09	/	0.07	/	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	/			
59	いわき市	保育園	いわきヤクルト販売(株)小名浜中央センター内託児所	10月21日	50cm	/	/	0.08	0.08	/	/	/	/	/	/	ー [正門][校庭・園庭等] 無し			
					1m	/	/	0.07	/	/	/	/	/	/	/				
60	いわき市	保育園	桶売保育所	10月21日	50cm	0.18	0.16	0.12	0.12	0.10	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.17	/	0.10	/	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	/			
61	いわき市	幼稚園	いわき市立玉川幼稚園	10月21日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.06	/	0.06	/	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	/			
62	いわき市	幼稚園	いわき市立宮幼稚園	10月21日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	○ [正門] いわき市立宮小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.08	/	0.07	/	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月21日調査分速報)

平成27年11月25日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
63	いわき市	小学校	いわき市立小名浜第三小学校	10月21日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.10	0.11	0.07	0.09	0.09	0.08	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.07		0.08		0.08	0.10	0.10	0.07	0.09	0.09					
64	いわき市	小学校	いわき市立小名浜東小学校	10月21日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.07		0.09		0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08					
65	いわき市	小学校	いわき市立小名浜西小学校	10月21日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.07	0.07	0.10	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.10		0.07		0.07	0.10	0.08	0.07	0.08	0.08					
66	いわき市	小学校	いわき市立白水小学校	10月21日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.08		0.08		0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09					
67	いわき市	小学校	いわき市立高野小学校	10月21日	50cm	0.07	0.11	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.06	0.08	0.09	○	[正門][校庭・園庭等] いわき市立内郷第三中学校と共用		
					1m	0.07	0.11	0.08		0.08	0.08	0.09	0.08	0.06	0.08	0.09				
68	いわき市	小学校	いわき市立宮小学校	10月21日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○	[正門] いわき市立宮幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.08		0.08		0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09					
69	いわき市	小学校	いわき市立川前小学校	10月21日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.09	0.11	0.12	0.13	0.11	0.13	0.12	0.13	△	[正門][校庭・園庭等] いわき市立川前中学校と共用		
					1m	0.09	0.09	0.09		0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.13				
70	いわき市	小学校	いわき市立桶売小学校	10月21日	50cm	0.15	0.16	0.14	0.14	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	○	[正門][校庭・園庭等] 桶売中学校と共用		
					1m	0.14	0.17	0.13		0.09	0.11	0.12	0.10	0.09	0.10	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月21日調査分速報)

平成27年11月25日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第8回 調査結果	
71	いわき市	小学校	いわき市立小白井小学校	10月21日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.12	0.07	0.09	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	○	いわき市立小白井中学校と同一施設		
					1m	0.10	0.11	0.10	0.11	0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09				
72	いわき市	中学校	いわき市立小名浜第一中学校	10月21日	50cm	0.07	/	0.07	/	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	/	△			
					1m	0.07	0.08	0.06	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08				
73	いわき市	中学校	いわき市立小名浜第二中学校	10月21日	50cm	0.08	/	0.06	/	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	/	○			
					1m	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07				
74	いわき市	中学校	いわき市立内郷第三中学校	10月21日	50cm	0.07	0.11	0.08	/	0.09	0.08	0.09	0.08	0.06	0.08	0.09	○	[正門][校庭・園庭等] いわき市立高野小学校と共用		
					1m	0.07	0.11	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.06	0.08	0.09				
75	いわき市	中学校	いわき市立川前中学校	10月21日	50cm	0.08	0.10	0.11	/	0.11	0.12	0.13	0.11	0.13	0.12	0.13	△	[正門][校庭・園庭等] いわき市立川前小学校と共用		
					1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.13				
76	いわき市	中学校	いわき市立桶売中学校	10月21日	50cm	0.15	0.16	0.13	/	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	○	[正門][校庭・園庭等] いわき市立桶売小学校と共用		
					1m	0.14	0.17	0.13	0.15	0.09	0.11	0.12	0.10	0.09	0.10	0.10				
77	いわき市	中学校	いわき市立小白井中学校	10月21日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.12	0.07	0.09	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	○	いわき市立小白井小学校と同一施設		
					1m	0.10	0.11	0.10	0.11	0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09				

※1 「第8回調査結果」とは、平成26年10月6日から10月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)」における調査結果。

※2 第8回調査結果について

保育園、幼稚園、こども園及び小学校は各地点50cmの高さで測定し、校庭・園庭等の中央部のみ高さ1mも測定した。

中学校、高等学校及び専修学校については各地点1mの高さで測定した。

特別支援学校及び各種学校については、各地点50cm及び1mの高さで測定した。