

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第9回）結果について（速報）

平成27年12月2日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査実施年月日
平成27年10月5日（月）～11月5日（木）

2 調査結果（10月28日調査分速報）
今回調査結果は前回調査結果と比較して、概ね横ばい又は減少傾向であった。

10月28日調査結果 (単位： $\mu\text{Sv/h}$)

施設区分	今回調査結果	前回調査結果
正門	0.06～0.37	0.04～0.44
昇降口	0.06～0.17	0.06～0.19
校庭・園庭等	0.07～0.19	0.06～0.19

3 調査対象

調査対象施設数	今回速報公表施設数 (10月28日調査分)	今回までの累計 調査済み施設数
1680	86	1557

- ※50cmの高さの平均値又は1mの高さの平均値から最大値・最小値となるものを選んだ。
- ※前回(第8回)調査は平成26年10月6日から10月31日に実施。(平成23年度は年3回、平成24年度及び平成25年度は年2回、平成26年度は年1回実施)
- ※前回調査結果は、今回調査地点と同一地点の最大値、最小値とした。
- ※学校等(第9回)調査結果(速報)の公表は12月3日までを予定。

【測定方法】

学校等の正門1地点、昇降口1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定した。

各調査地点において5回の測定値の平均値(校庭・園庭等においては、5地点の平均値)を調査結果とした。

問い合わせ先：
放射線監視室
電話 024-521-8493

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月28日調査分速報)

平成27年12月2日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
1	福島市	保育園	三育保育園	10月28日	50cm	0.19	0.23	0.09	0.10	0.12	0.15	0.13	0.12	0.17	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.17		0.09		0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.13					
2	福島市	保育園	あづま保育園	10月28日	50cm	0.31	0.44	0.14	0.14	0.12	0.15	0.11	0.13	0.12	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.31		0.15		0.12	0.16	0.12	0.13	0.12	0.13					
3	福島市	保育園	福島厚生会すばる保育園	10月28日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.12		0.11		0.10	0.09	0.12	0.10	0.09	0.10					
4	福島市	保育園	ささや託児所	10月28日	50cm	0.19	0.20	0.17	0.18	0.19	0.19	0.24	0.18	0.14	0.19	0.19	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18		
					1m	0.19		0.16		0.17	0.19	0.22	0.19	0.14	0.18					
5	福島市	保育園	篤仁会富士病院託児所	10月28日	50cm	0.20	0.30	0.15	0.17	0.16	0.17	0.17	0.16	0.18	0.17	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.19		0.17		0.14	0.17	0.16	0.15	0.17	0.16					
6	福島市	保育園	なないろ保育園	10月28日	50cm	0.17	0.22	0.13	0.16								ー	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.17		0.11												
7	福島市	保育園	そっりーぞ園	10月28日	50cm	0.17	0.17	0.13	0.13	0.19	0.16	0.15	0.19	0.15	0.17	0.18	○	[昇降口] 工事中により第8回調査地点と異なるため、調査結果無し [校庭・園庭等] 南側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.18		
					1m	0.15		0.13		0.18	0.15	0.16	0.15	0.15	0.16					
					50cm					0.16	0.20	0.14	0.20	0.20	0.18	0.18	○	[校庭・園庭等] 北側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.16		
					1m					0.17	0.20	0.16	0.22	0.22	0.19					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月28日調査分速報)

平成27年12月2日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第8回 調査結果	
8	福島市	幼稚園	福島市立笹谷幼稚園	10月28日	50cm	0.14	0.14	0.10	0.13	0.12	0.17	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	○	[校庭・園庭等] 福島市立笹谷小学校の児童も一部使用 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.15	/	0.10	/	0.12	0.14	0.14	0.13	0.12	0.13	/				
9	福島市	幼稚園	福島市立大笹生幼稚園	10月28日	50cm	0.10	0.13	0.08	0.08	0.11	0.10	0.13	0.12	0.10	0.11	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.10	/	0.07	/	0.11	0.10	0.14	0.14	0.10	0.12	/				
10	福島市	幼稚園	福島市立まつかわ西幼稚園	10月28日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.09	0.14	0.17	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14		
					1m	0.11	/	0.10	/	0.14	0.15	0.14	0.13	0.13	0.14	/				
11	福島市	幼稚園	福島市立北沢又幼稚園	10月28日	50cm	0.14	0.18	0.06	0.06	0.10	0.12	0.14	0.15	0.19	0.14	0.15	○	[校庭・園庭等] 南側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.16	/	0.06	/	0.11	0.11	0.16	0.13	0.15	0.13	/				
					50cm	/	/	/	/	0.11	0.14	0.13	0.19	0.12	0.14	0.15	○	[校庭・園庭等] 北側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	/	/	/	/	0.12	0.15	0.14	0.18	0.13	0.14	/				
12	福島市	幼稚園	福島市立清水幼稚園	10月28日	50cm	0.11	0.15	0.08	0.09	0.13	0.11	0.10	0.10	0.13	0.11	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.11	/	0.11	/	0.13	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	/				
13	福島市	幼稚園	福島わかば幼稚園	10月28日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.11	/	0.07	/	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	/				
14	福島市	小学校	福島市立笹谷小学校	10月28日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	0.12	0.13	0.11	0.11	○	[校庭・園庭等] 福島市立笹谷幼稚園の園児も一部使用 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.11	/	0.09	/	0.09	0.09	0.13	0.12	0.13	0.11	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月28日調査分速報)

平成27年12月2日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
15	福島市	小学校	福島市立大笹生小学校	10月28日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	0.12	0.14	0.10	0.12	0.12	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.11		0.11		0.11	0.13	0.13	0.10	0.11	0.12					
16	福島市	小学校	福島市立野田小学校	10月28日	50cm	0.07	0.08	0.10	0.10	0.07	0.08	0.12	0.10	0.08	0.09	0.10	○	[正門] 工事継続中 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.06		0.10		0.08	0.09	0.12	0.10	0.11	0.10					
17	福島市	小学校	福島市立北沢又小学校	10月28日	50cm	0.11	0.13	0.08	0.08	0.09	0.17	0.14	0.11	0.12	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.13		0.08		0.10	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12					
18	福島市	小学校	福島市立清水小学校	10月28日	50cm	0.14	0.14	0.07	0.08	0.10	0.11	0.11	0.11	0.08	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.13		0.09		0.10	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11					
19	福島市	中学校	福島市立信陵中学校	10月28日	50cm	0.12		0.08		0.12	0.11	0.13	0.13	0.10	0.12	○				
					1m	0.12	0.11	0.09	0.09	0.13	0.11	0.14	0.14	0.10	0.12			0.11		
20	福島市	高等学校	福島高校	10月28日	50cm	0.12		0.09		0.08	0.11	0.15	0.10	0.10	0.11	○				
					1m	0.12	0.12	0.10	0.10	0.09	0.11	0.14	0.11	0.11	0.11			0.10		
21	福島市	高等学校	福島工業高校	10月28日	50cm	0.37		0.08		0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	○				
					1m	0.30	0.29	0.08	0.09	0.08	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10			0.10		
22	福島市	特別支援学校	福島県立大笹生養護学校	10月28日	50cm	0.12	0.16	0.08	0.11							ー	[校庭・園庭等] 無し			
					1m	0.12	0.15	0.09	0.10											

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月28日調査分速報)

平成27年12月2日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
23	郡山市	保育園	赤木保育所	10月28日	50cm	0.10	0.15	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10
					1m	0.11		0.12		0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10			
24	郡山市	保育園	桑野保育所	10月28日	50cm	0.13	0.15	0.14	0.15	0.17	0.13	0.17	0.11	0.14	0.14	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.20
					1m	0.14		0.13		0.16	0.13	0.16	0.11	0.12	0.14			
25	郡山市	保育園	スギナ保育園	10月28日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.08	0.13	0.11	0.13	0.14	0.12	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12
					1m	0.09		0.09		0.13	0.10	0.12	0.14	0.11	0.12			
26	郡山市	保育園	中町はなさと保育園	10月28日	50cm	0.14		0.12								ー	新規調査のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.15		0.14										
27	郡山市	保育園	一般社団法人ヒューマニティー幼保学園	10月28日	50cm	0.15	0.14	0.13	0.13	0.15	0.14	0.14	0.16	0.13	0.14	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15
					1m	0.15		0.13		0.15	0.15	0.14	0.16	0.13	0.15			
28	郡山市	保育園	(公財)金森和心会針生ヶ丘病院附属たんぼぼ保育園	10月28日	50cm	0.16	0.11	0.10	0.12	0.12	0.14	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12
					1m	0.17		0.11		0.12	0.14	0.13	0.12	0.11	0.12			
29	浅川町	保育園	浅川町保育所	10月28日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08
					1m	0.07		0.06		0.09	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08			
30	浅川町	保育園	浅川町立山白石保育所	10月28日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12
					1m	0.12		0.10		0.12	0.12	0.13	0.11	0.11	0.12			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月28日調査分速報)

平成27年12月2日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
31	浅川町	小学校	浅川町立山白石小学校	10月28日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.11		0.10		0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10					
32	浅川町	小学校	浅川町立浅川小学校	10月28日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	0.11	0.10	0.13	0.12	0.12	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.10		0.10		0.13	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11					
33	浅川町	中学校	浅川町立浅川中学校	10月28日	50cm	0.08		0.08		0.07	0.12	0.11	0.08	0.10	0.10	※				
					1m	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.12	0.10	0.08	0.10	0.09			0.09		
34	小野町	保育園	夏井おおすぎ保育園	10月28日	50cm	0.09	0.07	0.09	0.08	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	○	[校庭・園庭等] 第8回調査時は、工事中により測定不可だったため、調査結果無し			
					1m	0.09		0.09		0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10					
35	小野町	保育園	中央さくら保育園	10月28日	50cm	0.09	0.07	0.09	0.07	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.08		0.09		0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09					
36	小野町	保育園	飯豊ひまわり保育園	10月28日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.08	0.12	0.12	0.09	0.10	0.13	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11			
					1m	0.09		0.09		0.12	0.11	0.10	0.10	0.13	0.11					
37	小野町	保育園	あおぞら保育園	10月28日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06			
					1m	0.08		0.09		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08					
38	小野町	幼稚園	小野町立小野わかば幼稚園	10月28日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.08		0.09		0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月28日調査分速報)

平成27年12月2日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) 一・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
39	小野町	小学校	小野町立夏井第一小学校	10月28日	50cm	0.09	0.07	0.09	0.07	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09		0.09		0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10					
40	小野町	小学校	小野町立小野新町小学校	10月28日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.09		0.07		0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08					
41	小野町	小学校	小野町立飯豊小学校	10月28日	50cm	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.10		0.09		0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10					
42	小野町	小学校	小野町立浮金小学校	10月28日	50cm	0.11	0.04	0.10	0.10	0.16	0.14	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.10		0.10		0.16	0.14	0.13	0.15	0.15	0.15					
43	小野町	中学校	小野町立小野中学校	10月28日	50cm	0.09		0.11		0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	○				
					1m	0.10	0.08	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08			0.07		
44	白河市	保育園	白河厚生病院内保育施設「なかよし保育園」	10月28日	50cm	0.16	0.17	0.16	0.19	0.12	0.10	0.14	0.11	0.12	0.12	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14		
					1m	0.17		0.16		0.14	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13					
45	白河市	幼稚園	白河市立小田川幼稚園	10月28日	50cm	0.14	0.17	0.09	0.09	0.12	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.15		0.09		0.14	0.12	0.14	0.12	0.13	0.13					
46	白河市	小学校	白河市立小田川小学校	10月28日	50cm	0.13	0.14	0.09	0.09	0.13	0.14	0.13	0.15	0.17	0.14	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.13		0.09		0.12	0.15	0.13	0.15	0.17	0.14					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月28日調査分速報)

平成27年12月2日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
47	いわき市	保育園	蟹保育園	10月28日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.12	0.09	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.10		0.10		0.09	0.11	0.07	0.10	0.08	0.09					
48	いわき市	保育園	高久保育園	10月28日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.06	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.09		0.08		0.06	0.10	0.07	0.08	0.08	0.08					
49	いわき市	保育園	さくら保育園	10月28日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.07		0.08		0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08					
50	いわき市	保育園	白土保育所	10月28日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.06	0.07	0.10	0.08	0.08	0.08	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.08		0.06		0.07	0.07	0.10	0.07	0.09	0.08					
51	いわき市	保育園	むつみ保育所	10月28日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.07		0.07		0.07	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08					
52	いわき市	保育園	梅香保育園	10月28日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.07		0.07		0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08					
53	いわき市	保育園	たかつき保育園	10月28日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.08		0.08		0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09					
54	いわき市	保育園	はと保育園	10月28日	50cm	0.08	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.08		0.07		0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月28日調査分速報)

平成27年12月2日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
55	いわき市	保育園	いわき幼児教育研究所のびのび園	10月28日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.10	0.10	0.13	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.11		0.09		0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10					
56	いわき市	保育園	くほんじひらくぼ保育園	10月28日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	○	九品寺附属平窪幼稚園と同一施設 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.09		0.08		0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09					
57	いわき市	保育園	子供の部屋保育園	10月28日	50cm	0.09	0.12	0.08	0.10	0.09	0.07	0.10	0.07	0.08	0.08	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.08		0.07		0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08					
58	いわき市	保育園	鎌田こどもの家	10月28日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.11	0.10	0.13	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.10		0.10		0.11	0.12	0.11	0.12	0.10	0.11					
59	いわき市	保育園	くほんじ保育園	10月28日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	○	[正門][校庭・園庭等] 九品寺附属幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.09		0.09		0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09					
60	いわき市	保育園	いわきヤクルト販売(株)平中央センター内託児所	10月28日	50cm	0.08	0.11	0.09	0.11								ー	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.09		0.09												
61	いわき市	保育園	(財)磐城済世会松村幼児園(松村総合病院)	10月28日	50cm			0.07	0.11							ー	[正門][校庭・園庭等] 無し			
					1m			0.08												
62	いわき市	幼稚園	いわき市立すずかけ幼稚園	10月28日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.08	0.09	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.10		0.10		0.11	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月28日調査分速報)

平成27年12月2日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
63	いわき市	幼稚園	平第一幼稚園	10月28日	50cm	0.06	0.07	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09		0.09		0.09	0.07	0.11	0.08	0.11	0.09					
64	いわき市	幼稚園	はるな幼稚園	10月28日	50cm	0.11	0.11	0.07	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.11		0.07		0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09					
65	いわき市	幼稚園	九品寺附属平窪幼稚園	10月28日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	○	くほんじひらくぼ保育園と同一施設 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.09		0.08		0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09					
66	いわき市	幼稚園	いわき短期大学附属幼稚園	10月28日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.09		0.08		0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08					
67	いわき市	幼稚園	九品寺附属幼稚園	10月28日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	○	[正門][校庭・園庭等] くほんじ保育園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.09		0.09		0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09					
68	いわき市	幼稚園	清風幼稚園	10月28日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.14	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.10		0.11		0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09					
69	いわき市	幼稚園	あかい幼稚園	10月28日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.10	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.07		0.08		0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08					
70	いわき市	小学校	いわき市立高久小学校	10月28日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.08		0.08		0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月28日調査分速報)

平成27年12月2日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
71	いわき市	小学校	いわき市立豊間小学校	10月28日	50cm	0.12	0.11	0.09	0.10	0.12	0.12	0.12	0.13	0.10	0.12	0.13	○	いわき市立豊間中学校と同一施設 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13
					1m	0.11		0.09		0.11	0.12	0.12	0.12	0.09	0.11			
72	いわき市	小学校	いわき市立平第一小学校	10月28日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.10	0.08	0.10	0.10	0.12	0.09	0.10	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10
					1m	0.08		0.08		0.08	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10			
73	いわき市	小学校	いわき市立平第三小学校	10月28日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.09	0.07	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.08		0.07		0.07	0.07	0.06	0.07	0.09	0.07			
74	いわき市	小学校	いわき市立平第四小学校	10月28日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.08	0.11	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.11	※	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11
					1m	0.09		0.07		0.11	0.07	0.08	0.10	0.08	0.09			
75	いわき市	小学校	いわき市立平第五小学校	10月28日	50cm	0.08	0.09	0.10	0.12	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	0.11	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10
					1m	0.08		0.10		0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09			
76	いわき市	小学校	いわき市立内町小学校	10月28日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.11	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.09		0.10		0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09			
77	いわき市	中学校	いわき市立豊間中学校	10月28日	50cm	0.12	0.11	0.09	0.10	0.12	0.12	0.12	0.13	0.10	0.12	0.13	○	校舎工事中により、いわき市立豊間小学校を仮校舎として使用 いわき市立豊間中学校と同一施設 第8回調査時は未測定のため、1mの調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.11		0.09		0.11	0.12	0.12	0.12	0.09	0.11			
78	いわき市	中学校	いわき市立平第一中学校	10月28日	50cm	0.07		0.08		0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	△		
					1m	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10			0.11

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月28日調査分速報)

平成27年12月2日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
79	いわき市	中学校	いわき市立平第二中学校	10月28日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.09	0.10	0.15	0.11	0.10	0.11	/	△			
					1m	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	0.11	0.13	0.12	0.11	0.11	0.12				
80	いわき市	中学校	いわき市立平第三中学校	10月28日	50cm	0.11	/	0.11	/	0.08	0.10	0.11	0.10	0.08	0.09	/	○			
					1m	0.10	0.14	0.11	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.12				
81	いわき市	中学校	磐城緑蔭中学校	10月28日	50cm	0.11	/	0.11	/	0.08	0.11	0.10	0.11	0.12	0.10	/	○	磐城緑蔭高校と同一施設		
					1m	0.12	0.17	0.10	0.11	0.09	0.11	0.09	0.10	0.13	0.10	0.12				
82	いわき市	高等学校	好間高校	10月28日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.08	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	/	※			
					1m	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10				
83	いわき市	高等学校	磐城高校	10月28日	50cm	0.07	/	0.07	/	0.12	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	/				
					1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.12	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.11				
84	いわき市	高等学校	磐城桜が丘高校	10月28日	50cm	0.09	/	0.08	/	0.07	0.07	0.10	0.12	0.10	0.09	/				
					1m	0.09	0.11	0.08	0.09	0.07	0.07	0.09	0.12	0.10	0.09	0.10				
85	いわき市	高等学校	磐城緑蔭高校	10月28日	50cm	0.11	/	0.11	/	0.08	0.11	0.10	0.11	0.12	0.10	/	○	磐城緑蔭中学校と同一施設		
					1m	0.12	0.17	0.10	0.11	0.09	0.11	0.09	0.10	0.13	0.10	0.12				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月28日調査分速報)

平成27年12月2日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) —・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								第8回 調査結果	
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値				
86	いわき市	専修学校	iwakiヘアメイクアカデミー	10月28日	50cm or 1m	0.08	△	0.08	△	△	△	△	△	△	△	△	△	—	[校庭・園庭等]無し
					1m	0.09	0.09	0.08	0.09	△	△	△	△	△	△	△	△		

※1 「第8回調査結果」とは、平成26年10月6日から10月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)」における調査結果。

※2 第8回調査結果について

保育園、幼稚園、こども園及び小学校は各地点50cmの高さで測定し、校庭・園庭等の中央部のみ高さ1mも測定した。
中学校、高等学校及び専修学校については各地点1mの高さで測定した。
特別支援学校及び各種学校については、各地点50cm及び1mの高さで測定した。