

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第10回）結果について（速報）第5報

平成28年10月26日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査結果概要

10月5日に実施した調査の結果、前回の調査結果と比較して、概ね横ばい又は減少傾向でした。

2 調査結果（10月5日調査分速報）

10月5日調査結果

（単位： $\mu\text{Sv/h}$ ）

施設区分	今回調査結果	前回調査結果
正門	0.05～0.23	0.06～0.26
昇降口	0.05～0.16	0.06～0.18
校庭・園庭等	0.05～0.15	0.06～0.19

※前回（第9回）調査は平成27年10月5日から11月5日に実施。

※前回調査結果は、今回調査地点と同一地点の最大値、最小値とした。

【測定方法】

学校等の正門1地点、昇降口1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定した。

3 調査対象

調査対象施設数	今回速報公表施設数 （10月5日調査分）	今回までの累計 調査済み施設数
1666	100	461

問い合わせ先：
放射線監視室
電話 024-521-8498

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月5日調査分速報)

平成28年10月26日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
1	福島市	保育園	うめぐ保育園	10月5日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.09	0.07	0.07	0.09	0.07	0.06	0.07	0.09	○	
					1m	0.09	0.11	0.08	0.10	0.07	0.06	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07		
2	福島市	保育園	福島愛隣保育園	10月5日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.10	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	0.07	0.09		
					1m	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09		
3	福島市	保育園	立子山季節保育園	10月5日	50cm	0.15	0.19	0.09	0.10	0.13	0.11	0.19	0.15	0.16	0.15	0.19	○	
					1m	0.16	0.21	0.09	0.10	0.12	0.12	0.18	0.16	0.15	0.15	0.19		
4	福島市	幼稚園	福島市立まつかわ西幼稚園	10月5日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.10	0.12	0.12	0.14	0.11	0.11	0.12	0.14	○	
					1m	0.10	0.11	0.09	0.10	0.12	0.13	0.15	0.12	0.12	0.13	0.14		
5	福島市	幼稚園	福島市立佐倉幼稚園	10月5日	50cm	0.08	0.09	0.05	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	○	
					1m	0.08	0.09	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08		
6	福島市	幼稚園	福島愛隣幼稚園	10月5日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	○	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08		
7	福島市	小学校	福島市立立子山小学校	10月5日	50cm	0.15	0.13	0.08	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.13	○		
					1m	0.16	0.15	0.08	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11			0.13
8	福島市	小学校	福島市立水保小学校	10月5日	50cm	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.07	0.06	0.09	0.08	0.09	○	
					1m	0.06	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	0.07	0.06	0.08	0.08	0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月5日調査分速報)

平成28年10月26日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
9	福島市	小学校	福島市立佐倉小学校	10月5日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.09	○	
					1m	0.06	0.07	0.08	0.08	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08		
10	福島市	小学校	福島市立荒井小学校	10月5日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	○	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.09		
11	福島市	中学校	福島市立立子山中学校	10月5日	50cm	0.17	0.26	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	0.12	0.10	0.10	0.12	○	
					1m	0.19	0.26	0.09	0.11	0.09	0.09	0.12	0.11	0.11	0.10	0.12		
12	福島市	中学校	福島市立西信中学校	10月5日	50cm	0.07	0.09	0.10	0.10	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	○	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08		
13	川俣町	保育園	やまゆり保育所(旧川俣町特産物直売所)	10月5日	50cm	0.10	0.13	0.09	0.10	/	/	/	/	/	/	/	一	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.12	0.13	0.09	0.10	/	/	/	/	/	/	/		
14	川俣町	保育園	すみよし保育園	10月5日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	○	
					1m	0.09	0.10	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10		
15	川俣町	幼稚園	川俣町立富田幼稚園	10月5日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	○	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11		
16	川俣町	幼稚園	川俣町立福田幼稚園	10月5日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.09	0.14	0.16	0.11	0.12	0.13	0.13	0.15	○	[正門] 川俣町立福田小学校と共用
					1m	0.10	0.11	0.07	0.10	0.15	0.16	0.11	0.13	0.13	0.14	0.16		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月5日調査分速報)

平成28年10月26日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
17	川俣町	幼稚園	川俣町立川俣南幼稚園	10月5日	50cm	0.11	0.14	0.08	0.08	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	○	
					1m	0.13	0.13	0.08	0.09	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11	0.13		
18	川俣町	幼稚園	川俣町立川俣幼稚園	10月5日	50cm	0.10	0.12	0.08	0.08	0.12	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.12	○	
					1m	0.09	0.12	0.07	0.07	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.12		
19	川俣町	小学校	川俣町立富田小学校	10月5日	50cm	0.15	0.18	0.09	0.09	0.11	0.09	0.14	0.12	0.14	0.12	0.15	○	
					1m	0.15	0.18	0.08	0.09	0.11	0.10	0.15	0.12	0.14	0.12	0.15		
20	川俣町	小学校	川俣町立福田小学校	10月5日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13	○	[正門] 川俣町立福田幼稚園と共用
					1m	0.10	0.11	0.08	0.09	0.09	0.11	0.11	0.13	0.11	0.11	0.13		
21	川俣町	小学校	川俣町立川俣南小学校	10月5日	50cm	0.10	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	○	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12		
22	川俣町	小学校	川俣町立川俣小学校	10月5日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.13	○	
					1m	0.08	0.07	0.08	0.07	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13		
23	川俣町	中学校	川俣町立川俣中学校	10月5日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.09	0.09	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	○	
					1m	0.11	0.12	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月5日調査分速報)

平成28年10月26日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
24	川俣町	高等学校	川俣高校	10月5日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.10	0.08	0.11	0.09	0.13	0.09	0.10	0.11	○	[校庭・園庭等] 第1グラウンド	
					1m	0.11	0.12	0.10	0.11	0.08	0.09	0.10	0.13	0.10	0.10	0.11			
					50cm	/	/	/	/	0.09	0.09	0.08	0.10	0.11	0.09	0.11	○	[校庭・園庭等] 第2グラウンド	
					1m	/	/	/	/	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12	0.10	0.11			
25	郡山市	保育園	うねめ保育所	10月5日	50cm	0.11	0.13	0.08	0.09	0.10	0.08	0.11	0.09	0.08	0.09	0.11	○		
					1m	0.11	0.13	0.08	0.08	0.10	0.09	0.11	0.10	0.08	0.10	0.11			
26	郡山市	保育園	八山田保育園	10月5日	50cm	0.12	0.15	0.10	0.12	0.12	0.16	0.16	0.12	0.13	0.14	0.16	○		
					1m	0.13	0.14	0.11	0.12	0.12	0.16	0.16	0.12	0.13	0.14	0.16			
27	郡山市	保育園	鶴見坦保育所	10月5日	50cm	0.13	0.15	0.09	0.10	0.11	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13	0.15	○		
					1m	0.14	0.15	0.09	0.11	0.12	0.15	0.13	0.13	0.12	0.13	0.15			
28	郡山市	保育園	わかかさ保育園	10月5日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	○		
					1m	0.11	0.14	0.10	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.13			
29	郡山市	保育園	(医)明信会今泉西病院トモロ保育園	10月5日	50cm	0.12	0.13	0.09	0.11	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.12	0.14	0.09	0.10	/	/	/	/	/	/			/	
30	郡山市	保育園	郡山医療生活協同組合つくしんぼ保育園	10月5日	50cm	0.18	0.21	0.09	0.11	0.14	0.11	0.12	0.13	0.14	0.13	0.15			
					1m	0.18	0.21	0.09	0.11	0.15	0.12	0.11	0.13	0.13	0.13	0.15			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月5日調査分速報)

平成28年10月26日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
31	郡山市	保育園	のあ・キッズルーム	10月5日	50cm	/	/	0.13	0.14	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等]無し
					1m	/	/	0.13	0.15	/	/	/	/	/	/	/		
32	郡山市	保育園	(一財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院たんぼほ保育所	10月5日	50cm	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.13	0.14	○	第9回学校等名称:(財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院たんぼほ保育所
					1m	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13		
33	郡山市	保育園	L-kids保育園	10月5日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.10	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等]無し
					1m	0.09	0.10	0.09	0.09	/	/	/	/	/	/	/		
34	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)北センター保育室	10月5日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.15	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等]無し
					1m	0.12	0.13	0.11	0.15	/	/	/	/	/	/	/		
35	郡山市	幼稚園	双葉幼稚園	10月5日	50cm	0.13	0.16	0.13	0.17	0.11	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	0.13	○	
					1m	0.13	0.17	0.13	0.17	0.12	0.13	0.12	0.10	0.10	0.11	0.13		
36	郡山市	幼稚園	たちばな西幼稚園	10月5日	50cm	0.10	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.18	0.13	0.15	○	
					1m	0.11	0.12	0.13	0.15	0.11	0.12	0.12	0.12	0.18	0.13	0.15		
37	郡山市	小学校	郡山市立小泉小学校	10月5日	50cm	0.13	0.14	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	0.12	○	
					1m	0.13	0.14	0.10	0.12	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	0.12		
38	郡山市	小学校	郡山市立明健小学校	10月5日	50cm	0.12	0.12	0.14	0.14	0.15	0.13	0.17	0.12	0.12	0.14	0.15	○	
					1m	0.11	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.16	0.12	0.12	0.13	0.15		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月5日調査分速報)

平成28年10月26日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
39	郡山市	小学校	郡山市立薫小学校	10月5日	50cm	0.11	0.13	0.15	0.15	0.19	0.18	0.12	0.17	0.10	0.15	0.17	○	
					1m	0.12	0.14	0.15	0.16	0.18	0.19	0.13	0.16	0.11	0.15	0.17		
40	郡山市	中学校	郡山市立行健中学校	10月5日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.09	0.19	0.17	0.12	0.10	0.09	0.13	0.16	○	
					1m	0.08	0.10	0.09	0.08	0.19	0.17	0.13	0.11	0.10	0.14	0.16		
41	郡山市	高等学校	郡山北工業高校	10月5日	50cm	0.21	0.21	0.10	0.13	0.13	0.11	0.17	0.14	0.16	0.14	0.14	○	
					1m	0.23	0.23	0.10	0.13	0.13	0.12	0.18	0.14	0.17	0.15	0.14		
42	須賀川市	保育園	柏城保育園	10月5日	50cm	0.13	0.16	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	○	
					1m	0.13	0.16	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11		
43	須賀川市	保育園	寿泉堂松南病院 ポ二一	10月5日	50cm	0.06	0.20	0.16	0.18	/	/	/	/	/	/	/	一	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.16	0.20	0.16	0.18	/	/	/	/	/	/	/		
44	須賀川市	小学校	須賀川市立柏城小学校	10月5日	50cm	0.11	0.11	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	○	
					1m	0.10	0.11	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09		
45	須賀川市	小学校	須賀川市立第三小学校	10月5日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.14		
					1m	0.10	0.12	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13		
46	須賀川市	中学校	須賀川市立第三中学校	10月5日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11		
					1m	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月5日調査分速報)

平成28年10月26日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
47	須賀川市	高等学校	清陵情報高校	10月5日	50cm	0.12	0.15	0.11	0.12	0.13	0.11	0.12	0.13	0.14	0.13	0.17		
					1m	0.13	0.16	0.10	0.12	0.13	0.10	0.12	0.13	0.14	0.12	0.17		
48	白河市	保育園	白河みのり保育園	10月5日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	○	
					1m	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.10	0.09	0.08	0.08		
49	白河市	保育園	白河保育園	10月5日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	○	
					1m	0.08	0.07	0.06	0.07	0.05	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07		
50	白河市	保育園	丘の上保育園	10月5日	50cm	0.13	0.15	0.16	0.10	0.08	0.09	0.07	0.13	0.12	0.10	0.11	○	[正門] 丘の上幼稚園と共用
					1m	0.14	0.15	0.09	0.11	0.10	0.08	0.09	0.12	0.12	0.10	0.11		
51	白河市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)新白河センター 託児所	10月5日	50cm	0.12	0.14	0.06	0.07	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.11	0.14	0.06	0.07	/	/	/	/	/	/	/		
52	白河市	保育園	ニチキッズ新白河保育園	10月5日	50cm	0.13	/	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/	—	新規調査のため、第9回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し
					1m	0.13	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/		
53	白河市	幼稚園	白河カトリック幼稚園	10月5日	50cm	0.10	0.09	0.10	0.12	0.09	0.10	0.12	0.13	0.08	0.10	0.10	○	
					1m	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.11	0.12	0.09	0.10	0.10		
54	白河市	幼稚園	丘の上幼稚園	10月5日	50cm	0.13	0.15	0.10	0.09	0.11	0.12	0.14	0.11	0.11	0.12	0.11	○	[正門] 丘の上保育園と共用
					1m	0.14	0.15	0.10	0.09	0.10	0.12	0.14	0.11	0.10	0.11	0.11		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月5日調査分速報)

平成28年10月26日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
55	白河市	小学校	白河市立白河第一小学校	10月5日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.12	0.10	0.10	○	
					1m	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10		
56	白河市	小学校	白河市立白河第二小学校	10月5日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.07	0.09	0.09	0.08	○	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08		
57	白河市	小学校	白河市立白河第三小学校	10月5日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.10	0.11	0.10	0.09	0.11	0.13	0.11	0.12	○	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.13	0.11	0.12		
58	白河市	中学校	白河市立白河中央中学校	10月5日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.06	0.16	0.11	0.12	0.08	0.12	0.12	0.11	○	[正門][昇降口] 工事継続中
					1m	0.09	0.08	0.08	0.06	0.16	0.10	0.12	0.08	0.11	0.11	0.11		
59	白河市	高等学校	白河旭高校	10月5日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.18	0.10	0.10	0.15	0.12	0.13	○	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.17	0.10	0.11	0.14	0.12	0.13		
60	会津若松市	保育園	若松第二保育園	10月5日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08		
					1m	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		
61	会津若松市	保育園	すくすく園	10月5日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	○	
					1m	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08		
62	会津若松市	保育園	南町保育園	10月5日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.06	0.09	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08		
					1m	0.06	0.08	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月5日調査分速報)

平成28年10月26日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
63	会津若松市	保育園	のぞみ保育園	10月5日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	※	[校庭・園庭等] 西側園庭	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09			
					50cm	/	/	/	/	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	※	[校庭・園庭等] 東側園庭	
					1m	/	/	/	/	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08			
64	会津若松市	保育園	幸くる保育園	10月5日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.08	0.09	0.07	0.07	/	/	/	/	/	/			/	
65	会津若松市	保育園	医療法人 明精会附属病院内託児所	10月5日	50cm	0.10	0.09	0.11	0.10	0.13	0.11	0.12	0.13	0.11	0.12	0.13		[校庭・園庭等] 西側園庭	
					1m	0.09	0.09	0.11	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12			
					50cm	/	/	/	/	0.08	0.09	0.12	0.13	0.09	0.10	0.12		[校庭・園庭等] 東側園庭	
					1m	/	/	/	/	0.08	0.09	0.11	0.13	0.09	0.10	0.12			
66	会津若松市	こども園	認定こども園 若松第一幼稚園	10月5日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	○		
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07			
67	会津若松市	こども園	とうみょう子ども園	10月5日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09			
					1m	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08			
68	会津若松市	こども園	認定こども園北会津こどもの村幼保園	10月5日	50cm	0.07	/	0.07	/	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05		新規調査のため、第9回調査結果無し		
					1m	0.07	/	0.06	/	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05			/	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月5日調査分速報)

平成28年10月26日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
69	会津若松市	幼稚園	菅原若葉幼稚園	10月5日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	○		
					1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07	0.06	0.08	0.05	0.07	0.07	0.07			
70	会津若松市	小学校	会津若松市立神指小学校	10月5日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.11	0.16	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15			
					1m	0.09	0.09	0.09	0.08	0.11	0.16	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15			
71	会津若松市	小学校	会津若松市立荒館小学校	10月5日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.15	0.10	0.10	0.15	0.12	0.12	※		
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.15	0.11	0.10	0.14	0.12	0.12			
72	会津若松市	小学校	会津若松市立日新小学校	10月5日	50cm	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	※		
					1m	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	0.11			
73	会津若松市	小学校	会津若松市立川南小学校	10月5日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.12	0.12	0.15	0.11	0.12	0.12	0.14			
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.12	0.12	0.15	0.11	0.12	0.12	0.14			
74	会津若松市	中学校	会津若松市立第六中学校	10月5日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.16	0.10	0.13	0.12	0.12			
					1m	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.14	0.11	0.13	0.11	0.11			
75	会津若松市	中学校	会津若松市立北会津中学校	10月5日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	○		
					1m	0.09	0.11	0.08	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06			
76	会津若松市	専修学校	AIZUビューティーカレッジ	10月5日	50cm	/	/	0.11	0.11	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等]無し	
					1m	/	/	0.11	0.10	/	/	/	/	/	/	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月5日調査分速報)

平成28年10月26日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
77	会津若松市	専修学校	竹田看護専門学校	10月5日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	—	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09		
78	南相馬市	保育園	よつば保育園南町分園	10月5日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.11	0.11	0.09	0.22	0.12	0.13	0.13	0.15	○	
					1m	0.13	0.12	0.10	0.11	0.11	0.10	0.17	0.12	0.15	0.13	0.14		
79	南相馬市	保育園	北町保育所	10月5日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.06	0.08	0.08	0.08	○	
					1m	0.09	0.11	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.08	0.07	0.08		
80	南相馬市	保育園	株式会社三恵クリア「ボシェット」	10月5日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.10	0.09	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.12	○	
					1m	0.11	0.12	0.09	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.12		
81	南相馬市	幼稚園	さゆり幼稚園	10月5日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	○	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.10	0.07	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.11		
82	南相馬市	高等学校	相馬農業高校	10月5日	50cm	0.09	0.21	0.12	0.17	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	○	
					1m	0.10	0.20	0.13	0.18	0.06	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08		
83	いわき市	保育園	さくら保育園	10月5日	50cm	0.05	0.07	0.06	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	○	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08		
84	いわき市	保育園	梨花の里保育園	10月5日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12	○	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.11	0.08	0.12	0.11	0.10	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月5日調査分速報)

平成28年10月26日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
85	いわき市	保育園	好間保育所	10月5日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	○	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.08	0.09	0.07	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09		
86	いわき市	保育園	三和保育所	10月5日	50cm	0.08	0.08	0.06	0.07	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	○	
					1m	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.10		
87	いわき市	保育園	三坂保育所	10月5日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.09	0.06	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.07	○	
					1m	0.06	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.05	0.07	0.06	0.08		
88	いわき市	保育園	中央台保育園	10月5日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	○	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07		
89	いわき市	保育園	永井保育所	10月5日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.11	0.10	0.10	○	
					1m	0.09	0.09	0.07	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09		
90	いわき市	保育園	ベビーハウスひまわり	10月5日	50cm	0.08	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	新規調査のため、第9回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し
					1m	0.09	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/		
91	いわき市	幼稚園	ありす幼稚園	10月5日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	○	
					1m	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07		
92	いわき市	小学校	いわき市立好間第一小学校	10月5日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	△	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.07	0.08	0.08	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月5日調査分速報)

平成28年10月26日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
93	いわき市	小学校	いわき市立三和小学校	10月5日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	0.12	△	
					1m	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12		
94	いわき市	小学校	いわき市立中央台南小学校	10月5日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.12	0.09	0.10	0.10	○	
					1m	0.07	0.07	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10		
95	いわき市	小学校	いわき市立中央台北小学校	10月5日	50cm	0.07	0.08	0.11	0.10	0.06	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	○	
					1m	0.07	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08		
96	いわき市	中学校	いわき市立三和中学校	10月5日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.11	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	0.12	※	
					1m	0.08	0.09	0.07	0.10	0.10	0.11	0.09	0.11	0.11	0.10	0.12		
97	いわき市	中学校	いわき市立中央台南中学校	10月5日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	○	
					1m	0.12	0.11	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08		
98	いわき市	中学校	いわき市立中央台北中学校	10月5日	50cm	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.13	0.09	0.09	0.09	○	
					1m	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.13	0.09	0.09	0.09		
99	いわき市	高等学校	好間高校	10月5日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.11	0.08	0.08	0.09	0.10	※	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.10	0.10	0.06	0.08	0.08	0.09		
100	いわき市	専修学校	磐城学芸専門学校	10月5日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.11	0.09	0.08	0.09	0.11		
					1m	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10		

※ 「第9回調査結果」とは、平成27年10月5日から11月5日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。