

# 福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第10回）結果について（速報）第11報

平成28年11月4日  
原子力災害現地対策本部（放射線班）  
福島県災害対策本部（原子力班）

## 1 調査結果概要

10月14日に実施した調査の結果、前回の調査結果と比較して、概ね横ばい又は減少傾向でした。

## 2 調査結果（10月14日調査分速報）

10月14日調査結果

（単位： $\mu\text{Sv/h}$ ）

施設区分	今回調査結果	前回調査結果
正門	0.05～0.24	0.04～0.27
昇降口	0.05～0.13	0.05～0.14
校庭・園庭等	0.05～0.13	0.05～0.15

※前回（第9回）調査は平成27年10月5日から11月5日に実施。

※前回調査結果は、今回調査地点と同一地点の最大値、最小値とした。

### 【測定方法】

学校等の正門1地点、昇降口1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定した。

## 3 調査対象

調査対象施設数	今回速報公表施設数 （10月14日調査分）	今回までの累計 調査済み施設数
1666	110	1098

問い合わせ先：  
放射線監視室  
電話 024-521-8498

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年10月14日調査分速報)

平成28年11月4日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							
					50cm or 1m	第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第9回 調査結果
1	郡山市	保育園	緑ヶ丘保育園	10月14日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.12	○	[正門][校庭・園庭等] 尚志緑ヶ丘幼稚園と共用
					1m	0.09	0.10	0.07	0.09	0.10	0.10	0.08	0.11	0.08	0.09	0.11		
2	郡山市	保育園	(公財)星総合病院附属星ヶ丘保育園	10月14日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.11	0.12	0.14	○	
					1m	0.11	0.13	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.15	0.12	0.12	0.14		
3	郡山市	保育園	ほしのご保育園	10月14日	50cm	/	/	0.11	/	0.09	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	/		第9回調査時は未測定のため、調査結果無し [正門]無し
					1m	/	/	0.11	/	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	/		
4	郡山市	幼稚園	片平幼稚園	10月14日	50cm	0.11	0.12	0.11	0.13	0.11	0.13	0.12	0.10	0.12	0.12	0.12	○	
					1m	0.11	0.12	0.11	0.13	0.11	0.13	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12		
5	郡山市	幼稚園	尚志緑ヶ丘幼稚園	10月14日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.12	○	[正門][校庭・園庭等] 緑ヶ丘保育園と共用
					1m	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.08	0.11	0.08	0.09	0.11		
6	郡山市	小学校	郡山市立片平小学校	10月14日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	○	
					1m	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10		
7	郡山市	小学校	郡山市立河内小学校	10月14日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.11	○		
					1m	0.09	0.11	0.08	0.09	0.07	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09			0.10
8	郡山市	小学校	郡山市立東芳小学校	10月14日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12	○	
					1m	0.10	0.12	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年10月14日調査分速報)

平成28年11月4日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					測定高さ	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						50cm or 1m	第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値
9	郡山市	小学校	郡山市立緑ヶ丘第一小学校	10月14日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.12	0.11	0.10	0.08	0.12	0.10	0.10	0.12	○	
					1m	0.10	0.13	0.10	0.12	0.10	0.11	0.08	0.13	0.10	0.10	0.12		
10	郡山市	中学校	郡山市立片平中学校	10月14日	50cm	0.24	0.27	0.12	0.13	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13	○	
					1m	0.09	0.23	0.13	0.13	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13		
11	郡山市	中学校	郡山市立逢瀬中学校	10月14日	50cm	0.10	0.13	0.09	0.10	0.11	0.13	0.11	0.12	0.16	0.13	0.15	○	
					1m	0.10	0.13	0.09	0.10	0.11	0.13	0.11	0.12	0.15	0.12	0.14		
12	郡山市	中学校	郡山市立緑ヶ丘中学校	10月14日	50cm	0.12	0.14	0.08	0.10	0.10	0.13	0.10	0.10	0.11	0.11	0.14	○	
					1m	0.12	0.13	0.08	0.10	0.11	0.14	0.10	0.10	0.11	0.11	0.14		
13	郡山市	専修学校	太田看護専門学校	10月14日	50cm	0.14	0.15	0.09	0.12	/	/	/	/	/	/	一	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.13	0.16	0.10	0.12	/	/	/	/	/	/			
14	須賀川市	保育園	虹色保育園	10月14日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.12	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	○	
					1m	0.10	0.11	0.09	0.11	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09		
15	須賀川市	幼稚園	須賀川市立福田幼稚園	10月14日	50cm	0.11	0.14	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.11	○	
					1m	0.12	0.14	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.11		
16	須賀川市	小学校	須賀川市立第二小学校	10月14日	50cm	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.12	0.09	0.10	○	
					1m	0.08	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.08	0.08	0.11	0.09	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年10月14日調査分速報)

平成28年11月4日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
17	須賀川市	小学校	須賀川市立阿武隈小学校	10月14日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.10	0.08	0.07	0.09	0.11	0.04	0.08	0.09	○		
					1m	0.09	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	0.11	0.05	0.08	0.09			
18	須賀川市	中学校	須賀川市立第二中学校	10月14日	50cm	0.11	0.13	0.07	0.08	0.07	0.06	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	○		
					1m	0.11	0.13	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08			
19	田村市	保育園	滝根保育所	10月14日	50cm	0.09	0.11	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	○		
					1m	0.09	0.09	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08			
20	田村市	保育園	大越こども園	10月14日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	○	[校庭・園庭等] 北側園庭	
					1m	0.09	0.10	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10			
					50cm					0.07	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	○	[校庭・園庭等] 南側園庭	
					1m					0.07	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09			
21	田村市	保育園	船引保育所	10月14日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	○		
					1m	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08			
22	田村市	保育園	常葉保育所	10月14日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.11	○		
					1m	0.10	0.12	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10			
23	田村市	保育園	どんぐり保育園	10月14日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	○	第9回学校等名称:(医)健山会どんぐり	
					1m	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.11			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年10月14日調査分速報)

平成28年11月4日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							
					50cm or 1m	第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第9回 調査結果
24	田村市	保育園	チャイルドルームひまわり	10月14日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.10	○	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.10		
25	田村市	保育園	美山保育園	10月14日	50cm	0.10	0.13	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.11	○	
					1m	0.10	0.13	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11		
26	田村市	幼稚園	田村市立滝根幼稚園	10月14日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	○	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08		
27	田村市	幼稚園	田村市立緑幼稚園	10月14日	50cm	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	○	[正門][昇降口] 田村市立緑小学校と共用
					1m	0.10	0.10	0.13	0.13	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12		
28	田村市	幼稚園	田村市立常葉幼稚園	10月14日	50cm	0.09	0.11	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10	0.08	0.09	○	
					1m	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08		
29	田村市	小学校	田村市立滝根小学校	10月14日	50cm	0.08	0.08	0.12	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09	○	
					1m	0.08	0.07	0.10	0.08	0.08	0.06	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09		
30	田村市	小学校	田村市立芦沢小学校	10月14日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	○	
					1m	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09		
31	田村市	小学校	田村市立栗田小学校	10月14日	50cm	0.07	0.13	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	○	
					1m	0.07	0.12	0.07	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年10月14日調査分速報)

平成28年11月4日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					測定高さ	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						50cm or 1m	第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値
32	田村市	小学校	田村市立美山小学校	10月14日	50cm	0.10	0.13	0.10	0.11	0.09	0.10	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	○	
					1m	0.10	0.13	0.09	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09		
33	田村市	小学校	田村市立瀬川小学校	10月14日	50cm	0.10	0.11	0.07	0.07	0.10	0.09	0.10	0.10	0.12	0.10	0.11	○	
					1m	0.10	0.11	0.07	0.07	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11		
34	田村市	小学校	田村市立緑小学校	10月14日	50cm	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	○	[正門][昇降口] 田村市立緑幼稚園と共用
					1m	0.10	0.10	0.13	0.13	0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12		
35	田村市	小学校	田村市立常葉小学校	10月14日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	○	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09		
36	田村市	小学校	田村市立西向小学校	10月14日	50cm	0.09	0.08	0.10	0.11	0.11	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	○	
					1m	0.08	0.09	0.10	0.09	0.11	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09		
37	田村市	小学校	田村市立関本小学校	10月14日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	○	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10		
38	田村市	小学校	田村市立古道小学校	10月14日	50cm	0.11	0.14	0.10	0.11	0.10	0.12	0.14	0.11	0.12	0.12	0.13	○	
					1m	0.11	0.14	0.09	0.11	0.10	0.11	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13		
39	田村市	小学校	田村市立岩井沢小学校	10月14日	50cm	0.12	0.15	0.11	0.14	0.11	0.12	0.10	0.11	0.12	0.11	0.13	○	[正門][校庭・園庭等] 田村市立岩井沢幼稚園と共用
					1m	0.12	0.15	0.11	0.14	0.10	0.12	0.11	0.08	0.11	0.10	0.13		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年10月14日調査分速報)

平成28年11月4日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
					50cm or 1m	第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
40	田村市	中学校	田村市立滝根中学校	10月14日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	○		
					1m	0.07	0.09	0.07	0.10	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08			
41	田村市	中学校	田村市立移中学校	10月14日	50cm	0.12	0.15	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11	0.10	0.12	0.11	0.12	○		
					1m	0.14	0.15	0.10	0.12	0.12	0.11	0.12	0.10	0.12	0.11	0.12			
42	田村市	中学校	田村市立常葉中学校	10月14日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.11	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	○		
					1m	0.08	0.10	0.08	0.07	0.08	0.11	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10			
43	田村市	高等学校	船引高校	10月14日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.09	0.11	0.09	0.10	0.14	0.13	0.11	0.13			
					1m	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.08	0.14	0.14	0.11	0.12			
44	鏡石町	保育園	鏡石保育所	10月14日	50cm	0.11	0.14	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	○		
					1m	0.11	0.13	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08			
45	小野町	保育園	夏井おおすぎ保育園	10月14日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○		
					1m	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10			
46	小野町	保育園	中央さくら保育園	10月14日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	○		
					1m	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09			
47	小野町	幼稚園	小野町立小野わかば幼稚園	10月14日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	○		
					1m	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年10月14日調査分速報)

平成28年11月4日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
					50cm or 1m	第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
48	小野町	小学校	小野町立夏井第一小学校	10月14日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	○		
					1m	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10			
49	小野町	小学校	小野町立小野新町小学校	10月14日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	○		
					1m	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08			
50	小野町	高等学校	小野高校	10月14日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.11	0.12	0.10	0.12	0.10	0.11	0.12			
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.11	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11	0.12			
51	鮫川村	保育園	鮫川保育園	10月14日	50cm	0.10	0.12	0.12	0.11	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	○	鮫川村立鮫川幼稚園と同一施設	
					1m	0.09	0.09	0.11	0.11	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08			
52	鮫川村	幼稚園	鮫川村立鮫川幼稚園	10月14日	50cm	0.10	0.12	0.12	0.11	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	○	鮫川保育園と同一施設	
					1m	0.09	0.09	0.10	0.11	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08			
53	鮫川村	小学校	鮫川村立鮫川小学校	10月14日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	○		
					1m	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09			
54	鮫川村	小学校	鮫川村立青生野小学校	10月14日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	○		
					1m	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11			
55	鮫川村	中学校	鮫川村立鮫川中学校	10月14日	50cm	0.09	0.11	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	○		
					1m	0.10	0.11	0.06	0.06	0.07	0.09	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08			



福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年10月14日調査分速報)

平成28年11月4日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					測定高さ	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						50cm or 1m	第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値
56	鮫川村	高等学校	修明高校鮫川校	10月14日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	○	
					1m	0.10	0.12	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10		
57	金山町	保育園	川口保育所	10月14日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07		
					1m	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07		
58	金山町	小学校	金山町立金山小学校	10月14日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07		
					1m	0.09	0.08	0.08	0.09	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07		
59	金山町	小学校	金山町立横田小学校	10月14日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08		
					1m	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08		
60	金山町	中学校	金山町立金山中学校	10月14日	50cm	0.07	0.06	0.09	0.09	0.07	0.08	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07		
					1m	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07		
61	金山町	高等学校	川口高校	10月14日	50cm	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.07	0.08	0.09		
					1m	0.08	0.08	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08		
62	昭和村	保育園	昭和村保育所	10月14日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	○	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07		
63	昭和村	小学校	昭和村立昭和小学校	10月14日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	※	
					1m	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年10月14日調査分速報)

平成28年11月4日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						50cm or 1m	第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④			⑤	全体 平均値
64	昭和村	中学校	昭和村立昭和中学校	10月14日	50cm	0.08	0.07	0.10	0.09	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08		
					1m	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08		
65	下郷町	保育園	湯野上保育所	10月14日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		
					1m	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		
66	下郷町	保育園	しもごう保育所	10月14日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06		
					1m	0.06	0.06	0.07	0.07	0.05	0.05	0.07	0.06	0.05	0.06	0.05		
67	下郷町	小学校	下郷町立江川小学校	10月14日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.09	0.09	0.08	0.08		
					1m	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.09	0.09	0.07	0.08		
68	下郷町	小学校	下郷町立檜原小学校	10月14日	50cm	0.05	0.06	0.07	0.07	0.05	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06		
					1m	0.05	0.07	0.07	0.07	0.05	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06		
69	下郷町	小学校	下郷町立旭田小学校	10月14日	50cm	0.05	0.06	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06		
					1m	0.05	0.05	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05		
70	下郷町	中学校	下郷町立下郷中学校	10月14日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		
					1m	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05		
71	只見町	保育園	只見保育所	10月14日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10		
					1m	0.09	0.07	0.10	0.09	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年10月14日調査分速報)

平成28年11月4日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						50cm or 1m	第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④			⑤	全体 平均値
72	只見町	保育園	明和保育所	10月14日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.09	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.09		
					1m	0.08	0.07	0.09	0.09	0.11	0.10	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09		
73	只見町	小学校	只見町立只見小学校	10月14日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09		
					1m	0.07	0.06	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09		
74	只見町	高等学校	只見高校	10月14日	50cm	0.08	0.07	0.10	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08		
					1m	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08		
75	相馬市	保育園	みなと保育園	10月14日	50cm	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	○	
					1m	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06		
76	相馬市	保育園	相馬保育園	10月14日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	○	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07		
77	相馬市	保育園	スクルドエンジェル保育園そうま園	10月14日	50cm	0.11	/	0.09	/	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	/	新規調査のため、第9回調査結果無し	
					1m	0.11	/	0.09	/	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	/		
78	相馬市	幼稚園	中村幼稚園	10月14日	50cm	0.07	0.08	0.10	0.09	0.08	0.07	0.09	0.10	0.07	0.08	0.08	○	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08		
79	相馬市	幼稚園	原釜幼稚園	10月14日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.08	0.06	0.06	0.07	○		
					1m	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06			0.07

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年10月14日調査分速報)

平成28年11月4日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						50cm or 1m	第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第9回 調査結果
80	相馬市	小学校	相馬市立中村第二小学校	10月14日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	○		
					1m	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.06	0.08	0.08	0.07	0.08			
81	相馬市	中学校	相馬市立中村第一中学校	10月14日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.22	0.07	0.10	0.11	0.09	○		
					1m	0.09	0.10	0.08	0.07	0.07	0.09	0.20	0.08	0.08	0.10	0.10			
82	相馬市	中学校	相馬市立中村第二中学校	10月14日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.08	0.09	0.11	0.06	0.08	0.08	○		
					1m	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	0.07	0.10	0.11	0.06	0.08	0.08			
83	相馬市	特別支援学校	福島県立相馬養護学校	10月14日	50cm	0.13	0.12	0.10	0.10	0.08	0.07	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	○		
					1m	0.14	0.13	0.11	0.10	0.08	0.07	0.09	0.11	0.10	0.09	0.11			
84	相馬市	専修学校	相馬看護専門学校	10月14日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.09	/	/	/	/	/	/	/	一	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.10	0.10	0.09	0.07	/	/	/	/	/	/	/			
85	いわき市	保育園	遠野保育所	10月14日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	○		
					1m	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07			
86	いわき市	保育園	まことアソカ保育園	10月14日	50cm	0.07	0.10	0.07	0.07	0.09	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	○	[正門][校庭・園庭等] まこと幼稚園と共用	
					1m	0.08	0.10	0.07	0.07	0.09	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.10			
87	いわき市	保育園	菊田保育所	10月14日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.05	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	○		
					1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年10月14日調査分速報)

平成28年11月4日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						50cm or 1m	第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④			⑤	全体 平均値
88	いわき市	保育園	山田保育所	10月14日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	○	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06		
89	いわき市	保育園	窪田保育所	10月14日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	○	
					1m	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06		
90	いわき市	保育園	みそら保育園	10月14日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	○		
					1m	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06			0.07
91	いわき市	幼稚園	いわき市立湯本第一幼稚園	10月14日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10	○	
					1m	0.07	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10		
92	いわき市	幼稚園	いわき市立湯本第二幼稚園	10月14日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.09	0.09	0.10	0.08	0.12	0.08	0.09	0.11	○	
					1m	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.11		
93	いわき市	幼稚園	いわき市立湯本第三幼稚園	10月14日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	○	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10		
94	いわき市	幼稚園	遠野町まこと幼稚園	10月14日	50cm	0.08	0.08	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.08	0.07	0.06	0.07	○	
					1m	0.08	0.08	0.05	0.05	0.07	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07		
95	いわき市	幼稚園	まこと幼稚園	10月14日	50cm	0.07	0.10	0.07	0.07	0.09	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	○	[正門][校庭・園庭等] まことアソカ保育園と共用
					1m	0.08	0.10	0.07	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年10月14日調査分速報)

平成28年11月4日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						50cm or 1m	第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④			⑤	全体 平均値
96	いわき市	幼稚園	白ばら幼稚園	10月14日	50cm	0.06	0.08	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.08	0.06	0.06	0.07	○	
					1m	0.06	0.09	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.07		
97	いわき市	幼稚園	勿来幼稚園	10月14日	50cm	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	○	
					1m	0.06	0.04	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06		
98	いわき市	小学校	いわき市立上遠野小学校	10月14日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08	△	
					1m	0.06	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07	0.08		
99	いわき市	小学校	いわき市立入遠野小学校	10月14日	50cm	0.08	0.06	0.06	0.07	0.09	0.09	0.07	0.06	0.09	0.08	0.08	△	
					1m	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08		
100	いわき市	小学校	いわき市立湯本第一小学校	10月14日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.08	0.10	0.09	0.08	0.08	0.10	△	
					1m	0.07	0.06	0.08	0.09	0.06	0.08	0.11	0.08	0.08	0.08	0.10		
101	いわき市	小学校	いわき市立菊田小学校	10月14日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.09	0.11	0.07	0.08	0.09	△	
					1m	0.06	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08	0.10	0.07	0.08	0.09		
102	いわき市	小学校	いわき市立勿来第一小学校	10月14日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	△	
					1m	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.09	0.08	0.06	0.07	0.07		
103	いわき市	小学校	いわき市立勿来第三小学校	10月14日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	○	
					1m	0.06	0.07	0.06	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果  
(平成28年10月14日調査分速報)

平成28年11月4日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
104	いわき市	中学校	いわき市立上遠野中学校	10月14日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	○	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		
105	いわき市	中学校	いわき市立植田中学校	10月14日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	△	
					1m	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08		
106	いわき市	中学校	いわき市立勿来第一中学校	10月14日	50cm	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.09	0.07	0.06	0.07	0.07	※	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.09	0.07	0.06	0.07	0.07		
107	いわき市	高等学校	遠野高校	10月14日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09		
					1m	0.06	0.08	0.06	0.08	0.08	0.09	0.07	0.09	0.09	0.08	0.09		
108	いわき市	高等学校	磐城農業高校	10月14日	50cm	0.07	0.07	0.05	0.06	0.05	0.06	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06		
					1m	0.07	0.09	0.05	0.06	0.05	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06		
109	いわき市	高等学校	勿来工業高校	10月14日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09		
					1m	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09		
110	いわき市	高等学校	勿来高校	10月14日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.10	0.08	0.10	0.08	0.09		[校庭・園庭等] 磐城農業高校の生徒も使用	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.09	0.06	0.10	0.07	0.08			0.08

※ 「第9回調査結果」とは、平成27年10月5日から11月5日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。