

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第9回）結果について（速報）

平成27年11月16日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査実施年月日
平成27年10月5日（月）～11月5日（木）

2 調査結果（10月13日調査分速報）
今回調査結果は前回調査結果と比較して、概ね横ばい又は減少傾向であった。

10月13日調査結果 (単位： $\mu\text{Sv/h}$)

施設区分	今回調査結果	前回調査結果
正門	0.06～0.23	0.08～0.23
昇降口	0.06～0.16	0.06～0.20
校庭・園庭等	0.06～0.19	0.07～0.19

3 調査対象

調査対象施設数	今回速報公表施設数 (10月13日調査分)	今回までの累計 調査済み施設数
1680	85	539

- ※50cmの高さの平均値又は1mの高さの平均値から最大値・最小値となるものを選んだ。
- ※前回(第8回)調査は平成26年10月6日から10月31日に実施。(平成23年度は年3回、平成24年度及び平成25年度は年2回、平成26年度は年1回実施)
- ※前回調査結果は、今回調査地点と同一地点の最大値、最小値とした。
- ※学校等(第9回)調査結果(速報)の公表は12月3日までを予定。

【測定方法】

学校等の正門1地点、昇降口1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定した。

各調査地点において5回の測定値の平均値(校庭・園庭等においては、5地点の平均値)を調査結果とした。

問い合わせ先：
放射線監視室
電話 024-521-8493

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月13日調査分速報)

平成27年11月16日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1	二本松市	保育園	にほんまつ保育園	10月13日	50cm	0.09	/	0.09	/	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	○	第8回学校等名称:かすみが丘保育所 施設移転により新規調査のため、第8回調査結果無し		
					1m	0.09	/	0.09	/	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09				
2	二本松市	保育園	えくぼ保育園	10月13日	50cm	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.15	0.14	0.15	0.12	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.13	/	0.12	/	0.13	0.14	0.17	0.14	0.13	0.14				
3	二本松市	保育園	ほうとく保育園	10月13日	50cm	0.17	0.16	0.10	0.10	0.14	0.17	0.15	0.13	0.14	0.15	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.18	/	0.11	/	0.15	0.18	0.15	0.14	0.14	0.15				
4	二本松市	幼稚園	二本松市立塩沢幼稚園	10月13日	50cm	0.11	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.10	/	0.08	/	0.10	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11				
5	二本松市	幼稚園	二本松市立大平幼稚園	10月13日	50cm	0.22	0.19	0.13	0.12	0.15	0.16	0.20	0.16	0.15	0.16	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.22	/	0.13	/	0.15	0.16	0.22	0.15	0.15	0.17				
6	二本松市	幼稚園	二本松市立石井幼稚園	10月13日	50cm	0.14	0.15	0.12	0.11	0.16	0.20	0.18	0.19	0.15	0.18	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.16	/	0.14	/	0.17	0.21	0.20	0.20	0.15	0.19				
7	二本松市	幼稚園	同朋幼稚園	10月13日	50cm	0.09	0.12	0.10	0.09	0.12	0.13	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.08	/	0.09	/	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12				
8	二本松市	こども園	認定こども園子どもの館	10月13日	50cm	0.16	0.17	0.10	0.10	0.13	0.10	0.13	0.16	0.18	0.14	0.14	○	子供の館中里保育園とまゆみ幼稚園が統合 まゆみ幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.16	/	0.11	/	0.12	0.10	0.13	0.16	0.17	0.14				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月13日調査分速報)

平成27年11月16日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
9	二本松市	小学校	二本松市立塩沢小学校	10月13日	50cm	0.13	0.14	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.14		0.11		0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10			
10	二本松市	小学校	二本松市立二本松南小学校	10月13日	50cm	0.20	0.22	0.11	0.12	0.15	0.13	0.12	0.13	0.15	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15
					1m	0.21		0.11		0.14	0.12	0.12	0.12	0.15	0.13			
11	二本松市	小学校	二本松市立大平小学校	10月13日	50cm	0.21	0.20	0.14	0.14	0.11	0.19	0.12	0.15	0.11	0.14	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12
					1m	0.20		0.14		0.12	0.19	0.14	0.15	0.12	0.14			
12	二本松市	小学校	二本松市立石井小学校	10月13日	50cm	0.19	0.17	0.14	0.11	0.15	0.17	0.18	0.14	0.18	0.16	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16
					1m	0.18		0.14		0.17	0.18	0.17	0.14	0.18	0.17			
13	二本松市	中学校	二本松市立二本松第一中学校	10月13日	50cm	0.20		0.09		0.12	0.12	0.10	0.12	0.11	0.11	○		
					1m	0.20	0.20	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11			0.10
14	二本松市	中学校	二本松市立二本松第二中学校	10月13日	50cm	0.19		0.16		0.13	0.16	0.15	0.12	0.11	0.13	○		
					1m	0.21	0.21	0.15	0.14	0.13	0.18	0.15	0.13	0.12	0.14			0.14
15	二本松市	高等学校	安達高校	10月13日	50cm	0.20		0.13		0.12	0.12	0.13	0.11	0.15	0.13	○		
					1m	0.20	0.20	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.11	0.13	0.13			0.12
16	二本松市	高等学校	二本松工業高校	10月13日	50cm	0.14		0.14		0.11	0.11	0.14	0.12	0.11	0.12	○		
					1m	0.15	0.18	0.15	0.14	0.10	0.11	0.15	0.13	0.11	0.12			0.12

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月13日調査分速報)

平成27年11月16日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
17	郡山市	保育園	柳橋保育所	10月13日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.08	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.10		0.09		0.12	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11					
18	郡山市	保育園	西田保育所	10月13日	50cm	0.14	0.15	0.12	0.12	0.14	0.13	0.14	0.16	0.20	0.15	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.14		0.12		0.14	0.13	0.13	0.17	0.19	0.15					
19	郡山市	保育園	田村保育所	10月13日	50cm	0.13	0.12	0.09	0.09	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.13		0.08		0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12					
20	郡山市	幼稚園	田村町つつみ幼稚園	10月13日	50cm	0.09	0.11	0.12	0.12	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09		0.10		0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09					
21	郡山市	小学校	郡山市立海老根小学校	10月13日	50cm	0.11	0.10	0.12	0.11	0.15	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14		
					1m	0.12		0.12		0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14					
22	郡山市	小学校	郡山市立御館小学校	10月13日	50cm	0.11	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.11		0.10		0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11					
23	郡山市	小学校	郡山市立御館小学校下枝分校	10月13日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.09	0.14	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.11		0.10		0.15	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12					
24	郡山市	小学校	郡山市立高野小学校	10月13日	50cm	0.20	0.18	0.11	0.13	0.17	0.14	0.18	0.14	0.14	0.15	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17		
					1m	0.19		0.12		0.16	0.13	0.17	0.13	0.14	0.15					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月13日調査分速報)

平成27年11月16日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
25	郡山市	小学校	郡山市立大田小学校	10月13日	50cm	0.11	0.11	0.13	0.12	0.13	0.11	0.11	0.15	0.12	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.11		0.13		0.13	0.11	0.11	0.15	0.12	0.12					
26	郡山市	小学校	郡山市立根木屋小学校	10月13日	50cm	0.23	0.19	0.15	0.20	0.13	0.12	0.13	0.14	0.20	0.14	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.22		0.15		0.13	0.13	0.14	0.15	0.19	0.15					
27	郡山市	小学校	郡山市立三町目小学校	10月13日	50cm	0.18	0.19	0.13	0.14	0.13	0.16	0.15	0.14	0.12	0.14	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16		
					1m	0.17		0.13		0.15	0.17	0.15	0.14	0.12	0.15					
28	郡山市	小学校	郡山市立守山小学校	10月13日	50cm	0.12		0.14	0.14	0.11	0.12	0.11	0.13	0.14	0.12	0.12	○	[正門] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.10		0.13		0.11	0.12	0.11	0.12	0.14	0.12					
29	郡山市	小学校	郡山市立御代田小学校	10月13日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.11	0.13	0.15	0.16	0.12	0.09	0.13	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.12		0.11		0.13	0.13	0.15	0.12	0.09	0.12					
30	郡山市	小学校	郡山市立田母神小学校	10月13日	50cm	0.13	0.14	0.09	0.09	0.12	0.13	0.12	0.09	0.12	0.12	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.12		0.09		0.11	0.12	0.12	0.09	0.11	0.11					
31	郡山市	小学校	郡山市立板山神小学校	10月13日	50cm	0.09	0.09	0.13	0.13	0.14	0.12	0.11	0.11	0.13	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.09		0.12		0.14	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12					
32	郡山市	小学校	郡山市立谷田川小学校	10月13日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.07	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.09		0.08		0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月13日調査分速報)

平成27年11月16日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
33	郡山市	中学校	郡山市立御館中学校	10月13日	50cm	0.09	/	0.09	/	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	/	○	[校庭・園庭等] テニスコート		
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.11	0.13	0.12	0.12	0.12	0.10				
34	郡山市	中学校	郡山市立西田中学校	10月13日	50cm	0.18	/	0.11	/	0.12	0.15	0.13	0.12	0.14	0.13	/	○			
					1m	0.18	0.18	0.11	0.11	0.11	0.16	0.13	0.12	0.14	0.13	0.13				
35	郡山市	中学校	郡山市立守山中学校	10月13日	50cm	0.14	/	0.14	/	0.11	0.15	0.14	0.12	0.14	0.13	/	○			
					1m	0.15	0.15	0.13	0.12	0.11	0.15	0.14	0.11	0.13	0.13	0.12				
36	郡山市	中学校	郡山市立二瀬中学校	10月13日	50cm	0.11	/	0.09	/	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	/	○			
					1m	0.10	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10				
37	郡山市	高等学校	安積高校御館校	10月13日	50cm	0.11	/	0.10	/	0.14	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	/				
					1m	0.11	0.10	0.10	0.09	0.14	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.14				
38	郡山市	各種学校	福島朝鮮初中級学校	10月13日	50cm	0.11	0.10	0.09	0.09	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	○			
					1m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.13	0.11	0.12				
39	三春町	保育園	三春町第二保育所	10月13日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.07	0.13	0.11	0.13	0.13	0.11	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.10	/	0.09	/	0.12	0.12	0.14	0.13	0.12	0.13	/				
40	三春町	こども園	認定こども園三春幼稚園	10月13日	50cm	0.12	0.11	0.09	0.11	0.12	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	○	光の子保育園と三春幼稚園が統合 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.12	/	0.09	/	0.11	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月13日調査分速報)

平成27年11月16日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
41	三春町	保育園	三春町北保育所	10月13日	50cm	0.14	0.14	0.10	0.11	0.12	0.12	0.14	0.12	0.13	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.14		0.11		0.11	0.13	0.13	0.14	0.12	0.13				
42	三春町	幼稚園	三春町立中郷幼稚園	10月13日	50cm	0.07	0.08	0.11	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09		0.12		0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11				
43	三春町	小学校	三春町立中郷小学校	10月13日	50cm	0.11	0.10	0.11	0.10	0.08	0.09	0.09	0.13	0.10	0.10	○	[校庭・園庭等] 第8回調査時は、工事中により測定不可だったため、調査結果無し		
					1m	0.09		0.10		0.07	0.08	0.12	0.12	0.10	0.10				
44	三春町	小学校	三春町立中妻小学校	10月13日	50cm	0.11	0.11	0.08	0.08	0.14	0.13	0.14	0.13	0.15	0.14	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.11		0.10		0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13				
45	三春町	中学校	三春町立三春中学校	10月13日	50cm	0.08		0.08		0.10	0.11	0.10	0.13	0.11	0.11	○			
					1m	0.10	0.09	0.08	0.07	0.12	0.10	0.12	0.13	0.12	0.12			0.10	
46	白河市	保育園	わかば保育園	10月13日	50cm	0.13	0.11	0.09	0.10	0.12	0.10	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.13		0.09		0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12				
47	白河市	こども園	認定こども園ほだい樹	10月13日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.13	0.07	0.08	0.11	0.10	0.11	0.09	0.12	○	こどもの園保育園と白河幼稚園が統合 [正門] 南側正門 [昇降口] こどもの園保育園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09		0.08		0.07	0.08	0.11	0.11	0.11	0.10				
					50cm	0.11	0.13	0.09	0.10										
					1m	0.10		0.08											

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月13日調査分速報)

平成27年11月16日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) 一・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
48	白河市	保育園	さくら保育園	10月13日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.10		0.09		0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11					
49	白河市	保育園	ひまわり保育園	10月13日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.10	0.13	0.12	0.14	0.13	0.11	0.13	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18		
					1m	0.11		0.10		0.13	0.13	0.15	0.14	0.11	0.13					
50	白河市	こども園	認定こども園さくらの木	10月13日	50cm	0.06	0.11	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.16	○	さくらの園保育園と白河東幼稚園が統合 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.08		0.08		0.10	0.11	0.10	0.12	0.10	0.11					
51	白河市	保育園	託児所びびよ	10月13日	50cm	0.09	0.14	0.09	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14		
					1m	0.10		0.10		0.12	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12					
52	白河市	幼稚園	白河カトリック幼稚園	10月13日	50cm	0.09	0.13	0.12	0.15	0.11	0.10	0.11	0.11	0.08	0.10	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.09		0.11		0.10	0.10	0.11	0.11	0.09	0.10					
53	白河市	小学校	白河市立白河第三小学校	10月13日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.07	0.11	0.12	0.10	0.12	0.14	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.09		0.09		0.11	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12					
54	白河市	中学校	白河市立白河中央中学校	10月13日	50cm	0.08		0.06		0.15	0.09	0.14	0.08	0.10	0.11	○				
					1m	0.08	0.09	0.06	0.08	0.15	0.09	0.15	0.08	0.10	0.11			0.15		
55	白河市	中学校	白河市立白河第二中学校	10月13日	50cm	0.09		0.10		0.12	0.13	0.15	0.16	0.10	0.13	○				
					1m	0.10	0.12	0.10	0.11	0.12	0.13	0.15	0.16	0.11	0.13			0.16		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月13日調査分速報)

平成27年11月16日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
56	白河市	高等学校	白河旭高校	10月13日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.09	0.18	0.10	0.11	0.16	0.13	/		
					1m	0.08	0.09	0.10	0.12	0.10	0.17	0.11	0.11	0.17	0.13	0.19		
57	白河市	専修学校	白河医師会白河准看護学院	10月13日	50cm	0.16	/	0.12	/	/	/	/	/	/	/	ー [校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.15	0.17	0.12	0.13	/	/	/	/	/	/			
58	塙町	中学校	塙町立塙中学校	10月13日	50cm	0.11	/	0.12	/	0.08	0.10	0.09	0.07	0.10	0.09	○		
					1m	0.11	0.10	0.12	0.12	0.08	0.11	0.09	0.07	0.08	0.09		0.09	
59	塙町	高等学校	塙工業高校	10月13日	50cm	0.09	/	0.11	/	0.11	0.11	0.11	0.13	0.11	0.11			
					1m	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12	0.10	0.11		0.11	
60	鮫川村	保育園	鮫川保育園	10月13日	50cm	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	○	鮫川村立鮫川幼稚園と同一施設 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09	/	0.11	/	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08			0.08
61	鮫川村	幼稚園	鮫川村立鮫川幼稚園	10月13日	50cm	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	○	鮫川保育園と同一施設 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09	/	0.11	/	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08			0.08
62	鮫川村	小学校	鮫川村立鮫川小学校	10月13日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09	/	0.07	/	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.09			0.09
63	鮫川村	小学校	鮫川村立青生野小学校	10月13日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.12	0.13	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.10	/	0.09	/	0.11	0.11	0.11	0.13	0.11	0.11			0.11

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月13日調査分速報)

平成27年11月16日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
64	鮫川村	中学校	鮫川村立鮫川中学校	10月13日	50cm	0.11	/	0.07	/	0.06	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	/	○			
					1m	0.11	0.11	0.06	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08				
65	鮫川村	高等学校	修明高校鮫川校	10月13日	50cm	0.11	/	0.09	/	0.08	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	/	○			
					1m	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.11	0.08	0.10	0.11	0.10	0.10				
66	南相馬市	保育園	原町聖愛保育園	10月13日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.09	/	0.09	/	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	/				
67	南相馬市	保育園	よつば保育園南町分園	10月13日	50cm	0.12	0.16	0.11	0.14	0.13	0.11	0.21	0.14	0.14	0.15	0.14	○	休園中 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.12	/	0.11	/	0.12	0.10	0.19	0.14	0.15	0.14	/				
68	南相馬市	保育園	よつば保育園	10月13日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.10	/	0.09	/	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	/				
69	南相馬市	保育園	よつば乳児保育園西町園	10月13日	50cm	0.13	0.17	0.10	0.12	0.08	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.14	/	0.10	/	0.08	0.10	0.10	0.12	0.09	0.10	/				
70	南相馬市	保育園	北町保育所	10月13日	50cm	0.11	0.12	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.11	/	0.07	/	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月13日調査分速報)

平成27年11月16日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
71	南相馬市	保育園	かしま保育園	10月13日	50cm	0.10	0.11	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.09	○	[校庭・園庭等] 南側園庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.08	/	0.08	/	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	/				
					50cm	/	/	/	/	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07				
					1m	/	/	/	/	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	/				
72	南相馬市	保育園	株式会社三恵クリア「ポシェット」	10月13日	50cm	0.11	0.23	0.10	0.13	0.10	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.19	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17		
					1m	0.12	/	0.11	/	0.11	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	/				
73	南相馬市	保育園	託児所ひまわり	10月13日	50cm	0.15	0.20	0.11	0.12	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.15	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/				
74	南相馬市	幼稚園	南相馬市立八沢幼稚園	10月13日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	○	[正門] 南相馬市立八沢小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.07	/	0.07	/	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	/				
75	南相馬市	幼稚園	南相馬市立鹿島幼稚園	10月13日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.08	/	0.08	/	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	/				
76	南相馬市	幼稚園	青葉幼稚園	10月13日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.11	/	0.09	/	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	/				
77	南相馬市	幼稚園	さゆり幼稚園	10月13日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.11	0.09	0.09	0.13	0.11	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09	/	0.10	/	0.10	0.10	0.13	0.11	0.10	0.11	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月13日調査分速報)

平成27年11月16日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
78	南相馬市	幼稚園	原町みなみ幼稚園	10月13日	50cm	0.12	0.13	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.11		0.09		0.09	0.08	0.11	0.10	0.11	0.10				
79	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第一小学校	10月13日	50cm	0.11	0.14	0.10	0.11	0.07	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.11		0.10		0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09				
80	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第二小学校	10月13日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.12	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.10		0.11		0.08	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08				
81	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第三小学校	10月13日	50cm	0.14	0.16	0.11	0.12	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.13		0.12		0.07	0.09	0.08	0.07	0.10	0.08				
82	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第一小学校	10月13日	50cm	0.11	0.15	0.10	0.11	0.07	0.08	0.10	0.08	0.07	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.11		0.09		0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08				
83	南相馬市	小学校	南相馬市立八沢小学校	10月13日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	○	[正門] 南相馬市立八沢幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.07		0.09		0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07				
84	南相馬市	小学校	南相馬市立鹿島小学校	10月13日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.07	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.11		0.09		0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月13日調査分速報)

平成27年11月16日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) —・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
85	南相馬市	中学校	南相馬市立鹿島中学校	10月13日	50cm	0.10	/	0.10	/	0.05	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	○		
					1m	0.10	0.10	0.09	0.11	0.05	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07			0.07

※1 「第8回調査結果」とは、平成26年10月6日から10月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)」における調査結果。

※2 第8回調査結果について

保育園、幼稚園、こども園及び小学校は各地点50cmの高さで測定し、校庭・園庭等の中央部のみ高さ1mも測定した。

中学校、高等学校及び専修学校については各地点1mの高さで測定した。

特別支援学校及び各種学校については、各地点50cm及び1mの高さで測定した。