

## 福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第9回）結果について（速報）

平成27年11月17日  
原子力災害現地対策本部（放射線班）  
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査実施年月日  
平成27年10月5日（月）～11月5日（木）

2 調査結果（10月14日調査分速報）  
今回調査結果は前回調査結果と比較して、概ね横ばい又は減少傾向であった。

10月14日調査結果 (単位： $\mu\text{Sv/h}$ )

施設区分	今回調査結果	前回調査結果
正門	0.06～0.28	0.07～0.28
昇降口	0.05～0.21	0.07～0.23
校庭・園庭等	0.05～0.26	0.07～0.36

3 調査対象

調査対象施設数	今回速報公表施設数 (10月14日調査分)	今回までの累計 調査済み施設数
1680	91	630

- ※50cmの高さの平均値又は1mの高さの平均値から最大値・最小値となるものを選んだ。
- ※前回(第8回)調査は平成26年10月6日から10月31日に実施。(平成23年度は年3回、平成24年度及び平成25年度は年2回、平成26年度は年1回実施)
- ※前回調査結果は、今回調査地点と同一地点の最大値、最小値とした。
- ※学校等(第9回)調査結果(速報)の公表は12月3日までを予定。

### 【測定方法】

学校等の正門1地点、昇降口1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定した。

各調査地点において5回の測定値の平均値(校庭・園庭等においては、5地点の平均値)を調査結果とした。

問い合わせ先：  
放射線監視室  
電話 024-521-8493

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月14日調査分速報)

平成27年11月17日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
1	福島市	幼稚園	めばえ幼稚園	10月14日	50cm	0.16	0.14	0.11	0.10	0.10	0.14	0.18	0.17	0.14	0.15	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08
					1m	0.15		0.10		0.10	0.12	0.17	0.16	0.14	0.14			
2	福島市	こども園	認定こども園 今、ここ。笹谷	10月14日	50cm	0.12	0.12	0.07	0.08	0.10	0.08	0.14	0.13	0.12	0.11	0.12	○	第8回学校等名称:福島文化笹谷幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10
					1m	0.12		0.07		0.09	0.09	0.14	0.14	0.12	0.12			
3	福島市	特別支援学校	福島大学附属特別支援学校	10月14日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.30	0.14	0.09	○	[校庭・園庭等] ⑤10月26日再測定 50cm:0.24、1m:0.20
					1m	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10	0.22	0.12	0.09		
4	二本松市	こども園	とうわこども園(とうわ保育所、とうわ幼稚園)	10月14日	50cm	0.12	0.13	0.09	0.09	0.10	0.12	0.10	0.10	0.14	0.11	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11
					1m	0.14		0.09		0.12	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11			
5	二本松市	こども園	いわしろさくらこども園	10月14日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09	0.12	0.11	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08
					1m	0.08		0.08		0.10	0.09	0.08	0.12	0.12	0.10			
6	二本松市	保育園	あだち保育園	10月14日	50cm	0.25	0.20	0.09	0.10	0.11	0.13	0.15	0.12	0.12	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10
					1m	0.24		0.10		0.12	0.13	0.13	0.11	0.13	0.12			
7	二本松市	保育園	医療法人辰星会 たんぼぼ保育所	10月14日	50cm			0.10	0.17	0.15	0.14	0.11	0.10	0.10	0.12	0.15	○	[正門] 無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18
					1m			0.09		0.13	0.12	0.10	0.10	0.10	0.11			
8	二本松市	幼稚園	二本松市立洪川幼稚園	10月14日	50cm	0.15	0.16	0.09	0.08	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10
					1m	0.15		0.10		0.12	0.11	0.13	0.14	0.10	0.12			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月14日調査分速報)

平成27年11月17日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
9	二本松市	幼稚園	二本松市立川崎幼稚園	10月14日	50cm	0.14	0.13	0.10	0.09	0.13	0.13	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	○	[正門] 二本松市立川崎小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.15		0.09		0.14	0.13	0.17	0.16	0.15	0.15					
10	二本松市	小学校	二本松市立東和小学校	10月14日	50cm	0.24	0.25	0.14	0.13	0.13	0.15	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.27		0.15		0.14	0.17	0.13	0.15	0.15	0.15					
11	二本松市	小学校	二本松市立新殿小学校	10月14日	50cm	0.11	0.10	0.12	0.10	0.14	0.17	0.14	0.10	0.11	0.13	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.11		0.12		0.13	0.17	0.15	0.10	0.11	0.13					
12	二本松市	小学校	二本松市立旭小学校	10月14日	50cm	0.16	0.15	0.12	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.17		0.12		0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10					
13	二本松市	小学校	二本松市立二本松北小学校	10月14日	50cm	0.13	0.16	0.10	0.11	0.11	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.16		0.11		0.10	0.12	0.15	0.12	0.13	0.12					
14	二本松市	小学校	二本松市立渋川小学校	10月14日	50cm	0.13	0.12	0.09	0.09	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	○	[校庭・園庭等] 第1グラウンド ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.13		0.11		0.11	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11					
					50cm					0.09	0.09	0.12	0.09	0.10	0.10	0.09	○	[校庭・園庭等] 第2グラウンド ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m					0.09	0.08	0.11	0.10	0.11	0.10					
15	二本松市	小学校	二本松市立川崎小学校	10月14日	50cm	0.14	0.13	0.11	0.10	0.12	0.14	0.13	0.16	0.13	0.14	0.13	○	[正門] 二本松市立川崎幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.15		0.11		0.13	0.16	0.13	0.16	0.14	0.14					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月14日調査分速報)

平成27年11月17日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
16	二本松市	中学校	二本松市立東和中学校	10月14日	50cm	0.18	/	0.09	/	0.11	0.17	0.19	0.17	0.18	0.16	/	○	[校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を使用 テニスコート		
					1m	0.21	0.19	0.09	0.11	0.13	0.20	0.22	0.19	0.22	0.19	0.36				
					50cm	/	/	/	/	0.22	0.25	0.21	0.23	0.21	0.22	/	○	[校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を使用 陸上トラック		
					1m	/	/	/	/	0.22	0.25	0.22	0.24	0.22	0.23	0.22				
					50cm	/	/	/	/	0.13	0.13	0.14	0.14	0.17	0.14	/	○	[校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を使用 ソフトボール場		
					1m	/	/	/	/	0.14	0.12	0.12	0.16	0.18	0.14	0.15				
					50cm	/	/	/	/	0.12	0.22	0.15	0.21	0.15	0.17	/	○	[校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を使用 野球場		
					1m	/	/	/	/	0.15	0.22	0.13	0.21	0.16	0.17	0.17				
17	二本松市	中学校	二本松市立岩代中学校	10月14日	50cm	0.14	/	0.09	/	0.10	0.09	0.13	0.18	0.12	0.12	/	○			
					1m	0.14	0.14	0.09	0.08	0.10	0.10	0.13	0.15	0.11	0.12	0.11				
18	二本松市	中学校	二本松市立安達中学校	10月14日	50cm	0.16	/	0.17	/	0.10	0.15	0.16	0.11	0.12	0.13	/	○			
					1m	0.17	0.17	0.17	0.16	0.11	0.15	0.16	0.11	0.12	0.13	0.12				
19	二本松市	中学校	浪江中学校(旧針道小学校)	10月14日	50cm	0.11	/	0.09	/	0.13	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	/	○			
					1m	0.14	0.15	0.09	0.09	0.12	0.11	0.09	0.11	0.13	0.11	0.11				
20	二本松市	専修学校	福島介護福祉専門学校	10月14日	50cm	0.20	/	0.11	/	0.12	0.23	0.17	0.12	0.14	0.16	/	○			
					1m	0.20	0.21	0.11	0.11	0.12	0.27	0.17	0.13	0.14	0.17	0.15				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月14日調査分速報)

平成27年11月17日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
21	郡山市	保育園	永盛保育所	10月14日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.09		0.10		0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09					
22	郡山市	保育園	緑ヶ丘保育園	10月14日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13	0.11	0.12	0.11	○	[正門][校庭・園庭等] 尚志緑ヶ丘幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.10		0.09		0.12	0.11	0.10	0.13	0.10	0.11					
23	郡山市	保育園	御代田保育所	10月14日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.09	0.11	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11			
					1m	0.10		0.10		0.12	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11					
24	郡山市	保育園	芳賀保育所	10月14日	50cm	0.14	0.13	0.11	0.12	0.13	0.13	0.14	0.15	0.14	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.15		0.12		0.13	0.13	0.14	0.15	0.14	0.14					
25	郡山市	保育園	ドレミの保育園	10月14日	50cm	0.18	0.14	0.11	0.15							○	[校庭・園庭等] 工事中のため、測定不可			
					1m	0.18		0.11												
26	郡山市	保育園	あすか保育園	10月14日	50cm	0.15	0.14	0.15	0.14							ー	[校庭・園庭等] 無し			
					1m	0.16		0.15												
27	郡山市	保育園	託児所ぞうさん	10月14日	50cm	0.15	0.14	0.21	0.14							ー	[校庭・園庭等] 無し			
					1m	0.15		0.21												
28	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)中央センター保 育室	10月14日	50cm	0.28	0.28	0.17	0.18							ー	[校庭・園庭等] 無し			
					1m	0.27		0.17												

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月14日調査分速報)

平成27年11月17日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
29	郡山市	幼稚園	東部朝風幼稚園	10月14日	50cm	0.12	0.10	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	ー	[校庭・園庭等] 駐車場 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.11		0.12		0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12				
30	郡山市	幼稚園	尚志緑ヶ丘幼稚園	10月14日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13	0.11	0.12	0.11	○	[正門][校庭・園庭等] 緑ヶ丘保育園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.10		0.11		0.12	0.11	0.10	0.13	0.10	0.11					
31	郡山市	幼稚園	尚志幼稚園	10月14日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.10		0.09		0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10					
32	郡山市	小学校	郡山市立白岩小学校	10月14日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.14	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.11		0.10		0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11					
33	郡山市	小学校	郡山市立東芳小学校	10月14日	50cm	0.12	0.13	0.12	0.13	0.14	0.13	0.12	0.12	0.10	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16		
					1m	0.12		0.12		0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.12					
34	郡山市	小学校	郡山市立緑ヶ丘第一小学校	10月14日	50cm	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.13	0.13	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.13		0.12		0.12	0.11	0.10	0.13	0.13	0.12					
35	郡山市	小学校	郡山市立宮城小学校	10月14日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.08		0.08		0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10					
36	郡山市	小学校	郡山市立高瀬小学校	10月14日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.09	0.13	0.10	0.09	0.12	0.11	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16		
					1m	0.09		0.10		0.13	0.10	0.09	0.13	0.12	0.11					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月14日調査分速報)

平成27年11月17日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
37	郡山市	小学校	郡山市立芳賀小学校	10月14日	50cm	0.13	0.12	0.14	0.14	0.09	0.12	0.12	0.17	0.13	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.13		0.14		0.10	0.13	0.12	0.16	0.13	0.13			
38	郡山市	中学校	郡山市立緑ヶ丘中学校	10月14日	50cm	0.14		0.10		0.15	0.18	0.12	0.13	0.12	0.14		○	
					1m	0.13	0.11	0.10	0.11	0.14	0.17	0.13	0.14	0.12	0.14	0.12		
39	郡山市	中学校	郡山市立宮城中学校	10月14日	50cm	0.09		0.11		0.11	0.10	0.11	0.14	0.13	0.12		○	
					1m	0.10	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.13	0.13	0.12	0.11		
40	郡山市	中学校	郡山市立高瀬中学校	10月14日	50cm	0.09		0.12		0.15	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14		○	
					1m	0.08	0.10	0.12	0.10	0.15	0.12	0.13	0.15	0.14	0.14	0.14		
41	郡山市	中学校	郡山市立郡山第四中学校	10月14日	50cm	0.12		0.11		0.11	0.09	0.12	0.10	0.12	0.11		○	
					1m	0.11	0.18	0.10	0.10	0.11	0.09	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10		
42	郡山市	高等学校	帝京安積高校	10月14日	50cm	0.09		0.09		0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09		○	
					1m	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09		
43	郡山市	高等学校	日本大学東北高校	10月14日	50cm	0.16		0.10		0.15	0.13	0.15	0.10	0.12	0.13		○	
					1m	0.16	0.18	0.09	0.12	0.15	0.12	0.15	0.10	0.13	0.13	0.14		
44	郡山市	特別支援学校	福島県立あぶくま養護学校	10月14日	50cm	0.09	0.08	0.12	0.10	0.18	0.20	0.19	0.16	0.18	0.18	0.17		
					1m	0.09	0.08	0.12	0.11	0.18	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.17		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月14日調査分速報)

平成27年11月17日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
45	郡山市	専修学校	ポラリス保健看護学院	10月14日	50cm	0.13	/	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.13	0.15	0.13	0.13	/	/	/	/	/	/	/			
46	郡山市	専修学校	国際メディカルテクノロジー専門学校	10月14日	50cm	0.15	/	0.10	/	0.23	0.30	0.22	0.25	0.29	0.26	/	ー	[校庭・園庭等] キャンパス広場 国際アート&デザイン専門学校、専門学校国際情報工科大学校、 国際ビューティー・ファッション専門学校と共用	
					1m	0.15	0.15	0.10	0.10	0.23	0.27	0.21	0.28	0.25	0.25	0.27			
47	郡山市	専修学校	ケイセンビジネス公務員カレッジ	10月14日	50cm	0.19	/	0.18	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.20	0.25	0.19	0.19	/	/	/	/	/	/	/			
48	郡山市	専修学校	国際アート&デザイン専門学校	10月14日	50cm	/	/	0.14	/	0.23	0.30	0.22	0.25	0.29	0.26	/	ー	[正門] 無し [校庭・園庭等] キャンパス広場 国際メディカルテクノロジー専門学校、専門学校国際情報工科大学校、 国際ビューティー・ファッション専門学校と共用	
					1m	/	/	0.15	0.15	0.23	0.27	0.21	0.28	0.25	0.25	0.27			
49	郡山市	専修学校	専門学校国際情報工科大学校	10月14日	50cm	/	/	0.12	/	0.23	0.30	0.22	0.25	0.29	0.26	/	ー	[正門] 無し [校庭・園庭等] キャンパス広場 国際メディカルテクノロジー専門学校、国際アート&デザイン専門 学校、国際ビューティー・ファッション専門学校と共用	
					1m	/	/	0.13	0.12	0.23	0.27	0.21	0.28	0.25	0.25	0.27			
50	郡山市	専修学校	国際ビューティー・ファッション専門学校	10月14日	50cm	/	/	0.11	/	0.23	0.30	0.22	0.25	0.29	0.26	/	ー	[正門] 無し [校庭・園庭等] キャンパス広場 国際メディカルテクノロジー専門学校、国際アート&デザイン専門 学校、専門学校国際情報工科大学校と共用	
					1m	/	/	0.12	0.11	0.23	0.27	0.21	0.28	0.25	0.25	0.27			
51	白河市	保育園	ひがし保育園	10月14日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.08	/	0.08	/	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	/			
52	白河市	保育園	おもてごう保育園	10月14日	50cm	0.10	0.13	0.06	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.11	/	0.07	/	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	/			



福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月14日調査分速報)

平成27年11月17日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
53	白河市	保育園	白河西保育園	10月14日	50cm	0.12	0.14	0.05	0.08	0.15	0.16	0.17	0.17	0.15	0.16	0.20	※	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.19		
					1m	0.11		0.06		0.14	0.14	0.17	0.16	0.14	0.15					
54	白河市	保育園	白河みのり保育園	10月14日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.10	0.09	0.09	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.07		0.07		0.08	0.09	0.09	0.06	0.10	0.09					
55	白河市	保育園	関の森保育園	10月14日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.08	0.11	0.10	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.10		0.09		0.11	0.11	0.11	0.08	0.11	0.10					
56	白河市	幼稚園	白河市立五箇幼稚園	10月14日	50cm	0.09	0.14	0.08	0.09	0.09	0.08	0.12	0.11	0.09	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.10		0.08		0.09	0.09	0.11	0.12	0.09	0.10					
57	白河市	幼稚園	白河市立関辺幼稚園	10月14日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.06		0.06		0.07	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06					
58	白河市	幼稚園	白河市立ひがし幼稚園	10月14日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.09	0.10	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.08		0.07		0.10	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07					
59	白河市	幼稚園	白河市立表郷幼稚園	10月14日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.08		0.08		0.09	0.07	0.09	0.07	0.09	0.08					
60	白河市	幼稚園	白河市立白坂幼稚園	10月14日	50cm	0.13	0.18	0.09	0.10	0.14	0.11	0.12	0.15	0.12	0.13	0.15	○	[正門] 白河市立白河第五小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17		
					1m	0.12		0.09		0.14	0.11	0.13	0.14	0.13	0.13					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月14日調査分速報)

平成27年11月17日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
61	白河市	こども園	ぼだい樹西こども園	10月14日	50cm	0.15	0.20	0.08	0.10	0.11	0.13	0.11	0.13	0.11	0.12	0.14	○	第8回学校等名称:西幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.15		0.08		0.11	0.12	0.11	0.14	0.11	0.12				
62	白河市	小学校	白河市立五箇小学校	10月14日	50cm	0.13	0.12	0.07	0.08	0.09	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	○	[正門] 白河市立白河第五小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.12		0.07		0.09	0.12	0.10	0.10	0.10					
63	白河市	小学校	白河市立関辺小学校	10月14日	50cm	0.12	0.15	0.08	0.08	0.11	0.11	0.13	0.14	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.12		0.07		0.11	0.11	0.12	0.14	0.12					
64	白河市	小学校	白河市立小野田小学校	10月14日	50cm	0.11	0.11	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.10		0.08		0.09	0.09	0.07	0.09	0.10	0.09				
65	白河市	小学校	白河市立釜子小学校	10月14日	50cm	0.09	0.12	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09		0.09		0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07				
66	白河市	小学校	白河市立表郷小学校	10月14日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.07		0.08		0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10				
67	白河市	小学校	白河市立白河第五小学校	10月14日	50cm	0.13	0.18	0.10	0.11	0.11	0.14	0.11	0.14	0.12	0.12	0.14	○	[正門] 白河市立白河幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.12		0.10		0.11	0.15	0.11	0.12	0.11	0.12				
68	白河市	中学校	白河市立東中学校	10月14日	50cm	0.12		0.08		0.09	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09		○		
					1m	0.11	0.13	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月14日調査分速報)

平成27年11月17日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
69	白河市	中学校	白河市立白河南中学校	10月14日	50cm	0.18	/	0.09	/	0.14	0.15	0.15	0.13	0.11	0.14	/	○			
					1m	0.18	0.22	0.10	0.12	0.13	0.15	0.14	0.14	0.11	0.13	0.15				
70	白河市	中学校	白河市立表郷中学校	10月14日	50cm	0.08	/	0.09	/	0.11	0.14	0.09	0.11	0.12	0.11	/	○			
					1m	0.08	0.10	0.09	0.09	0.11	0.13	0.09	0.11	0.12	0.11	0.13				
71	白河市	高等学校	白河実業高校	10月14日	50cm	0.11	/	0.10	/	0.14	0.20	0.10	0.14	0.11	0.14	/				
					1m	0.11	0.16	0.09	0.11	0.15	0.20	0.09	0.12	0.12	0.14	0.22				
72	北塩原村	保育園	芙蓉保育園	10月14日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.11	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.12		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.08	/	0.08	/	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	/				
73	北塩原村	幼稚園	北塩原村立さくら幼稚園	10月14日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.08	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.07	/	0.08	/	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	/				
74	北塩原村	幼稚園	北塩原村立裏磐梯幼稚園	10月14日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09	/	0.07	/	0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	/				
75	北塩原村	小学校	北塩原村立さくら小学校	10月14日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.17		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16		
					1m	0.10	/	0.10	/	0.14	0.12	0.13	0.14	0.12	0.13	/				
76	北塩原村	小学校	北塩原村立裏磐梯小学校	10月14日	50cm	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.13	0.11	0.13	0.14	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.09	/	0.11	/	0.10	0.12	0.10	0.13	0.14	0.12	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月14日調査分速報)

平成27年11月17日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果
77	北塩原村	中学校	北塩原村立第一中学校	10月14日	50cm	0.09	/	0.10	/	0.11	0.11	0.13	0.14	0.14	0.13	/	[正門] 西側正門	
					1m	0.09	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14	0.13	0.13	0.12	0.15		
					50cm	0.08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	[正門] 東側正門
					1m	0.09	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
78	北塩原村	中学校	北塩原村立裏磐梯中学校	10月14日	50cm	0.10	/	0.11	/	0.15	0.17	0.16	0.17	0.17	0.16	/		
					1m	0.10	0.11	0.11	0.12	0.14	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.18		
79	南相馬市	幼稚園	南相馬市立高平幼稚園	10月14日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.08	/	0.09	/	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	/		
80	南相馬市	幼稚園	南相馬市立大壘幼稚園	10月14日	50cm	0.10	0.10	0.07	0.08	0.05	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.09	/	0.07	/	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	/		
81	南相馬市	幼稚園	南相馬市立上真野幼稚園	10月14日	50cm	0.09	0.11	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09	/	0.07	/	0.09	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	/		
82	南相馬市	小学校	南相馬市立高平小学校	10月14日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.06	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.09	/	0.09	/	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	/		
83	南相馬市	小学校	南相馬市立大壘小学校	10月14日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.09	/	0.08	/	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	/		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月14日調査分速報)

平成27年11月17日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
84	南相馬市	小学校	南相馬市立太田小学校	10月14日	50cm	0.13	0.14	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.12		0.10		0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09			
85	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第二小学校	10月14日	50cm	0.15	0.13	0.12	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08
					1m	0.15		0.12		0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09			
86	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第一中学校	10月14日	50cm	0.13		0.12		0.08	0.09	0.10	0.07	0.09	0.09	○		
					1m	0.12	0.13	0.12	0.11	0.08	0.09	0.10	0.07	0.09	0.09			0.09
87	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第二中学校	10月14日	50cm	0.09		0.09		0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	○		
					1m	0.10	0.11	0.10	0.09	0.06	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07			0.07
88	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第三中学校	10月14日	50cm	0.10		0.11		0.10	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	○		
					1m	0.10	0.11	0.10	0.10	0.08	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08			0.09
89	南相馬市	中学校	南相馬市立石神中学校	10月14日	50cm	0.12		0.09		0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	○		
					1m	0.10	0.14	0.08	0.11	0.09	0.10	0.08	0.08	0.11	0.09			0.09
90	南相馬市	高等学校	相馬農業高校	10月14日	50cm	0.21		0.17		0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	○		
					1m	0.20	0.19	0.18	0.23	0.06	0.07	0.08	0.10	0.09	0.08			0.08

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月14日調査分速報)

平成27年11月17日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) —・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第8回 調査結果
91	南相馬市	高等学校	原町高校	10月14日	50cm	0.13	/	0.10	/	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	/	○		
					1m	0.13	0.18	0.10	0.13	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07			

※1 「第8回調査結果」とは、平成26年10月6日から10月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)」における調査結果。

※2 第8回調査結果について

保育園、幼稚園、こども園及び小学校は各地点50cmの高さで測定し、校庭・園庭等の中央部のみ高さ1mも測定した。

中学校、高等学校及び専修学校については各地点1mの高さで測定した。

特別支援学校及び各種学校については、各地点50cm及び1mの高さで測定した。