

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第9回）結果について（速報）

平成27年11月19日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査実施年月日
平成27年10月5日（月）～11月5日（木）

2 調査結果（10月16日調査分速報）
今回調査結果は前回調査結果と比較して、概ね横ばい又は減少傾向であった。

10月16日調査結果 (単位： $\mu\text{Sv/h}$)

施設区分	今回調査結果	前回調査結果
正門	0.04～0.24	0.05～0.27
昇降口	0.05～0.18	0.05～0.29
校庭・園庭等	0.06～0.29	0.06～0.34

3 調査対象

調査対象施設数	今回速報公表施設数 (10月16日調査分)	今回までの累計 調査済み施設数
1680	95	825

- ※50cmの高さの平均値又は1mの高さの平均値から最大値・最小値となるものを選んだ。
- ※前回(第8回)調査は平成26年10月6日から10月31日に実施。(平成23年度は年3回、平成24年度及び平成25年度は年2回、平成26年度は年1回実施)
- ※前回調査結果は、今回調査地点と同一地点の最大値、最小値とした。
- ※学校等(第9回)調査結果(速報)の公表は12月3日までを予定。

【測定方法】

学校等の正門1地点、昇降口1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定した。

各調査地点において5回の測定値の平均値(校庭・園庭等においては、5地点の平均値)を調査結果とした。

問い合わせ先：
放射線監視室
電話 024-521-8493

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月16日調査分速報)

平成27年11月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) —・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1	福島市	こども園	福島東子ども園	10月16日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.07	0.12	0.15	0.15	0.17	0.14	0.15	0.14	○	第8回学校等名称:福島東保育園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.08		0.07		0.12	0.16	0.14	0.17	0.15	0.15					
2	福島市	保育園	福島ゆかり保育園	10月16日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.13	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.10		0.09		0.09	0.13	0.12	0.10	0.11	0.11					
3	福島市	保育園	ほくしん保育園	10月16日	50cm	0.20	0.20	0.14	0.14	0.11	0.15	0.15	0.10	0.14	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.20		0.11		0.11	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13					
4	福島市	保育園	さくら保育園	10月16日	50cm	0.21	0.24	0.12	0.13	0.13	0.15	0.14	0.16	0.16	0.15	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.19		0.13		0.13	0.14	0.14	0.16	0.15	0.14					
5	福島市	保育園	サンフラワー保育園	10月16日	50cm	0.13	0.15	0.10	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.14		0.11		0.12	0.13	0.12	0.11	0.13	0.12					
6	福島市	保育園	Ribbon保育園かまた	10月16日	50cm	0.10	0.10	0.12	0.12							—	[校庭・園庭等] 無し			
					1m	0.11		0.12												
7	福島市	保育園	桜ヶ丘病院内託児所	10月16日	50cm	0.11	0.12	0.11	0.17	0.26	0.24	0.27	0.31	0.35	0.29	0.34	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.31		
					1m	0.11		0.11		0.25	0.24	0.25	0.28	0.30	0.26					
8	福島市	保育園	ベビーホームゆりかご	10月16日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.10	0.08	0.11	0.12	0.13	0.16	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.12		0.09		0.09	0.11	0.12	0.13	0.16	0.12					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月16日調査分速報)

平成27年11月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
9	福島市	保育園	ひまわり子どもの家	10月16日	50cm	0.20	0.17	0.11	0.14	0.12	0.16	0.13	0.12	0.14	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.23		0.14		0.14	0.15	0.14	0.14	0.13	0.14				
10	福島市	保育園	託児所くれよん	10月16日	50cm	0.11	0.12	0.11	0.12								ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.13		0.10											
11	福島市	保育園	ポプラ保育園	10月16日	50cm	0.18	0.15	0.11	0.12	0.12	0.13	0.14	0.16	0.14	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.19		0.10		0.12	0.14	0.14	0.16	0.17	0.15				
12	福島市	幼稚園	福島市立にしね幼稚園	10月16日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.07	0.10	0.10	0.12	0.07	0.08	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09		0.09		0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10				
13	福島市	幼稚園	福島市立渡利幼稚園	10月16日	50cm	0.23	0.22	0.13	0.13	0.12	0.15	0.15	0.17	0.14	0.15	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.20		0.13		0.11	0.15	0.16	0.17	0.13	0.14				
14	福島市	幼稚園	飯坂恵泉幼稚園	10月16日	50cm	0.12	0.13	0.11	0.10	0.14	0.18	0.13	0.10	0.14	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.13		0.10		0.12	0.17	0.12	0.11	0.13	0.13				
15	福島市	小学校	福島市立鎌田小学校	10月16日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	0.11	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.07		0.08		0.11	0.12	0.14	0.11	0.11	0.12				
16	福島市	小学校	福島市立湯野小学校	10月16日	50cm	0.06	0.07	0.10	0.12	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.07		0.11		0.11	0.12	0.09	0.08	0.09	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月16日調査分速報)

平成27年11月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
17	福島市	小学校	福島市立東湯野小学校	10月16日	50cm	0.17	0.19	0.06	0.06	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.14		0.07		0.11	0.09	0.10	0.10	0.07	0.09					
18	福島市	小学校	福島市立渡利小学校	10月16日	50cm	0.21	0.24	0.10	0.14	0.09	0.14	0.09	0.16	0.19	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14		
					1m	0.22		0.11		0.10	0.14	0.11	0.16	0.19	0.14					
19	福島市	中学校	福島市立西根中学校	10月16日	50cm	0.09		0.08		0.12	0.09	0.15	0.09	0.11	0.11	○				
					1m	0.08	0.09	0.07	0.09	0.10	0.10	0.13	0.10	0.11	0.11			0.11		
20	福島市	中学校	福島市立渡利中学校	10月16日	50cm	0.12		0.10		0.12	0.22	0.15	0.16	0.15	0.16	○				
					1m	0.12	0.14	0.11	0.11	0.14	0.20	0.15	0.17	0.15	0.16			0.18		
21	福島市	高等学校	福島商業高校	10月16日	50cm	0.12		0.11		0.11	0.14	0.12	0.15	0.17	0.14	○	[校庭・園庭等] 野球場			
					1m	0.13	0.14	0.11	0.10	0.10	0.15	0.12	0.15	0.16	0.14			0.13		
					50cm					0.14	0.08	0.11	0.12	0.15	0.12		○	[校庭・園庭等] 校庭		
					1m					0.15	0.08	0.11	0.12	0.16	0.12	0.12				
					50cm					0.13	0.15	0.20	0.16	0.19	0.17		○	[校庭・園庭等] テニスコート		
					1m					0.12	0.15	0.21	0.16	0.21	0.17	0.16				
22	福島市	高等学校	福島北高校	10月16日	50cm	0.15		0.16		0.12	0.14	0.09	0.12	0.15	0.12	○				
					1m	0.16	0.17	0.15	0.19	0.14	0.14	0.09	0.11	0.14	0.12			0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月16日調査分速報)

平成27年11月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第8回 調査結果	
23	福島市	専修学校	福島県立総合衛生学院	10月16日	50cm	0.18	/	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.19	0.22	0.14	0.15	/	/	/	/	/	/	/	/			
24	郡山市	保育園	はなさと保育園大町分園	10月16日	50cm	0.15	/	0.10	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.15	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
25	郡山市	保育園	桃見台保育所	10月16日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	/	/	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.10	/	0.10	/	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	/	/			
26	郡山市	保育園	郡山婦人会幼児保育所	10月16日	50cm	0.13	0.13	0.12	0.12	0.14	0.14	0.16	0.15	0.18	0.15	0.13	/	/	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14
					1m	0.13	/	0.11	/	0.14	0.14	0.16	0.15	0.17	0.15	/	/			
27	郡山市	保育園	ユーバロ中町保育園	10月16日	50cm	0.12	/	0.10	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.13	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
28	郡山市	保育園	アゴラキンダーガーデン	10月16日	50cm	0.12	0.14	0.13	0.15	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.11	/	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
29	郡山市	保育園	(財)太田総合病院附属桔梗保育園	10月16日	50cm	0.13	0.14	0.12	0.15	0.13	0.15	0.18	0.15	0.14	0.15	0.17	/	/	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14
					1m	0.13	/	0.13	/	0.13	0.14	0.19	0.15	0.14	0.15	/	/			
30	郡山市	保育園	キッズハウスさくらっこ	10月16日	50cm	0.16	/	0.13	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.16	/	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月16日調査分速報)

平成27年11月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考			
					測定高さ		正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
					50cm or 1m	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果		
31	郡山市	保育園	(公財)湯浅報恩会附属さくら保育園	10月16日	50cm	/	/	0.12	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等]無し
					1m	/	/	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
32	郡山市	保育園	フェニックスイングリッシュスクール	10月16日	50cm	0.24	/	0.11	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門]新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等]無し
					1m	0.22	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
33	郡山市	保育園	ベビールームスキップ	10月16日	50cm	0.17	0.22	0.12	0.29	0.14	0.11	0.15	0.17	0.13	0.14	0.14	/	ー	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13
					1m	0.17	/	0.12	/	0.14	0.12	0.16	0.17	0.14	0.15	/	/		
34	郡山市	保育園	キッズルーム・バオ	10月16日	50cm	0.15	/	0.15	0.21	0.16	0.15	0.15	0.17	0.16	0.16	0.16	/	○	[正門]新規調査地点のため、第8回調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15
					1m	0.15	/	0.15	/	0.16	0.15	0.16	0.17	0.15	0.16	/	/		
35	郡山市	幼稚園	安積幼稚園	10月16日	50cm	0.16	0.20	0.14	0.15	0.13	0.13	0.14	0.13	0.12	0.13	0.14	/	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15
					1m	0.15	/	0.13	/	0.12	0.12	0.13	0.13	0.11	0.12	/	/		
36	郡山市	幼稚園	セントポール幼稚園	10月16日	50cm	0.15	0.16	0.15	0.16	0.12	0.15	0.15	0.11	0.11	0.13	0.12	/	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12
					1m	0.15	/	0.15	/	0.13	0.16	0.15	0.11	0.12	0.13	/	/		
37	郡山市	小学校	郡山市立芳山小学校	10月16日	50cm	0.15	0.27	0.10	0.14	0.14	0.12	0.19	0.21	0.16	0.16	0.19	/	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18
					1m	0.15	/	0.11	/	0.14	0.13	0.18	0.22	0.16	0.17	/	/		
38	郡山市	小学校	郡山市立桃見台小学校	10月16日	50cm	0.12	0.14	0.14	0.12	0.11	0.14	0.15	0.13	0.10	0.13	0.13	/	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.12	/	0.15	/	0.11	0.14	0.17	0.12	0.11	0.13	/	/		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月16日調査分速報)

平成27年11月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第8回 調査結果
39	郡山市	小学校	郡山市立金透小学校	10月16日	50cm	0.12	/	0.14	/	0.11	0.15	0.15	0.13	0.10	0.13	○	[正門][昇降口] 第8回調査時は、工事中により別地点での測定だったため、調査結果無し [校庭・園庭等] 第8回調査時は、工事中により測定不可だったため、調査結果無し		
					1m	0.12	/	0.14	/	0.10	0.13	0.14	0.13	0.10	0.12				
40	郡山市	中学校	郡山市立郡山第二中学校	10月16日	50cm	0.15	/	0.18	/	0.17	0.19	0.15	0.20	0.18	0.18	○			
					1m	0.15	0.15	0.18	0.23	0.16	0.20	0.14	0.18	0.17	0.17			0.19	
41	郡山市	中学校	郡山市立郡山第五中学校	10月16日	50cm	0.09	/	0.09	/	0.16	0.11	0.16	0.14	0.19	0.15	○			
					1m	0.10	0.10	0.08	0.09	0.16	0.11	0.16	0.14	0.18	0.15			0.17	
42	郡山市	高等学校	郡山萌世高校	10月16日	50cm	0.16	/	0.13	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.15	0.20	0.13	0.17	/	/	/	/	/	/			/	
43	郡山市	高等学校	安積黎明高校	10月16日	50cm	0.14	/	0.12	/	0.13	0.14	0.13	0.17	0.17	0.15	○	[校庭・園庭等] 第1グラウンド		
					1m	0.15	0.15	0.12	0.13	0.14	0.15	0.13	0.17	0.17	0.15			0.15	
					50cm	/	/	/	/	0.14	0.14	0.22	0.19	0.17	0.17	○	[校庭・園庭等] 第2グラウンド		
					1m	/	/	/	/	0.14	0.15	0.22	0.20	0.17	0.18			0.18	
44	郡山市	高等学校	あさか開成高校	10月16日	50cm	0.20	/	0.17	/	0.13	0.14	0.18	0.14	0.17	0.15	○			
					1m	0.17	0.20	0.17	0.21	0.13	0.15	0.17	0.15	0.16	0.15			0.16	
45	郡山市	特別支援学校	福島県立須賀川養護学校郡山分校	10月16日	50cm	0.15	0.17	0.14	0.16	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し			
					1m	0.15	0.16	0.14	0.16	/	/	/	/	/			/		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月16日調査分速報)

平成27年11月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					第8回 調査結果				
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤		全体 平均値			
46	郡山市	専修学校	今泉女子専門学校	10月16日	50cm	0.16	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.15	0.14	0.11	0.11	/	/	/	/	/	/	/		
47	郡山市	専修学校	郡山学院高等専修学校	10月16日	50cm	0.21	/	0.12	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.17	/	0.11	0.14	/	/	/	/	/	/			
48	郡山市	専修学校	太田看護専門学校	10月16日	50cm	0.15	/	0.12	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.16	0.16	0.12	0.11	/	/	/	/	/	/			
49	郡山市	専修学校	郡山情報ビジネス専門学校	10月16日	50cm	/	/	0.17	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等] 無し	
					1m	/	/	0.18	0.18	/	/	/	/	/	/			
50	会津若松市	中学校	会津若松市立北会津中学校	10月16日	50cm	0.09	/	0.08	/	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	○		
					1m	0.11	0.10	0.08	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06			
51	会津若松市	中学校	会津若松市立湊中学校	10月16日	50cm	0.07	/	0.09	/	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	○		
					1m	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07			
52	会津若松市	中学校	会津若松市立大戸中学校	10月16日	50cm	0.06	/	0.07	/	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09			
					1m	0.07	0.07	0.07	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09			
53	会津若松市	中学校	大熊町立大熊中学校会津若松分校	10月16日	50cm	0.08	/	0.06	/	0.11	0.12	0.08	0.12	0.12	0.11		[校庭・園庭等] 会津大学短期大学のグラウンドを校庭として使用	
					1m	0.08	0.07	0.06	0.07	0.10	0.12	0.09	0.12	0.12	0.11			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月16日調査分速報)

平成27年11月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第8回 調査結果
54	会津若松市	高等学校	会津工業高校・会津第二高校	10月16日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	/			
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08			
55	会津若松市	高等学校	会津高校	10月16日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.08	0.10	0.11	0.10	0.08	0.09	/			
					1m	0.06	0.07	0.08	0.10	0.08	0.11	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09			
56	会津若松市	高等学校	若松商業高校	10月16日	50cm	0.06	/	0.09	/	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	/			
					1m	0.07	0.07	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09			
57	会津若松市	高等学校	葵高校	10月16日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.11	0.09	0.08	0.11	0.11	0.10	/	[校庭・園庭等] 第1グラウンド		
					1m	0.07	0.08	0.08	0.13	0.10	0.09	0.08	0.11	0.09	0.09	0.11			
					50cm	/	/	/	/	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	/	[校庭・園庭等] 第2グラウンド		
					1m	/	/	/	/	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13			
58	会津若松市	高等学校	学校法人若松第一高校	10月16日	50cm	0.09	/	0.08	/	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	/			
					1m	0.09	0.10	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.11			
59	会津若松市	特別支援学校	福島県立会津養護学校竹田分校	10月16日	50cm	/	/	0.09	0.09	/	/	/	/	/	/	/	— [正門][校庭・園庭等] 無し [昇降口] 健診棟入口		
					1m	/	/	0.09	0.09	/	/	/	/	/	/	/			
60	会津若松市	専修学校	AIZUビューティーカレッジ	10月16日	50cm	0.08	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	— [校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.08	0.09	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月16日調査分速報)

平成27年11月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						50cm or 1m	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
61	会津若松市	専修学校	竹田看護専門学校	10月16日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	/			
					1m	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10			
62	会津若松市	専修学校	専修学校城南スクール	10月16日	50cm	0.08	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/	/	— [校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.08	0.09	0.08	0.07	/	/	/	/	/	/	/			
63	猪苗代町	保育園	ミニテル保育園	10月16日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	0.11	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	[正門] マンション入口 [昇降口] ミニテル保育園入口 [校庭・園庭等] ホテルリステル猪苗代の施設(アスレチックエリア等)を園庭として使用 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.08	/	0.10	/	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	/			
64	猪苗代町	保育園	フォーチュン・キディ・ガーデン	10月16日	50cm	0.07	0.10	0.07	0.07	/	/	/	/	/	/	/	— [校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.06	/	0.07	/	/	/	/	/	/	/	/			
65	猪苗代町	小学校	猪苗代町立長瀬小学校	10月16日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	※ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.08	/	0.09	/	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	/			
66	猪苗代町	小学校	猪苗代町立猪苗代小学校	10月16日	50cm	0.07	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.11	0.13	0.10	0.12	[正門] 北側正門 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.08	/	0.10	/	0.10	0.10	0.09	0.12	0.12	0.11	/			
					50cm	0.08	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	[正門] 南側正門	
					1m	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
67	猪苗代町	高等学校	猪苗代高校	10月16日	50cm	0.07	/	0.07	/	0.07	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	/			
					1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月16日調査分速報)

平成27年11月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						50cm or 1m	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
68	猪苗代町	特別支援学校	福島県立猪苗代養護学校	10月16日	50cm	0.06	0.07	0.09	0.08	0.12	0.11	0.13	0.10	0.11	0.11	0.10			
					1m	0.06	0.07	0.07	0.08	0.11	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	0.10			
69	いわき市	保育園	東田保育園	10月16日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.06	/	0.07	/	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	/			
70	いわき市	保育園	植田保育園	10月16日	50cm	0.05	0.07	0.05	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.06	/	0.05	/	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	/			
71	いわき市	こども園	認定こども園星学園	10月16日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	○	和保育園と錦星こども園が統合 [正門] 南側正門 [昇降口] 和保育園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.06	/	0.07	/	0.06	0.06	0.07	0.07	0.05	0.06	/			
					50cm	0.05	0.05	0.06	0.05	/	/	/	/	/	/	/		[正門] 北側正門 [昇降口] 錦星幼稚園	
					1m	0.06	/	0.06	/	/	/	/	/	/	/	/			
72	いわき市	保育園	錦保育所	10月16日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	※	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.06	/	0.07	/	0.08	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	/			
73	いわき市	保育園	大倉保育園	10月16日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.05	
					1m	0.06	/	0.05	/	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	/			
74	いわき市	保育園	菊田保育所	10月16日	50cm	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.06	/	0.06	/	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月16日調査分速報)

平成27年11月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) —・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						50cm or 1m	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
75	いわき市	保育園	窪田保育所	10月16日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.05	/	0.06	/	0.07	0.06	0.07	0.06	0.05	0.06	/			
76	いわき市	保育園	みそら保育園	10月16日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.07	/	0.07	/	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	0.07	/			
77	いわき市	保育園	いわきヤクルト販売(株)錦センター内 託児所	10月16日	50cm	/	/	0.07	0.09	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10	[正門]無し [校庭・園庭等]中央1地点のみ測定		
					1m	/	/	0.08	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.09			
78	いわき市	幼稚園	いわき市立錦幼稚園	10月16日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	0.08	0.08	0.09	0.06	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.08	/	0.06	/	0.06	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	/			
79	いわき市	幼稚園	勿来カトリック幼稚園	10月16日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.09	0.06	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.06	/	0.06	/	0.08	0.06	0.08	0.06	0.09	0.07	/			
80	いわき市	幼稚園	勿来幼稚園	10月16日	50cm	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.06	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.04	/	0.05	/	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	/			
81	いわき市	幼稚園	千鳥幼稚園	10月16日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.10	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.08	/	0.08	/	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	/			
82	いわき市	幼稚園	勿来リズム学園幼稚園	10月16日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.05	/	0.06	/	0.06	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月16日調査分速報)

平成27年11月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第8回 調査結果
83	いわき市	幼稚園	あざみ野幼稚園	10月16日	50cm	0.06	0.08	0.05	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.06	/	0.05	/	0.07	0.07	0.09	0.07	0.09	0.08	/			
84	いわき市	小学校	いわき市立錦東小学校	10月16日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.08	0.09	0.11	0.11	0.10	0.08	0.10	0.10	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.06	/	0.07	/	0.09	0.11	0.11	0.09	0.08	0.10	/			
85	いわき市	小学校	いわき市立錦小学校	10月16日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.06	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.08	/	0.06	/	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	/			
86	いわき市	小学校	いわき市立勿来第一小学校	10月16日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	0.08	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.06	/	0.06	/	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	/			
87	いわき市	小学校	いわき市立勿来第二小学校	10月16日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.08	/	0.08	/	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	/			
88	いわき市	小学校	いわき市立勿来第三小学校	10月16日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.07	/	0.08	/	0.06	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	/			
89	いわき市	小学校	いわき市立川部小学校	10月16日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.11	0.06	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.05	
					1m	0.08	/	0.07	/	0.06	0.06	0.07	0.10	0.06	0.07	/			
90	いわき市	中学校	いわき市立錦中学校	10月16日	50cm	0.08	/	0.09	/	0.07	0.08	0.10	0.07	0.07	0.08	△			
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	0.10	0.07	0.07	0.08			0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月16日調査分速報)

平成27年11月19日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						50cm or 1m	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
91	いわき市	中学校	いわき市立植田中学校	10月16日	50cm	0.06	△	0.06	△	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	△			
					1m	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08			0.08	
92	いわき市	中学校	いわき市立勿来第一中学校	10月16日	50cm	0.05	△	0.06	△	0.06	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07	※			
					1m	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.09	0.08	0.06	0.07			0.08	
93	いわき市	中学校	いわき市立勿来第二中学校	10月16日	50cm	0.07	△	0.07	△	0.07	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	△			
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08			0.09	
94	いわき市	中学校	いわき市立川部中学校	10月16日	50cm	0.06	△	0.06	△	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	○			
					1m	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07			0.08	
95	いわき市	高等学校	勿来高校	10月16日	50cm	0.08	△	0.07	△	0.07	0.11	0.08	0.10	0.07	0.09				
					1m	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.11	0.08	0.10	0.06	0.08			0.09	

※1 「第8回調査結果」とは、平成26年10月6日から10月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)」における調査結果。

※2 第8回調査結果について

保育園、幼稚園、こども園及び小学校は各地点50cmの高さで測定し、校庭・園庭等の中央部のみ高さ1mも測定した。

中学校、高等学校及び専修学校については各地点1mの高さで測定した。

特別支援学校及び各種学校については、各地点50cm及び1mの高さで測定した。