

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第9回）結果について（速報）

平成27年11月20日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査実施年月日
平成27年10月5日（月）～11月5日（木）

2 調査結果（10月19日調査分速報）
今回調査結果は前回調査結果と比較して、概ね横ばい又は減少傾向であった。

10月19日調査結果 (単位： $\mu\text{Sv/h}$)

施設区分	今回調査結果	前回調査結果
正門	0.05～0.32	0.05～0.28
昇降口	0.05～0.17	0.05～0.26
校庭・園庭等	0.06～0.24	0.06～0.28

3 調査対象

調査対象施設数	今回速報公表施設数 (10月19日調査分)	今回までの累計 調査済み施設数
1680	94	919

- ※50cmの高さの平均値又は1mの高さの平均値から最大値・最小値となるものを選んだ。
- ※前回(第8回)調査は平成26年10月6日から10月31日に実施。(平成23年度は年3回、平成24年度及び平成25年度は年2回、平成26年度は年1回実施)
- ※前回調査結果は、今回調査地点と同一地点の最大値、最小値とした。
- ※学校等(第9回)調査結果(速報)の公表は12月3日までを予定。

【測定方法】

学校等の正門1地点、昇降口1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定した。

各調査地点において5回の測定値の平均値(校庭・園庭等においては、5地点の平均値)を調査結果とした。

問い合わせ先：
放射線監視室
電話 024-521-8493

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月19日調査分速報)

平成27年11月20日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) 一・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
1	福島市	保育園	あすなろ保育園	10月19日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.11	0.13	0.18	0.15	0.14	0.13	0.15	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13
					1m	0.11		0.10		0.13	0.18	0.16	0.14	0.14	0.15			
2	福島市	保育園	蓬萊保育所	10月19日	50cm	0.15	0.15	0.09	0.08	0.08	0.09	0.11	0.13	0.14	0.11		○	[校庭・園庭等] 第8回調査時は、工事中により測定不可だったため、調査結果無し
					1m	0.12		0.07		0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11			
3	福島市	保育園	蓬萊第二保育所	10月19日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.10	0.13	0.20	0.20	0.14	0.27	0.19	0.21	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16
					1m	0.12		0.10		0.15	0.21	0.17	0.15	0.27	0.19			
4	福島市	保育園	かぜの子保育園	10月19日	50cm	0.14	0.17	0.17	0.17	0.11	0.14	0.14	0.10	0.13	0.12	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11
					1m	0.13		0.14		0.13	0.15	0.12	0.11	0.15	0.13			
5	福島市	保育園	エミール幼稚園	10月19日	50cm	0.11	0.15	0.09	0.12	0.10	0.23	0.12	0.17	0.25	0.17	0.19	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11
					1m	0.13		0.10		0.10	0.20	0.13	0.19	0.21	0.17			
6	福島市	幼稚園	福島市立まつかわ東幼稚園	10月19日	50cm	0.16	0.17	0.09	0.10	0.11	0.17	0.15	0.13	0.18	0.15	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11
					1m	0.14		0.09		0.12	0.16	0.15	0.13	0.16	0.14			
7	福島市	幼稚園	福島市立ふくしま東幼稚園	10月19日	50cm	0.13	0.14	0.08	0.09	0.11	0.10	0.12	0.13	0.17	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12
					1m	0.12		0.09		0.10	0.10	0.12	0.11	0.13	0.11			
8	福島市	幼稚園	福島市立ほうらい幼稚園	10月19日	50cm	0.21	0.18	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.18	0.14	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14
					1m	0.19		0.14		0.14	0.13	0.14	0.15	0.18	0.15			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月19日調査分速報)

平成27年11月20日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
9	福島市	幼稚園	さくら幼稚園	10月19日	50cm	0.13	0.11	0.08	0.08	0.12	0.12	0.09	0.11	0.17	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.12		0.08		0.11	0.14	0.09	0.12	0.17	0.13					
10	福島市	幼稚園	福島こひつじ幼稚園	10月19日	50cm	0.09	0.10	0.11	0.13	0.11	0.09	0.19	0.13	0.17	0.14	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.10		0.12		0.09	0.07	0.19	0.13	0.14	0.12					
11	福島市	幼稚園	蓬萊もみじ幼稚園	10月19日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.10	0.13	0.13	0.14	0.13	0.17	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14		
					1m	0.12		0.09		0.14	0.13	0.14	0.14	0.17	0.14					
12	福島市	小学校	福島市立下川崎小学校	10月19日	50cm	0.15	0.16	0.13	0.12	0.13	0.13	0.16	0.13	0.17	0.14	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.14		0.12		0.13	0.14	0.18	0.14	0.19	0.16					
13	福島市	小学校	福島市立松川小学校	10月19日	50cm	0.11	0.10	0.08	0.09	0.08	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.12		0.08		0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10					
14	福島市	小学校	福島市立水原小学校	10月19日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.12	0.09	0.13	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.11		0.08		0.08	0.08	0.10	0.10	0.12	0.10					
15	福島市	小学校	福島市立福島第三小学校	10月19日	50cm	0.12	0.12	0.08	0.09	0.24	0.12	0.35	0.18	0.18	0.21	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.11		0.09		0.21	0.11	0.30	0.15	0.19	0.19					
16	福島市	小学校	福島市立蓬萊小学校	10月19日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.10		0.11		0.10	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月19日調査分速報)

平成27年11月20日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
17	福島市	小学校	福島市立蓬萊東小学校	10月19日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.08	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.11		0.10		0.10	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11					
18	福島市	中学校	福島市立松陵中学校	10月19日	50cm	0.08		0.09		0.09	0.10	0.10	0.12	0.09	0.10	○				
					1m	0.08	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.12	0.09	0.10					
19	福島市	中学校	福島市立蓬萊中学校	10月19日	50cm	0.12		0.09		0.10	0.13	0.11	0.10	0.11	0.11	○				
					1m	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.13	0.12	0.12	0.10	0.11			0.10		
20	福島市	高等学校	福島東稜高校	10月19日	50cm	0.18		0.10		0.24	0.25	0.22	0.19	0.26	0.23	○				
					1m	0.18	0.21	0.11	0.12	0.26	0.24	0.24	0.18	0.29	0.24			0.28		
21	二本松市	小学校	浪江小学校(旧下川崎小学校)	10月19日	50cm	0.30	0.23	0.14	0.14	0.18	0.15	0.18	0.16	0.15	0.16	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.32		0.14		0.18	0.16	0.17	0.17	0.14	0.16					
22	郡山市	保育園	あさひがおか保育園	10月19日	50cm	0.17	0.16	0.09	0.10	0.14	0.11	0.14	0.11	0.10	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.17		0.08		0.14	0.11	0.13	0.11	0.10	0.12					
23	郡山市	保育園	鉄道弘済会郡山保育所(若竹保育園)	10月19日	50cm	0.11	0.21	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12	0.13	0.14	0.13	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.11		0.11		0.10	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13					
24	郡山市	保育園	エムポリウム並木保育園	10月19日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.09	0.13	0.13	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.11		0.10		0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月19日調査分速報)

平成27年11月20日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
25	郡山市	保育園	開成保育所	10月19日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.13	0.11	0.12	0.12	0.10	0.12	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.12	/	0.10	/	0.12	0.12	0.12	0.10	0.12	0.12	/				
26	郡山市	保育園	(公財)星総合病院附属星ヶ丘保育園	10月19日	50cm	0.11	0.14	0.12	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	0.13	0.14	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.13	/	0.11	/	0.14	0.14	0.13	0.17	0.14	0.14	/				
27	郡山市	保育園	つばさ保育園	10月19日	50cm	0.15	0.14	0.12	0.12	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.16	/	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/				
28	郡山市	保育園	こばと保育園	10月19日	50cm	0.15	0.17	0.17	0.17	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.16	/	0.16	/	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	/				
29	郡山市	保育園	たかだ保育園	10月19日	50cm	0.13	/	0.12	0.13	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門]新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.13	/	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/				
30	郡山市	保育園	郡山医療生活協同組合つくしんぼ保育園	10月19日	50cm	0.21	0.27	0.11	0.12	0.16	0.13	0.14	0.15	0.16	0.15	0.18	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18		
					1m	0.21	/	0.11	/	0.16	0.13	0.15	0.14	0.16	0.15	/				
31	郡山市	幼稚園	片平幼稚園	10月19日	50cm	0.12	0.13	0.13	0.15	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.12	/	0.13	/	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	/				
32	郡山市	幼稚園	多田野幼稚園	10月19日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.10	0.12	0.10	0.12	0.12	0.09	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.11	/	0.09	/	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月19日調査分速報)

平成27年11月20日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
33	郡山市	幼稚園	並木幼稚園	10月19日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.10	0.12	0.10	0.15	0.13	0.13	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.12		0.10		0.12	0.10	0.14	0.13	0.13	0.12					
34	郡山市	幼稚園	郡山女子大学附属幼稚園	10月19日	50cm	0.14	0.14	0.13	0.13	0.11	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.14		0.13		0.11	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12					
35	郡山市	小学校	郡山市立大成小学校	10月19日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.13	0.18	0.20	0.17	0.10	0.16	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.08		0.09		0.13	0.19	0.19	0.15	0.10	0.15					
36	郡山市	小学校	郡山市立片平小学校	10月19日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.12		0.10		0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10					
37	郡山市	小学校	郡山市立河内小学校	10月19日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.11	0.08	0.10	0.11	0.12	0.13	0.11	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18		
					1m	0.11		0.09		0.08	0.09	0.11	0.12	0.12	0.10					
38	郡山市	小学校	郡山市立多田野小学校堀口分校	10月19日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.11	0.14	0.12	0.13	0.10	0.12	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16		
					1m	0.11		0.11		0.14	0.12	0.13	0.10	0.12	0.12					
39	郡山市	小学校	郡山市立多田野小学校	10月19日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.10	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.10		0.10		0.13	0.11	0.13	0.13	0.14	0.13					
40	郡山市	小学校	郡山市立大島小学校	10月19日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.10	0.12	0.17	0.11	0.19	0.14	0.15	0.20	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.10		0.09		0.12	0.17	0.10	0.20	0.14	0.15					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月19日調査分速報)

平成27年11月20日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
41	郡山市	小学校	郡山市立桑野小学校	10月19日	50cm	0.12	0.12	0.12	0.14	0.16	0.17	0.17	0.15	0.14	0.16	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.19		
					1m	0.12		0.12		0.16	0.17	0.15	0.15	0.15	0.16					
42	郡山市	小学校	郡山市立開成小学校	10月19日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.15	0.16	0.11	0.12	0.12	0.10	0.12	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17		
					1m	0.11		0.10		0.16	0.11	0.14	0.12	0.10	0.13					
43	郡山市	中学校	郡山市立片平中学校	10月19日	50cm	0.27		0.13		0.12	0.14	0.12	0.16	0.12	0.13	○				
					1m	0.23	0.28	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.15	0.12	0.13			0.13		
44	郡山市	中学校	郡山市立逢瀬中学校	10月19日	50cm	0.13		0.10		0.11	0.16	0.13	0.13	0.20	0.15	○				
					1m	0.13	0.13	0.10	0.09	0.12	0.15	0.13	0.14	0.18	0.14			0.14		
45	郡山市	高等学校	郡山女子大学附属高校	10月19日	50cm	0.14		0.12		0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	○				
					1m	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.15	0.12	0.13			0.14		
46	郡山市	専修学校	東北医療福祉専門学校	10月19日	50cm	0.18		0.16								ー	[正門]新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等]無し			
					1m	0.18		0.16	0.26											
47	郡山市	専修学校	福島医療専門学校	10月19日	50cm	0.13		0.13								ー	[校庭・園庭等]無し			
					1m	0.14	0.14	0.14	0.14											
48	喜多方市	保育園	さくらっこ保育園	10月19日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07			
					1m	0.07		0.06		0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月19日調査分速報)

平成27年11月20日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
49	喜多方市	保育園	ひめさゆり保育園	10月19日	50cm	0.07	0.10	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.08	/	0.08	/	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.08	/				
50	喜多方市	保育園	喜多方市第四保育所	10月19日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11			
					1m	0.08	/	0.08	/	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09	/				
51	喜多方市	保育園	喜多方市山都保育所	10月19日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.08	/	0.09	/	0.09	0.10	0.08	0.08	0.10	0.09	/				
52	喜多方市	保育園	喜多方市西羽賀保育所	10月19日	50cm	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.10	/	0.07	/	0.08	0.11	0.10	0.09	0.08	0.09	/				
53	喜多方市	保育園	医療法人 昨雲会 たんぼぼ保育園	10月19日	50cm	0.08	0.07	0.10	0.09	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07			
					1m	0.08	/	0.09	/	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	/				
54	喜多方市	幼稚園	喜多方市立岩月幼稚園	10月19日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.10	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.07	/	0.09	/	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	/				
55	喜多方市	幼稚園	喜多方市立すざっこ幼稚園	10月19日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08	0.09	0.07	0.10	0.10	0.09	0.12	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.07	/	0.07	/	0.09	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09	/				
56	喜多方市	幼稚園	喜多方市立松山幼稚園	10月19日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.08	/	0.08	/	0.09	0.09	0.08	0.10	0.11	0.09	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月19日調査分速報)

平成27年11月20日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
57	喜多方市	小学校	喜多方市立熱塩小学校	10月19日	50cm	0.11	0.15	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.11	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.10	/	0.08	/	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	/			
58	喜多方市	小学校	喜多方市立加納小学校	10月19日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09	/	0.07	/	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	/			
59	喜多方市	小学校	喜多方市立第三小学校(旧喜多方市岩月小学校)	10月19日	50cm	0.10	0.08	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09	0.09	0.13	0.10	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.10	/	0.10	/	0.08	0.08	0.09	0.10	0.13	0.10	/			
60	喜多方市	小学校	喜多方市立松山小学校	10月19日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.11	0.11	0.08	0.10	0.10	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09	/	0.08	/	0.09	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	/			
61	喜多方市	小学校	喜多方市立上三宮小学校	10月19日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.10	0.11	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.08	/	0.08	/	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	0.10	/			
62	喜多方市	小学校	喜多方市立山都小学校	10月19日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.08	/	0.07	/	0.08	0.07	0.08	0.10	0.10	0.09	/			
63	喜多方市	小学校	喜多方市立高郷小学校	10月19日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.09	/	0.09	/	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	/			
64	喜多方市	中学校	喜多方市立会北中学校	10月19日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.08	0.13	0.09	0.11	0.09	0.10	/			
					1m	0.06	0.08	0.08	0.09	0.08	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月19日調査分速報)

平成27年11月20日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
65	喜多方市	中学校	喜多方市立山都中学校	10月19日	50cm	0.08	/	0.09	/	0.11	0.12	0.10	0.10	0.11	0.11	/				
					1m	0.08	0.08	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11				
66	喜多方市	中学校	喜多方市立高郷中学校	10月19日	50cm	0.07	/	0.09	/	0.08	0.09	0.14	0.09	0.11	0.10	/				
					1m	0.07	0.06	0.08	0.08	0.07	0.08	0.14	0.07	0.11	0.09	0.08				
67	喜多方市	高等学校	耶麻農業高校	10月19日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.10	0.08	0.11	0.10	0.09	0.10	/				
					1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.10	0.07	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10				
68	いわき市	保育園	玉露保育所	10月19日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07			
					1m	0.05	/	0.06	/	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	/				
69	いわき市	保育園	滝尻保育所	10月19日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.06	/	0.05	/	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	/				
70	いわき市	保育園	泉保育所	10月19日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.05	/	0.06	/	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	/				
71	いわき市	保育園	遠野保育所	10月19日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07			
					1m	0.06	/	0.07	/	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	/				
72	いわき市	保育園	渡辺保育所	10月19日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07			
					1m	0.07	/	0.06	/	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月19日調査分速報)

平成27年11月20日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
73	いわき市	保育園	田人保育所	10月19日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06			
					1m	0.07	/	0.06	/	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06			/		
74	いわき市	保育園	金山保育園	10月19日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06				
					1m	0.07	/	0.05	/	0.06	0.05	0.07	0.06	0.07			0.06	/		
75	いわき市	保育園	山田保育所	10月19日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07				
					1m	0.06	/	0.05	/	0.05	0.07	0.08	0.07	0.06			0.07	/		
76	いわき市	幼稚園	いわき市立汐見が丘幼稚園	10月19日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08				
					1m	0.06	/	0.07	/	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06			0.07	/		
77	いわき市	幼稚園	泉幼稚園	10月19日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07				
					1m	0.06	/	0.06	/	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06			0.06	/		
78	いわき市	幼稚園	ほうとく幼稚園	10月19日	50cm	0.06	0.05	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07				
					1m	0.06	/	0.07	/	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07			0.07	/		
79	いわき市	幼稚園	白ばら幼稚園	10月19日	50cm	0.08	0.07	0.06	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06				
					1m	0.09	/	0.06	/	0.07	0.06	0.07	0.08	0.06			0.07	/		
80	いわき市	小学校	いわき市立泉小学校	10月19日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08				
					1m	0.06	/	0.07	/	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08			0.08	/		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月19日調査分速報)

平成27年11月20日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
81	いわき市	小学校	いわき市立泉北小学校	10月19日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	※	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.09		0.09		0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09					
82	いわき市	小学校	いわき市立入遠野小学校	10月19日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.08		0.07		0.09	0.09	0.07	0.06	0.08	0.08					
83	いわき市	小学校	いわき市立渡辺小学校	10月19日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.13	0.10	0.10	0.11	0.12	※	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.09		0.10		0.10	0.12	0.12	0.11	0.08	0.11					
84	いわき市	小学校	いわき市立田人小学校	10月19日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	○	いわき市立田人中学校と同一施設 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.07		0.06		0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07					
85	いわき市	小学校	いわき市立植田小学校	10月19日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.08	0.08	0.06	0.05	0.06	0.07	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	0.06		0.07		0.06	0.08	0.08	0.07	0.05	0.07					
86	いわき市	小学校	いわき市立汐見が丘小学校	10月19日	50cm	0.05	0.07	0.08	0.09	0.08	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.06		0.08		0.08	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07					
87	いわき市	小学校	いわき市立菊田小学校	10月19日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	0.09	0.13	0.07	0.09	0.09	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.07		0.08		0.06	0.10	0.09	0.13	0.08	0.09					
88	いわき市	中学校	いわき市立泉中学校	10月19日	50cm	0.08		0.09		0.10	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	△				
					1m	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09			0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月19日調査分速報)

平成27年11月20日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
89	いわき市	中学校	いわき市立入遠野中学校	10月19日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.09	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09	/	△			
					1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10				
90	いわき市	中学校	いわき市立田人中学校	10月19日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	○	施設移転 いわき市立田人小学校と同一施設 第8回調査時は50cmのみ測定 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.07	/	0.06	/	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	/				
91	いわき市	中学校	いわき市立植田東中学校	10月19日	50cm	0.07	/	0.08	/	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	/	△			
					1m	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07				
92	いわき市	高等学校	磐城農業高校	10月19日	50cm	0.07	/	0.06	/	0.05	0.05	0.05	0.07	0.06	0.06	/	仮設校舎 [校庭・園庭等] 第8回調査時は、工事中により測定不可だったため、調査結果無し			
					1m	0.09	0.08	0.06	0.05	0.05	0.05	0.07	0.08	0.06	0.06	/				
93	いわき市	高等学校	勿来工業高校	10月19日	50cm	0.07	/	0.07	/	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	/	仮設校舎			
					1m	0.07	0.06	0.07	0.06	0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08				
94	いわき市	高等学校	いわき秀英高校	10月19日	50cm	0.07	/	0.07	/	0.06	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	/				
					1m	0.07	0.09	0.07	0.09	0.06	0.11	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12				

※1 「第8回調査結果」とは、平成26年10月6日から10月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)」における調査結果。

※2 第8回調査結果について

保育園、幼稚園、こども園及び小学校は各地点50cmの高さで測定し、校庭・園庭等の中央部のみ高さ1mも測定した。

中学校、高等学校及び専修学校については各地点1mの高さで測定した。

特別支援学校及び各種学校については、各地点50cm及び1mの高さで測定した。