

## 福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第9回）結果について（速報）

平成27年11月24日  
原子力災害現地対策本部（放射線班）  
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査実施年月日  
平成27年10月5日（月）～11月5日（木）

2 調査結果（10月20日調査分速報）  
今回調査結果は前回調査結果と比較して、概ね横ばい又は減少傾向であった。

10月20日調査結果 (単位： $\mu\text{Sv/h}$ )

施設区分	今回調査結果	前回調査結果
正門	0.05～0.20	0.05～0.24
昇降口	0.05～0.18	0.05～0.23
校庭・園庭等	0.06～0.17	0.06～0.17

3 調査対象

調査対象施設数	今回速報公表施設数 (10月20日調査分)	今回までの累計 調査済み施設数
1680	98	1017

- ※50cmの高さの平均値又は1mの高さの平均値から最大値・最小値となるものを選んだ。
- ※前回(第8回)調査は平成26年10月6日から10月31日に実施。(平成23年度は年3回、平成24年度及び平成25年度は年2回、平成26年度は年1回実施)
- ※前回調査結果は、今回調査地点と同一地点の最大値、最小値とした。
- ※学校等(第9回)調査結果(速報)の公表は12月3日までを予定。

### 【測定方法】

学校等の正門1地点、昇降口1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定した。

各調査地点において5回の測定値の平均値(校庭・園庭等においては、5地点の平均値)を調査結果とした。

問い合わせ先：  
放射線監視室  
電話 024-521-8493

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月20日調査分速報)

平成27年11月24日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果
1	福島市	保育園	さくらんぼ保育園	10月20日	50cm	0.15	0.17	0.10	0.13	0.08	0.13	0.09	0.10	0.14	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10
					1m	0.15	/	0.11	/	0.09	0.14	0.07	0.09	0.16	0.11	/		
2	福島市	保育園	西部三育保育園	10月20日	50cm	0.17	0.17	0.12	0.12	0.19	0.13	0.13	0.19	0.18	0.16	0.17	ー	[校庭・園庭等] 駐車場 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.18
					1m	0.16	/	0.12	/	0.18	0.15	0.14	0.17	0.17	0.16	/		
3	福島市	保育園	さゆり子ども園	10月20日	50cm	0.14	0.13	0.08	0.08	0.11	0.10	0.10	0.11	0.15	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10
					1m	0.13	/	0.07	/	0.11	0.12	0.10	0.14	0.16	0.13	/		
4	福島市	保育園	あおぞら保育園	10月20日	50cm	0.08	/	0.07	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	施設移転により新規調査のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し
					1m	0.09	/	0.06	/	/	/	/	/	/	/	/		
5	福島市	保育園	うめご保育園	10月20日	50cm	0.11	0.09	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10	0.08	0.10	0.09	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07
					1m	0.11	/	0.10	/	0.08	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	/		
6	福島市	保育園	福島愛隣保育園	10月20日	50cm	0.07	0.07	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.11	0.09	0.08	ー	[校庭・園庭等] 駐車場 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.08
					1m	0.07	/	0.09	/	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	/		
7	福島市	保育園	福島ヤクルト販売(株)西部センタービッ フィー保育室	10月20日	50cm	0.16	0.21	0.08	0.10	0.12	0.10	0.13	0.14	0.21	0.14	0.17	ー	[校庭・園庭等] 駐車場 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.14
					1m	0.15	/	0.07	/	0.11	0.08	0.14	0.13	0.17	0.13	/		
8	福島市	保育園	こどものいえ そらまめ	10月20日	50cm	0.09	0.08	0.12	0.12	0.15	0.13	0.12	0.17	0.26	0.17	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14
					1m	0.10	/	0.11	/	0.15	0.15	0.11	0.17	0.20	0.16	/		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月20日調査分速報)

平成27年11月24日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
9	福島市	幼稚園	福島市立佐倉幼稚園	10月20日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.06	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.09		0.07		0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08					
10	福島市	幼稚園	福島市立ふくしま西幼稚園	10月20日	50cm	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.19	0.14	0.12	0.14	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.10		0.11		0.11	0.13	0.17	0.13	0.12	0.13					
11	福島市	幼稚園	福島愛隣幼稚園	10月20日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	0.07		0.06		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08					
12	福島市	幼稚園	福島カトリック幼稚園	10月20日	50cm	0.07	0.10	0.08	0.09	0.08	0.10	0.14	0.10	0.17	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.08		0.08		0.08	0.09	0.13	0.10	0.14	0.11					
13	福島市	幼稚園	西部三育幼稚園	10月20日	50cm	0.11	0.12	0.11	0.13	0.10	0.12	0.10	0.12	0.12	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.12		0.12		0.10	0.11	0.11	0.14	0.11	0.11					
14	福島市	幼稚園	みその幼稚園	10月20日	50cm	0.08	0.08	0.12	0.12	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.07		0.09		0.10	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09					
15	福島市	幼稚園	福島わかさ幼稚園	10月20日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.11		0.11		0.12	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12					
16	福島市	小学校	福島市立佐倉小学校	10月20日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.07		0.08		0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月20日調査分速報)

平成27年11月24日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第8回 調査結果
17	福島市	小学校	福島市立荒井小学校	10月20日	50cm	0.08	0.07	0.06	0.06	0.11	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.08	/	0.08	/	0.11	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	/			
18	福島市	小学校	福島市立土湯小学校	10月20日	50cm	0.09	0.06	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.08	/	0.08	/	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	/			
19	福島市	小学校	福島市立三河台小学校	10月20日	50cm	0.13	0.13	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.14	0.09	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.13	/	0.10	/	0.09	0.10	0.09	0.08	0.13	0.10	/			
20	福島市	小学校	福島市立福島第四小学校	10月20日	50cm	0.15	0.15	0.11	/	0.11	0.15	0.13	0.16	0.16	0.14	0.15	○	[昇降口] 第8回調査時は、工事中により別地点での測定だったため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.15	/	0.11	/	0.10	0.16	0.13	0.16	0.15	0.14	/			
21	福島市	小学校	福島市立吉井田小学校	10月20日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	○	[校庭・園庭等] 南側校庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.08	/	0.09	/	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	/			
					50cm	/	/	/	/	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	○	[校庭・園庭等] 北側校庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	/	/	/	/	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	/			
22	福島市	中学校	福島市立西信中学校	10月20日	50cm	0.09	/	0.10	/	0.06	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	○			
					1m	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08			0.08	
23	福島市	中学校	福島市立野田中学校	10月20日	50cm	0.12	/	0.07	/	0.11	0.17	0.15	0.11	0.12	0.13	○			
					1m	0.12	0.14	0.06	0.08	0.09	0.15	0.16	0.12	0.12	0.13			0.12	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月20日調査分速報)

平成27年11月24日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
24	福島市	中学校	福島市立清水中学校	10月20日	50cm	0.11	/	0.09	/	0.09	0.10	0.12	0.09	0.10	0.10	/	○	
					1m	0.13	0.16	0.08	0.10	0.08	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10		
25	福島市	専修学校	福島看護専門学校	10月20日	50cm	0.11	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.13	0.18	0.10	0.11	/	/	/	/	/	/	/		
26	郡山市	保育園	大成保育所	10月20日	50cm	0.14	0.16	0.11	0.10	0.11	0.12	0.14	0.11	0.12	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12
					1m	0.14	/	0.11	/	0.11	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	/		
27	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)コスモセンター 保育室	10月20日	50cm	0.12	/	0.14	0.17	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し
					1m	0.12	/	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	郡山市	保育園	ユー・パロつつみ保育園	10月20日	50cm	0.14	/	0.12	0.15	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し
					1m	0.15	/	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/		
29	郡山市	幼稚園	開南幼稚園	10月20日	50cm	0.14	0.12	0.11	0.10	0.12	0.16	0.14	0.10	0.13	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13
					1m	0.14	/	0.10	/	0.13	0.16	0.14	0.10	0.12	0.13	/		
30	郡山市	幼稚園	たちばな西幼稚園	10月20日	50cm	0.12	0.14	0.14	0.18	0.12	0.12	0.14	0.14	0.22	0.16	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14
					1m	0.12	/	0.15	/	0.12	0.13	0.14	0.14	0.20	0.15	/		
31	郡山市	高等学校	安積高校	10月20日	50cm	0.16	/	0.16	/	0.14	0.12	0.12	0.19	0.11	0.14	/	○	
					1m	0.15	0.14	0.16	0.16	0.14	0.12	0.13	0.17	0.11	0.13	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月20日調査分速報)

平成27年11月24日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
32	郡山市	専修学校	郡山看護専門学校	10月20日	50cm	0.13	/	0.14	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.13	0.19	0.13	0.14	/	/	/	/	/	/	/		
33	須賀川市	保育園	柏城保育園	10月20日	50cm	0.16	0.19	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11
					1m	0.16	/	0.09	/	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	/		
34	須賀川市	保育園	うつみね保育園	10月20日	50cm	0.11	0.11	0.12	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08
					1m	0.11	/	0.11	/	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	/		
35	須賀川市	保育園	第二保育所	10月20日	50cm	0.10	0.06	0.10	0.06	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.06	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.05
					1m	0.10	/	0.10	/	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	/		
36	須賀川市	保育園	第三保育所	10月20日	50cm	0.10	0.05	0.10	0.05	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.10	/	0.10	/	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	/		
37	須賀川市	こども園	認定こども園天泉こども園	10月20日	50cm	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	○	天泉保育園と天泉幼稚園が統合 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.09	/	0.09	/	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	/		
38	須賀川市	保育園	コアラ保育園(柏城園)	10月20日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.11	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10
					1m	0.09	/	0.08	/	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	/		
39	須賀川市	保育園	寿泉堂松南病院 ポニー	10月20日	50cm	0.20	/	0.18	0.23	/	/	/	/	/	/	ー	[正門] 新規調査地点のため、第8回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.20	/	0.18	/	/	/	/	/	/	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月20日調査分速報)

平成27年11月24日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	第8回 調査結果			
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤					
40	須賀川市	保育園	保育所キッズ・イマジン	10月20日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.09	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.09	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/			
41	須賀川市	保育園	独立行政法人国立病院機構福島病院 たんぼぼ保育園	10月20日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09	/	0.09	/	0.10	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09			
42	須賀川市	幼稚園	須賀川幼稚園	10月20日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09	/	0.09	/	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10			
43	須賀川市	小学校	須賀川市立柏城小学校	10月20日	50cm	0.11	0.16	0.09	0.12	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.11	/	0.09	/	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09			
44	須賀川市	小学校	須賀川市立第二小学校	10月20日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.09	0.12	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	○	[校庭・園庭等] 第8回調査時は、工事中により測定不可だったため、調査結果無し	
					1m	0.10	/	0.10	/	0.11	0.11	0.09	0.08	0.10	0.10			
45	須賀川市	小学校	須賀川市立阿武隈小学校	10月20日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.08	0.10	0.09	0.07	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08
					1m	0.10	/	0.10	/	0.09	0.09	0.10	0.09	0.07	0.09			
46	須賀川市	中学校	須賀川市立第二中学校	10月20日	50cm	0.13	/	0.08	/	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	○		
					1m	0.13	0.12	0.08	0.09	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08			0.08
47	須賀川市	高等学校	清陵情報高校	10月20日	50cm	0.15	/	0.12	/	0.16	0.13	0.17	0.18	0.22	0.17			
					1m	0.16	0.24	0.12	0.14	0.16	0.14	0.17	0.17	0.21	0.17			0.17

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月20日調査分速報)

平成27年11月24日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
48	須賀川市	特別支援学校	福島県立須賀川養護学校	10月20日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.11	0.15	0.11	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11				
					1m	0.10	0.11	0.10	0.11	0.14	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11			0.11	
49	須賀川市	専修学校	公立岩瀬病院附属高等看護学院	10月20日	50cm	0.13	/	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.14	0.12	0.12	0.13	/	/	/	/	/	/	/				
50	須賀川市	専修学校	須賀川専門学校	10月20日	50cm	0.08	/	0.07	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.08	0.09	0.06	0.08	/	/	/	/	/	/	/				
51	須賀川市	専修学校	独立行政法人国立病院機構福島病院 附属看護学校	10月20日	50cm	0.12	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.12	0.12	0.11	0.12	/	/	/	/	/	/	/				
52	喜多方市	保育園	喜多方市駒形保育所	10月20日	50cm	0.12	0.11	0.09	0.08	0.17	0.14	0.14	0.14	0.16	0.15	0.16		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17		
					1m	0.11	/	0.09	/	0.17	0.14	0.14	0.14	0.16	0.15	/				
53	喜多方市	保育園	喜多方市姥堂保育所	10月20日	50cm	0.11	0.09	0.08	0.08	0.13	0.13	0.13	0.13	0.19	0.14	0.14		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14		
					1m	0.10	/	0.08	/	0.12	0.12	0.14	0.13	0.17	0.14	/				
54	喜多方市	保育園	モッズランドどんぐりの森	10月20日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.08	0.12	0.09	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.08	/	0.08	/	0.10	0.09	0.11	0.10	0.12	0.10	/				
55	喜多方市	保育園	ドレミ保育園	10月20日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	0.09	/	0.07	/	0.06	0.07	0.06	0.08	0.06	0.07	/				



福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月20日調査分速報)

平成27年11月24日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
56	喜多方市	保育園	きつずはうす	10月20日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07			
					1m	0.07		0.08		0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08					
57	喜多方市	保育園	こすもす保育園	10月20日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.10	0.10	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	第8回学校等名称:託児ルームこすもす ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.08		0.08		0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12					
58	喜多方市	幼稚園	喜多方市立関柴幼稚園	10月20日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.13	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.09		0.09		0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10					
59	喜多方市	幼稚園	喜多方市立熊倉幼稚園	10月20日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.12	0.10	0.10	0.13	0.11	0.11	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11			
					1m	0.08		0.08		0.09	0.11	0.10	0.10	0.12	0.10					
60	喜多方市	幼稚園	喜多方市立豊川幼稚園	10月20日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.10	0.12	0.10	0.12	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10			
					1m	0.08		0.08		0.09	0.11	0.09	0.09	0.13	0.10					
61	喜多方市	幼稚園	喜多方市立慶徳幼稚園	10月20日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12			
					1m	0.07		0.08		0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11					
62	喜多方市	小学校	喜多方市立関柴小学校	10月20日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	0.12	0.11	0.10	0.11	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08			
					1m	0.07		0.07		0.08	0.09	0.09	0.11	0.12	0.10					
63	喜多方市	小学校	喜多方市立熊倉小学校	10月20日	50cm	0.07	0.10	0.07	0.08	0.08	0.06	0.08	0.11	0.08	0.08	0.11	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.06		0.06		0.08	0.07	0.08	0.11	0.07	0.08					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月20日調査分速報)

平成27年11月24日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
64	喜多方市	小学校	喜多方市立豊川小学校	10月20日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.09	0.08	0.09	0.10	0.12	0.09	0.10	0.11	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.09		0.08		0.08	0.08	0.11	0.11	0.09	0.09			
65	喜多方市	小学校	喜多方市立慶徳小学校	10月20日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.08		0.08		0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10			
66	喜多方市	小学校	喜多方市立駒形小学校	10月20日	50cm	0.10	0.13	0.08	0.07	0.12	0.14	0.15	0.11	0.12	0.13	0.13	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.11		0.08		0.12	0.14	0.14	0.12	0.13	0.13			
67	喜多方市	小学校	喜多方市立塩川小学校	10月20日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.08	0.15	0.17	0.14	0.13	0.10	0.14	0.15	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.11		0.11		0.15	0.16	0.14	0.13	0.11	0.14			
68	喜多方市	小学校	喜多方市立姥堂小学校	10月20日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.08	0.11	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.11		0.09		0.10	0.13	0.13	0.14	0.12	0.12			
69	喜多方市	中学校	喜多方市立塩川中学校	10月20日	50cm	0.09		0.11		0.11	0.15	0.13	0.13	0.14	0.13			
					1m	0.09	0.07	0.12	0.12	0.10	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12		
70	喜多方市	高等学校	喜多方高校	10月20日	50cm	0.08		0.08		0.08	0.11	0.09	0.08	0.09	0.09			
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.11	0.10	0.08	0.10	0.09	0.10		
71	喜多方市	高等学校	喜多方桐桜高校	10月20日	50cm	0.09		0.08		0.09	0.06	0.09	0.09	0.10	0.09			
					1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月20日調査分速報)

平成27年11月24日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
72	喜多方市	専修学校	喜多方准看護高等専修学校	10月20日	50cm	0.07	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.07	0.07	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/	/				
73	いわき市	保育園	三和保育所	10月20日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.08	/	0.07	/	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	/				
74	いわき市	保育園	三阪保育所	10月20日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	0.08	/	0.07	/	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	/				
75	いわき市	保育園	渚保育所	10月20日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	※	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.06	/	0.07	/	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	/				
76	いわき市	保育園	古湊保育所	10月20日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.09	0.08	0.08	0.08		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.07	/	0.07	/	0.07	0.08	0.06	0.09	0.08	0.08	/				
77	いわき市	保育園	本町保育所	10月20日	50cm	0.05	0.06	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06		
					1m	0.06	/	0.07	/	0.05	0.06	0.08	0.05	0.07	0.06	/				
78	いわき市	保育園	下川保育所	10月20日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.07	/	0.07	/	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	/				
79	いわき市	保育園	永井保育所	10月20日	50cm	0.09	/	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.12		[正門] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.09	/	0.10	/	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月20日調査分速報)

平成27年11月24日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	第8回 調査結果		
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤				
80	いわき市	保育園	ファミリーキッズ	10月20日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	/	/	/	/	0.09	0.09	○ [校庭・園庭等] 駐車場(中央1地点のみ測定)
					1m	0.07	/	0.06	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.08	
81	いわき市	保育園	乳幼児の部屋まみい	10月20日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.07	/	/	/	/	/	/	ー [校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.06	/	0.06	/	/	/	/	/	/	/		
82	いわき市	幼稚園	いわき市立西小名浜幼稚園	10月20日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	○ [校庭・園庭等] いわき市立小名浜第二小学校と共用 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.06	/	0.07	/	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		/
83	いわき市	幼稚園	いわき市立藤原幼稚園	10月20日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.09	/	0.08	/	0.08	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	/	
84	いわき市	幼稚園	わかぎ幼稚園	10月20日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.10	0.09	0.08	0.07	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07
					1m	0.06	/	0.08	/	0.06	0.06	0.08	0.09	0.08	0.07	/	
85	いわき市	幼稚園	小名浜白百合幼稚園	10月20日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.05
					1m	0.05	/	0.06	/	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	/	
86	いわき市	幼稚園	聖子モテ幼稚園	10月20日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07
					1m	0.07	/	0.06	/	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	/	
87	いわき市	幼稚園	遠野町まこと幼稚園	10月20日	50cm	0.08	0.11	0.06	0.06	0.05	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06
					1m	0.08	/	0.05	/	0.05	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	/	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月20日調査分速報)

平成27年11月24日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) 一・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果					
88	いわき市	小学校	いわき市立好間第四小学校	10月20日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.15	0.11	0.13	0.11	0.14	0.12	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.11		0.11		0.11	0.14	0.12	0.13	0.13	0.12					
89	いわき市	小学校	いわき市立三和小学校	10月20日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.13	0.11	0.14	0.12	0.12	0.12	△	いわき市立永戸小学校、いわき市立永井小学校、いわき市立沢渡小学校、いわき市立三阪小学校、いわき市立差塩小学校が統合 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.10		0.09		0.10	0.13	0.11	0.12	0.13	0.12					
90	いわき市	小学校	いわき市立小名浜第一小学校	10月20日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	※	[昇降口] 第8回調査地点と異なるため、調査結果無し ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.07		0.07		0.07	0.09	0.11	0.12	0.10	0.10					
91	いわき市	小学校	いわき市立小名浜第二小学校	10月20日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	○	[校庭・園庭等] いわき市立西小名浜幼稚園と共用 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.06		0.06		0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07					
92	いわき市	小学校	いわき市立上遠野小学校	10月20日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.08		0.06		0.07	0.08	0.08	0.09	0.06	0.08					
93	いわき市	小学校	いわき市立藤原小学校	10月20日	50cm	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.07		0.08		0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08					
94	いわき市	中学校	いわき市立三和中学校	10月20日	50cm	0.09		0.10		0.10	0.13	0.09	0.13	0.13	0.12	※	いわき市立永井中学校、いわき市立三阪中学校、いわき市立差塩中学校と統合			
					1m	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.13	0.10	0.13	0.12	0.12			0.12		
95	いわき市	中学校	いわき市立上遠野中学校	10月20日	50cm	0.08		0.07		0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	○				
					1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.09	0.06	0.08	0.07			0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月20日調査分速報)

平成27年11月24日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) —・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
96	いわき市	高等学校	いわき海星高校	10月20日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.08	0.10	0.07	0.07	0.07	0.08	/		
					1m	0.06	0.05	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07		
97	いわき市	高等学校	小名浜高校	10月20日	50cm	0.09	/	0.08	/	0.10	0.13	0.11	0.11	0.11	/			
					1m	0.09	0.08	0.07	0.07	0.10	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11		
98	いわき市	高等学校	遠野高校	10月20日	50cm	0.07	/	0.07	/	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	/			
					1m	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10		

※1 「第8回調査結果」とは、平成26年10月6日から10月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)」における調査結果。

※2 第8回調査結果について

保育園、幼稚園、こども園及び小学校は各地点50cmの高さで測定し、校庭・園庭等の中央部のみ高さ1mも測定した。  
中学校、高等学校及び専修学校については各地点1mの高さで測定した。  
特別支援学校及び各種学校については、各地点50cm及び1mの高さで測定した。