

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第5回）結果について（速報）

平成24年7月12日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

- 1 調査予定年月日
平成24年6月19日（火）～7月6日（金）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 （6月29日調査分）
	施設数
1, 762	138

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報） 6月29日調査

施設区分	最大値（ μ Sv/h）	最小値（ μ Sv/h）	前回測定結果 （ μ Sv/h）
正門	0.91 福島県立総合衛生学院 （福島市）	0.08 中央さくら保育園 小野町立小野わかば幼稚園 （小野町）	0.06 ～ 1.4
昇降口	0.66 白江こども園 （須賀川市）	0.07 福島市立佐原小学校 （福島市）	0.05 ～ 1.6
校庭・園庭等	0.86 福島県立総合衛生学院 （福島市）	0.08 須賀川市立和田幼稚園 （須賀川市）	0.02 ～ 1.4

※ 前回調査は平成24年3月12日から3月30日に実施。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5地点の平均値を全体平均値として調査結果とした。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ50cm（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1mの平均値、特別支援学校及び各種学校は50cm及び1mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

なお、各調査地点において複数箇所を測定した施設については、各調査結果のうち、最大値・最小値となるものを選んだ。

6月29日までの調査結果（速報）

	6月19日から 6月27日まで 調査分	6月28日 調査分	6月29日 調査分	合 計
正門	776	139	132	1,047
昇降口	790	140	138	1,068
校庭・園庭等	759	138	134	1,031
調査地点数	792	140	138	1,070

＊ 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月29日調査分速報)

平成24年7月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅) 各平均値									
							前回 調査結果		前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
1	福島市	保育園	福島ふたば保育園	6月29日	50cm	0.19	0.18	0.13	0.15	0.15	0.25	0.28	0.26	0.16	0.22	0.22	○		
					1m					0.14					0.14	0.17			
2	福島市	保育園	ちゅうりっぷ保育園	6月29日	50cm	0.17	0.16	0.20	0.24	0.15	0.16	0.19	0.15	0.14	0.16	0.15	○		
					1m					0.16					0.16	0.14			
3	福島市	保育園	鳥川保育園	6月29日	50cm	0.17	0.18	0.15	0.15	0.11	0.12	0.14	0.15	0.12	0.13	0.12	○		
					1m					0.11					0.11	0.10			
4	福島市	保育園	にわか保育園	6月29日	50cm	0.27	0.23	0.16	0.15	0.16	0.17	0.15	0.20	0.16	0.17	0.16	○		
					1m					0.16					0.16	0.15			
5	福島市	保育園	福島ぼなみ保育園	6月29日	50cm	0.15	0.18	0.08	0.07	0.18	0.11	0.28	0.14	0.11	0.16	0.18			
					1m					0.19					0.19	0.22			
6	福島市	保育園	福島隣保館保育所	6月29日	50cm	0.26	0.29	0.20	0.21	0.17	0.22	0.22	0.24	0.35	0.24	0.23	○		
					1m					0.19					0.19	0.19			
7	福島市	保育園	こじか保育園	6月29日	50cm	0.18	0.20	0.18	0.17	0.12	0.17	0.13	0.12	0.18	0.14	0.15	○		
					1m					0.13					0.13	0.11			
8	福島市	保育園	いずみ保育園	6月29日	50cm	0.14	0.14	0.11	0.10	0.10	0.14	0.20	0.12	0.15	0.14	0.15	○		
					1m					0.14					0.14	0.13			
9	福島市	保育園	うめご保育園	6月29日	50cm	0.19	0.19	0.13	0.13	0.10	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11	0.16	○		
					1m					0.10					0.10	0.14			
10	福島市	保育園	福島愛隣キンダールーム	6月29日	50cm	0.13	0.18	0.16	0.19	0.22	0.23	0.33	0.20	0.15	0.23	0.30		近々、市の除染予定	
					1m					0.20					0.20	0.23			
11	福島市	保育園	福島県庁内保育所 けやきの子	6月29日	50cm	0.33	0.39	0.37	0.43	0.31	0.36	0.33	0.66	0.33	0.40	0.38	○		
					1m					0.31					0.31	0.35			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月29日調査分速報)

平成24年7月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅) 各平均値									
							前回 調査結果		前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
12	福島市	保育園	大原総合病院エンゼル保 育所	6月29日	50cm	0.58	0.65	0.51	0.49	0.48	0.49	0.51	0.47	0.63	0.52	0.52	○		
					1m					0.48					0.48	0.53			
13	福島市	保育園	敬愛きらり保育園	6月29日	50cm	0.43	0.45	0.26	0.25	0.31	0.51	0.43	0.27	0.42	0.39	0.34			
					1m					0.32					0.32	0.31			
14	福島市	保育園	保育所ちびっこランド方木 田園	6月29日	50cm	0.31	0.29	0.21	0.24	0.26	0.35	0.28	0.24	0.35	0.30	0.29			
					1m					0.26					0.26	0.25			
15	福島市	幼稚園	福島市立佐倉幼稚園	6月29日	50cm	0.15	0.15	0.09	0.09	0.09	0.12	0.13	0.12	0.10	0.11	0.12	○		
					1m					0.11					0.11	0.11			
16	福島市	幼稚園	福島市立庭塚幼稚園	6月29日	50cm	0.24	0.25	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	○	[正門]No.28福島市立庭塚小学校と共用	
					1m					0.13					0.13	0.14			
17	福島市	幼稚園	福島市立ふくしま南幼稚園	6月29日	50cm	0.48	0.62	0.23	0.22	0.28	0.31	0.26	0.34	0.34	0.31	0.35	○		
					1m					0.30					0.30	0.36			
18	福島市	幼稚園	福島ルンビニー幼稚園	6月29日	50cm	0.30	0.31	0.12	0.13	0.12	0.15	0.15	0.14	0.16	0.14	0.15	○	[校庭・園庭等]園舎東側園庭 [校庭・園庭等]サンガーデン	
					1m					0.13					0.13	0.15			
					50cm					0.15	0.15	0.18	0.15	0.15	0.16	0.16			
					1m					0.14					0.14	0.16			
19	福島市	幼稚園	みその幼稚園	6月29日	50cm	0.20	0.24	0.26	0.24	0.14	0.13	0.13	0.17	0.15	0.14	0.16	○		
					1m					0.13					0.13	0.14			
20	福島市	幼稚園	白百合幼稚園	6月29日	50cm	0.13	0.11	0.10	0.11	0.13	0.16	0.20	0.16	0.14	0.16	0.15	○		
					1m					0.14					0.14	0.14			
21	福島市	小学校	福島市立鳥川小学校	6月29日	50cm	0.18	0.20	0.12	0.14	0.11	0.10	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	○		
					1m					0.12					0.12	0.10			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月29日調査分速報)

平成24年7月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合…○、無しの場合…×、今後実施(検討中)…△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果		前回 調査結果		① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
22	福島市	小学校	福島市立水保小学校	6月29日	50cm	0.20	0.21	0.13	0.12	0.12	0.12	0.18	0.11	0.10	0.13	0.11	○		
					1m					0.12					0.12	0.11			
23	福島市	小学校	福島市立佐倉小学校	6月29日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.11	0.11	0.09	0.10	0.11	○		
					1m					0.10					0.10	0.10			
24	福島市	小学校	福島市立荒井小学校	6月29日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	○	[昇降口]臨時昇降口にて測定	
					1m					0.10					0.10	0.10			
25	福島市	小学校	福島市立土湯小学校	6月29日	50cm	0.10	0.08	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10		○	[校庭・園庭等]前回積雪のため未測定	
					1m					0.10					0.10				
26	福島市	小学校	福島市立佐原小学校	6月29日	50cm	0.16	0.22	0.07	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	○		
					1m					0.09					0.09	0.10			
27	福島市	小学校	福島市立庭坂小学校	6月29日	50cm	0.21	0.37	0.12	0.12	0.11	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.10	○		
					1m					0.11					0.11	0.09			
28	福島市	小学校	福島市立庭塚小学校	6月29日	50cm	0.24	0.25	0.11	0.10	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	○	[正門]No.16福島市立庭塚幼稚園と共用	
					1m					0.15					0.15	0.11			
29	福島市	小学校	福島市立清明小学校	6月29日	50cm	0.30	0.34	0.25	0.36	0.21	0.19	0.22	0.22	0.23	0.21	0.22	○		
					1m					0.20					0.20	0.17			
30	福島市	小学校	福島市立福島第一小学校	6月29日	50cm	0.45	0.58	0.33	0.36	0.16	0.17	0.31	0.26	0.21	0.22	0.29	○		
					1m					0.14					0.14	0.18			
31	福島市	中学校	福島市立西信中学校	6月29日	1m	0.10	0.14	0.09	0.10	0.08	0.11	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	○		
32	福島市	中学校	福島市立吾妻中学校	6月29日	1m	0.21	0.25	0.11	0.12	0.11	0.13	0.14	0.13	0.16	0.13	0.13	○		
33	福島市	中学校	福島市立岳陽中学校	6月29日	1m	0.34	0.40	0.36	0.44	0.16	0.30	0.25	0.19	0.17	0.21	0.20	○		
34	福島市	高等学校	福島西高校	6月29日	1m	0.22	0.24	0.27	0.25	0.15	0.12	0.15	0.15	0.16	0.15	0.16	○		
35	福島市	専修学校	福島県立総合衛生学院	6月29日	1m	0.91	1.1	0.35	0.45	1.0	1.1	0.77	0.80	0.64	0.86	1.1	△		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月29日調査分速報)

平成24年7月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合…○、無しの場合…×、今後実施(検討中)…△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
36	伊達市	保育園	大田こども園	6月29日	50cm	0.67	0.70	0.23	0.21	0.18	0.31	0.19	0.19	0.18	0.21	0.22	○	
					1m					0.18					0.18	0.18		
37	伊達市	保育園	保原第二保育園	6月29日	50cm	0.37	0.39	0.20	0.21	0.18	0.19	0.20	0.19	0.22	0.20	0.23	○	
					1m					0.19					0.19	0.20		
38	伊達市	保育園	わんぱくらんど	6月29日	50cm	0.32	0.39	0.32	0.37	0.32	0.33	0.28	0.34	0.24	0.30	0.31	○	
					1m					0.33					0.33	0.34		
39	伊達市	幼稚園	伊達市立保原幼稚園	6月29日	50cm	0.33	0.31	0.21	0.21	0.17	0.21	0.16	0.18	0.19	0.18	0.20	○	
					1m					0.18					0.18	0.19		
40	伊達市	幼稚園	伊達市立富成幼稚園	6月29日	50cm	0.49	0.63	0.37	0.44	0.30	0.31	0.30	0.33	0.33	0.31	0.38	○	
					1m					0.30					0.30	0.35		
41	伊達市	幼稚園	伊達市立上保原幼稚園	6月29日	50cm	0.23	0.31	0.22	0.30	0.24	0.24	0.27	0.27	0.24	0.25	0.28	○	
					1m					0.24					0.24	0.25		
42	伊達市	小学校	伊達市立大田小学校	6月29日	50cm	0.33	0.32	0.23	0.25	0.18	0.19	0.19	0.19	0.20	0.19	0.18	○	
					1m					0.17					0.17	0.17		
43	伊達市	小学校	伊達市立保原小学校	6月29日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.09	0.12	0.13	0.12	0.13	0.11	0.12		○	[校庭・園庭等]前回工事中につき未測定
					1m					0.13					0.13			
44	伊達市	小学校	伊達市立富成小学校	6月29日	50cm	0.43	0.49	0.24	0.18	0.32	0.37	0.34	0.39	0.40	0.36	0.44	○	
					1m					0.31					0.31	0.34		
45	伊達市	小学校	伊達市立上保原小学校	6月29日	50cm	0.30	0.38	0.22	0.24	0.23	0.39	0.22	0.28	0.17	0.26	0.25	○	
					1m					0.23					0.23	0.19		
46	伊達市	中学校	伊達市立松陽中学校	6月29日	1m	0.41	0.64	0.17	0.21	0.25	0.24	0.25	0.24	0.22	0.24	0.27	○	
47	伊達市	高等学校	保原高校	6月29日	1m	0.36	0.46	0.36	0.34	0.14	0.21	0.20	0.25	0.33	0.23	0.19	○	仮設校舎
					1m			0.22	0.23									

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月29日調査分速報)

平成24年7月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合…○、無しの場合…×、今後実施(検討中)…△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
48	郡山市	保育園	緑ヶ丘保育園	6月29日	50cm	0.14	0.16	0.10	0.18	0.15	0.18	0.15	0.16	0.14	0.16	0.17	○	〔正門〕〔校庭・園庭等〕No.53尚志緑ヶ丘幼稚園と共用
					1m					0.14					0.14	0.16		
49	郡山市	保育園	鶴見坦保育所	6月29日	50cm	0.26	0.28	0.27	0.28	0.34	0.39	0.31	0.29	0.31	0.33	0.35	○	
					1m					0.31					0.31	0.32		
50	郡山市	保育園	郡山婦人会幼児保育所	6月29日	50cm	0.43	0.30	0.25	0.25	0.33	0.32	0.38	0.34	0.43	0.36	0.39	○	
					1m					0.33					0.33	0.32		
51	郡山市	保育園	とみたさくら保育施設	6月29日	50cm			0.18	0.15								-	〔正門〕〔校庭・園庭等〕無し
52	郡山市	保育園	知育保育園いちごルーム	6月29日	50cm	0.18	0.25	0.22	0.27	0.26	0.26	0.31	0.26	0.27	0.27	0.32	○	〔正門〕駐車場入口
					1m					0.25					0.25	0.27		
53	郡山市	幼稚園	尚志緑ヶ丘幼稚園	6月29日	50cm	0.14	0.16	0.16	0.14	0.15	0.18	0.15	0.16	0.14	0.16	0.21	○	〔正門〕〔校庭・園庭等〕No.48緑ヶ丘保育園と共用
					1m					0.14					0.14	0.15		
54	郡山市	小学校	郡山市立大成小学校	6月29日	50cm	0.21	0.26	0.26	0.27	0.24	0.38	0.42	0.28	0.28	0.32	0.51	○	
					1m					0.24					0.24	0.28		
55	郡山市	小学校	郡山市立多田野小学校堀口分校	6月29日	50cm	0.21	0.23	0.17	0.20	0.24	0.16	0.19	0.15	0.16	0.18	0.15	○	
					1m					0.23					0.23	0.17		
56	郡山市	小学校	郡山市立多田野小学校	6月29日	50cm	0.21	0.27	0.20	0.21	0.19	0.22	0.20	0.17	0.18	0.19	0.20	○	
					1m					0.19					0.19	0.22		
57	郡山市	小学校	郡山市立緑ヶ丘第一小学校	6月29日	50cm	0.18	0.26	0.17	0.19	0.16	0.13	0.16	0.20	0.12	0.15	0.17	○	
					1m					0.16					0.16	0.15		
58	郡山市	小学校	郡山市立御館小学校下校分校	6月29日	50cm	0.18	0.17	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.17	○	
					1m					0.14					0.14	0.15		
59	郡山市	中学校	郡山市立緑ヶ丘中学校	6月29日	1m	0.27	0.25	0.24	0.27	0.19	0.25	0.19	0.20	0.19	0.20	0.21	○	
60	郡山市	中学校	郡山市立郡山第五中学校	6月29日	1m	0.25	0.35	0.27	0.28	0.36	0.41	0.49	0.27	0.41	0.39	0.43	○	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月29日調査分速報)

平成24年7月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合…○、無しの場合…×、今後実施(検討中)…△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果		前回 調査結果		① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
61	郡山市	特別支援学校	福島県立あぶくま養護学校	6月29日	50cm	0.11	0.13	0.14	0.18	0.29	0.24	0.27	0.21	0.24	0.25	0.25	×		
					1m	0.12	0.13	0.15	0.17	0.30	0.25	0.28	0.22	0.25	0.26	0.26			
62	郡山市	特別支援学校	福島県立須賀川養護学校 郡山分校	6月29日	50cm	0.49	0.48	0.51	0.60	/	/	/	/	/	/	/	-	[校庭・園庭等]無し	
					1m	0.47	0.47	0.46	0.53	/	/	/	/	/	/	/			
63	郡山市	特別支援学校	福島県立郡山養護学校	6月29日	50cm	0.71	0.83	0.22	0.36	0.21	0.20	0.22	0.25	0.19	0.21	0.24	○		
					1m	0.64	0.76	0.26	0.34	0.22	0.19	0.22	0.26	0.22	0.22	0.24			
64	郡山市	専修学校	今泉女子専門学校	6月29日	1m	0.29	0.33	0.15	0.16	0.52	0.35	0.43	0.32	0.35	0.39	0.39	○	[校庭・園庭等]中庭	
65	郡山市	専修学校	郡山准看護師高等専修学 校	6月29日	1m	0.34	0.35	0.45	0.44	0.23	0.34	0.27	0.37	0.31	0.30	0.30	○	[校庭・園庭等]駐車場	
66	須賀川市	保育園	白方こども園	6月29日	50cm	0.66	0.63	0.30	0.41	0.20	0.27	0.23	0.23	0.23	0.23	0.25	○		
					1m	/	/	/	/	0.22	/	/	/	/	0.22	0.22			
67	須賀川市	保育園	白江こども園	6月29日	50cm	0.43	0.46	0.66	0.73	0.34	0.36	0.28	0.27	0.30	0.31	0.34	○		
					1m	/	/	/	/	0.33	/	/	/	/	0.33	0.29			
68	須賀川市	保育園	アップル保育園	6月29日	50cm	/	/	0.14	0.18	0.11	0.11	0.15	0.18	0.12	0.13	0.13		[正門]無し	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.13			
69	須賀川市	保育園	有我保育園	6月29日	50cm	/	/	0.17	0.17	0.27	0.28	0.32	0.21	0.32	0.28	0.35		園庭無し近くの「妙見公園」を利用	
					1m	/	/	/	/	0.26	/	/	/	/	0.26	0.36			
70	須賀川市	幼稚園	須賀川市立和田幼稚園	6月29日	50cm	0.12	0.12	0.08	0.12	0.08	0.08	0.07	0.10	0.09	0.08	0.10	○		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.09			
71	須賀川市	小学校	須賀川市立白方小学校	6月29日	50cm	0.65	0.72	0.36	0.39	0.19	0.19	0.18	0.23	0.20	0.20	0.24	○		
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.20			
72	須賀川市	小学校	須賀川市立白江小学校	6月29日	50cm	0.62	0.78	0.35	0.36	0.21	0.21	0.21	0.43	0.37	0.29	0.29	○		
					1m	/	/	/	/	0.21	/	/	/	/	0.21	0.22			
73	須賀川市	中学校	須賀川市立岩瀬中学校	6月29日	1m	0.50	0.51	0.65	0.74	0.26	0.76	0.98	0.39	0.55	0.59	0.49	○		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月29日調査分速報)

平成24年7月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合…○、無しの場合…×、今後実施(検討中)…△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
										① 中央	②	③	④	⑤				
74	小野町	保育園	夏井おおすぎ保育園	6月29日	50cm	0.11	0.12	0.12	0.17	0.15	0.14	0.14	0.12	0.14	0.14	0.14	○	
					1m					0.12					0.12	0.15		
75	小野町	保育園	中央さくら保育園	6月29日	50cm	0.08	0.10	0.10	0.11	0.13	0.13	0.12	0.14	0.10	0.12	0.13	○	[正門]No.77小野町立小野わかば幼稚園と共用
					1m					0.13					0.13	0.13		
76	小野町	保育園	飯豊ひまわり保育園	6月29日	50cm	0.14	0.13	0.16	0.17	0.21	0.17	0.14	0.13	0.17	0.16	0.16	○	
					1m					0.17					0.17	0.18		
77	小野町	幼稚園	小野町立小野わかば幼稚園	6月29日	50cm	0.08	0.10	0.15	0.13	0.12	0.16	0.13	0.12	0.14	0.13	0.14	○	[正門]No.75中央さくら保育園と共用
					1m					0.13					0.13	0.13		
78	小野町	小学校	小野町立夏井第一小学校	6月29日	50cm	0.11	0.16	0.12	0.12	0.16	0.15	0.11	0.13	0.14	0.14	0.14	○	
					1m					0.13					0.13	0.15		
79	小野町	小学校	小野町立飯豊小学校	6月29日	50cm	0.15	0.17	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.12	0.16	0.15	0.15	○	
					1m					0.15					0.15	0.16		
80	小野町	中学校	小野町立小野中学校	6月29日	1m	0.11	0.12	0.11	0.10	0.12	0.09	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	○	
81	小野町	高等学校	福島県立小野高校	6月29日	1m	0.11	0.13	0.12	0.13	0.16	0.22	0.19	0.15	0.14	0.17	0.19	×	
82	白河市	保育園	ひまわり保育園	6月29日	50cm	0.22	0.24	0.16	0.21	0.21	0.15	0.22	0.24	0.25	0.21	0.21	○	
					1m					0.21					0.21	0.19		
83	白河市	保育園	西保育園	6月29日	50cm	0.18	0.14	0.10	0.12	0.28	0.31	0.30	0.28	0.28	0.29	0.31	△	
					1m					0.27					0.27	0.29		
84	白河市	幼稚園	西幼稚園	6月29日	50cm	0.40	0.43	0.13	0.17	0.13	0.19	0.16	0.27	0.15	0.18	0.18	○	
					1m					0.14					0.14	0.16		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月29日調査分速報)

平成24年7月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合…○、無しの場合…×、今後実施(検討中)…△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
						前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
85	白河市	小学校	白河市立白河第一小学校	6月29日	50cm	0.30	0.31	0.21	0.28	0.15	0.18	0.17	0.19	0.13	0.16	0.17	○	
					1m					0.17					0.17	0.19		
86	白河市	高等学校	白河高校	6月29日	1m	0.29	0.27	0.18	0.24	0.38	0.38	0.38	0.33	0.45	0.38	0.50	×	
87	矢吹町	保育園	ひかり保育園	6月29日	50cm	0.12	0.16	0.11	0.12	0.10	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	○	
					1m					0.10					0.10	0.11		
88	矢吹町	保育園	郡山ヤクルト販売(株) 矢吹 センター託児所	6月29日	50cm	0.17	0.20	0.15	0.18	0.27	0.27	0.26	0.25	0.28	0.27	0.29		
					1m					0.26					0.26	0.28		
89	矢吹町	幼稚園	矢吹町立矢吹幼稚園	6月29日	50cm	0.14	0.18	0.13	0.15	0.13	0.15	0.15	0.17	0.15	0.15	0.15	○	
					1m					0.14					0.14	0.16		
90	矢吹町	小学校	矢吹町立矢吹小学校	6月29日	50cm	0.18	0.18	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13	0.15	0.15	0.13	0.12	○	
					1m					0.09					0.09	0.11		
91	矢吹町	高等学校	光南高校	6月29日	1m	0.20	0.25	0.12	0.15	0.21	0.27	0.15	0.24	0.32	0.24	0.29	×	
92	喜多方市	保育園	喜多方市駒形保育所	6月29日	50cm	0.20	0.22	0.13	0.17	0.33	0.33	0.29	0.29	0.32	0.31	0.32	○	
					1m					0.30					0.30	0.34		
93	喜多方市	幼稚園	喜多方市立熊倉幼稚園	6月29日	50cm			0.11	0.11	0.16	0.21	0.18	0.17	0.16	0.18	0.18	×	[正門]無し
					1m					0.16					0.16	0.20		
94	喜多方市	幼稚園	喜多方市立すぎっこ幼稚園	6月29日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.08	0.13	0.15	0.12	0.15	0.17	0.14	0.06	×	
					1m					0.13					0.13	0.05		
95	喜多方市	幼稚園	喜多方市立第一幼稚園	6月29日	50cm	0.14	0.14	0.10	0.10	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	×	
					1m					0.12					0.12	0.12		
96	喜多方市	幼稚園	喜多方市立第二幼稚園	6月29日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.10	0.15	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	×	[正門]No.111喜多方市立第二小学校と共用
					1m					0.14					0.14	0.11		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月29日調査分速報)

平成24年7月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合…○、無しの場合…×、今後実施(検討中)…△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果	
97	喜多方市	幼稚園	喜多方市立松山幼稚園	6月29日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.10	0.13	0.14	0.12	0.17	0.15	0.14	0.12	×	
					1m					0.12					0.12	0.14		
98	喜多方市	幼稚園	喜多方市立豊川幼稚園	6月29日	50cm	0.15	0.13	0.12	0.12	0.18	0.22	0.19	0.18	0.24	0.20	0.17	×	
					1m					0.15					0.15	0.14		
99	喜多方市	幼稚園	喜多方市立慶徳幼稚園	6月29日	50cm	0.12	0.09	0.11	0.12	0.19	0.21	0.15	0.18	0.20	0.19	0.10	×	
					1m					0.17					0.17	0.11		
100	喜多方市	幼稚園	喜多方市立上三宮幼稚園	6月29日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.11	0.14	0.14	0.15	0.15	0.13	0.14	0.07	×	
					1m					0.14					0.14	0.07		
101	喜多方市	幼稚園	喜多方教会附属いずみ幼稚園	6月29日	50cm			0.11	0.11	0.15	0.16	0.16	0.15	0.17	0.16	0.17	×	[正門]無し
					1m					0.14					0.14	0.16		
102	喜多方市	幼稚園	喜多方カトリック千草幼稚園	6月29日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.11	0.17	0.10	0.14	0.15	0.12	0.14	0.14	×	
					1m					0.16					0.16	0.14		
103	喜多方市	幼稚園	信愛幼稚園	6月29日	50cm	0.14	0.16	0.14	0.17	0.16	0.15	0.16	0.15	0.14	0.15	0.17	×	
					1m					0.15					0.15	0.17		
104	喜多方市	幼稚園	喜多方市塩川幼稚園	6月29日	50cm	0.19	0.26	0.20	0.26	0.21	0.18	0.18	0.25	0.19	0.20	0.25	×	
					1m					0.21					0.21	0.26		
105	喜多方市	小学校	旧喜多方市立入田付小学校	6月29日	50cm	0.09	0.08	0.10	0.11	0.09	0.15	0.17	0.16	0.15	0.14	0.05	×	廃校 [校庭・園庭等]前回、積雪の為⑤地点(正門付近)のみ測定
					1m					0.08					0.08	0.04		
106	喜多方市	小学校	喜多方市立関柴小学校	6月29日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.08	0.13	0.15	0.13	0.19	0.19	0.16	0.16	×	
					1m					0.13					0.13	0.14		
107	喜多方市	小学校	喜多方市立熊倉小学校	6月29日	50cm	0.15	0.15	0.12	0.13	0.18	0.13	0.16	0.17	0.21	0.17	0.19	×	
					1m					0.17					0.17	0.22		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月29日調査分速報)

平成24年7月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合…○、無しの場合…×、今後実施(検討中)…△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)												表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										① 中央
108	喜多方市	小学校	喜多方市立熱塩小学校	6月29日	50cm	0.16	0.10	0.11	0.10	0.13	0.13	0.14	0.15	0.14	0.14	0.08	×			
					1m					0.13					0.13	0.10				
109	喜多方市	小学校	喜多方市立加納小学校	6月29日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	0.12	0.13	0.13	0.11	0.12	0.11	×			
					1m					0.10					0.10	0.07				
110	喜多方市	小学校	喜多方市立第一小学校	6月29日	50cm	0.13	0.13	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.14	0.12	0.14	×			
					1m					0.10					0.10	0.12				
111	喜多方市	小学校	喜多方市立第二小学校	6月29日	50cm	0.11	0.12	0.12	0.12	0.16	0.15	0.15	0.18	0.18	0.16	0.16	×	[正門]No.96喜多方市第二幼稚園と共用		
					1m					0.15					0.15	0.14				
112	喜多方市	小学校	喜多方市立第三小学校	6月29日	50cm	0.15	0.11	0.11	0.11	0.15	0.13	0.13	0.14	0.18	0.15	0.15	×	旧喜多方市岩月小学校		
					1m					0.13					0.13	0.14				
113	喜多方市	小学校	喜多方市立松山小学校	6月29日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.09	0.13	0.18	0.15	0.12	0.14	0.14	0.13	×			
					1m					0.13					0.13	0.08				
114	喜多方市	小学校	喜多方市立豊川小学校	6月29日	50cm	0.14	0.14	0.11	0.11	0.18	0.18	0.19	0.21	0.18	0.19	0.19	×			
					1m					0.17					0.17	0.16				
115	喜多方市	小学校	喜多方市立慶徳小学校	6月29日	50cm	0.13	0.13	0.10	0.12	0.19	0.20	0.16	0.17	0.18	0.18	0.13	×			
					1m					0.18					0.18	0.11				
116	喜多方市	小学校	喜多方市立上三宮小学校	6月29日	50cm	0.10	0.09	0.10	0.09	0.14	0.14	0.15	0.12	0.19	0.15	0.10	×			
					1m					0.13					0.13	0.06				
117	喜多方市	小学校	喜多方市立駒形小学校	6月29日	50cm	0.25	0.24	0.12	0.12	0.24	0.32	0.32	0.28	0.29	0.29	0.33	×			
					1m					0.23					0.23	0.27				
118	南相馬市	保育園	原町なかまち保育園	6月29日	50cm	0.20	0.22	0.20	0.28	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.17	○			
					1m					0.15					0.15	0.17				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月29日調査分速報)

平成24年7月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合…○、無しの場合…×、今後実施(検討中)…△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
119	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第二小学校	6月29日	50cm	0.27	0.30	0.33	0.17	0.14	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	○	
					1m					0.14					0.14	0.14		
120	いわき市	保育園	螢保育園	6月29日	50cm	0.15	0.16	0.12	0.13	0.10	0.13	0.10	0.13	0.11	0.11	0.13	○	
					1m					0.10					0.10	0.12		
121	いわき市	保育園	夏井保育所	6月29日	50cm	0.24	0.22	0.15	0.14	0.12	0.15	0.13	0.12	0.13	0.13	0.14	○	
					1m					0.13					0.13	0.12		
122	いわき市	保育園	渡辺保育所	6月29日	50cm	0.12	0.13	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.13	0.10	0.10	0.11	○	
					1m					0.09					0.09	0.09		
123	いわき市	保育園	くぼんじ保育園	6月29日	50cm	0.14	0.15	0.14	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.15	0.14	0.16		[正門][校庭・園庭等]No.127九品寺附属幼稚園と共用
					1m					0.13					0.13	0.15		
124	いわき市	保育園	ひなた保育園	6月29日	50cm	0.10	0.13	0.08	0.11	0.11					0.11	0.13		[校庭・園庭等]駐車場(中央1地点のみ測定)
					1m					0.10					0.10	0.13		
125	いわき市	保育園	ひよこクラブ	6月29日	50cm			0.12	0.14								-	施設所在地はビル3階 [正門][校庭・園庭等]無し
126	いわき市	幼稚園	平第一幼稚園	6月29日	50cm	0.11	0.13	0.12	0.12	0.10	0.13	0.11	0.11	0.12	0.11	0.13	○	
					1m					0.10					0.10	0.11		
127	いわき市	幼稚園	九品寺附属幼稚園	6月29日	50cm	0.14	0.15	0.12	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.15	0.14	0.16	○	[正門][校庭・園庭等]No.123くぼんじ保育園と共用
					1m					0.13					0.13	0.15		
128	いわき市	幼稚園	遠野町まこと幼稚園	6月29日	50cm	0.13	0.16	0.09	0.10	0.12	0.10	0.16	0.16	0.13	0.13	0.16	○	
					1m					0.13					0.13	0.16		
129	いわき市	幼稚園	入遠野まこと幼稚園	6月29日	50cm	0.11	0.14	0.10	0.11	0.15	0.12	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	○	
					1m					0.15					0.15	0.15		
130	いわき市	小学校	いわき市立夏井小学校	6月29日	50cm	0.15	0.18	0.15	0.18	0.11	0.19	0.14	0.14	0.16	0.15	0.16	○	
					1m					0.10					0.10	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月29日調査分速報)

平成24年7月12日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
131	いわき市	小学校	いわき市立高久小学校	6月29日	50cm	0.14	0.16	0.11	0.11	0.08	0.10	0.10	0.08	0.10	0.09	0.10	○		
					1m					0.08					0.08	0.08			
132	いわき市	小学校	いわき市立入遠野小学校	6月29日	50cm	0.13	0.13	0.08	0.09	0.14	0.16	0.11	0.15	0.13	0.14	0.15	△		
					1m					0.14					0.14	0.16			
133	いわき市	小学校	いわき市立渡辺小学校	6月29日	50cm	0.13	0.15	0.10	0.11	0.16	0.20	0.23	0.20	0.17	0.19	0.19	△		
					1m					0.16					0.16	0.17			
134	いわき市	中学校	いわき市立藤間中学校	6月29日	1m	0.59	0.60	0.17	0.18	0.15	0.15	0.16	0.19	0.16	0.16	0.17	○		
135	いわき市	中学校	いわき市立平第三中学校	6月29日	1m	0.24	0.29	0.13	0.13	0.19	0.20	0.21	0.21	0.21	0.20	0.23	△		
136	いわき市	中学校	いわき市立入遠野中学校	6月29日	1m	0.12	0.12	0.10	0.11	0.14	0.14	0.16	0.13	0.12	0.14	0.16	△		
137	いわき市	専修学校	松村看護専門学校	6月29日	1m	0.13		0.12	0.13								-	〔校庭・園庭等〕無し 〔正門〕前回未測定	
138	いわき市	専修学校	iwakiヘアメイクアカデミー	6月29日	1m	0.13		0.11		0.16					0.16		×	〔校庭・園庭等〕駐車場を中央のみ測定 新規調査施設	

※ 「前回調査結果(平均値)」とは、原則平成24年3月12日から3月30日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について(速報)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。