

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第5回）結果について（速報）

平成24年7月11日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査予定年月日
平成24年6月19日（火）～7月6日（金）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (6月28日調査分)
	施設数
1,762	140

調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）
6月28日調査

施設区分	最大値（ $\mu\text{Sv/h}$ ）	最小値（ $\mu\text{Sv/h}$ ）	前回測定結果 （ $\mu\text{Sv/h}$ ）
正門	0.69 福島市立飯野小学校 福島市立青木小学校 （福島市）	0.07 群岡保育所 西会津町立野沢小学校 （西会津町）	0.06 ～ 1.4
昇降口	0.54 ポラリス保健看護学院 （郡山市）	0.07 フォーチュン・キディ・ガーデン （猪苗代町）	0.05 ～ 1.6
校庭・園庭等	0.91 ポラリス保健看護学院 （郡山市）	0.07 矢吹町立三神幼稚園 （矢吹町）	0.02 ～ 1.4

前回調査は平成24年3月12日から3月30日に実施。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5地点の平均値を全体平均値として調査結果とした。）

保育園、幼稚園及び小学校は高さ50cm（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1mの平均値、特別支援学校及び各種学校は50cm及び1mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

なお、各調査地点において複数箇所を測定した施設については、各調査結果のうち、最大値・最小値となるものを選んだ。

6月28日までの調査結果（速報）

	6月19日から 6月26日まで 調査分	6月27日 調査分	6月28日 調査分	合 計
正門	646	130	139	915
昇降口	660	130	140	930
校庭・園庭等	631	128	138	897
調査地点数	662	130	140	932

* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月28日調査分速報)

平成24年7月11日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						50cm or 1m	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果
1	福島市	保育園	さくらみなみ保育園	6月28日	50cm	0.24	0.25	0.17	0.16	0.15	0.15	0.16	0.17	0.16	0.16	0.17		
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.16		
2	福島市	保育園	あいあい保育園	6月28日	50cm	0.38	0.40	0.13	0.14	0.20	0.22	0.24	0.23	0.20	0.22	0.21		
					1m	/	/	/	/	0.21	/	/	/	/	0.21	0.21		
3	福島市	保育園	飯野おひさま保育所	6月28日	50cm	0.29	0.28	0.17	0.15	0.17	0.20	0.18	0.18	0.20	0.19	0.20		
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.20		
4	福島市	保育園	飯野あおぞら保育所	6月28日	50cm	0.36	0.45	0.22	0.23	0.21	0.25	0.25	0.24	0.22	0.23	0.25		
					1m	/	/	/	/	0.24	/	/	/	/	0.24	0.25		
5	福島市	保育園	あすなる保育園	6月28日	50cm	0.31	0.31	0.21	0.22	0.30	0.43	0.30	0.36	0.34	0.35	0.31		
					1m	/	/	/	/	0.31	/	/	/	/	0.31	0.25		
6	福島市	保育園	蓬萊保育所	6月28日	50cm	0.25	0.36	0.15	0.14	0.15	0.16	0.15	0.16	0.15	0.15	0.18		
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.15		
7	福島市	保育園	蓬萊第二保育所	6月28日	50cm	0.23	0.28	0.23	0.26	0.25	0.42	0.45	0.30	0.30	0.34	0.38		
					1m	/	/	/	/	0.24	/	/	/	/	0.24	0.28		
8	福島市	保育園	森の保育園 野の子	6月28日	50cm	0.31	0.40	0.30	0.33	0.26	0.30	0.26	0.34	0.27	0.29	0.50		
					1m	/	/	/	/	0.32	/	/	/	/	0.32	0.44		
9	福島市	保育園	福島県立医科大学付属医 大託児所すぎのこ園	6月28日	50cm	0.40	0.44	0.19	0.18	0.29	0.32	0.42	0.39	0.25	0.33	0.29		
					1m	/	/	/	/	0.28	/	/	/	/	0.28	0.29		
10	福島市	保育園	立子山季節保育園	6月28日	50cm	0.48	0.49	0.33	0.22	0.28	0.30	0.31	0.30	0.31	0.30	0.31		
					1m	/	/	/	/	0.30	/	/	/	/	0.30	0.26		
11	福島市	幼稚園	福島市立平田幼稚園	6月28日	50cm	0.24	0.25	0.13	0.13	0.11	0.12	0.15	0.14	0.14	0.13	0.14		
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月28日調査分速報)

平成24年7月11日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・x、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果	今回 調査結果	前回 調査結果	今回 調査結果	中央	左	右	前	後	全体 平均値	前回 調査結果		
12	福島市	幼稚園	福島市立まつかわ東幼稚園	6月28日	50cm	0.37	0.60	0.19	0.21	0.26	0.35	0.34	0.32	0.31	0.32	0.29		
					1m	/	/	/	/	0.27	/	/	/	/	0.27	0.27		
13	福島市	幼稚園	福島市立まつかわ西幼稚園	6月28日	50cm	0.22	0.27	0.19	0.19	0.22	0.26	0.25	0.22	0.24	0.24	0.24		
					1m	/	/	/	/	0.22	/	/	/	/	0.22	0.23		
14	福島市	幼稚園	福島市立金谷川幼稚園	6月28日	50cm	0.36	0.38	0.21	0.23	0.22	0.33	0.23	0.21	0.24	0.25	0.24		
					1m	/	/	/	/	0.22	/	/	/	/	0.22	0.21		
15	福島市	幼稚園	福島市立飯野幼稚園	6月28日	50cm	0.28	0.28	0.17	0.17	0.18	0.19	0.21	0.24	0.17	0.20	0.22		
					1m	/	/	/	/	0.20	/	/	/	/	0.20	0.24		
16	福島市	幼稚園	福島市立ほうらい幼稚園	6月28日	50cm	0.40	0.45	0.29	0.25	0.21	0.29	0.24	0.21	0.23	0.24	0.27		
					1m	/	/	/	/	0.22	/	/	/	/	0.22	0.23		
17	福島市	幼稚園	さくら幼稚園	6月28日	50cm	0.32	0.42	0.22	0.30	0.23	0.24	0.27	0.22	0.23	0.24	0.31		
					1m	/	/	/	/	0.25	/	/	/	/	0.25	0.31		
18	福島市	小学校	福島市立大森小学校	6月28日	50cm	0.25	0.25	0.15	0.11	0.10	0.15	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.11		
19	福島市	小学校	福島市立平石小学校	6月28日	50cm	0.31	0.36	0.15	0.15	0.14	0.19	0.16	0.23	0.15	0.17	0.16		
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.12		
20	福島市	小学校	福島市立平田小学校	6月28日	50cm	0.26	0.34	0.11	0.12	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.12		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.12		
21	福島市	小学校	福島市立松川小学校	6月28日	50cm	0.29	0.25	0.13	0.13	0.11	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.13		
22	福島市	小学校	福島市立水原小学校	6月28日	50cm	0.22	0.33	0.11	0.14	0.10	0.13	0.12	0.20	0.15	0.14	0.15		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月28日調査分速報)

平成24年7月11日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果				
23	福島市	小学校	福島市立金谷川小学校	6月28日	50cm	0.58	0.56	0.25	0.26	0.21	0.17	0.21	0.19	0.18	0.19	0.20		
					1m										0.22	0.25		
24	福島市	小学校	福島市立飯野小学校	6月28日	50cm	0.69	0.77	0.17	0.16	0.17	0.22	0.19	0.19	0.20	0.19	0.20		
					1m										0.16	0.18		
25	福島市	小学校	福島市立青木小学校	6月28日	50cm	0.69	0.55	0.22	0.14	0.20	0.22	0.25	0.23	0.26	0.23	0.25		
					1m										0.21	0.23		
26	福島市	小学校	福島市立大久保小学校	6月28日	50cm	0.32	0.31	0.21	0.26	0.24	0.31	0.25	0.24	0.26	0.26	0.26		
					1m										0.25	0.24		
27	福島市	小学校	福島市立立子山小学校	6月28日	50cm	0.52	0.51	0.27	0.28	0.21	0.25	0.27	0.28	0.25	0.25	0.26		
					1m										0.23	0.20		
28	福島市	小学校	福島市立蓬萊小学校	6月28日	50cm	0.22	0.28	0.16	0.20	0.17	0.19	0.17	0.13	0.15	0.16	0.16		
					1m										0.18	0.17		
29	福島市	小学校	福島市立蓬萊東小学校	6月28日	50cm	0.25	0.24	0.21	0.24	0.16	0.14	0.18	0.16	0.17	0.16	0.16		
					1m										0.16	0.13		
30	福島市	中学校	福島市立信夫中学校	6月28日	1m	0.27	0.29	0.16	0.18	0.12	0.14	0.15	0.14	0.13	0.14	0.13		
31	福島市	中学校	福島市立松陵中学校	6月28日	1m	0.16	0.14	0.12	0.10	0.11	0.15	0.15	0.15	0.13	0.14	0.13		
32	福島市	中学校	福島市立飯野中学校	6月28日	1m	0.48	0.53	0.24	0.21	0.17	0.23	0.20	0.18	0.21	0.20	0.22		
33	福島市	中学校	福島市立立子山中学校	6月28日	1m	0.65	0.85	0.12	0.11	0.17	0.19	0.21	0.22	0.21	0.20	0.21		
34	福島市	中学校	福島市立蓬萊中学校	6月28日	1m	0.25	0.27	0.24	0.25	0.14	0.14	0.18	0.21	0.27	0.19	0.20		
35	福島市	高等学校	福島明成高校	6月28日	1m	0.29	0.34	0.26	0.29	0.16	0.16	0.15	0.10	0.11	0.14	0.13		
36	福島市	特別支援学校	福島県立須賀川養護学校 医大分校	6月28日	50cm	0.57	0.54	0.09	0.09	0.13	0.12	0.13	0.11	0.11	0.12	0.30	×	施設所在地は県立医大の3階 [正門] 医大関係者専用門
					1m	0.60	0.54	0.09	0.09	0.11	0.13	0.13	0.11	0.11	0.12	0.25		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月28日調査分速報)

平成24年7月11日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・x、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果	今回 調査結果	前回 調査結果	今回 調査結果	中央	左	右	前	後	全体 平均値			前回 調査結果
37	伊達市	保育園	伊達保育園	6月28日	50cm	0.31	0.36	0.20	0.23	0.16	0.16	0.17	0.26	0.22	0.19	0.23		
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.24		
38	伊達市	保育園	保原保育園	6月28日	50cm	0.37	0.41	0.20	0.27	0.17	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20		
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.18		
39	伊達市	保育園	保原保育園分園	6月28日	50cm	0.19	0.21	0.20	0.21	0.18	0.18	0.18	0.19	0.17	0.18	0.19		
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.20		
40	伊達市	保育園	こじか園	6月28日	50cm	0.25	0.28	0.20	0.20	0.16	0.23	0.27	0.20	0.18	0.21	0.24		
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.20		
41	伊達市	保育園	ベビーホームもも	6月28日	50cm	0.25	0.31	0.16	0.18	0.20	0.27	0.18	0.19	0.26	0.22	0.25		
					1m	/	/	/	/	0.22	/	/	/	/	0.22	0.25		
42	伊達市	幼稚園	伊達市立伊達幼稚園	6月28日	50cm	0.22	0.25	0.10	0.14	0.13	0.13	0.15	0.18	0.13	0.14	0.15	[正門]No.45伊達市立伊達小学校と共用	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.13		
43	伊達市	幼稚園	伊達市立伏黒幼稚園	6月28日	50cm	0.40	0.47	0.16	0.12	0.15	0.17	0.15	0.14	0.15	0.15	0.16	[正門]No.46伊達東小学校と共用	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.15		
44	伊達市	幼稚園	保原教会幼稚園	6月28日	50cm	0.23	0.24	0.15	0.16	0.18	0.18	0.16	0.22	0.27	0.20	0.24		
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.21		
45	伊達市	小学校	伊達市立伊達小学校	6月28日	50cm	0.22	0.25	0.14	0.16	0.12	0.11	0.12	0.13	0.11	0.12	0.15	[正門]No.42伊達市立伊達幼稚園と共用	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.11		
46	伊達市	小学校	伊達市立伊達東小学校	6月28日	50cm	0.40	0.47	0.25	0.26	0.14	0.15	0.16	0.17	0.16	0.16	0.15	[正門]No.43伊達市立伏黒幼稚園と共用	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.13		
47	伊達市	中学校	伊達市立伊達中学校	6月28日	1m	0.21	0.26	0.10	0.10	0.12	0.15	0.15	0.12	0.13	0.13	0.17		
48	伊達市	中学校	伊達市立桃陵中学校	6月28日	1m	0.33	0.55	0.17	0.16	0.18	0.23	0.24	0.21	0.22	0.22	0.20		
49	伊達市	高等学校	聖光学院高校	6月28日	1m	0.15	0.19	0.22	0.23	0.13	0.14	0.13	0.15	0.13	0.14	0.16		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月28日調査分速報)

平成24年7月11日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・x、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果		前回 調査結果		中央					全体 平均値	前回 調査結果		
50	郡山市	保育園	ポニー保育園	6月28日	50cm	0.36	0.25	0.24	0.27	0.22	0.22	0.23	0.22	0.21	0.22	0.26		
					1m					0.21					0.21	0.28		
51	郡山市	保育園	(財)慈山会医学研究所付 属坪井病院院内託児所	6月28日	50cm	0.36	0.47	0.38	0.37	0.23	0.36	0.30	0.23	0.24	0.27	0.31		
					1m					0.24					0.24	0.26		
52	郡山市	保育園	(財)脳神経疾患研究所附 属総合南東北病院たんぼ ぼ保育所	6月28日	50cm	0.21	0.21	0.25	0.27	0.23	0.20	0.32	0.27	0.30	0.26	0.29		
					1m					0.25					0.25	0.25		
53	郡山市	保育園	すぎのこ保育園	6月28日	50cm	0.34	0.40	0.34	0.35	0.36	0.46	0.54	0.33	0.27	0.39	0.39		
					1m					0.37					0.37	0.32		
54	郡山市	保育園	L-kids保育園	6月28日	50cm	0.23	0.27	0.14	0.14							-	[校庭・園庭等]無し	
55	郡山市	幼稚園	わかば幼稚園	6月28日	50cm	0.39	0.66	0.33	0.44	0.29	0.26	0.34	0.32	0.24	0.29	0.35		
					1m					0.29					0.29	0.36		
56	郡山市	幼稚園	安積町つつみ幼稚園	6月28日	50cm	0.35	0.37	0.29	0.43	0.29	0.46	0.29	0.31	0.26	0.32	0.33		
					1m					0.31					0.31	0.33		
57	郡山市	幼稚園	大谷幼稚園	6月28日	50cm	0.28	0.26	0.20	0.22	0.16	0.30	0.34	0.20	0.21	0.24	0.23		[校庭・園庭等]園庭
					1m					0.17					0.17	0.19		
					50cm					0.16	0.15	0.15	0.18	0.16	0.16	0.17		[校庭・園庭等]グラウンド
					1m					0.16					0.16	0.17		
58	郡山市	幼稚園	大槻中央幼稚園	6月28日	50cm	0.40	0.49	0.13	0.19	0.17	0.19	0.21	0.19	0.16	0.18	0.36		
					1m					0.17					0.17	0.38		
59	郡山市	幼稚園	小山田幼稚園	6月28日	50cm	0.27	0.33	0.25	0.28	0.19	0.27	0.24	0.23	0.21	0.23	0.32		
					1m					0.20					0.20	0.22		
60	郡山市	幼稚園	たちばな西幼稚園	6月28日	50cm	0.26	0.32	0.27	0.23	0.19	0.35	0.22	0.21	0.29	0.25	0.30		
					1m					0.19					0.19	0.21		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月28日調査分速報)

平成24年7月11日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果		前回 調査結果		中央				全体 平均値	前回 調査結果			
61	郡山市	幼稚園	たちばな幼稚園	6月28日	50cm	0.30	0.35	0.34	0.24	0.30	0.27	0.26	0.43	0.37	0.33	0.34		
					1m					0.31					0.31	0.27		
62	郡山市	小学校	郡山市立小山田小学校	6月28日	50cm	0.21	0.23	0.19	0.23	0.15	0.25	0.17	0.22	0.21	0.20	0.21		
					1m					0.14					0.14	0.14		
63	郡山市	中学校	郡山市立安積中学校	6月28日	1m	0.40	0.42	0.18	0.22	0.30	0.48	0.42	0.32	0.27	0.36	0.32		
64	郡山市	中学校	郡山市立安積第二中学校	6月28日	1m	0.44	0.57	0.37	0.47	0.18	0.21	0.28	0.31	0.25	0.25	0.32		
65	郡山市	中学校	郡山市立郡山第二中学校	6月28日	1m	0.37	0.34	0.50	0.58	0.40	0.20	0.37	0.51	0.35	0.37	0.40		
66	郡山市	中学校	郡山市立郡山第六中学校	6月28日	1m	0.23	0.28	0.21	0.23	0.23	0.31	0.21	0.32	0.26	0.27	0.29		
67	郡山市	高等学校	郡山女子大学附属高校	6月28日	1m	0.46	0.48	0.50	0.47	0.26	0.31	0.27	0.26	0.32	0.28	0.29		
68	郡山市	専修学校	ボラリス保健看護学院	6月28日	1m	0.44	0.53	0.54	0.63	0.98	0.68	0.99	0.99	0.90	0.91	0.97	×	
69	須賀川市	保育園	うつみね保育園	6月28日	50cm	0.14	0.17	0.22	0.28	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.13		
					1m					0.10					0.10	0.12		
70	須賀川市	保育園	アンジョ保育園	6月28日	50cm	0.33	0.33	0.32	0.33	0.16	0.17	0.15	0.16	0.16	0.16	0.18		
					1m					0.15					0.15	0.17		
71	須賀川市	保育園	こどもの家	6月28日	50cm	0.16	0.19	0.17	0.18	0.32	0.27	0.30	0.28	0.27	0.29	0.32		[校庭・園庭等]くじら公園を園庭として使用
					1m					0.30					0.30	0.32		
72	須賀川市	幼稚園	須賀川市立仁井田幼稚園	6月28日	50cm	0.39	0.47	0.24	0.23	0.20	0.20	0.22	0.20	0.21	0.21	0.24		
					1m					0.20					0.20	0.19		
73	須賀川市	幼稚園	愛星幼稚園	6月28日	50cm	0.16	0.19	0.19	0.23	0.15	0.17	0.15	0.15	0.15	0.15	0.19		
					1m					0.17					0.17	0.21		
74	須賀川市	小学校	須賀川市立西袋第一小学校	6月28日	50cm	0.17	0.21	0.24	0.26	0.10	0.09	0.12	0.13	0.09	0.11	0.12		
					1m					0.11					0.11	0.11		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月28日調査分速報)

平成24年7月11日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・x、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果		前回 調査結果		中央				全体 平均値	前回 調査結果			
75	須賀川市	小学校	須賀川市立仁井田小学校	6月28日	50cm	0.32	0.35	0.29	0.36	0.17	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20	0.24		
					1m					0.16					0.16	0.19		
76	須賀川市	中学校	須賀川市立西袋中学校	6月28日	1m	0.22	0.22	0.19	0.20	0.17	0.18	0.14	0.18	0.18	0.17	0.20		
77	須賀川市	中学校	須賀川市立仁井田中学校	6月28日	1m	0.63	0.77	0.41	0.42	0.17	0.17	0.20	0.19	0.16	0.18	0.25		
78	石川町	保育園	郡山ヤクルト販売(株)石川 センター保育室	6月28日	50cm			0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	[正門]無し	
					1m					0.09					0.09	0.09		
79	石川町	中学校	石川義塾中学校	6月28日	1m	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.12	0.11	0.10	0.12		No.80学校法人石川高校と共用
80	石川町	高等学校	学校法人石川高校	6月28日	1m	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.12	0.11	0.10	0.12		No.79石川義塾中学校と共用
81	石川町	特別支援学校	福島県立石川養護学校	6月28日	50cm	0.12	0.12	0.13	0.12	0.15	0.14	0.17	0.15	0.14	0.15	0.15	x	
					1m	0.13	0.12	0.12	0.12	0.14	0.13	0.16	0.13	0.15	0.14	0.15		
82	古殿町	保育園	古殿保育所	6月28日	50cm	0.09	0.12	0.11	0.14	0.09	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	0.16		
					1m					0.09					0.09	0.17		
83	古殿町	幼稚園	古殿町立古殿幼稚園	6月28日	50cm	0.12	0.14	0.11	0.13	0.13	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.15	x	
					1m					0.12					0.12	0.14		
84	古殿町	小学校	古殿町立古殿小学校	6月28日	50cm	0.13	0.24	0.11	0.24	0.10	0.10	0.12	0.12	0.11	0.11	0.18	x	
					1m					0.10					0.10	0.16		
85	古殿町	中学校	古殿町立古殿中学校	6月28日	1m	0.20	0.24	0.12	0.14	0.10	0.12	0.12	0.10	0.13	0.11	0.19	x	
86	白河市	幼稚園	白河市立大沼幼稚園	6月28日	50cm	0.16	0.17	0.12	0.14	0.15	0.13	0.16	0.15	0.14	0.15	0.18		
					1m					0.14					0.14	0.16		
87	白河市	幼稚園	白河市立五箇幼稚園	6月28日	50cm	0.19	0.18	0.16	0.24	0.10	0.12	0.10	0.11	0.12	0.11	0.13		
					1m					0.10					0.10	0.12		
88	白河市	小学校	白河市立五箇小学校	6月28日	50cm	0.18	0.20	0.11	0.15	0.12	0.14	0.15	0.13	0.12	0.13	0.13	[正門]仮正門 測定日当日(H24.6.28)プール内除染 プールまわり草木の剪定を実施中	
					1m					0.12					0.12	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月28日調査分速報)

平成24年7月11日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・x、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果	今回 調査結果	前回 調査結果	今回 調査結果	中央	左	右	前	後	全体 平均値			前回 調査結果
89	白河市	小学校	白河市立表郷小学校	6月28日	50cm	0.12	0.14	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.12	0.14	0.14	0.16		
					1m					0.14					0.14	0.15		
90	白河市	小学校	白河市立白河第四小学校	6月28日	50cm	0.44	0.35	0.11	0.14	0.18	0.22	0.19	0.23	0.21	0.21	0.21		
					1m					0.18					0.18	0.19		
91	白河市	中学校	白河市立五箇中学校	6月28日	1m	0.26	0.34	0.11	0.13	0.21	0.22	0.22	0.23	0.21	0.22	0.25		
92	矢吹町	保育園	あさひ保育園	6月28日	50cm	0.12	0.15	0.09	0.10	0.12	0.13	0.12	0.12	0.09	0.12	0.12		
					1m					0.11					0.11	0.11		
93	矢吹町	保育園	聖和保育園	6月28日	50cm	0.16	0.14	0.13	0.12	0.14	0.12	0.15	0.16	0.14	0.14	0.15	[正門][校庭・園庭等]No.96聖和幼稚園と共用	
					1m					0.13					0.13	0.13		
94	矢吹町	幼稚園	矢吹町立中央幼稚園	6月28日	50cm	0.14	0.13	0.12	0.14	0.11	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12		
					1m					0.11					0.11	0.11		
95	矢吹町	幼稚園	矢吹町立三神幼稚園	6月28日	50cm	0.12	0.13	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		
					1m					0.06					0.06	0.07		
96	矢吹町	幼稚園	聖和幼稚園	6月28日	50cm	0.16	0.14	0.12	0.12	0.14	0.12	0.15	0.16	0.14	0.14	0.15	[正門][校庭・園庭等]No.93聖和保育園と共用	
					1m					0.13					0.13	0.13		
97	矢吹町	小学校	矢吹町立三神小学校	6月28日	50cm	0.12	0.15	0.10	0.12	0.06	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08		
					1m					0.07					0.07	0.08		
98	矢吹町	小学校	矢吹町立善郷小学校	6月28日	50cm	0.21	0.21	0.10	0.12	0.10	0.10	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11		
					1m					0.10					0.10	0.11		
99	矢吹町	中学校	矢吹町立矢吹中学校	6月28日	1m	0.14	0.15	0.14	0.15	0.08	0.09	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09	[正門]仮正門	
100	西会津町	保育園	群岡保育所	6月28日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.12	0.12	0.12	0.10	0.12	0.12	0.07		
					1m					0.11					0.11	0.04		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月28日調査分速報)

平成24年7月11日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果	今回 調査結果	前回 調査結果	今回 調査結果	中央	左	右	前	後	全体 平均値			前回 調査結果
101	西会津町	保育園	尾野本保育所	6月28日	50cm	0.11	0.10	0.09	0.10	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.06		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.06		
102	西会津町	保育園	野沢保育所	6月28日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.10	0.12	0.12	0.13	0.13	0.11	0.12	0.03		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.03		
103	西会津町	保育園	芝草保育所	6月28日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	0.13	0.12	0.11	0.10	0.11	0.03		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.02		
104	西会津町	小学校	西会津町立野沢小学校	6月28日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.09	0.10	0.09	0.07	×	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.04		
105	西会津町	中学校	西会津町立西会津中学校	6月28日	1m	0.08	0.09	0.11	0.11	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.08	×	
					1m	/	/	/	/	0.10	0.11	0.11	0.09	0.08	0.10	0.09		[校庭・園庭等]校舎前校庭 [校庭・園庭等]校舎隣校庭
106	西会津町	高等学校	西会津高校	6月28日	1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.07	0.09	0.03	×		
107	磐梯町	保育園	磐梯町保育所	6月28日	50cm	0.16	0.19	0.12	0.11	0.21	0.22	0.19	0.19	0.19	0.20	0.16	×	園舎南側園庭 園舎東側園庭
					1m	/	/	/	/	0.20	/	/	/	/	0.20	0.16		
					50cm	/	/	/	/	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.18		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.15		
108	磐梯町	幼稚園	磐梯町立磐梯幼稚園	6月28日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.13	0.21	0.20	0.18	0.18	0.21	0.20	0.19	×	
					1m	/	/	/	/	0.20	/	/	/	/	0.20	0.15		
109	磐梯町	小学校	磐梯町立磐梯第一小学校	6月28日	50cm	0.08	0.10	0.15	0.17	0.20	0.16	0.17	0.17	0.24	0.19	0.17	×	
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.17		
110	磐梯町	小学校	磐梯町立磐梯第二小学校	6月28日	50cm	0.16	0.13	0.10	0.14	0.29	0.28	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	×	
					1m	/	/	/	/	0.29	/	/	/	/	0.29	0.28		
111	磐梯町	中学校	磐梯町立磐梯中学校	6月28日	1m	0.15	0.13	0.11	0.13	0.16	0.21	0.16	0.16	0.16	0.17	0.18	×	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月28日調査分速報)

平成24年7月11日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合…、無しの場合…×、今後実施(検討中)…

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果	今回 調査結果	前回 調査結果	今回 調査結果	中央	左	右	前	後	全体 平均値	前回 調査結果		
112	猪苗代町	保育園	さくらこども園	6月28日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.07	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.12	0.10	×	川桁保育所、みどり幼稚園、長瀬幼稚園が統合 測定場所は前回までの川桁保育所と同じ場所で測定。
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.09		
113	猪苗代町	保育園	中ノ沢保育所	6月28日	50cm	0.16	0.13	0.11	0.11	0.22	0.27	0.23	0.20	0.23	0.23	0.07		
					1m	/	/	/	/	0.21	/	/	/	/	0.21	0.06		
114	猪苗代町	保育園	猪苗代保育所	6月28日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.07	0.15	0.16	0.16	0.15	0.14	0.15	0.08	×	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.09		
115	猪苗代町	保育園	ミニテル保育園	6月28日	50cm	0.12	0.11	0.10	0.11	0.13	0.15	0.14	0.13	0.13	0.14	0.05		施設はマンション14階 [正門]マンション1階入口 [昇降口]14階入口 [校庭・園庭等]園庭代わりに利用している ホテルリステル猪苗代の施設を測定
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.04		
116	猪苗代町	保育園	フォーチュン・キディ・ガーデン	6月28日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/	/	-	施設はサブプラザ猪苗代内 [正門]施設入口スロープ部 [昇降口]施設入口、[校庭・園庭等]無し
117	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立みどり幼稚園	6月28日	50cm	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13	0.17	0.16	0.15	0.11	0.14	0.14	×	旧山湯小学校(廃校)を使用 平成24年4月廃園
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.11		
118	南相馬市	保育園	子育て支援チャイルドハウス	6月28日	50cm	0.30	0.33	0.39	0.39	0.22	0.31	0.24	0.26	0.22	0.25	0.26		
					1m	/	/	/	/	0.22	/	/	/	/	0.22	0.25		
119	南相馬市	幼稚園	青葉幼稚園	6月28日	50cm	0.24	0.29	0.16	0.18	0.14	0.14	0.15	0.16	0.14	0.15	0.17		
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.14		
120	いわき市	保育園	来迎保育園	6月28日	50cm	0.15	0.13	0.17	0.19	0.10	0.17	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.12		
121	いわき市	保育園	若葉台保育園	6月28日	50cm	0.11	0.12	0.12	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.09		
122	いわき市	保育園	遠野保育所	6月28日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.09		
123	いわき市	保育園	みそら保育園	6月28日	50cm	0.09	0.14	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.11		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月28日調査分速報)

平成24年7月11日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・x、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果	今回 調査結果	前回 調査結果	今回 調査結果	中央				全体 平均値	前回 調査結果			
124	いわき市	保育園	川部保育所	6月28日	50cm	0.11	0.15	0.08	0.11	0.10	0.09	0.10	0.12	0.13	0.11	0.12		
					1m					0.10					0.10	0.12		
125	いわき市	保育園	いわき幼児教育研究所の びのび園	6月28日	50cm	0.16	0.21	0.15	0.15	0.13	0.16	0.17	0.14	0.14	0.15	0.15		
					1m					0.12					0.12	0.13		
126	いわき市	幼稚園	平第二幼稚園	6月28日	50cm	0.15	0.16	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.17	0.16	0.14	0.15	前回の	は駐車場になった為8m位東へ移動
					1m					0.12					0.12	0.12		
127	いわき市	幼稚園	平みどり幼稚園	6月28日	50cm	0.14	0.15	0.12	0.13	0.12	0.14	0.13	0.13	0.11	0.13	0.15		
					1m					0.12					0.12	0.13		
128	いわき市	幼稚園	あざみ野幼稚園	6月28日	50cm	0.15	0.16	0.13	0.15	0.12	0.12	0.16	0.13	0.13	0.13	0.16		
					1m					0.12					0.12	0.14		
129	いわき市	小学校	いわき市立草野小学校	6月28日	50cm	0.20	0.21	0.11	0.13	0.11	0.12	0.15	0.11	0.14	0.13	0.14		
					1m					0.11					0.11	0.11		
130	いわき市	小学校	いわき市立草野小学校絹 谷分校	6月28日	50cm	0.13	0.15	0.15	0.17	0.15	0.14	0.12	0.17	0.15	0.15	0.15		
					1m					0.15					0.15	0.13		
131	いわき市	小学校	いわき市立上遠野小学校	6月28日	50cm	0.15	0.18	0.09	0.11	0.13	0.14	0.13	0.23	0.14	0.15	0.16		
					1m					0.14					0.14	0.17		
132	いわき市	小学校	いわき市立勿来第三小学 校	6月28日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.10	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10		
					1m					0.09					0.09	0.09		
133	いわき市	小学校	いわき市立川部小学校	6月28日	50cm	0.16	0.21	0.12	0.12	0.07	0.10	0.08	0.12	0.09	0.09	0.09		
					1m					0.07					0.07	0.09		
134	いわき市	中学校	いわき市立草野中学校	6月28日	1m	0.16	0.19	0.09	0.10	0.10	0.10	0.15	0.12	0.09	0.11	0.13		
135	いわき市	中学校	いわき市立好間中学校	6月28日	1m	0.12	0.13	0.15	0.13	0.12	0.14	0.12	0.15	0.15	0.14	0.16		
136	いわき市	中学校	いわき市立上遠野中学校	6月28日	1m	0.11	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10		
137	いわき市	中学校	いわき市立川部中学校	6月28日	1m	0.14	0.18	0.10	0.11	0.08	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月28日調査分速報)

平成24年7月11日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合…、無しの場合…×、今後実施(検討中)…

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去実施状況	備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回調査結果	今回調査結果	前回調査結果	今回調査結果	中央	左	右	前	後	全体平均値	前回調査結果		
138	いわき市	高等学校	遠野高校	6月28日	1m	0.11	0.14	0.11	0.13	0.15	0.20	0.17	0.18	0.24	0.19	0.20	×	, は駐車場になった為東に10m移動して測定
139	いわき市	特別支援学校	福島県立聾学校平分校	6月28日	50cm	0.14	0.22	0.16	0.16	0.20	0.20	0.15	0.16	0.20	0.18	0.26	×	
					1m	0.16	0.21	0.17	0.17	0.20	0.18	0.14	0.15	0.19	0.17	0.23		
140	いわき市	専修学校	磐城高等芸術商科総合学園	6月28日	1m	0.14	0.16	0.17	0.18	0.15					0.15	0.18	×	[校庭・園庭等]駐車場になっているため、中央の1点のみ測定

「前回調査結果(平均値)」とは、原則平成24年3月12日から3月30日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について(速報)」における調査結果、その他については、備考欄に記載する。