

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第5回）結果について（速報）

平成24年7月10日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査予定年月日
平成24年6月19日（火）～7月6日（金）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (6月27日調査分)
	施設数
1, 762	130

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）
6月27日調査

施設区分	最大値（ μ Sv/h）	最小値（ μ Sv/h）	前回測定結果 （ μ Sv/h）
正門	0.69 福島市立渡利小学校 （福島市）	0.08 いわき市立汐見が丘小学校 （いわき市）	0.06 ～ 1.4
昇降口	0.46 福島ヤクルト販売（株）南部 センターつくしんぼ保育室 （福島市）	0.08 喜多方市立山都小学校 （喜多方市） いわき市立磐崎小学校 （いわき市）	0.05 ～ 1.6
校庭・園庭等	0.57 梁川高校 （伊達市）	0.09 鏡石町立第二小学校 （鏡石町） いわき市立平第三小学校 （いわき市）	0.02 ～ 1.4

※ 前回調査は平成24年3月12日から3月30日に実施。前回調査結果は、速報値。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5地点の平均値を全体平均値として調査結果とした。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ50cm（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1mの平均値、特別支援学校及び各種学校は50cm及び1mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

なお、各調査地点において複数箇所を測定した施設については、各調査結果のうち、最大値・最小値となるものを選んだ。

6月27日までの調査結果（速報）

	6月19日から 6月25日まで 調査分	6月26日 調査分	6月27日 調査分	合 計
正門	527	119	130	776
昇降口	534	126	130	790
校庭・園庭等	514	117	128	759
調査地点数	536	126	130	792

* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月27日調査分速報)

平成24年7月10日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果		前回 調査結果		中央					全体 平均値	前回 調査結果		
1	福島市	保育園	さくら保育園	6月27日	50cm	0.51	0.41	0.24	0.23	0.21	0.27	0.27	0.39	0.30	0.29	0.29	○	
					1m					0.23					0.23	0.24		
2	福島市	保育園	渡利保育所	6月27日	50cm	0.37	0.37	0.29	0.33	0.30	0.31	0.34	0.30	0.32	0.31	0.30	○	
					1m					0.28					0.28	0.29		
3	福島市	保育園	とやの保育園	6月27日	50cm	0.39	0.50	0.20	0.23	0.20	0.30	0.28	0.23	0.21	0.24	0.24	○	
					1m					0.21					0.21	0.19		
4	福島市	保育園	杉妻保育所	6月27日	50cm	0.18	0.20	0.16	0.17	0.15	0.16	0.16	0.17	0.17	0.16	0.15	○	
					1m					0.16					0.16	0.14		
5	福島市	保育園	託児所くれよん	6月27日	50cm	0.39	0.44	0.27	0.29	0.28	0.37	0.23	0.27	0.43	0.32	0.33	○	
					1m					0.27					0.27	0.32		
6	福島市	保育園	ポブラ保育園	6月27日	50cm	0.35	0.53	0.28	0.26	0.26	0.35	0.49	0.32	0.32	0.35	0.35	○	
					1m					0.26					0.26	0.26		
7	福島市	保育園	福島ヤクルト販売(株)南部 センターつくしんぼ保育室	6月27日	50cm	0.34	0.42	0.46	0.52	0.57	0.46	0.71	0.55	0.34	0.53	0.54		{ 正門 } 駐車場入口 { 校庭・園庭等 } 駐車場
					1m					0.52					0.52	0.51		
8	福島市	保育園	ひばり音楽幼稚園	6月27日	50cm	0.18	0.25	0.24	0.19	0.20	0.15	0.14	0.18	0.19	0.17	0.19	○	
					1m					0.19					0.19	0.19		
9	福島市	保育園	南福島保育園	6月27日	50cm	0.16	0.17	0.22	0.23	0.14	0.15	0.18	0.15	0.12	0.15	0.15	○	コアラ園棟 保育棟
					1m					0.14					0.14	0.17		
					50cm	0.17	0.17	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.14	0.16	0.18		
					1m					0.16					0.16	0.19		
10	福島市	幼稚園	福島市立渡利幼稚園	6月27日	50cm	0.51	0.63	0.31	0.31	0.20	0.29	0.32	0.22	0.22	0.25	0.26	○	
					1m					0.19					0.19	0.16		
11	福島市	幼稚園	福島市立杉妻幼稚園	6月27日	50cm	0.20	0.19	0.13	0.16	0.12	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	0.11	○	
					1m					0.11					0.11	0.11		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月27日調査分速報)

平成24年7月10日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果			
12	福島市	幼稚園	福島愛隣幼稚園	6月27日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.09	0.11	0.10	0.12	○	
					1m					0.11					0.11	0.11		
13	福島市	幼稚園	福島文化幼稚園	6月27日	50cm	0.41	0.46	0.25	0.36	0.17	0.20	0.22	0.17	0.16	0.18	0.18	○	
					1m					0.17					0.17	0.15		
14	福島市	幼稚園	蓬萊もみじ幼稚園	6月27日	50cm	0.26	0.32	0.20	0.21	0.23	0.23	0.21	0.21	0.22	0.22	0.24	○	
					1m					0.23					0.23	0.19		
15	福島市	小学校	福島市立下川崎小学校	6月27日	50cm	0.38	0.41	0.28	0.33	0.25	0.29	0.26	0.34	0.28	0.28	0.26	○	
					1m					0.24					0.24	0.22		
16	福島市	小学校	福島市立渡利小学校	6月27日	50cm	0.69	0.71	0.29	0.38	0.15	0.23	0.23	0.23	0.43	0.25	0.20	○	
					1m					0.18					0.18	0.20		
17	福島市	小学校	福島市立南向台小学校	6月27日	50cm	0.50	0.72	0.14	0.23	0.25	0.17	0.23	0.16	0.16	0.19	0.19	○	
					1m					0.22					0.22	0.15		
18	福島市	小学校	福島市立杉妻小学校	6月27日	50cm	0.18	0.20	0.12	0.12	0.14	0.27	0.12	0.10	0.11	0.15	0.11	○	
					1m					0.14					0.14	0.11		
19	福島市	中学校	福島市立渡利中学校	6月27日	1m	0.34	0.42	0.22	0.25	0.20	0.29	0.37	0.40	0.38	0.33	0.30	○	
20	福島市	中学校	福島市立福島第一中学校	6月27日	1m	0.54	0.49	0.20	0.18	0.19	0.32	0.34	0.19	0.24	0.26	0.19	○	
21	二本松市	保育園	あだち保育園	6月27日	50cm	0.46	0.54	0.21	0.23	0.18	0.22	0.22	0.41	0.22	0.25	0.29	○	
					1m					0.18					0.18	0.21		
22	二本松市	幼稚園	二本松市立渋川幼稚園	6月27日	50cm	0.46	0.54	0.17	0.20	0.30	0.21	0.21	0.30	0.22	0.25	0.24	○	
					1m					0.24					0.24	0.27		
23	二本松市	幼稚園	二本松市立油井幼稚園	6月27日	50cm	0.27	0.31	0.15	0.18	0.15	0.19	0.17	0.16	0.23	0.18	0.23	○	
					1m					0.17					0.17	0.22		
24	二本松市	幼稚園	二本松市立川崎幼稚園	6月27日	50cm	0.34	0.43	0.19	0.21	0.22	0.24	0.20	0.34	0.34	0.27	0.30	○	[正門]No.27二本松市立川崎小学校と共用
					1m					0.25					0.25	0.29		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月27日調査分速報)

平成24年7月10日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合…○、無しの場合…×、今後実施(検討中)…

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門			昇降口			校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
							前回 調査結果			前回 調査結果		中央							全体 平均値	前回 調査結果
25	二本松市	小学校	二本松市立渋川小学校	6月27日	50cm	0.41	0.54	0.14	0.15	0.12	0.14	0.14	0.16	0.14	0.14	0.16	○	[校庭・園庭等]第2グラウンド [校庭・園庭等]第1グラウンド(除染工事中)		
					1m					0.14					0.14	0.14				
					50cm					0.18	0.18	0.20	0.14	0.15	0.17	0.21				
					1m					0.21					0.21	0.22				
26	二本松市	小学校	二本松市立油井小学校	6月27日	50cm	0.62	0.64	0.22	0.16	0.17	0.23	0.17	0.18	0.20	0.19	0.31	○			
					1m					0.17					0.17	0.24				
27	二本松市	小学校	二本松市立川崎小学校	6月27日	50cm	0.34	0.51	0.18	0.42	0.27	0.24	0.24	0.26	0.25	0.25	0.32	○	[正門]No.24二本松市立川崎幼稚園と共用		
					1m					0.30					0.30	0.36				
28	二本松市	小学校	浪江小学校(旧下川崎小学校)	6月27日	50cm	0.62	0.81	0.30	0.36	0.25	0.30	0.25	0.31	0.33	0.29	0.36	○			
1m					0.24						0.24	0.33								
29	二本松市	中学校	二本松市立安達中学校	6月27日	1m	0.50	0.59	0.34	0.40	0.19	0.24	0.25	0.18	0.25	0.22	0.25	○			
30	伊達市	保育園	しらうめ保育園	6月27日	50cm	0.37	0.40	0.17	0.23	0.15	0.15	0.19	0.14	0.13	0.15	0.15	○			
					1m					0.13					0.13	0.13				
31	伊達市	保育園	梁川中央保育園	6月27日	50cm	0.14	0.17	0.11	0.12	0.12	0.14	0.14	0.16	0.19	0.15	0.14	○			
					1m					0.12					0.12	0.13				
32	伊達市	保育園	梁川保育園	6月27日	50cm	0.26	0.35	0.09	0.10	0.12	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13	0.15	○			
					1m					0.12					0.12	0.13				
33	伊達市	幼稚園	伊達市立富野幼稚園	6月27日	50cm	0.14	0.17	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.15	0.14	0.14	0.15	○			
					1m					0.14					0.14	0.15				
34	伊達市	幼稚園	伊達市立梁川幼稚園	6月27日	50cm	0.13	0.14	0.11	0.11	0.12	0.18	0.13	0.22	0.14	0.16	0.15	○			
					1m					0.12					0.12	0.14				
35	伊達市	幼稚園	伊達市立堰本幼稚園	6月27日	50cm	0.29	0.35	0.16	0.17	0.15	0.14	0.17	0.16	0.14	0.15	0.16	○	[正門]No.40堰本小学校と共用		
					1m					0.16					0.16	0.17				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月27日調査分速報)

平成24年7月10日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合…○、無しの場合…×、今後実施(検討中)…

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果		前回 調査結果		中央					全体 平均値	前回 調査結果		
36	伊達市	小学校	伊達市立山舟生小学校	6月27日	50cm	0.13	0.15	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.15	0.14	○	
					1m					0.14					0.14	0.14		
37	伊達市	小学校	伊達市立富野小学校	6月27日	50cm	0.19	0.20	0.11	0.14	0.14	0.14	0.16	0.15	0.12	0.14	0.13	○	
					1m					0.12					0.12	0.13		
38	伊達市	小学校	伊達市立白根小学校	6月27日	50cm	0.23	0.33	0.09	0.11	0.13	0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	○	
					1m					0.13					0.13	0.15		
39	伊達市	小学校	伊達市立梁川小学校	6月27日	50cm	0.23	0.27	0.44	0.38	0.12	0.13	0.13	0.13	0.16	0.13		○	[正門][昇降口]仮設校舎
					1m					0.13					0.13			
					50cm	0.14	0.15	0.10	0.10									
40	伊達市	小学校	伊達市立堰本小学校	6月27日	50cm	0.29	0.35	0.11	0.12	0.14	0.17	0.17	0.15	0.16	0.16	0.18	○	[正門]No.35堰本幼稚園と共用
					1m					0.14					0.14	0.24		
41	伊達市	中学校	伊達市立梁川中学校	6月27日	1m	0.38	0.44	0.24	0.19	0.17	0.12	0.15	0.13	0.15	0.14	0.15	○	
42	伊達市	高等学校	梁川高校	6月27日	1m	0.26	0.31	0.21	0.28	0.49	0.37	0.66	0.79	0.52	0.57	0.60	×	
43	郡山市	保育園	アルゴ幼稚舎保育園	6月27日	50cm	0.27	0.37	0.36	0.43	0.33	0.37	0.43	0.35	0.47	0.39	0.43	○	
					1m					0.40					0.40	0.40		
44	郡山市	保育園	菜の花保育園	6月27日	50cm	0.40	0.55	0.37	0.46	0.31	0.43	0.48	0.36	0.31	0.38	0.40	○	
					1m					0.33					0.33	0.37		
45	郡山市	保育園	ぼかぼかえん	6月27日	50cm	0.23	0.34	0.25	0.30	0.27	0.29	0.37	0.27	0.31	0.30	0.63	○	
					1m					0.28					0.28	0.51		
46	郡山市	保育園	小金林保育園	6月27日	50cm	0.39	0.48	0.34	0.33	0.22	0.26	0.27	0.24	0.24	0.25	0.30	○	
					1m					0.24					0.24	0.26		
47	郡山市	保育園	たかせ保育園	6月27日	50cm	0.19	0.21	0.15	0.16	0.14	0.14	0.14	0.15	0.18	0.15	0.19	○	
					1m					0.14					0.14	0.15		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月27日調査分速報)

平成24年7月10日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合…○、無しの場合…×、今後実施(検討中)…

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果				
48	郡山市	幼稚園	みどり幼稚園	6月27日	50cm	0.20	0.25	0.20	0.20	0.17	0.16	0.16	0.22	0.18	0.18	0.19	○	
					1m					0.16					0.16	0.17		
49	郡山市	幼稚園	柴宮幼稚園	6月27日	50cm	0.24	0.29	0.22	0.22	0.18	0.21	0.30	0.27	0.23	0.24	0.29	○	
					1m					0.19					0.19	0.22		
50	郡山市	幼稚園	郡山ザベリオ学園幼稚園	6月27日	50cm	0.44	0.47	0.20	0.33	0.27	0.22	0.43	0.24	0.18	0.27	0.33	○	
					1m					0.29					0.29	0.38		
51	郡山市	小学校	郡山市立安積第三小学校	6月27日	50cm	0.36	0.40	0.13	0.14	0.29	0.46	0.32	0.26	0.24	0.31	0.30	○	
					1m					0.28					0.28	0.22		
52	郡山市	小学校	郡山市立柴宮小学校	6月27日	50cm	0.25	0.34	0.26	0.36	0.29	0.28	0.42	0.29	0.25	0.31	0.34	○	
					1m					0.30					0.30	0.29		
53	郡山市	小学校	郡山ザベリオ学園小学校	6月27日	50cm	0.36	0.46	0.36	0.36	0.13	0.21	0.18	0.23	0.16	0.18	0.21	○	[校庭・園庭等]No.55郡山ザベリオ学園中学校と共用
					1m					0.14					0.14	0.18		
54	郡山市	中学校	郡山市立大槻中学校	6月27日	1m	0.56	0.62	0.21	0.30	0.26	0.19	0.35	0.38	0.28	0.29	0.33	○	
55	郡山市	中学校	郡山ザベリオ学園中学校	6月27日	1m	0.40	0.50	0.45	0.49	0.14	0.22	0.19	0.21	0.16	0.18	0.19	○	[校庭・園庭等]No.53郡山ザベリオ学園小学校と共用
56	郡山市	高等学校	尚志高校	6月27日	1m	0.28	0.37	0.17	0.21	0.15	0.18	0.19	0.27	0.20	0.20	0.21	○	
57	郡山市	高等学校	日本大学東北高校	6月27日	1m	0.38	0.47	0.25	0.22	0.18	0.19	0.17	0.16	0.15	0.17	0.19	○	
58	鏡石町	保育園	鏡石栄光保育園	6月27日	50cm	0.20	0.22	0.18	0.19	0.18	0.15	0.17	0.21	0.19	0.18	0.18	○	No.62鏡石栄光幼稚園と共用
					1m					0.16					0.16	0.21		
59	鏡石町	保育園	鏡石保育所	6月27日	50cm	0.25	0.30	0.23	0.25	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	○	
					1m					0.10					0.10	0.11		
60	鏡石町	保育園	鏡石保育所分園	6月27日	50cm	0.17	0.18	0.17	0.19								-	[校庭・園庭等]無し
61	鏡石町	幼稚園	鏡石町立鏡石幼稚園	6月27日	50cm	0.19	0.21	0.15	0.16	0.13	0.16	0.17	0.14	0.12	0.14	0.14	○	
					1m					0.11					0.11	0.14		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月27日調査分速報)

平成24年7月10日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合…○、無しの場合…×、今後実施(検討中)…

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果				
62	鏡石町	幼稚園	鏡石栄光幼稚園	6月27日	50cm	0.20	0.22	0.18	0.19	0.18	0.15	0.17	0.21	0.19	0.18	0.18	○	No.58鏡石栄光保育園と共用
					1m					0.16					0.16	0.21		
63	鏡石町	小学校	鏡石町立第一小学校	6月27日	50cm	0.15	0.28	0.19	0.17	0.11	0.11	0.15	0.15	0.20	0.14	0.13	○	
					1m					0.11					0.11	0.10		
64	鏡石町	小学校	鏡石町立第二小学校	6月27日	50cm	0.19	0.24	0.18	0.21	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	○	
					1m					0.10					0.10	0.13		
65	鏡石町	中学校	鏡石町立鏡石中学校	6月27日	1m	0.16	0.20	0.17	0.16	0.10	0.10	0.12	0.13	0.10	0.11	0.12	○	
66	鏡石町	高等学校	岩瀬農業高校	6月27日	1m	0.22	0.21	0.15	0.14	0.29	0.21	0.23	0.25	0.17	0.23	0.24	×	[昇降口]西側昇降口 [昇降口]東側昇降口
					1m			0.13	0.11									
67	石川町	保育園	やどかり保育園	6月27日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	0.11	0.12		
					1m					0.10					0.10	0.11		
68	浅川町	保育園	浅川町立山白石保育所	6月27日	50cm	0.15	0.17	0.14	0.13	0.16	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.16	○	
					1m					0.16					0.16	0.18		
69	浅川町	小学校	浅川町立山白石小学校	6月27日	50cm	0.13	0.14	0.18	0.18	0.14	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.20	×	
					1m					0.13					0.13	0.18		
70	白河市	保育園	おもてごう保育園	6月27日	50cm	0.23	0.25	0.14	0.15	0.11	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.14	○	園舎そばの側溝を H24.6.2 に清掃作業
					1m					0.11					0.11	0.14		
71	白河市	保育園	関の森保育園	6月27日	50cm	0.18	0.17	0.11	0.15	0.16	0.15	0.16	0.15	0.16	0.16	0.17	○	
					1m					0.15					0.15	0.15		
72	白河市	幼稚園	白河市立開辺幼稚園	6月27日	50cm	0.22	0.23	0.11	0.17	0.20	0.15	0.15	0.17	0.13	0.16	0.20	○	[正門][校庭・園庭等]No.74白河市立開辺小学校と共用
					1m					0.19					0.19	0.20		
73	白河市	幼稚園	白河市立表郷幼稚園	6月27日	50cm	0.13	0.14	0.09	0.10	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.14	○	[昇降口]ひまわり組前 H24 6.10 園庭側の園舎壁面を高圧洗浄
					1m					0.12					0.12	0.13		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月27日調査分速報)

平成24年7月10日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合…○、無しの場合…×、今後実施(検討中)…

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果			
74	白河市	小学校	白河市立関辺小学校	6月27日	50cm	0.22	0.23	0.12	0.13	0.20	0.15	0.15	0.17	0.13	0.16	0.17	○	[正門][校庭・園庭等]No.72白河市立関辺幼稚園と共用
					1m					0.19					0.19	0.20		
75	白河市	中学校	白河市立表郷中学校	6月27日	1m	0.15	0.19	0.12	0.15	0.20	0.26	0.22	0.20	0.24	0.22	0.23	○	H23.12月上旬 側溝清掃
76	西郷村	保育園	川谷保育園	6月27日	50cm	0.32	0.36	0.10	0.14	0.15	0.15	0.15	0.21	0.15	0.16	0.17	○	
					1m					0.18					0.18	0.16		
77	西郷村	小学校	西郷村立羽太小学校	6月27日	50cm	0.25	0.32	0.13	0.13	0.17	0.33	0.19	0.17	0.16	0.20	0.17	○	
					1m					0.17					0.17	0.17		
78	西郷村	小学校	西郷村立川谷小学校	6月27日	50cm	0.23	0.26	0.15	0.17	0.16	0.18	0.15	0.20	0.17	0.17	0.16	○	[校庭・園庭等]No.80西郷村立川谷中学校と共用
					1m					0.16					0.16	0.18		
79	西郷村	小学校	西郷村立熊倉小学校	6月27日	50cm	0.49	0.59	0.16	0.20	0.14	0.29	0.30	0.22	0.16	0.22	0.21	○	
					1m					0.15					0.15	0.15		
80	西郷村	中学校	西郷村立川谷中学校	6月27日	1m	0.30	0.38	0.16	0.17	0.17	0.17	0.15	0.19	0.19	0.17	0.16	○	[校庭・園庭等]No.78西郷村立川谷小学校と共用
81	西郷村	中学校	西郷村立西郷第一中学校	6月27日	1m	0.33	0.36	0.22	0.29	0.15	0.22	0.20	0.21	0.15	0.19	0.20	○	
82	喜多方市	小学校	喜多方市立塩川小学校	6月27日	50cm	0.21	0.23	0.10	0.14	0.28	0.28	0.25	0.27	0.26	0.27	0.31	×	
					1m					0.27					0.27	0.33		
83	喜多方市	小学校	喜多方市立姥堂小学校	6月27日	50cm	0.15	0.16	0.13	0.14	0.23	0.22	0.26	0.21	0.22	0.23	0.25	×	
					1m					0.23					0.23	0.26		
84	喜多方市	小学校	喜多方市立堂島小学校	6月27日	50cm	0.28	0.30	0.13	0.14	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.23	×	
					1m					0.21					0.21	0.24		
85	喜多方市	小学校	喜多方市立山都小学校	6月27日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.09	0.11	0.09	0.09	0.14	0.12	0.11	0.06	×	
					1m					0.11					0.11	0.05		
86	喜多方市	小学校	喜多方市立高郷小学校	6月27日	50cm	0.13	0.11	0.11	0.11	0.12	0.15	0.14	0.10	0.12	0.13	0.13	×	
					1m					0.12					0.12	0.06		
87	喜多方市	中学校	喜多方市立会北中学校	6月27日	1m	0.10	0.09	0.11	0.09	0.12	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.05	×	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月27日調査分速報)

平成24年7月10日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合…○、無しの場合…×、今後実施(検討中)…

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果		前回 調査結果		中央					全体 平均値	前回 調査結果		
88	喜多方市	中学校	喜多方市立第一中学校	6月27日	1m	0.13	0.10	0.10	0.10	0.17	0.13	0.17	0.14	0.17	0.16	0.15	×	
89	喜多方市	中学校	喜多方市立第二中学校	6月27日	1m	0.13	0.16	0.13	0.13	0.17	0.16	0.13	0.18	0.15	0.16	0.13	×	
90	喜多方市	中学校	喜多方市立第三中学校	6月27日	1m	0.11	0.10	0.11	0.10	0.16	0.13	0.15	0.17	0.15	0.15	0.15	×	
91	喜多方市	中学校	喜多方市立塩川中学校	6月27日	1m	0.13	0.13	0.16	0.15	0.20	0.26	0.26	0.24	0.21	0.23	0.26	×	
92	喜多方市	中学校	喜多方市立山都中学校	6月27日	1m	0.10	0.10	0.10	0.10	0.14	0.16	0.15	0.13	0.17	0.15	0.09	×	
93	喜多方市	中学校	喜多方市立高郷中学校	6月27日	1m	0.10	0.09	0.10	0.13	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.13	0.11	×	
94	喜多方市	高等学校	喜多方東高校	6月27日	1m	0.10	0.11	0.12	0.12	0.22	0.17	0.15	0.17	0.17	0.18	0.18	×	
95	喜多方市	高等学校	喜多方高校	6月27日	1m	0.12	0.14	0.11	0.12	0.14	0.13	0.12	0.11	0.15	0.13	0.15	×	
96	喜多方市	高等学校	喜多方桐桜高校	6月27日	1m	0.13	0.13	0.10	0.10	0.12	0.12	0.14	0.12	0.14	0.13	0.14	×	
97	喜多方市	高等学校	耶麻農業高校	6月27日	1m	0.11	0.11	0.10	0.10	0.18	0.14	0.18	0.18	0.16	0.17	0.09	×	
98	喜多方市	専修学校	喜多方看護高等専修学校	6月27日	1m	0.10	0.11	0.09	0.10	/	/	/	/	/	/	/	-	[校庭・園庭等]無し
99	北塩原村	保育園	芙蓉保育園	6月27日	50cm	0.14	0.14	0.11	0.11	0.17	0.16	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	×	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.16		
100	北塩原村	幼稚園	北塩原村立さくら幼稚園	6月27日	50cm	0.13	0.15	0.12	0.09	0.16	0.17	0.17	0.21	0.21	0.18	0.17	×	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.15		
101	北塩原村	幼稚園	北塩原村立裏磐梯幼稚園	6月27日	50cm	0.17	0.07	0.12	0.09	0.33	0.35	0.21	0.26	0.30	0.29	0.05	×	
					1m	/	/	/	/	0.31	/	/	/	/	0.31	0.03		
102	北塩原村	小学校	北塩原村立さくら小学校	6月27日	50cm	0.17	0.14	0.12	0.12	0.23	0.24	0.24	0.27	0.22	0.24	0.24	×	
					1m	/	/	/	/	0.21	/	/	/	/	0.21	0.24		
103	北塩原村	小学校	北塩原村立裏磐梯小学校	6月27日	50cm	0.16	0.12	0.21	0.11	0.16	0.17	0.16	0.16	0.26	0.18	0.05	×	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.06		
104	北塩原村	中学校	北塩原村立第一中学校	6月27日	1m	0.16	0.14	0.13	0.13	0.18	0.17	0.21	0.22	0.19	0.19	0.16	×	[正門]西側正門(前回調査地点)
					1m	0.15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		[正門]東側正門(新規調査地点)
105	北塩原村	中学校	北塩原村立裏磐梯中学校	6月27日	1m	0.19	0.13	0.17	0.11	0.25	0.24	0.29	0.28	0.26	0.26	0.05	×	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月27日調査分速報)

平成24年7月10日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合…○、無しの場合…×、今後実施(検討中)…

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						前回 調査結果		前回 調査結果		中央					全体 平均値	前回 調査結果		
106	いわき市	保育園	梨花の里保育園	6月27日	50cm	0.18	0.22	0.20	0.21	0.26	0.24	0.25	0.29	0.29	0.27	0.28	○	
					1m					0.23					0.23	0.26		
107	いわき市	保育園	白土保育所	6月27日	50cm	0.18	0.19	0.11	0.12	0.09	0.11	0.18	0.11	0.11	0.12	0.13	○	
					1m					0.09					0.09	0.11		
108	いわき市	保育園	むつみ保育所	6月27日	50cm	0.11	0.15	0.09	0.11	0.10	0.11	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	○	
					1m					0.10					0.10	0.12		
109	いわき市	保育園	くほんじひらくぼ保育園	6月27日	50cm	0.16	0.20	0.12	0.13	0.13	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	0.13		
					1m					0.13					0.13	0.15		
110	いわき市	保育園	子供の部屋保育園	6月27日	50cm	0.18	0.21	0.18	0.20	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.13	○	
					1m					0.11					0.11	0.11		
111	いわき市	保育園	鎌田こどもの家	6月27日	50cm	0.17	0.21	0.18	0.21	0.19	0.16	0.20	0.17	0.23	0.19	0.24		
					1m					0.19					0.19	0.21		
112	いわき市	保育園	西郷保育園	6月27日	50cm	0.18	0.18	0.13	0.14	0.17	0.15	0.18	0.18	0.13	0.16	0.18		
					1m					0.16					0.16	0.16		
113	いわき市	幼稚園	いわき市立すずかけ幼稚園	6月27日	50cm	0.14	0.18	0.14	0.16	0.19	0.17	0.20	0.19	0.17	0.18	0.21	○	
					1m					0.17					0.17	0.18		
114	いわき市	幼稚園	いわき市立磐崎幼稚園	6月27日	50cm	0.10	0.10	0.12	0.09	0.15	0.17	0.15	0.14	0.16	0.15	0.16	○	
					1m					0.14					0.14	0.15		
115	いわき市	幼稚園	いわき市立藤原幼稚園	6月27日	50cm	0.15		0.14	0.12	0.13	0.20	0.18	0.23	0.18	0.18	0.18	○	〔正門〕いわき市立藤原幼稚園正門 前回はいわき市立藤原公民館入口を測定 (いわき市立藤原公民館入口を幼稚園入口として利用していた。)
					1m					0.13					0.13	0.15		
116	いわき市	幼稚園	いわき市立汐見が丘幼稚園	6月27日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.09	0.12	0.13	0.12	0.13	0.10	0.12	0.13	○	
					1m					0.12					0.12	0.14		
117	いわき市	幼稚園	はるな幼稚園	6月27日	50cm	0.14	0.15	0.13	0.14	0.09	0.13	0.11	0.10	0.11	0.11	0.13	○	
					1m					0.09					0.09	0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月27日調査分速報)

平成24年7月10日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
						前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果					
118	いわき市	幼稚園	九品寺附属平窪幼稚園	6月27日	50cm	0.16	0.20	0.12	0.13	0.13	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	0.13	○		
					1m					0.13					0.13	0.15			
119	いわき市	幼稚園	清風幼稚園	6月27日	50cm	0.12	0.14	0.18	0.18	0.12	0.12	0.12	0.14	0.13	0.13	0.14	○		
					1m					0.12					0.12	0.13			
120	いわき市	小学校	いわき市立好間第二小学校	6月27日	50cm	0.11	0.13	0.11	0.11	0.13	0.18	0.14	0.17	0.18	0.16	0.18			
					1m					0.13					0.13	0.15			
121	いわき市	小学校	いわき市立平第三小学校	6月27日	50cm	0.12	0.17	0.10	0.12	0.08	0.09	0.08	0.08	0.12	0.09	0.09	○		
					1m					0.08					0.08	0.10			
122	いわき市	小学校	いわき市立平第四小学校	6月27日	50cm	0.15	0.17	0.11	0.12	0.14	0.13	0.16	0.14	0.20	0.15	0.19			
					1m					0.13					0.13	0.16			
123	いわき市	小学校	いわき市立磐崎小学校	6月27日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.09	0.10	0.11	0.14	0.10	0.12	0.11	0.12			
					1m					0.10					0.10	0.11			
124	いわき市	小学校	いわき市立藤原小学校	6月27日	50cm	0.15	0.16	0.11	0.11	0.09	0.13	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	○		
					1m					0.09					0.09	0.09			
125	いわき市	小学校	いわき市立汐見が丘小学校	6月27日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.10	0.14	0.13	0.19	0.17	0.18	0.16	0.16			
					1m					0.15					0.15	0.15			
126	いわき市	中学校	いわき市立平第二中学校	6月27日	1m	0.13	0.14	0.11	0.13	0.15	0.17	0.24	0.21	0.14	0.18	0.23			
127	いわき市	中学校	いわき市立赤井中学校	6月27日	1m	0.12	0.13	0.10	0.11	0.17	0.12	0.17	0.18	0.17	0.16	0.17			
128	いわき市	特別支援学校	福島県立平養護学校	6月27日	50cm	0.12	0.13	0.12	0.15	0.19	0.20	0.17	0.18	0.19	0.19	0.21	×		
					1m	0.10	0.12	0.12	0.13	0.17	0.18	0.17	0.16	0.18	0.17	0.19			
129	いわき市	特別支援学校	福島県立いわき養護学校	6月27日	50cm	0.18	0.22	0.14	0.15	0.22	0.28	0.32	0.26	0.23	0.26	0.27	×		
					1m	0.17	0.18	0.14	0.15	0.21	0.25	0.29	0.24	0.21	0.24	0.25			
130	いわき市	専修学校	磐城学芸専門学校	6月27日	1m	0.12	0.14	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16	0.12	0.12	0.14	0.16	×		

「前回調査結果(平均値)」とは、原則平成24年3月12日から3月30日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について(速報)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。