

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第5回）結果について（速報）

平成24年7月17日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

- 1 調査予定年月日
平成24年6月19日（火）～7月11日（水）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 （7月3日調査分）
	施設数
1,762	132

調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報） 7月3日調査

施設区分	最大値（ $\mu\text{Sv/h}$ ）	最小値（ $\mu\text{Sv/h}$ ）	前回測定結果 （ $\mu\text{Sv/h}$ ）
正門	0.89 月舘保育園 （伊達市） 郡山ヤクルト販売（株） 中央センター保育室 （郡山市）	0.07 和保育園 錦星幼稚園 （いわき市）	0.06 ～ 1.4
昇降口	0.70 郡山ヤクルト販売（株） 中央センター保育室 （郡山市）	0.07 福島市立茂庭中学校 （福島市） 愛宕保育園 勿来カトリック幼稚園 （いわき市）	0.05 ～ 1.6
校庭・園庭等	0.54 相馬市立玉野中学校 （相馬市）	0.08 愛宕保育園 和保育園 錦星幼稚園 （いわき市）	0.02 ～ 1.4

前回調査は平成24年3月12日から3月30日に実施。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5地点の平均値を全体平均値として調査結果とした。）

保育園、幼稚園及び小学校は高さ50cm（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1mの平均値、特別支援学校及び各種学校は50cm及び1mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

なお、各調査地点において複数箇所を測定した施設については、各調査結果のうち、最大値・最小値となるものを選んだ。

7月3日までの調査結果（速報）

	6月19日から 6月29日まで 調査分	7月2日 調査分	7月3日 調査分	合 計
正門	1 , 0 4 7	1 2 7	1 2 7	1 , 3 0 1
昇降口	1 , 0 6 8	1 3 7	1 3 2	1 , 3 3 7
校庭・園庭等	1 , 0 3 1	1 2 8	1 2 0	1 , 2 7 9
調査地点数	1 , 0 7 0	1 3 7	1 3 2	1 , 3 3 9

* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月3日調査分速報)

平成24年7月17日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果		前回 調査結果		① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
1	福島市	保育園	飯坂保育所	7月3日	50cm	0.09	0.29	0.08	0.13	0.09	0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	0.18	○		
					1m					0.09					0.09	0.17			
2	福島市	保育園	茂庭保育所	7月3日	50cm	0.23	0.08	0.12	0.08	0.17	0.18	0.16	0.15	0.16	0.16	0.10			
					1m					0.15					0.15	0.10			
3	福島市	保育園	さくらんぼ森合保育園	7月3日	50cm	0.43	0.39	0.23	0.20	0.14	0.14	0.18	0.24	0.26	0.19	0.20	○		
					1m					0.16					0.16	0.15			
4	福島市	保育園	さくらんぼ保育園	7月3日	50cm	0.32	0.41	0.26	0.32	0.20	0.24	0.30	0.16	0.18	0.22	0.24	○		
					1m					0.21					0.21	0.20			
5	福島市	保育園	野田保育所	7月3日	50cm	0.31	0.34	0.15	0.17	0.16	0.24	0.21	0.18	0.18	0.19	0.21	○		
					1m					0.16					0.16	0.17			
6	福島市	保育園	西部三育保育園	7月3日	50cm	0.29	0.33	0.20	0.25	0.38	0.34	0.32	0.28	0.33	0.33				
					1m					0.34					0.34				
7	福島市	保育園	さゆりこども園	7月3日	50cm	0.34	0.59	0.13	0.17	0.16	0.19	0.19	0.19	0.16	0.18	0.21	○		
					1m					0.15					0.15	0.18			
8	福島市	保育園	サンフラワー保育園	7月3日	50cm	0.34	0.36	0.30	0.28	0.24	0.28	0.25	0.24	0.24	0.25	0.27	○		
					1m					0.23					0.23	0.23			
9	福島市	保育園	ひまわり子どもの家	7月3日	50cm	0.41	0.50	0.28	0.35	0.25	0.33	0.28	0.31	0.28	0.29	0.35	○		
					1m					0.23					0.23	0.33			
10	福島市	保育園	なないろ保育園	7月3日	50cm	0.44	0.48	0.35	0.41	0.34	0.38	0.41	0.43	0.29	0.37	0.43			
					1m					0.31					0.31	0.36			
11	福島市	保育園	福島ヤクルト販売(株)西部 センタービッフィー保育室	7月3日	50cm	0.38	0.54	0.33	0.49	0.29	0.35	0.41	0.51	0.42	0.40	0.41			
					1m					0.29					0.29	0.37			
12	福島市	幼稚園	福島市立おおとり幼稚園	7月3日	50cm	0.33	0.30	0.16	0.22	0.13	0.13	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13	○		
					1m					0.13					0.13	0.13			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月3日調査分速報)

平成24年7月17日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果		前回 調査結果		① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
13	福島市	幼稚園	福島市立にしね幼稚園	7月3日	50cm	0.15	0.19	0.14	0.16	0.14	0.15	0.21	0.15	0.16	0.16	0.18	○		
					1m					0.16					0.16	0.15			
14	福島市	幼稚園	福島市立森合幼稚園	7月3日	50cm	0.28	0.30	0.15	0.19	0.17	0.19	0.22	0.25	0.22	0.21	0.23	○		
					1m					0.19					0.19	0.22			
15	福島市	幼稚園	飯坂恵泉幼稚園	7月3日	50cm	0.24	0.25	0.21	0.24	0.22	0.22	0.26	0.28	0.26	0.25	0.25	○		
					1m					0.22					0.22	0.23			
16	福島市	幼稚園	福島カトリック幼稚園	7月3日	50cm	0.16	0.17	0.17	0.17	0.19	0.22	0.23	0.29	0.18	0.22	0.23	○		
					1m					0.19					0.19	0.21			
17	福島市	幼稚園	西部三育幼稚園	7月3日	50cm	0.24	0.31	0.18	0.20	0.14	0.18	0.21	0.16	0.16	0.17	0.19	○		
					1m					0.14					0.14	0.17			
18	福島市	幼稚園	福島わかば幼稚園	7月3日	50cm	0.22	0.27	0.14	0.17	0.13	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.19	○		
					1m					0.13					0.13	0.14			
19	福島市	幼稚園	福島わかさ幼稚園	7月3日	50cm	0.18	0.22	0.22	0.18	0.24	0.19	0.20	0.22	0.22	0.21	0.23	○		
					1m					0.22					0.22	0.24			
20	福島市	小学校	福島市立飯坂小学校	7月3日	50cm	0.46	0.53	0.19	0.18	0.14	0.16	0.17	0.14	0.16	0.15	0.15	○		
					1m					0.14					0.14	0.15			
21	福島市	小学校	福島市立湯野小学校	7月3日	50cm	0.17	0.25	0.21	0.27	0.12	0.13	0.12	0.18	0.12	0.13	0.14	○		
					1m					0.12					0.12	0.12			
22	福島市	小学校	福島市立東湯野小学校	7月3日	50cm	0.37	0.32	0.12	0.14	0.12	0.13	0.12	0.15	0.15	0.13	0.14	○		
					1m					0.11					0.11	0.11			
23	福島市	小学校	福島市立中野小学校	7月3日	50cm	0.41	0.51	0.19	0.20	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16	0.19	○		
					1m					0.15					0.15	0.16			
24	福島市	小学校	福島市立茂庭小学校	7月3日	50cm	0.15	0.16	0.09	0.09	0.13	0.13	0.13	0.15	0.12	0.13	0.13	○		
					1m					0.11					0.11	0.13			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月3日調査分速報)

平成24年7月17日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果		前回 調査結果		① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
25	福島市	小学校	福島市立森合小学校	7月3日	50cm	0.25	0.30	0.20	0.27	0.14	0.15	0.20	0.23	0.17	0.18	0.19	○		
					1m					0.16					0.16	0.17			
26	福島市	小学校	福島市立三河台小学校	7月3日	50cm	0.38	0.29	0.14	0.11	0.12	0.16	0.16	0.15	0.13	0.14	0.15	○		
					1m					0.12					0.12	0.13			
27	福島市	小学校	福島市立野田小学校	7月3日	50cm	0.24	0.33	0.23	0.24	0.13	0.13	0.21	0.20	0.12	0.16	0.17	○		
					1m					0.12					0.12	0.14			
28	福島市	小学校	福島市立吉井田小学校	7月3日	50cm	0.20	0.22	0.15	0.16	0.13	0.13	0.17	0.16	0.17	0.15	0.14	○	[校庭・園庭等]校舎南側	
					1m					0.14					0.14	0.11		[校庭・園庭等]校舎東側	
					50cm					0.12	0.13	0.16	0.22	0.16	0.16	0.14			
					1m					0.12					0.12	0.13			
29	福島市	中学校	福島市立大島中学校	7月3日	1m	0.40	0.57	0.21	0.24	0.14	0.24	0.22	0.19	0.17	0.19	0.20	○		
30	福島市	中学校	福島市立西根中学校	7月3日	1m	0.20	0.23	0.12	0.13	0.16	0.14	0.12	0.16	0.14	0.14	0.16	○		
31	福島市	中学校	福島市立茂庭中学校	7月3日	1m	0.08	0.08	0.07	0.08	0.11	0.11	0.10	0.12	0.12	0.11	0.11	○		
32	福島市	中学校	福島市立野田中学校	7月3日	1m	0.36	0.47	0.13	0.13	0.14	0.17	0.18	0.21	0.18	0.18	0.20	○		
33	福島市	高等学校	福島北高校	7月3日	1m	0.46	0.61	0.23	0.25	0.17	0.14	0.20	0.23	0.18	0.18	0.23	○		
34	福島市	高等学校	福島工業高校	7月3日	1m	0.43	0.59	0.11	0.11	0.12	0.17	0.15	0.15	0.21	0.16	0.17	○		
35	福島市	専修学校	飯坂服装専修学校	7月3日	1m	0.31		0.21									-	[校庭・園庭等]無し 新規調査施設	
36	伊達市	保育園	月館保育園	7月3日	50cm	0.89	1.0	0.19	0.24	0.23	0.23	0.27	0.27	0.24	0.25	0.26	○		
					1m					0.24					0.24	0.24			
37	伊達市	幼稚園	伊達市立月館幼稚園	7月3日	50cm	0.28	0.32	0.19	0.23	0.21	0.22	0.24	0.21	0.22	0.22	0.23	○		
					1m					0.21					0.21	0.22			
38	伊達市	小学校	伊達市立月館小学校	7月3日	50cm	0.29	0.34	0.26	0.19	0.20	0.19	0.19	0.18	0.20	0.19	0.20	○		
					1m					0.20					0.20	0.17			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月3日調査分速報)

平成24年7月17日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果		前回 調査結果		① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
39	伊達市	小学校	伊達市立小手小学校	7月3日	50cm	0.38	0.54	0.20	0.29	0.22	0.28	0.31	0.27	0.25	0.27	0.33	○		
					1m					0.24					0.24	0.29			
40	伊達市	中学校	伊達市立月舘中学校	7月3日	1m	0.60	0.72	0.13	0.13	0.20	0.25	0.23	0.19	0.20	0.21	0.21	○		
41	郡山市	保育園	フェニックスイングリッシュ スクール	7月3日	50cm			0.46	0.43								-	[正門][校庭・園庭等]無し	
42	郡山市	保育園	ベビールームスキップ	7月3日	50cm			0.42	0.46	0.26	0.24	0.36	0.44	0.27	0.31	0.34		[正門]無し	
					1m					0.31					0.31	0.31			
43	郡山市	保育園	キッズルーム・パオ	7月3日	50cm			0.44	0.44								-	[正門][校庭・園庭等]無し	
44	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)中央 センター保育室	7月3日	50cm	0.89	1.1	0.70	0.87								-	[校庭・園庭等]無し	
45	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)北セ ンター保育室	7月3日	50cm	0.28		0.31	0.61								-	[校庭・園庭等] 無し 移転の為、新規測定	
46	郡山市	保育園	虹保育園	7月3日	50cm			0.37	0.46								-	[正門][校庭・園庭等]無し	
47	郡山市	小学校	郡山市立東芳小学校	7月3日	50cm	0.28	0.36	0.26	0.35	0.17	0.26	0.21	0.16	0.17	0.19	0.23	○		
					1m					0.18					0.18	0.24			
48	郡山市	小学校	郡山市立海老根小学校	7月3日	50cm	0.18	0.23	0.18	0.20	0.19	0.17	0.18	0.14	0.17	0.17	0.18	○		
					1m					0.19					0.19	0.20			
49	郡山市	小学校	郡山市立高瀬小学校	7月3日	50cm	0.15	0.19	0.13	0.18	0.27			0.24	0.17	0.23	0.25	○	[正門][校庭・園庭等]②、③は工事中の為未測定	
					1m					0.24					0.24	0.26			
50	郡山市	小学校	郡山市立御館小学校	7月3日	50cm	0.13	0.15	0.13	0.15	0.16	0.12	0.13	0.14	0.15	0.14	0.17	○		
					1m					0.15					0.15	0.17			
51	郡山市	小学校	郡山市立赤木小学校	7月3日	50cm	0.20	0.38	0.28	0.39	0.17	0.21	0.24	0.24	0.25	0.22	0.25	○		
					1m					0.17					0.17	0.17			
52	郡山市	小学校	郡山市立芳賀小学校	7月3日	50cm	0.24	0.31	0.18	0.25	0.14	0.16	0.18	0.25	0.41	0.23	0.22	○		
					1m					0.14					0.14	0.17			
53	郡山市	小学校	郡山市立小原田小学校	7月3日	50cm	0.22	0.25	0.34	0.39	0.24	0.18	0.29	0.17	0.17	0.21	0.22	○		
					1m					0.22					0.22	0.23			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月3日調査分速報)

平成24年7月17日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										前回 調査結果
						前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値						
54	郡山市	小学校	郡山市立桜小学校	7月3日	50cm	0.28	0.42	0.28	0.40	0.27	0.57	0.21	0.37	0.28	0.34	0.36	○		
					1m					0.29					0.29	0.35			
55	須賀川市	幼稚園	須賀川市立小塩江幼稚園	7月3日	50cm	0.14	0.16	0.12	0.11	0.18	0.18	0.16	0.15	0.16	0.17	0.17	×	[正門]No.57須賀川市立小塩江小学校と共用	
					1m					0.16					0.16	0.15			
56	須賀川市	幼稚園	須賀川市立大東幼稚園	7月3日	50cm	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.16	0.16	0.10	0.11	0.13	0.14	×		
					1m					0.12					0.12	0.12			
57	須賀川市	小学校	須賀川市立小塩江小学校	7月3日	50cm	0.14	0.16	0.11	0.10	0.15	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.17	×	[正門]No.55須賀川市立小塩江幼稚園と共用	
					1m					0.15					0.15	0.17			
58	須賀川市	小学校	須賀川市立大東小学校	7月3日	50cm	0.10		0.11	0.11	0.12	0.13	0.19	0.13	0.13	0.14	0.15	×	[正門]前回仮正門で測定	
					1m					0.14					0.14	0.13			
59	須賀川市	小学校	須賀川市立大東小学校上 小山田分校	7月3日	50cm	0.10	0.11	0.13	0.13	0.14	0.10	0.13	0.16	0.14	0.13	0.14	×		
					1m					0.12					0.12	0.14			
60	須賀川市	小学校	須賀川市立大森小学校	7月3日	50cm	0.17	0.18	0.17	0.18	0.16	0.15	0.22	0.19	0.15	0.17	0.19	×		
					1m					0.15					0.15	0.17			
61	須賀川市	中学校	須賀川市立小塩江中学校	7月3日	1m	0.13	0.12	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.18	0.16	0.15	0.18	×		
62	須賀川市	中学校	須賀川市立大東中学校	7月3日	1m	0.09	0.12	0.15	0.13	0.12	0.15	0.15	0.12	0.13	0.13	0.16	×		
63	平田村	小学校	平田村立西山小学校	7月3日	50cm	0.13	0.15	0.17	0.16	0.17	0.20	0.19	0.16	0.17	0.18	0.20	×		
					1m					0.16					0.16	0.19			
64	小野町	保育園	あおぞら保育園	7月3日	50cm	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	○		
					1m					0.10					0.10	0.11			
65	小野町	小学校	小野町立小野新町小学校	7月3日	50cm	0.13	0.10	0.10	0.09	0.11	0.09	0.09	0.13	0.10	0.10	0.11	○		
					1m					0.11					0.11	0.14			
66	小野町	小学校	小野町立浮金小学校	7月3日	50cm	0.13	0.13	0.10	0.10	0.19	0.15	0.13	0.17	0.15	0.16	0.16	○		
					1m					0.18					0.18	0.20			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月3日調査分速報)

平成24年7月17日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
67	小野町	中学校	小野町立浮金中学校	7月3日	1m	0.13	0.14	0.14	0.14	0.20	0.20	0.16	0.19	0.18	0.19	0.18	○	
68	白河市	保育園	たいしん保育園	7月3日	50cm	0.21	0.30	0.17	0.23	0.20	0.22	0.24	0.21	0.22	0.22	0.27	○	H24.4月上旬に駐車場の一部を高圧洗浄
					1m					0.22					0.22	0.27		
69	白河市	幼稚園	白河市立大信幼稚園	7月3日	50cm	0.19	0.24	0.13	0.17	0.14	0.14	0.15	0.17	0.14	0.15	0.17	○	
					1m					0.14					0.14	0.16		
70	白河市	小学校	白河市立大屋小学校	7月3日	50cm	0.42	0.56	0.24	0.31	0.21	0.26	0.24	0.25	0.26	0.24	0.26	○	
					1m					0.19					0.19	0.23		
71	白河市	小学校	白河市立信夫第一小学校	7月3日	50cm	0.37	0.47	0.21	0.28	0.19	0.20	0.20	0.18	0.16	0.19	0.21	○	
					1m					0.19					0.19	0.19		
72	白河市	中学校	白河市立大信中学校	7月3日	1m	0.38	0.41	0.33	0.39	0.18	0.20	0.30	0.23	0.20	0.22	0.24	○	
73	会津若松市	中学校	福島県立会津学鳳中学校	7月3日	1m	0.12	0.13	0.10	0.10	0.20	0.20	0.23	0.18	0.21	0.20	0.24	×	[正門][校庭・園庭等]No.82会津学鳳高校と共用 [校庭・園庭等]運動場 [校庭・園庭等]野球場
					1m					0.20	0.20	0.22	0.14	0.20	0.19	0.24		
74	会津若松市	中学校	会津若松市立第四中学校	7月3日	1m	0.11	0.13	0.11	0.10	0.14	0.16	0.18	0.11	0.13	0.14	0.17	×	
75	会津若松市	中学校	会津若松市立第五中学校	7月3日	1m	0.08	0.10	0.10	0.08	0.14	0.12	0.11	0.14	0.18	0.14	0.13	×	
76	会津若松市	中学校	会津若松市立第六中学校	7月3日	1m	0.14	0.16	0.13	0.12	0.21	0.22	0.30	0.21	0.26	0.24	0.28	×	
77	会津若松市	中学校	会津若松市立北会津中学校	7月3日	1m	0.17	0.20	0.11	0.10	0.11	0.09	0.23	0.23	0.10	0.15	0.14	×	
78	会津若松市	中学校	会津若松市立湊中学校	7月3日	1m	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.04	○	
79	会津若松市	中学校	会津若松市立河東中学校	7月3日	1m	0.17	0.18	0.11	0.15	0.15	0.17	0.20	0.17	0.16	0.17	0.20	×	
80	会津若松市	中学校	会津若松市立大戸中学校	7月3日	1m	0.09	0.09	0.11	0.09	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.07	×	
81	会津若松市	中学校	大熊町立大熊中学校会津若松分校	7月3日	1m	0.10	0.12	0.08	0.11								-	[校庭・園庭等]無し
82	会津若松市	高等学校	会津学鳳高校	7月3日	1m	0.12	0.13	0.10	0.10	0.20	0.20	0.23	0.18	0.21	0.20	0.24	×	[正門][校庭・園庭等]No.73福島県立会津学鳳中学校と共用 [校庭・園庭等]運動場 [校庭・園庭等]野球場
					1m					0.20	0.20	0.22	0.14	0.20	0.19	0.24		
83	会津若松市	高等学校	会津工業高校・会津第二高校	7月3日	1m	0.10	0.12	0.11	0.12	0.14	0.14	0.13	0.13	0.16	0.14	0.16	×	
84	会津若松市	高等学校	会津高校	7月3日	1m	0.09	0.10	0.08	0.10	0.13	0.16	0.12	0.17	0.14	0.14	0.15	×	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月3日調査分速報)

平成24年7月17日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
							前回 調査結果		前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
85	会津若松市	高等学校	若松商業高校	7月3日	1m	0.14	0.12	0.11	0.12	0.14	0.14	0.20	0.14	0.14	0.15	0.16	×	
86	会津若松市	高等学校	葵高校	7月3日	1m	0.12	0.13	0.16	0.13	0.20	0.19	0.17	0.17	0.19	0.18	0.17	×	[校庭・園庭等]校舎側校庭
					1m					0.21	0.23	0.20	0.18	0.18	0.20	0.19		[校庭・園庭等]第二グラウンド
87	会津若松市	高等学校	仁愛高校	7月3日	1m	0.12	0.14	0.14	0.14	0.19	0.17	0.19	0.18	0.17	0.18	0.20	×	[校庭・園庭等]駐車場
88	会津若松市	高等学校	学校法人若松第一高校	7月3日	1m	0.13	0.12	0.09	0.10	0.13	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	0.17	×	
89	会津若松市	特別支援学校	福島県立会津養護学校	7月3日	50cm	0.10	0.12	0.11	0.12	0.20	0.25	0.25	0.18	0.24	0.22	0.24	×	No.90福島県立聾学校会津分校と共用
					1m	0.10	0.12	0.10	0.11	0.20	0.24	0.24	0.18	0.23	0.22	0.23		
90	会津若松市	特別支援学校	福島県立聾学校会津分校	7月3日	50cm	0.10	0.12	0.11	0.12	0.20	0.25	0.25	0.18	0.24	0.22	0.24	×	No.89福島県立会津養護学校と共用
					1m	0.10	0.12	0.10	0.11	0.20	0.24	0.24	0.18	0.23	0.22	0.23		
91	会津若松市	特別支援学校	福島県立会津養護学校竹田分校	7月3日	50cm			0.10	0.11								-	[正門]無し [昇降口]病院正面出入口 [校庭・園庭等]無し
					1m			0.10	0.11									[昇降口]病院南側出入口(冬期間使用)
					50cm			0.11	0.10									
					1m			0.11	0.09									
92	会津若松市	専修学校	AIZUビューティーカレッジ	7月3日	1m	0.14		0.14	0.18								-	[正門]無し [校庭・園庭等]無し
93	会津若松市	専修学校	会津若松医師会附属会津 准看護高等専修学校	7月3日	1m	0.10	0.10	0.12	0.14								-	[校庭・園庭等]無し
94	会津若松市	専修学校	福島県立会津若松看護専門学院	7月3日	1m	0.13	0.11	0.10	0.09	0.13	0.14	0.14	0.11	0.14	0.13	0.13	×	[校庭・園庭等]駐車場
95	会津若松市	専修学校	竹田看護専門学校	7月3日	1m	0.12	0.14	0.13	0.10	0.12	0.11	0.12	0.14	0.11	0.12	0.14	×	
96	会津若松市	専修学校	仁愛看護福祉専門学校	7月3日	1m	0.18	0.16	0.13	0.17	0.23	0.24	0.22	0.23	0.26	0.24	0.24	×	介護福祉科校舎(旧河東第一小学校)
					1m	0.11	0.11	0.13	0.18									看護科校舎[校庭・園庭等]無し
97	会津若松市	専修学校	会津服装専門学校	7月3日	1m	0.17		0.17									-	[校庭・園庭等]無し 新規調査施設
98	会津若松市	専修学校	専修学校城南スクール	7月3日	1m	0.13		0.12									-	[校庭・園庭等]無し 新規調査施設
99	相馬市	幼稚園	相馬市立山上幼稚園	7月3日	50cm	0.24	0.27	0.24	0.23	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14	○	
					1m					0.13						0.13		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月3日調査分速報)

平成24年7月17日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果		前回 調査結果		① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
100	相馬市	幼稚園	相馬市立玉野幼稚園	7月3日	50cm	0.85	0.90	0.58	0.48	0.32	0.50	0.35	0.36	0.76	0.46	0.45	○	〔正門〕〔校庭・園庭等〕No.104相馬市立玉野小学校と共用 現在閉園中(H23年11月より)	
					1m					0.35					0.35	0.35			
101	相馬市	幼稚園	相馬市立八幡幼稚園	7月3日	50cm	0.20	0.26	0.21	0.23	0.17	0.20	0.21	0.20	0.16	0.19	0.23	○		
					1m					0.17					0.17	0.19			
102	相馬市	幼稚園	中村幼稚園	7月3日	50cm	0.15	0.16	0.14	0.15	0.11	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	0.15	○		
					1m					0.12					0.12	0.14			
103	相馬市	小学校	相馬市立山上小学校	7月3日	50cm	0.23	0.26	0.13	0.13	0.11	0.10	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	○		
					1m					0.11					0.11	0.12			
104	相馬市	小学校	相馬市立玉野小学校	7月3日	50cm	0.85	0.90	0.38	0.33	0.32	0.50	0.35	0.36	0.76	0.46	0.45	○	〔正門〕〔校庭・園庭等〕No.100相馬市立玉野幼稚園と共用	
					1m					0.35					0.35	0.35			
105	相馬市	小学校	相馬市立八幡小学校	7月3日	50cm	0.43	0.51	0.11	0.10	0.10	0.11	0.13	0.10	0.12	0.11	0.14	○	〔正門〕正門閉鎖中 〔正門〕児童出入口	
					1m					0.10					0.10	0.11			
					50cm	0.16													
106	相馬市	中学校	相馬市立玉野中学校	7月3日	1m	0.88	1.0	0.35	0.34	0.47	0.54	0.61	0.49	0.58	0.54	0.52	○		
107	いわき市	保育園	渚保育所	7月3日	50cm	0.11	0.13	0.12	0.13	0.13	0.10	0.13	0.15	0.12	0.13	0.14	×		
					1m					0.12					0.12	0.13			
108	いわき市	保育園	愛宕保育園	7月3日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	○		
					1m					0.07					0.07	0.08			
109	いわき市	保育園	古湊保育所	7月3日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.11	0.12	0.11	0.13	0.13	0.13	0.12	0.14	×		
					1m					0.10					0.10	0.13			
110	いわき市	保育園	本町保育所	7月3日	50cm	0.10	0.12	0.11	0.14	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.15	×		
					1m					0.11					0.11	0.13			
111	いわき市	保育園	白水のぞみ保育園	7月3日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.12	○		
					1m					0.11					0.11	0.11			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月3日調査分速報)

平成24年7月17日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
112	いわき市	保育園	宮保育所	7月3日	50cm	0.13	0.13	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○		
					1m					0.09					0.09			0.10
113	いわき市	保育園	和保育園	7月3日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	×	[校庭・園庭等]No.121錦星幼稚園と共用
					1m					0.07					0.07	0.07		
114	いわき市	保育園	錦保育所	7月3日	50cm	0.08	0.09	0.11	0.13	0.13	0.13	0.14	0.12	0.13	0.13	0.15	×	
					1m					0.13					0.13	0.14		
115	いわき市	保育園	しらかば保育園	7月3日	50cm	0.15	0.19	0.12	0.14	0.15	0.15	0.17	0.18	0.19	0.17	0.19		
					1m					0.15					0.15	0.16		
116	いわき市	幼稚園	いわき市立内町幼稚園	7月3日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	○	
					1m					0.09					0.09	0.10		
117	いわき市	幼稚園	いわき市立宮幼稚園	7月3日	50cm	0.14	0.15	0.15	0.17	0.15	0.17	0.16	0.20	0.13	0.16	0.21	○	[正門]No.127いわき市立宮小学校と共用
					1m					0.14					0.14	0.18		
118	いわき市	幼稚園	いわき市立錦幼稚園	7月3日	50cm	0.14	0.13	0.09	0.09	0.11	0.15	0.16	0.14	0.13	0.14	0.15	○	
					1m					0.12					0.12	0.13		
119	いわき市	幼稚園	わかぎ幼稚園	7月3日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10	○	
					1m					0.08					0.08	0.09		
120	いわき市	幼稚園	小名浜白百合幼稚園	7月3日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	○	
					1m					0.08					0.08	0.09		
121	いわき市	幼稚園	錦星幼稚園	7月3日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	○	[校庭・園庭等]No.113和保育園と共用
					1m					0.07					0.07	0.07		
122	いわき市	幼稚園	勿来カトリック幼稚園	7月3日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.11	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	○	
					1m					0.10					0.10	0.09		
123	いわき市	小学校	いわき市立小名浜西小学校	7月3日	50cm	0.17	0.19	0.10	0.11	0.11	0.16	0.11	0.13	0.13	0.13	0.14	△	
					1m					0.11					0.11	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月3日調査分速報)

平成24年7月17日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
124	いわき市	小学校	いわき市立内町小学校	7月3日	50cm	0.16	0.19	0.17	0.20	0.15	0.14	0.17	0.18	0.19	0.17	0.19	△		
					1m					0.15					0.15	0.16			
125	いわき市	小学校	いわき市立白水小学校	7月3日	50cm	0.13	0.14	0.14	0.17	0.10	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	○		
					1m					0.11					0.11	0.12			
126	いわき市	小学校	いわき市立高野小学校	7月3日	50cm	0.18	0.20	0.10	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	○	〔正門〕〔校庭・園庭等〕No.130いわき市立内郷第三中学校と共用	
					1m					0.10					0.10	0.10			
127	いわき市	小学校	いわき市立宮小学校	7月3日	50cm	0.15	0.15	0.13	0.15	0.10	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13	○	〔正門〕No.117いわき市立宮幼稚園と共用	
					1m					0.10					0.10	0.12			
128	いわき市	小学校	いわき市立錦東小学校	7月3日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	0.11	0.15	0.16	0.15	0.14	0.14	0.16	△		
					1m					0.13					0.13	0.15			
129	いわき市	中学校	いわき市立内郷第二中学校	7月3日	1m	0.12	0.13	0.12	0.16	0.21	0.17	0.16	0.18	0.18	0.18	0.24	△		
130	いわき市	中学校	いわき市立内郷第三中学校	7月3日	1m	0.16	0.19	0.11	0.13	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	○	〔正門〕〔校庭・園庭等〕No.126いわき市立高野小学校と共用	
131	いわき市	高等学校	いわき海星高校	7月3日	1m	0.12	0.15	0.09	0.08	0.07	0.09	0.10	0.13	0.09	0.10	0.10	×		
132	いわき市	高等学校	小名浜高校	7月3日	1m	0.13	0.14	0.12	0.10	0.15	0.12	0.14	0.16	0.18	0.15	0.17	×		

※「前回調査結果(平均値)」とは、原則平成24年3月12日から3月30日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について(速報)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。