

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第5回）結果について（速報）

平成24年7月24日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査年月日
平成24年6月19日（火）～7月11日（水）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (6月19日、27日、 7月9日～11日調査分)
	施設数
1, 762	66

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）
6月19日、27日、7月9日～11日調査

施設区分	最大値（ μ Sv/h）	最小値（ μ Sv/h）	前回測定結果 （ μ Sv/h）
正門	0.58 郡山市立小泉小学校 （郡山市）	0.09 浅川町保育所 （浅川町）	0.06 ～ 1.4
昇降口	0.79 郡山ヘアメイクカレッジ （郡山市）	0.10 福島めばえ幼稚園 （福島市） 郡山市立二瀬中学校 （郡山市）	0.05 ～ 1.6
校庭・園庭等	0.88 郡山ヘアメイクカレッジ （郡山市）	0.11 郡山市立二瀬中学校 （郡山市） 浅川町保育所 （浅川町） いわき幼稚園 （いわき市）	0.02 ～ 1.4

※ 前回調査は平成24年3月12日から3月30日に実施。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5地点の平均値を全体平均値として調査結果とした。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ50cm（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1mの平均値、特別支援学校及び各種学校は50cm及び1mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

なお、各調査地点において複数箇所を測定した施設については、各調査結果のうち、最大値・最小値となるものを選んだ。

7月11日までの調査結果（速報）

	6月19日から 7月5日まで 調査分	7月6日 調査分	6月19日、27日、 7月9日～11日 調査分	合 計
正門	1, 527	93	61	1, 681
昇降口	1, 578	102	66	1, 746
校庭・園庭等	1, 505	93	58	1, 656
調査地点数	1, 580	102	66	1, 748

* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月19日、27日、7月9日～11日調査分速報)

平成24年7月24日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合…○、無しの場合…×、今後実施(検討中)…△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
1	福島市	保育園	瀬上保育所	7月9日	50cm	0.18	0.23	0.15	0.17	0.17	0.17	0.21	0.15	0.17	0.17	0.21	○	
					1m					0.18					0.18	0.21		
2	福島市	保育園	福島東保育園	7月9日	50cm	0.13	0.15	0.12	0.11	0.20	0.21	0.22	0.25	0.25	0.23	0.28	○	
					1m					0.21					0.21	0.23		
3	福島市	保育園	福島ゆかり保育園	7月10日	50cm	0.11	0.13	0.16	0.19	0.19	0.17	0.20	0.24	0.24	0.21	0.22	○	
					1m					0.19					0.19	0.21		
4	福島市	保育園	ほくしん保育園	7月9日	50cm	0.46	0.51	0.38	0.46	0.21	0.24	0.29	0.21	0.27	0.24	0.28	○	
					1m					0.22					0.22	0.27		
5	福島市	保育園	ひかりの子保育園	7月10日	50cm	0.21	0.28	0.15	0.19	0.21	0.21	0.27	0.28	0.21	0.24	0.27	○	
					1m					0.22					0.22	0.28		
6	福島市	保育園	あゆみ保育園	7月9日	50cm	0.26	0.34	0.22	0.24	0.17	0.18	0.25	0.26	0.18	0.21	0.34	○	
					1m					0.19					0.19	0.27		
7	福島市	保育園	平野保育所	7月9日	50cm	0.29	0.34	0.24	0.27	0.24	0.27	0.33	0.31	0.25	0.28	0.31	○	
					1m					0.25					0.25	0.29		
8	福島市	保育園	聖心三育保育園	7月9日	50cm	0.54	0.61	0.32	0.27	0.29	0.33	0.31	0.31	0.31	0.31	0.35	○	
					1m					0.30					0.30	0.35		
9	福島市	保育園	保育所ちびっこランドかまた園	7月9日	50cm	0.22	0.38	0.34	0.48								-	[校庭・園庭等]無し
10	福島市	保育園	託児所小さなスプーン	7月9日	50cm	0.34	0.41	0.32	0.39	0.79	0.84	0.82	0.82	0.80	0.81	0.91		
					1m					0.79					0.79	0.82		
11	福島市	保育園	鎌田保育園	7月10日	50cm	0.26	0.29	0.41	0.49	0.19	0.21	0.21	0.23	0.23	0.21	0.22	○	
					1m					0.20					0.20	0.22		
12	福島市	保育園	ベビーホームゆりかご	7月10日	50cm	0.25	0.30	0.19	0.24	0.16	0.18	0.21	0.19	0.22	0.19	0.26	○	
					1m					0.17					0.17	0.22		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月19日、27日、7月9日～11日調査分速報)

平成24年7月24日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							前回 調査結果			
								前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値				
13	福島市	保育園	福島ヤクルト販売(株)北部 センターしのぶこ保育室	7月10日	50cm	0.52	0.66	0.53	0.59	0.35	0.46	0.33	0.41	0.49	0.41	0.52	○	
					1m					0.34					0.34	0.47		
14	福島市	幼稚園	福島市立笹谷幼稚園	7月9日	50cm	0.27	0.35	0.16	0.25	0.17	0.23	0.18	0.21	0.20	0.20	0.23	○	
					1m					0.17					0.17	0.19		
15	福島市	幼稚園	福島市立北沢又幼稚園	7月10日	50cm	0.45	0.50	0.13	0.11	0.22	0.34	0.24	0.22	0.19	0.24	0.25	○	[校庭・園庭等]第一園庭 [校庭・園庭等]第二園庭
					1m					0.21					0.21	0.23		
					50cm					0.18	0.21	0.19	0.21	0.25	0.21	0.24		
					1m					0.19					0.19	0.22		
16	福島市	幼稚園	福島文化瀬上幼稚園	7月9日	50cm	0.21	0.22	0.17	0.15	0.14	0.18	0.19	0.15	0.15	0.16	0.18	○	
					1m					0.14					0.14	0.17		
17	福島市	幼稚園	福島めばえ幼稚園	7月10日	50cm	0.30	0.54	0.10	0.14	0.23	0.28	0.31	0.23	0.28	0.27	0.33	○	
					1m					0.24					0.24	0.30		
18	福島市	小学校	福島市立鎌田小学校	7月10日	50cm	0.14	0.21	0.12	0.19	0.13	0.15	0.19	0.22	0.18	0.17	0.20	○	
					1m					0.15					0.15	0.15		
19	福島市	小学校	福島市立矢野目小学校	7月9日	50cm	0.32	0.41	0.14	0.16	0.16	0.23	0.21	0.25	0.24	0.22	0.24	○	
					1m					0.16					0.16	0.18		
20	福島市	小学校	福島市立余目小学校	7月9日	50cm	0.30	0.41	0.20	0.23	0.15	0.15	0.16	0.19	0.17	0.16	0.17	○	
					1m					0.16					0.16	0.12		
21	福島市	小学校	福島市立笹谷小学校	7月9日	50cm	0.24	0.29	0.18	0.19	0.14	0.14	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	○	
					1m					0.14					0.14	0.15		
22	福島市	小学校	福島市立北沢又小学校	7月10日	50cm	0.28	0.36	0.13	0.16	0.14	0.24	0.17	0.17	0.20	0.18	0.18	○	
					1m					0.14					0.14	0.13		
23	福島市	中学校	福島市立平野中学校	7月9日	1m	0.41	0.60	0.23	0.29	0.21	0.42	0.41	0.28	0.25	0.31	0.33	○	
24	福島市	中学校	福島市立清水中学校	7月10日	1m	0.37	0.46	0.21	0.31	0.13	0.14	0.17	0.17	0.16	0.15	0.18	○	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月19日、27日、7月9日～11日調査分速報)

平成24年7月24日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合…○、無しの場合…×、今後実施(検討中)…△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
25	福島市	専修学校	大原看護専門学校	7月10日	1m	0.33	0.61	0.22	0.28							○	[校庭・園庭等]無し	
26	福島市	専修学校	尚志学園専修学校	7月10日	1m			0.76								-	[正門][校庭・園庭等]無し 新規調査施設	
27	郡山市	保育園	香久池保育所	7月11日	50cm	0.53	0.67	0.45	0.51	0.53	0.31	0.27	0.28	0.36	0.35	0.37	○	
					1m					0.54					0.54	0.56		
28	郡山市	保育園	なごみ保育園	7月11日	50cm	0.31	0.38	0.23	0.27	0.19	0.21	0.20	0.21	0.22	0.21	0.23	○	
					1m					0.19					0.19	0.20		
29	郡山市	保育園	(財)湯浅報恩会附属さくら保育園	7月11日	50cm			0.14								○	[正門][校庭・園庭等]無し 7月上旬に移転 新規測定地点	
30	郡山市	保育園	(財)金森和心会針生ヶ丘病院附属たんぼ保育園	7月11日	50cm	0.44	0.78	0.45	0.38	0.24	0.29	0.30	0.31	0.23	0.27	0.25	○	
					1m					0.27					0.27	0.25		
31	郡山市	幼稚園	尚志幼稚園	7月11日	50cm	0.15	0.23	0.21	0.38	0.30	0.31	0.13	0.20	0.27	0.24	0.39	○	
					1m					0.32					0.32	0.42		
32	郡山市	小学校	郡山市立片平小学校	7月10日	50cm	0.34	0.43	0.28	0.21	0.22	0.17	0.19	0.20	0.32	0.22	0.24	○	
					1m					0.21					0.21	0.26		
33	郡山市	小学校	郡山市立河内小学校	7月11日	50cm	0.22	0.23	0.23	0.24	0.13	0.17	0.16	0.17	0.18	0.16	0.15	○	
					1m					0.13					0.13	0.13		
34	郡山市	小学校	郡山市立小泉小学校	7月9日	50cm	0.58	0.72	0.32	0.39	0.17	0.18	0.20	0.20	0.23	0.20	0.22	○	
					1m					0.18					0.18	0.18		
35	郡山市	小学校	郡山市立高野小学校	7月9日	50cm	0.35	0.40	0.29	0.32	0.24	0.21	0.34	0.28	0.23	0.26	0.27	○	
					1m					0.23					0.23	0.25		
36	郡山市	小学校	郡山市立大田小学校	7月9日	50cm	0.21	0.27	0.22	0.23	0.25	0.20	0.20	0.27	0.16	0.22	0.21	○	
					1m					0.21					0.21	0.19		
37	郡山市	小学校	郡山市立根本屋小学校	7月10日	50cm	0.48	0.53	0.48	0.55	0.16	0.19	0.21	0.21	0.31	0.22	0.27	○	
					1m					0.17					0.17	0.21		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月19日、27日、7月9日～11日調査分速報)

平成24年7月24日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合…○、無しの場合…×、今後実施(検討中)…△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果
38	郡山市	小学校	郡山市立鬼生田小学校	7月10日	50cm	0.44	0.60	0.20	0.30	0.27	0.29	0.30	0.27	0.22	0.27	0.33	○	
					1m						0.26					0.26		
39	郡山市	小学校	郡山市立三町目小学校	7月10日	50cm	0.45	0.63	0.28	0.25	0.22	0.30	0.34	0.33	0.26	0.29	0.33	○	
					1m						0.23					0.23		
40	郡山市	小学校	郡山市立桃見台小学校	7月9日	50cm	0.33	0.55	0.44	0.66	0.28	0.41	0.52	0.50	0.41	0.42	0.49	○	
					1m						0.29					0.29		
41	郡山市	小学校	郡山市立大島小学校	7月10日	50cm	0.25	0.39	0.27	0.32	0.21	0.50	0.22	0.51	0.22	0.33	0.37	○	
					1m						0.24					0.24		
42	郡山市	小学校	郡山市立桑野小学校	7月10日	50cm	0.38	0.48	0.33	0.41	0.27	0.31	0.49	0.47	0.27	0.36	0.42	○	
					1m						0.27					0.27		
43	郡山市	小学校	郡山市立富田小学校	7月9日	50cm	0.27	0.32	0.23	0.29	0.14	0.16	0.19	0.22	0.25	0.19	0.21	○	
					1m						0.14					0.14		
44	郡山市	小学校	郡山市立富田西小学校	7月9日	50cm	0.56	0.71	0.55	0.66	0.29	0.30	0.21	0.47	0.20	0.29	0.30	○	
					1m						0.27					0.27		
45	郡山市	小学校	郡山市立富田東小学校	7月9日	50cm	0.28	0.37	0.30	0.23	0.30	0.25	0.25	0.26	0.36	0.28	0.29	○	
					1m						0.29					0.29		
46	郡山市	小学校	郡山市立明健小学校	7月9日	50cm	0.41	0.95	0.24	0.53	0.34	0.21	0.47	0.51	0.23	0.35	0.45	○	
					1m						0.35					0.35		
47	郡山市	小学校	郡山市立行健小学校	7月9日	50cm	0.18	0.22	0.27	0.19	0.22	0.18	0.42	0.26	0.26	0.27	0.37	○	
					1m						0.24					0.24		
48	郡山市	小学校	郡山市立行健第二小学校	7月9日	50cm	0.29	0.29	0.35	0.54	0.27	0.20	0.20	0.21	0.29	0.23	0.28	○	
					1m						0.28					0.28		
49	郡山市	小学校	郡山市立行徳小学校	7月9日	50cm	0.22	0.24	0.37	0.23	0.32	0.27	0.36	0.44	0.25	0.33	0.26	○	[校庭・園庭等]④バックネット裏に除染した土が埋まってる
					1m						0.30					0.30		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年6月19日、27日、7月9日～11日調査分速報)

平成24年7月24日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

※ 表土除去実施状況について、有りの場合・・・○、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・△

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								前回 調査結果		
								前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値				
50	郡山市	中学校	郡山市立高瀬中学校	7月10日	1m	0.18	0.21	0.17	0.22	0.23	0.19	0.21	0.23	0.26	0.22	0.23	○	
51	郡山市	中学校	郡山市立御館中学校	7月10日	1m	0.16	0.16	0.11	0.13	0.16	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	○	
52	郡山市	中学校	郡山市立守山中学校	7月10日	1m	0.27	0.32	0.24	0.26	0.15	0.31	0.19	0.24	0.23	0.22	0.23	○	
53	郡山市	中学校	郡山市立二瀬中学校	7月10日	1m	0.13	0.16	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	0.12	0.11	0.12	○	
54	郡山市	中学校	郡山市立小原田中学校	7月10日	1m	0.36	0.45	0.33	0.38	0.20	0.23	0.29	0.23	0.28	0.25	0.28	○	
55	郡山市	専修学校	日本調理技術専門学校	7月9日	1m	0.30		0.17									-	[校庭・園庭等]無し 新規調査施設
56	郡山市	専修学校	東北医療福祉専門学校	7月9日	1m			0.57									-	[正門][校庭・園庭等]無し 新規調査施設
57	郡山市	専修学校	福島医療専門学校	7月9日	1m			0.31									-	[正門][校庭・園庭等]無し 新規調査施設
58	郡山市	専修学校	郡山ヘアメイクカレッジ	7月9日	1m			0.79		1.1	0.63	0.49	1.0	0.71	0.79		×	[正門]無し [校庭・園庭等]第一駐車場 [校庭・園庭等]第二駐車場 新規調査施設
					1m					0.61	0.96	0.83	1.1	0.91	0.88			
59	浅川町	保育園	浅川町保育所	6月27日	50cm	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.12	0.09	0.09	0.12	0.11	0.12	○	
					1m					0.12					0.12	0.12	○	
60	浅川町	幼稚園	浅川町立浅川幼稚園	6月27日	50cm	0.15	0.15	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.16	0.12	0.13	0.15	○	
					1m					0.12					0.12	0.13	○	
61	浅川町	小学校	浅川町立里白石小学校	6月27日	50cm	0.15	0.19	0.13	0.18	0.18	0.10	0.13	0.12	0.13	0.13	0.18	×	
					1m					0.17					0.17	0.18	×	
62	浅川町	小学校	浅川町立浅川小学校	6月27日	50cm	0.13	0.15	0.12	0.15	0.14	0.10	0.17	0.13	0.13	0.13	0.15	×	
					1m					0.13					0.13	0.18	×	
63	浅川町	中学校	浅川町立浅川中学校	6月27日	1m	0.12	0.14	0.15	0.18	0.13	0.19	0.18	0.16	0.15	0.16	0.17	×	
64	三春町	保育園	みはるせきれい保育施設	6月19日	50cm	0.29	0.37	0.24	0.27								-	[校庭・園庭等]無し
65	三春町	専修学校	福島県理工専門学校	6月19日	1m	0.23	0.36			0.20	0.20	0.20	0.26	0.22	0.22	0.37	×	[昇降口]無し [校庭・園庭等]駐車場
66	いわき市	幼稚園	いわき幼稚園	7月9日	50cm	0.14	0.18	0.12	0.14	0.11	0.09	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	○	
					1m					0.10					0.10	0.12		

※ 「前回調査結果」とは、原則平成24年3月12日から3月30日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について(速報)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。