

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第5回）結果について（速報）

平成24年7月23日
 原子力災害現地対策本部（放射線班）
 福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査年月日
 平成24年6月19日（火）～7月11日（水）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 （7月6日調査分）
	施設数
1,762	102

調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）
 7月6日調査

施設区分	最大値（ $\mu\text{Sv/h}$ ）	最小値（ $\mu\text{Sv/h}$ ）	前回測定結果 （ $\mu\text{Sv/h}$ ）
正門	0.68 ケイセンビジネス公務員カレッジ （郡山市）	0.08 面川報徳保育園 若竹ベビーホーム （会津若松市） 山田保育所 （いわき市）	0.06 ～ 1.4
昇降口	0.91 託児所ぞうさん （郡山市）	0.07 塙町立常豊幼稚園 （塙町） 大戸報徳保育園 （会津若松市） 山田保育所 （いわき市）	0.05 ～ 1.6
校庭・園庭等	0.81 国際メディカルテクノロジー専門学校 （郡山市）	0.08 塙町立常豊幼稚園 （塙町）	0.02 ～ 1.4

前回調査は平成24年3月12日から3月30日に実施。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5地点の平均値を全体平均値として調査結果とした。）

保育園、幼稚園及び小学校は高さ50cm（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1mの平均値、特別支援学校及び各種学校は50cm及び1mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

なお、各調査地点において複数箇所を測定した施設については、各調査結果のうち、最大値・最小値となるものを選んだ。

7月6日までの調査結果（速報）

	6月19日から 7月4日まで 調査分	7月5日 調査分	7月6日 調査分	合計
正門	1,420	107	93	1,620
昇降口	1,459	119	102	1,680
校庭・園庭等	1,399	106	93	1,598
調査地点数	1,461	119	102	1,682

* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月6日調査分速報)

平成24年7月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							前回 調査結果
							前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	中央					全体 平均値			
1	福島市	幼稚園	桜の聖母学院幼稚園	7月6日	50cm	0.29	0.36	0.20	0.20	0.15	0.29	0.23	0.16	0.16	0.20	0.19		No.2桜の聖母学院小学校と共用
					1m					0.14					0.14	0.17		
2	福島市	小学校	桜の聖母学院小学校	7月6日	50cm	0.29	0.36	0.20	0.20	0.15	0.29	0.23	0.16	0.16	0.20	0.19		No.1桜の聖母学院幼稚園と共用
					1m					0.14					0.14	0.17		
3	福島市	中学校	桜の聖母学院中学校	7月6日	1m	0.28	0.53	0.17	0.20	0.13	0.13	0.16	0.16	0.18	0.15	0.17		[正門][校庭・園庭等]No.4桜の聖母学院高校と共用
4	福島市	高等学校	桜の聖母学院高校	7月6日	1m	0.28	0.53	0.21	0.23	0.13	0.13	0.16	0.16	0.18	0.15	0.17		[正門][校庭・園庭等]No.3桜の聖母学院中学校と共用
5	川俣町	保育園	やまゆり保育所(飯館村から移動)	7月6日	50cm	0.27	0.33	0.32	0.36									[正門]駐車場入口[昇降口]現在不使用 [校庭・園庭等]無し [昇降口]現在使用
					50cm			0.22										
6	川俣町	保育園	すみよし保育園	7月6日	50cm	0.27	0.24	0.11	0.14	0.21	0.23	0.22	0.19	0.28	0.23	0.23		
					1m					0.20					0.20	0.20		
7	川俣町	幼稚園	川俣町立富田幼稚園	7月6日	50cm	0.21	0.24	0.16	0.19	0.19	0.26	0.23	0.21	0.26	0.23	0.26		
					1m					0.20					0.20	0.24		
8	川俣町	幼稚園	川俣町立福田幼稚園	7月6日	50cm	0.22	0.24	0.19	0.19	0.25	0.30	0.26	0.28	0.37	0.29	0.31		[正門]No.13川俣町立福田小学校と共用
					1m					0.26					0.26	0.25		
9	川俣町	幼稚園	川俣町立川俣南幼稚園	7月6日	50cm	0.41	0.43	0.20	0.20	0.22	0.21	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23		
					1m					0.22					0.22	0.21		
10	川俣町	幼稚園	川俣町立川俣幼稚園	7月6日	50cm	0.26	0.28	0.22	0.24	0.23	0.21	0.22	0.18	0.27	0.22	0.27		
					1m					0.23					0.23	0.31		
11	川俣町	小学校	川俣町立飯坂小学校	7月6日	50cm	0.37	0.41	0.33	0.37	0.26	0.44	0.42	0.34	0.32	0.36	0.39		
					1m					0.27					0.27	0.27		
12	川俣町	小学校	川俣町立富田小学校	7月6日	50cm	0.43	0.52	0.16	0.20	0.32	0.22	0.32	0.24	0.26	0.27	0.29		
					1m					0.32					0.32	0.30		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月6日調査分速報)

平成24年7月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							前回 調査結果
							前回 調査結果		前回 調査結果		中央				全体 平均値			
13	川俣町	小学校	川俣町立福田小学校	7月6日	50cm	0.22	0.24	0.15	0.15	0.21	0.26	0.24	0.35	0.24	0.26	0.28	[正門]No.8川俣町立福田幼稚園と共用	
					1m					0.21					0.21	0.20		
14	川俣町	小学校	川俣町立川俣南小学校	7月6日	50cm	0.21	0.23	0.25	0.28	0.20	0.26	0.23	0.17	0.18	0.21	0.22		
					1m					0.21					0.21	0.21		
15	川俣町	小学校	川俣町立川俣小学校	7月6日	50cm	0.15	0.23	0.19	0.22	0.21	0.25	0.21	0.16	0.32	0.23	0.23		
					1m					0.22					0.22	0.24		
16	川俣町	中学校	川俣町立川俣中学校	7月6日	1m	0.31	0.35	0.20	0.24	0.27	0.27	0.21	0.23	0.23	0.24	0.29		
17	川俣町	高等学校	川俣高校	7月6日	1m	0.30	0.31	0.25	0.23	0.15	0.16	0.13	0.18	0.18	0.16	0.16	[校庭・園庭等]第一グラウンド	
					1m					0.13	0.17	0.16	0.16	0.18	0.16	0.19	[校庭・園庭等]第二グラウンド	
18	郡山市	保育園	喜久田保育所	7月6日	50cm	0.40	0.56	0.32	0.39	0.21	0.24	0.31	0.24	0.34	0.27	0.34		
					1m					0.20					0.20	0.26		
19	郡山市	保育園	赤木保育所	7月6日	50cm	0.32	0.36	0.21	0.28	0.30	0.23	0.26	0.27	0.32	0.28	0.29		
					1m					0.28					0.28	0.28		
20	郡山市	保育園	チャイルドハウスうねめ	7月6日	50cm	0.31	0.35	0.32	0.31	0.31	0.47	0.26	0.28	0.34	0.33	0.37		
					1m					0.31					0.31	0.34		
21	郡山市	保育園	ヒューマニティー幼保学園	7月6日	50cm	0.30		0.19		0.22	0.25	0.30	0.22	0.33	0.26	0.26	H24.4月に希望ヶ丘から鳴神に移転	
					1m					0.26					0.26			
22	郡山市	保育園	どんぐり保育園(富田ルーム)	7月6日	50cm			0.28	0.35	0.26	0.25	0.24	0.26	0.22	0.25	0.32	[正門]無し	
					1m					0.22					0.22	0.29		
23	郡山市	保育園	富久山乳幼児保育園	7月6日	50cm	0.24	0.23	0.37	0.27	0.40	0.35	0.38	0.40	0.39	0.38	0.47		
					1m					0.37					0.37	0.43		
24	郡山市	保育園	のあ・キッズルーム	7月6日	50cm	0.23	0.33	0.29	0.36							[校庭・園庭等]現在使用していない(ベランダ)未測定		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月6日調査分速報)

平成24年7月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合…、無しの場合…×、今後実施(検討中)…

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							前回 調査結果
							前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	中央				全体 平均値				
25	郡山市	保育園	くまの子保育園	7月6日	50cm	0.36	0.47	0.35	0.51	0.55	0.64	0.53	0.59	0.61	0.58	0.60		
					1m					0.51					0.51	0.60		
26	郡山市	保育園	ひよこ保育園	7月6日	50cm	0.42	0.47	0.29	0.34	0.36	0.40	0.34	0.40	0.37	0.37	0.42		
					1m					0.32					0.32	0.34		
27	郡山市	保育園	あおい保育園	7月6日	50cm	0.31	0.35	0.26	0.30	0.27	0.34	0.30	0.28	0.30	0.30	0.30		
					1m					0.26					0.26	0.30		
28	郡山市	保育園	保育所ちびっこランドイオン タウン郡山園	7月6日	50cm			0.49	0.42							-	[正門][校庭・園庭等]無し [昇降口]店舗裏口	
29	郡山市	保育園	託児所ぞうさん	7月6日	50cm	0.37	0.33	0.91	0.52							-	[校庭・園庭等]無し 昇降口付近は雨といから流れた水がたまる場所で、 大家さんに改善を相談中との事。	
30	郡山市	保育園	日本たばこ産業(株)郡山 工場保育所	7月6日	50cm	0.18	0.22	0.15	0.20	0.37	0.31	0.31	0.31	0.28	0.32	0.33		
					1m					0.32					0.32	0.35		
31	郡山市	保育園	チャイルドルームこはらだ	7月6日	50cm	0.29	0.44	0.27	0.40	0.21	0.34	0.23	0.29	0.24	0.26	0.32		
					1m					0.21					0.21	0.29		
32	郡山市	保育園	(医)慈繋会ベップ託児園	7月6日	50cm			0.36	0.47	0.44	0.43	0.46	0.36	0.29	0.40	0.46		[正門]無し
					1m					0.46					0.46	0.49		
33	郡山市	保育園	いずみ保育園	7月6日	50cm			0.42	0.53	0.22	0.25	0.26	0.24	0.24	0.24	0.30		[正門]無し
					1m					0.23					0.23	0.28		
34	郡山市	幼稚園	セントポール幼稚園	7月6日	50cm	0.41	0.51	0.39	0.44	0.32	0.30	0.38	0.41	0.43	0.37	0.47		
					1m					0.35					0.35	0.41		
35	郡山市	幼稚園	たから幼稚園	7月6日	50cm	0.25	0.30	0.31	0.27	0.34	0.32	0.36	0.30	0.29	0.32	0.34		
					1m					0.31					0.31	0.40		
36	郡山市	小学校	郡山市立高倉小学校	7月6日	50cm	0.50	0.62	0.47	0.63	0.35	0.34	0.52	0.42	0.41	0.41	0.47		
					1m					0.33					0.33	0.42		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月6日調査分速報)

平成24年7月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
							前回 調査結果	今回 調査結果	前回 調査結果	今回 調査結果	中央	左隅	右隅	前隅	後隅	全体 平均値			前回 調査結果
37	郡山市	小学校	郡山市立日和田小学校	7月6日	50cm	0.34	0.44	0.15	0.22	0.16	0.21	0.22	0.17	0.18	0.19	0.20			
					1m					0.16					0.16	0.16			
38	郡山市	中学校	郡山市立郡山第三中学校	7月6日	1m	0.43	0.58	0.53	0.64	0.32	0.39	0.46	0.47	0.20	0.37	0.36			
39	郡山市	中学校	郡山市立郡山第四中学校	7月6日	1m	0.40	0.47	0.32	0.35	0.17	0.19	0.20	0.14	0.22	0.18	0.20			
40	郡山市	専修学校	国際メディカルテクノロジー専門学校	7月6日	1m	0.42	0.44	0.39	0.45	0.84	0.80	0.80	0.78	0.81	0.81	0.86	×		
41	郡山市	専修学校	ケイセンビジネス公務員カレッジ	7月6日	1m	0.68		0.51									-	[校庭・園庭等]無し 新規調査施設	
42	郡山市	専修学校	郡山情報ビジネス専門学校	7月6日	1m			0.42									-	[正門][校庭・園庭等]無し 新規調査施設	
43	郡山市	専修学校	郡山健康科学専門学校	7月6日	1m	0.37		0.14										[校庭・園庭等]無し 新規調査施設	
44	矢祭町	幼稚園	矢祭町立石井幼稚園	7月6日	50cm	0.12	0.12	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09			
					1m					0.10					0.10	0.09			
45	矢祭町	小学校	矢祭町立石井小学校	7月6日	50cm	0.13	0.15	0.11	0.13	0.08	0.10	0.09	0.12	0.09	0.10	0.09			
					1m					0.07					0.07	0.07			
46	矢祭町	小学校	矢祭町立関岡小学校	7月6日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11			
					1m					0.10					0.10	0.11			
47	矢祭町	小学校	矢祭町立内川小学校	7月6日	50cm	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12			
					1m					0.11					0.11	0.12			
48	塙町	幼稚園	塙町立常豊幼稚園	7月6日	50cm	0.11	0.13	0.07	0.10	0.08	0.08	0.09	0.10	0.07	0.08	0.13			
					1m					0.08					0.08	0.13			
49	塙町	幼稚園	塙町立笹原幼稚園	7月6日	50cm	0.12	0.15	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.13		[正門]No.51笹原小学校と共用	
					1m					0.09					0.09	0.13			
50	塙町	小学校	塙町立常豊小学校	7月6日	50cm	0.10	0.14	0.11	0.13	0.11	0.10	0.08	0.11	0.13	0.11	0.14			
					1m					0.11					0.11	0.13			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月6日調査分速報)

平成24年7月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							前回 調査結果
							前回 調査結果		前回 調査結果		中央				全体 平均値			
51	塙町	小学校	塙町立笹原小学校	7月6日	50cm	0.12	0.15	0.10	0.09	0.10	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.16		[正門]No.49笹原幼稚園と共用
					1m										0.11	0.15		
52	塙町	中学校	塙町立塙中学校	7月6日	1m	0.12	0.14	0.13	0.14	0.10	0.10	0.12	0.12	0.09	0.11	0.14		
53	会津若松市	保育園	つるが保育園	7月6日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.11	0.17	0.13	0.18	0.14	0.14	0.15	0.17	×	
					1m										0.16	0.19		
54	会津若松市	保育園	会津若松市荒館保育所	7月6日	50cm	0.15	0.15	0.12	0.11	0.19	0.18	0.19	0.20	0.24	0.20	0.16	×	
					1m										0.17	0.12		
55	会津若松市	保育園	若松第一保育園	7月6日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.10	0.14	0.13	0.15	0.12	0.13	0.13	0.12		
					1m										0.13	0.13		
56	会津若松市	保育園	若松第二保育園	7月6日	50cm	0.16	0.17	0.11	0.12	0.16	0.14	0.13	0.16	0.16	0.15	0.14	×	
					1m										0.16	0.15		
57	会津若松市	保育園	若松第三保育園	7月6日	50cm	0.11	0.13	0.11	0.12	0.13	0.15	0.15	0.13	0.13	0.14	0.15	×	
					1m										0.13	0.15		
58	会津若松市	保育園	会津若松市中央保育所	7月6日	50cm	0.12	0.15	0.12	0.12	0.13	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	×	
					1m										0.13	0.15		
59	会津若松市	保育園	すくすく園	7月6日	50cm	0.13	0.14	0.09	0.11	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13	0.15		
					1m										0.12	0.14		
60	会津若松市	保育園	どんぐり山保育園	7月6日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.08	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	×	
					1m										0.11	0.11		
61	会津若松市	保育園	面川報徳保育園	7月6日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.08	×	
					1m										0.08	0.08		
62	会津若松市	保育園	みなみ若葉エンゼル園	7月6日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.09	0.13	0.18	0.18	0.19	0.18	0.17	0.14		[校庭・園庭等]No.77みなみ若葉幼稚園と共用
					1m										0.13	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月6日調査分速報)

平成24年7月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							
							前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	中央					全体 平均値			前回 調査結果
63	会津若松市	保育園	門田報徳保育園	7月6日	50cm	0.12	0.10	0.11	0.11	0.14	0.13	0.12	0.17	0.12	0.14	0.12	×	
					1m					0.14					0.14	0.12		
64	会津若松市	保育園	会津報徳保育園	7月6日	50cm	0.18	0.17	0.13	0.15	0.20	0.17	0.18	0.17	0.16	0.18	0.17	×	
					1m					0.19					0.19	0.19		
65	会津若松市	保育園	博愛園	7月6日	50cm			0.08	0.12	0.11	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	×	[正門]無し [校庭・園庭等]園舎前園庭 [校庭・園庭等]園舎南側園庭
					1m					0.11					0.11	0.12		
					50cm					0.11	0.11	0.16	0.12	0.10	0.12	0.12		
					1m					0.10					0.10	0.11		
66	会津若松市	保育園	南町保育園	7月6日	50cm	0.09		0.09	0.12	0.14	0.14	0.13	0.13	0.15	0.14	0.12	×	[正門]無し
					1m					0.13					0.13	0.15		
67	会津若松市	保育園	会津婦人会保育園	7月6日	50cm	0.11	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	0.11	0.14	0.12	0.11	0.13		
					1m					0.10					0.10	0.10		
68	会津若松市	保育園	のぞみ保育園	7月6日	50cm			0.08	0.10	0.15	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.16	×	[正門]無し [校庭・園庭等]園舎西側園庭 [校庭・園庭等]園舎前園庭
					1m					0.13					0.13	0.14		
					50cm					0.13	0.15	0.15	0.15	0.13	0.14	0.16		
					1m					0.11					0.11	0.14		
69	会津若松市	保育園	会津若松市大熊町立幼稚園 会津若松分園	7月6日	50cm	0.17	0.19	0.13	0.16	0.27	0.26	0.27	0.25	0.28	0.27	0.30	×	幼稚園年長組が使用 (旧会津若松市大田原保育所)
					1m					0.26					0.26	0.30		
70	会津若松市	保育園	会津若松市広田保育所分 園八田保育所	7月6日	50cm	0.10	0.12	0.11	0.09	0.16	0.17	0.17	0.15	0.17	0.16	0.13		平成24年3月末廃園
					1m					0.16					0.16	0.13		
71	会津若松市	保育園	大戸報徳保育園	7月6日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07	0.11	0.11	0.09	0.10	0.08	0.10	0.07	×	
					1m					0.09					0.09	0.07		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月6日調査分速報)

平成24年7月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							前回 調査結果
							前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	中央				全体 平均値				
72	会津若松市	保育園	会津若松市川南保育所	7月6日	50cm	0.12	0.11	0.12	0.12	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.17	0.15	×	
					1m					0.15					0.15	0.15		
73	会津若松市	保育園	ブリスクール水輝	7月6日	50cm	0.09	0.13	0.11	0.11	0.16	0.11	0.11	0.15	0.18	0.14	0.15		
					1m					0.15					0.15	0.15		
74	会津若松市	保育園	ベビーハウス ミッキー	7月6日	50cm	0.12	0.14	0.08	0.10	0.12	0.11	0.11	0.13	0.14	0.12	0.14		
					1m					0.12					0.12	0.13		
75	会津若松市	保育園	若竹ベビーホーム	7月6日	50cm	0.08		0.08	0.08	0.17	0.16	0.14	0.18	0.19	0.17	0.18		
					1m					0.16					0.16	0.16		
76	会津若松市	保育園	日帰りの湯 富士の湯託児所	7月6日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.10							-	[校庭・園庭等]無し	
77	会津若松市	幼稚園	みなみ若葉幼稚園	7月6日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.12	0.13	0.18	0.18	0.19	0.18	0.17	0.14		[校庭・園庭等]No.62みなみ若葉エンゼル園と共用
					1m					0.13					0.13	0.12		
78	南相馬市	保育園	よつば保育園	7月6日	50cm	0.24	0.28	0.17	0.18	0.16	0.27	0.18	0.17	0.19	0.19	0.25		
					1m					0.16					0.16	0.17		
79	南相馬市	保育園	よつば乳児保育園西町園	7月6日	50cm	0.29	0.33	0.17	0.19	0.16	0.18	0.19	0.17	0.17	0.17	0.20		
					1m					0.18					0.18	0.19		
80	南相馬市	保育園	みどり園	7月6日	50cm			0.48	0.40								[正門][校庭・園庭等]無し	
81	南相馬市	幼稚園	原町みなみ幼稚園	7月6日	50cm	0.26	0.30	0.21	0.23	0.14	0.21	0.20	0.17	0.17	0.18	0.21		
					1m					0.14					0.14	0.16		
82	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第三小学校	7月6日	50cm	0.34	0.38	0.27	0.30	0.14	0.16	0.17	0.15	0.23	0.17	0.17		
					1m					0.14					0.14	0.15		
83	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第一中学校	7月6日	1m	0.35	0.37	0.22	0.26	0.11	0.12	0.17	0.15	0.15	0.14	0.15		
84	南相馬市	高等学校	相馬農業高校	7月6日	1m	0.44	0.49	0.40	0.42	0.15	0.13	0.15	0.18	0.13	0.15	0.17		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月6日調査分速報)

平成24年7月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合…、無しの場合…×、今後実施(検討中)…

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							前回 調査結果
							前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	中央				全体 平均値				
85	いわき市	保育園	山田保育所	7月6日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.10	0.08	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09		
					1m											0.08		
86	いわき市	保育園	いわきヤクルト販売(株)平中央センター内託児所	7月6日	50cm	0.15	0.21	0.18	0.23	0.15					0.15	0.19	[校庭・園庭等]駐車場(中央1地点のみ測定)	
					1m					0.13						0.13		0.15
87	いわき市	保育園	(財)磐城済世会松村幼稚園(松村総合病院)	7月6日	50cm			0.17	0.21	0.16					0.16	0.23	[正門]無し [校庭・園庭等]中央1地点のみ測定	
					1m					0.16						0.16		0.19
88	いわき市	幼稚園	いわき市立西小名浜幼稚園	7月6日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13		
					1m					0.09						0.09		0.10
89	いわき市	幼稚園	平幼稚園	7月6日	50cm	0.10	0.14	0.09	0.11	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10		
					1m					0.09						0.09		0.09
90	いわき市	幼稚園	聖テモテ幼稚園	7月6日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.07	0.10	0.09	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09		
					1m					0.09						0.09		0.08
91	いわき市	小学校	いわき市立平第五小学校	7月6日	50cm	0.14	0.21	0.14	0.17	0.15	0.16	0.13	0.23	0.15	0.16	0.20		
					1m					0.15						0.15		0.18
92	いわき市	小学校	いわき市立小名浜第一小学校	7月6日	50cm	0.12	0.13	0.09	0.09	0.10	0.14	0.17	0.28	0.20	0.18	0.19		
					1m					0.11						0.11		0.16
93	いわき市	小学校	いわき市立小名浜第二小学校	7月6日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13		
					1m					0.09						0.09		0.10
94	いわき市	小学校	いわき市立小名浜東小学校	7月6日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	0.12	0.14	0.12	0.12	0.13		
					1m					0.11						0.11		0.12
95	いわき市	小学校	いわき市立石住小学校	7月6日	50cm	0.10	0.12	0.11	0.13	0.16	0.15	0.17	0.17	0.15	0.16	0.20	[正門][校庭・園庭等]No.97いわき市立石住中学校と共用	
					1m					0.16						0.16		0.20
96	いわき市	中学校	いわき市立小名浜第二中学校	7月6日	1m	0.12	0.11	0.08	0.09	0.10	0.10	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第5回)結果
(平成24年7月6日調査分速報)

平成24年7月23日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

表土除去実施状況について、有りの場合・・・、無しの場合・・・×、今後実施(検討中)・・・

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							前回 調査結果	前回 調査結果	中央					全体 平均値	前回 調査結果			
97	いわき市	中学校	いわき市立石住中学校	7月6日	1m	0.10	0.13	0.12	0.13	0.16	0.14	0.17	0.17	0.16	0.16	0.18		[正門][校庭・園庭等]No.95いわき市立石住小学校と共用
98	いわき市	中学校	磐城緑蔭中学校	7月6日	1m	0.21	0.22	0.18	0.16	0.15	0.16	0.17	0.16	0.19	0.17	0.16		No.102磐城緑蔭高校と共用
99	いわき市	高等学校	平商業高校	7月6日	1m	0.13	0.17	0.14	0.15	0.17	0.30	0.17	0.14	0.20	0.20	0.21	×	
100	いわき市	高等学校	平工業高校	7月6日	1m	0.15	0.20	0.14	0.19	0.15	0.16	0.20	0.21	0.19	0.18	0.20	×	
101	いわき市	高等学校	いわき総合高校	7月6日	1m	0.14	0.15	0.14	0.15	0.17	0.15	0.19	0.17	0.13	0.16	0.18	×	
102	いわき市	高等学校	磐城緑蔭高校	7月6日	1m	0.21	0.22	0.18	0.16	0.15	0.16	0.17	0.16	0.19	0.17	0.16		No.98磐城緑蔭中学校と共用

「前回調査結果」とは、原則平成24年3月12日から3月30日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について(速報)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。