

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第6回）結果について（速報）

平成25年1月31日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

- 1 調査予定年月日
平成25年1月8日（火）～1月31日（木）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (1月11日調査分)
	施設数
1, 745	120

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報） 1月11日調査

施設区分	最大値（ μ Sv/h）	最小値（ μ Sv/h）	前回測定結果 （ μ Sv/h）
正門	0.52 須賀川市立長沼中学校 （須賀川市）	0.05 横田保育所 金山町立金山小学校 金山町立金山中学校 （金山町）	0.06 ～ 0.95
昇降口	1.2 郡山ヤクルト販売（株） 菜根センター保育室 （郡山市）	0.06 川口保育所 横田保育所 （金山町）	0.06 ～ 1.0
校庭・園庭等	0.36 たんぽぽ保育園 （郡山市）	0.02 昭和村保育所 （昭和村）	0.06 ～ 1.4

※ 前回調査は平成24年6月19日から7月11日に実施。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5地点の平均値を全体平均値として調査結果とした。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ50cm（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1mの平均値、特別支援学校及び各種学校は50cm及び1mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

なお、各調査地点において複数箇所を測定した施設については、各調査結果のうち、最大値・最小値となるものを選んだ。

1月11日までの調査結果（速報）

	1月8日から 1月9日まで 調査分	1月10日 調査分	1月11日 調査分	合 計
正門	2 2 0	1 2 5	1 1 5	4 6 0
昇降口	2 2 5	1 2 5	1 2 0	4 7 0
校庭・園庭等	2 1 1	1 2 0	1 1 4	4 4 5
調査施設数	2 2 5	1 2 6	1 2 0	4 7 1

* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月11日調査分速報)

平成25年1月31日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果	
1	伊達市	保育園	保原保育園	1月11日	50cm	0.32	0.37	0.15	0.20	0.15	0.18	0.19	0.14	0.16	0.16	0.19	○		
					1m					0.15					0.15	0.17			
2	伊達市	保育園	わんぱくらんど	1月11日	50cm	0.27	0.32	0.24	0.32	0.30	0.27	0.24	0.26	0.23	0.26	0.30	○		
					1m					0.29					0.29	0.33			
3	伊達市	保育園	ベビーホームもも	1月11日	50cm	0.22	0.25	0.15	0.16	0.18	0.26	0.17	0.17	0.20	0.20	0.22	○		
					1m					0.19					0.19	0.22			
4	伊達市	幼稚園	伊達市立保原幼稚園	1月11日	50cm	0.28	0.33	0.24	0.21	0.16	0.15	0.14	0.16	0.15	0.15	0.18	○		
					1m					0.15					0.15	0.18			
5	伊達市	幼稚園	伊達市立柱沢幼稚園	1月11日	50cm	0.19	0.23	0.32	0.41	0.23	0.35	0.28	0.25	0.25	0.27	0.29	○		
					1m					0.23					0.23	0.27			
6	伊達市	幼稚園	伊達市立富成幼稚園	1月11日	50cm	0.41	0.49	0.31	0.37	0.26	0.30	0.33	0.32	0.30	0.30	0.31	○		
					1m					0.25					0.25	0.30			
7	伊達市	小学校	伊達市立保原小学校	1月11日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.08	0.11	0.13	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	○		
					1m					0.12					0.12	0.13			
8	伊達市	小学校	伊達市立柱沢小学校	1月11日	50cm	0.24	0.32	0.21	0.23	0.20	0.20	0.26	0.25	0.21	0.22	0.27	○		
					1m					0.20					0.20	0.25			
9	伊達市	小学校	伊達市立富成小学校	1月11日	50cm	0.34	0.43	0.23	0.24	0.26	0.33	0.33	0.33	0.35	0.32	0.36	○		
					1m					0.26					0.26	0.31			
10	伊達市	中学校	伊達市立桃陵中学校	1月11日	1m	0.34	0.33	0.14	0.17	0.15	0.18	0.20	0.19	0.18	0.18	0.22	○		
11	伊達市	中学校	伊達市立松陽中学校	1月11日	1m	0.34	0.41	0.17	0.17	0.17	0.21	0.25	0.21	0.21	0.21	0.24	○		
12	伊達市	高等学校	保原高校	1月11日	1m	0.32	0.36	0.23	0.36	0.18	0.16	0.20	0.23	0.14	0.18	0.23	○	[昇降口] 仮設校舎	
					1m			0.19	0.22								○		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月11日調査分速報)

平成25年1月31日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値			前回 調査結果
										① 中央	②	③	④	⑤				
13	郡山市	保育園	成田保育所	1月11日	50cm	0.39	0.47	0.36	0.40	0.33	0.25	0.25	0.35	0.45	0.33	0.36	○	
					1m					0.30					0.30	0.34		
14	郡山市	保育園	まーぶる保育園	1月11日	50cm			0.32	0.39								△	[正門][校庭・園庭等]無し
15	郡山市	保育園	アルゴ幼稚園舎保育園	1月11日	50cm	0.23	0.27	0.29	0.36	0.29	0.33	0.37	0.35	0.42	0.35	0.39	○	
					1m					0.33					0.33	0.40		
16	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)菜根センター保育室	1月11日	50cm			1.2	0.96								-	[正門][校庭・園庭等]無し
17	郡山市	保育園	たんぼぼ保育園	1月11日	50cm			0.50	0.56	0.29	0.30	0.36	0.33	0.37	0.33	0.37	○	[正門]無し
					1m					0.36					0.36	0.47		
18	郡山市	保育園	フェニックスイングリッシュスクール	1月11日	50cm			0.37	0.46								△	[正門][校庭・園庭等]無し
19	郡山市	保育園	ベビールームスキップ	1月11日	50cm			0.37	0.42	0.23	0.19	0.34	0.38	0.19	0.27	0.31	-	[正門]無し
					1m					0.25					0.25	0.31		
20	郡山市	幼稚園	大谷幼稚園	1月11日	50cm	0.23	0.28	0.17	0.20	0.15	0.27	0.32	0.24	0.19	0.23	0.24	○	[校庭・園庭等]園庭
					1m					0.16					0.16	0.17		
					50cm					0.14	0.15	0.13	0.17	0.15	0.15	0.16	○	[校庭・園庭等]グラウンド
					1m					0.14					0.14	0.16		
21	郡山市	幼稚園	たちばな西幼稚園	1月11日	50cm	0.25	0.26	0.29	0.27	0.19	0.36	0.22	0.24	0.30	0.26	0.25	○	
					1m					0.21					0.21	0.19		
22	郡山市	小学校	郡山市立安積第二小学校	1月11日	50cm	0.29	0.31	0.18	0.20	0.29	0.25	0.24	0.29	0.37	0.29	0.30	○	
					1m					0.30					0.30	0.32		
23	郡山市	小学校	郡山市立三和小学校	1月11日	50cm	0.20	0.20	0.16	0.18	0.26	0.14	0.17	0.16	0.21	0.19	0.18	○	
					1m					0.25					0.25	0.23		
24	郡山市	小学校	郡山市立穂積小学校	1月11日	50cm	0.38	0.43	0.32	0.35	0.30	0.27	0.28	0.19	0.23	0.25	0.26	○	
					1m					0.30					0.30	0.36		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月11日調査分速報)

平成25年1月31日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
25	郡山市	中学校	郡山市立三穂田中学校	1月11日	1m	0.35	0.39	0.46	0.48	0.16	0.17	0.18	0.18	0.24	0.19	0.18	○	
26	郡山市	中学校	郡山市立郡山第三中学校	1月11日	1m	0.35	0.43	0.43	0.53	0.25	0.24	0.24	0.29	0.22	0.25	0.37	○	
27	郡山市	高等学校	郡山商業高校	1月11日	1m	0.43	0.52	0.48	0.58	0.19	0.32	0.27	0.24	0.19	0.24	0.27	○	
28	須賀川市	保育園	長沼東保育所	1月11日	50cm	0.23	0.31	0.22	0.26	0.16	0.19	0.19	0.20	0.21	0.19	0.20	○	
					1m					0.16					0.16	0.18		
29	須賀川市	保育園	長沼保育所	1月11日	50cm	0.51	0.67	0.43	0.30	0.18	0.21	0.18	0.22	0.17	0.19	0.19	○	
					1m					0.19					0.19	0.20		
30	須賀川市	幼稚園	須賀川市立長沼幼稚園	1月11日	50cm	0.19	0.25	0.19	0.23	0.17	0.18	0.20	0.16	0.17	0.18	0.20	○	
					1m					0.17					0.17	0.20		
31	須賀川市	小学校	須賀川市立長沼東小学校	1月11日	50cm	0.47	0.60	0.30	0.44	0.20	0.21	0.25	0.21	0.19	0.21	0.24	○	
					1m					0.20					0.20	0.21		
32	須賀川市	小学校	須賀川市立長沼小学校	1月11日	50cm	0.33	0.23	0.23	0.24	0.16	0.22	0.20	0.14	0.17	0.18	0.21	○	
					1m					0.16					0.16	0.20		
33	須賀川市	中学校	須賀川市立長沼中学校	1月11日	1m	0.52	0.58	0.34	0.44	0.17	0.20	0.25	0.15	0.27	0.21	0.22	○	
34	須賀川市	高等学校	長沼高校	1月11日	1m	0.24	0.29	0.20	0.24	0.14	0.15	0.18	0.21	0.20	0.18	0.21	○	
35	田村市	保育園	滝根保育所	1月11日	50cm	0.13	0.14	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	○	
					1m					0.08					0.08	0.09		
36	田村市	保育園	大越こども園	1月11日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.17	0.09	0.11	0.10	0.10	0.12	0.10	0.11	○	〔校庭・園庭等〕 南側園庭
					1m					0.10					0.10	0.09		
					50cm					0.16	0.17	0.15	0.16	0.15	0.16	0.17	○	〔校庭・園庭等〕 北側園庭
					1m					0.15					0.15	0.17		
37	田村市	保育園	船引保育所	1月11日	50cm	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	○	都路こども園(田村市)の園児も通園中	
					1m					0.09					0.09			0.08

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月11日調査分速報)

平成25年1月31日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果	
38	田村市	保育園	わかくさ保育園	1月11日	50cm	0.13	0.14	0.14	0.16	0.23	0.18	0.19	0.23	0.20	0.21	0.21	○	〔正門〕〔校庭・園庭等〕わかくさ幼稚園と共用	
					1m					0.23					0.23	0.22			
39	田村市	保育園	常葉保育所	1月11日	50cm	0.15	0.16	0.14	0.15	0.11	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	○		
					1m					0.12					0.12	0.12			
40	田村市	保育園	(医)健山会どんぐり	1月11日	50cm	0.15	0.16	0.11	0.11	0.18	0.18	0.19	0.18	0.16	0.18	0.18		〔正門〕施設敷地入口	
					1m					0.18					0.18	0.16			
41	田村市	保育園	チャイルドルームひまわり	1月11日	50cm	0.08	0.09	0.11	0.09	0.15	0.16	0.16	0.15	0.12	0.15	0.15	○	〔正門〕駐車場入口	
					1m					0.15					0.15	0.14			
42	田村市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)船引センター保育室	1月11日	50cm	0.13	0.10	0.13	0.14								△	〔正門〕駐車場入口 〔校庭・園庭等〕無し	
43	田村市	保育園	たんぼぼ託児所	1月11日	50cm	0.12	0.15	0.12	0.12	0.11	0.11	0.15	0.12	0.14	0.13	0.13	○		
					1m					0.11					0.11	0.11			
44	田村市	保育園	アミーゴ保育会	1月11日	50cm	0.15	0.15	0.15	0.15	0.12	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	○		
					1m					0.12					0.12	0.12			
45	田村市	幼稚園	田村市立滝根幼稚園	1月11日	50cm	0.08	0.10	0.12	0.13	0.08	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	○		
					1m					0.08					0.08	0.09			
46	田村市	幼稚園	田村市立船引南幼稚園	1月11日	50cm	0.14	0.16	0.14	0.12	0.14	0.13	0.15	0.13	0.14	0.14	0.15	○		
					1m					0.14					0.14	0.15			
47	田村市	幼稚園	田村市立常葉幼稚園	1月11日	50cm	0.13	0.14	0.11	0.13	0.10	0.12	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12	○		
					1m					0.10					0.10	0.11			
48	田村市	幼稚園	わかくさ幼稚園	1月11日	50cm	0.13	0.14	0.11	0.12	0.23	0.18	0.19	0.23	0.20	0.21	0.21	○	〔正門〕〔校庭・園庭等〕わかくさ保育園と共用 〔正門〕〔昇降口〕年少組用	
					1m					0.23					0.23	0.22			
					50cm	0.12	0.13	0.16	0.18									○	〔正門〕〔昇降口〕年長組用

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月11日調査分速報)

平成25年1月31日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値			前回 調査結果
										① 中央	②	③	④	⑤				
49	田村市	小学校	田村市立滝根小学校	1月11日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	○	
					1m					0.11					0.11	0.10		
50	田村市	小学校	田村市立広瀬小学校	1月11日	50cm	0.09	0.10	0.11	0.12	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	○	
					1m					0.10					0.10	0.11		
51	田村市	小学校	田村市立大越小学校	1月11日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.12	0.09	0.09	0.09	0.07	0.10	0.09	0.10	○	
					1m					0.09					0.09	0.09		
52	田村市	小学校	田村市立船引南小学校	1月11日	50cm	0.11	0.12	0.11	0.10	0.14	0.11	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	○	
					1m					0.15					0.15	0.10		
53	田村市	小学校	田村市立船引小学校	1月11日	50cm	0.09	0.11	0.11	0.12	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	○	
					1m					0.09					0.09	0.09		
54	田村市	小学校	田村市立芦沢小学校	1月11日	50cm	0.19	0.19	0.16	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	○	
					1m					0.13					0.13	0.11		
55	田村市	小学校	田村市立栗田小学校	1月11日	50cm	0.18	0.18	0.10	0.11	0.10	0.14	0.16	0.11	0.14	0.13	0.14	○	
					1m					0.12					0.12	0.11		
56	田村市	小学校	田村市立常葉小学校	1月11日	50cm	0.15	0.14	0.11	0.11	0.13	0.11	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	○	
					1m					0.13					0.13	0.13		
57	田村市	小学校	田村市立西向小学校	1月11日	50cm	0.15	0.15	0.12	0.12	0.14	0.14	0.12	0.11	0.13	0.13	0.13	○	
					1m					0.14					0.14	0.14		
58	田村市	小学校	田村市立関本小学校	1月11日	50cm	0.13	0.15	0.12	0.12	0.11	0.12	0.10	0.10	0.10	0.11		○	〔校庭・園庭等〕 前回調査時建設工事のため、 前回調査結果無し
					1m					0.11					0.11			
59	田村市	小学校	田村市立菅谷小学校(旧棚山小学校)	1月11日	50cm	0.09	0.12	0.11	0.13	0.11	0.11	0.13	0.10	0.12	0.11	0.12	○	現在、田村市立菅谷小学校が使用中
					1m					0.11					0.11	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月11日調査分速報)

平成25年1月31日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果		
										① 中央	②	③	④	⑤				
60	田村市	小学校	田村市立古道・岩井沢小学校	1月11日	50cm	0.13	0.14	0.10	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	○	都路こども園(田村市)の園児も通園中
					1m					0.08					0.08	0.08		
61	田村市	中学校	田村市立滝根中学校	1月11日	1m	0.10	0.11	0.09	0.11	0.08	0.07	0.10	0.09	0.07	0.08	0.08	○	
62	田村市	中学校	田村市立大越中学校	1月11日	1m	0.08	0.09	0.11	0.11	0.09	0.11	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	○	
63	田村市	中学校	田村市立船引南中学校	1月11日	1m	0.12	0.14	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.15	0.10	0.12	0.12	○	
64	田村市	中学校	田村市立船引中学校	1月11日	1m	0.13	0.14	0.14	0.12	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10	0.11	0.10	○	
65	田村市	中学校	田村市立常葉中学校	1月11日	1m	0.15	0.14	0.12	0.13	0.09	0.12	0.09	0.10	0.14	0.11	0.11	○	
66	田村市	中学校	都路中学校(旧春山小学校)	1月11日	1m	0.15	0.15	0.14	0.13	0.11	0.12	0.12	0.09	0.10	0.11	0.11	○	都路こども園(田村市)の園児も通園中
67	田村市	高等学校	船引高校	1月11日	1m	0.14	0.19	0.13	0.12	0.18	0.16	0.16	0.26	0.25	0.20	0.20		
68	浅川町	保育園	浅川町保育所	1月11日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.11	0.13	0.09	0.11	0.08	0.10	0.10	0.11	○	
					1m					0.13					0.13	0.12		
69	浅川町	保育園	浅川町立山白石保育所	1月11日	50cm	0.15	0.15	0.14	0.14	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.15	0.15	○	
					1m					0.16					0.16	0.16		
70	浅川町	幼稚園	浅川町立浅川幼稚園	1月11日	50cm	0.13	0.15	0.10	0.13	0.12	0.13	0.12	0.15	0.12	0.13	0.13	○	
					1m					0.12					0.12	0.12		
71	浅川町	小学校	浅川町立山白石小学校	1月11日	50cm	0.13	0.13	0.17	0.18	0.12	0.11	0.11	0.12	0.09	0.11	0.12	○	
					1m					0.13					0.13	0.13		
72	浅川町	小学校	浅川町立浅川小学校	1月11日	50cm	0.13	0.13	0.13	0.12	0.16	0.11	0.17	0.14	0.12	0.14	0.13	○	
					1m					0.15					0.15	0.13		
73	浅川町	中学校	浅川町立浅川中学校	1月11日	1m	0.10	0.12	0.12	0.15	0.13	0.13	0.11	0.12	0.14	0.13	0.16	※	
74	棚倉町	幼稚園	棚倉町立近津幼稚園	1月11日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	○	
					1m					0.09					0.09	0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月11日調査分速報)

平成25年1月31日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果	
75	棚倉町	小学校	棚倉町立近津小学校	1月11日	50cm	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.11	○		
					1m					0.11					0.11	0.12			
76	矢祭町	幼稚園	矢祭町立石井幼稚園	1月11日	50cm	0.11	0.12	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	○		
					1m					0.09					0.09	0.10			
77	矢祭町	小学校	矢祭町立石井小学校	1月11日	50cm	0.11	0.13	0.11	0.11	0.07	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	○		
					1m					0.06					0.06	0.07			
78	塙町	小学校	塙町立塙小学校	1月11日	50cm	0.11	0.12	0.12	0.14	0.13	0.15	0.13	0.16	0.15	0.14	0.16	○		
					1m					0.13					0.13	0.11			
79	塙町	小学校	塙町立高城小学校	1月11日	50cm	0.11	0.14	0.08	0.09	0.11	0.12	0.14	0.11	0.13	0.12	0.14	○		
					1m					0.10					0.10	0.12			
80	塙町	高等学校	塙工業高校	1月11日	1m	0.13	0.17	0.12	0.14	0.14	0.24	0.13	0.17	0.16	0.17	0.20			
81	柳津町	保育園	柳津保育所	1月11日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.11	0.05	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.18		〔正門〕積雪 3cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪 60～80cm 雪上にて測定	
					1m					0.05					0.05	0.17			
82	柳津町	保育園	西山保育所	1月11日	50cm	0.10	0.13	0.08	0.12	0.09	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.14		〔校庭・園庭等〕積雪 90cm 雪上にて測定	
					1m					0.09					0.09	0.12			
83	柳津町	小学校	柳津町立柳津小学校	1月11日	50cm	0.09	0.13	0.09	0.11	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.16		〔正門〕柳津町立柳津中学校と共用 積雪 3cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕柳津町立柳津中学校と共用 積雪 60cm 雪上にて測定	
					1m					0.05					0.05	0.15			
84	柳津町	小学校	柳津町立西山小学校	1月11日	50cm	0.09	0.12	0.11	0.11				0.06	0.06	0.06	0.13		〔正門〕柳津町立西山中学校と共用 〔校庭・園庭等〕柳津町立西山中学校と共用 積雪 100～200cm 雪上にて測定 積雪のため、2地点のみ測定	
85	柳津町	中学校	柳津町立柳津中学校	1月11日	1m	0.07	0.11	0.08	0.12	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.15		〔正門〕柳津町立柳津小学校と共用 積雪 3cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕柳津町立柳津小学校と共用 積雪 60cm 雪上にて測定	
86	柳津町	中学校	柳津町立西山中学校	1月11日	1m	0.08	0.12	0.10	0.14				0.06	0.05	0.06	0.12		〔正門〕柳津町立西山小学校と共用 〔昇降口〕積雪 2cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕柳津町立西山小学校と共用 積雪 100～200cm 雪上にて測定 積雪のため、2地点のみ測定	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月11日調査分速報)

平成25年1月31日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果	
87	三島町	保育園	三島保育所	1月11日	50cm	0.06	0.10	0.08	0.11	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.10	○	〔正門〕積雪 25cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪 65～75cm 雪上にて測定	
					1m					0.05						0.05			0.09
88	三島町	小学校	三島町立三島小学校	1月11日	50cm	0.09	0.14	0.10	0.12	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.16		〔正門〕積雪 3cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪 65cm 雪上にて測定	
					1m					0.05						0.05			0.12
89	三島町	中学校	三島町立三島中学校	1月11日	1m	0.09	0.11	0.08	0.09								〔正門〕積雪 3cm 雪上にて測定 〔昇降口〕積雪 3cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪のため、測定不可		
90	金山町	保育園	川口保育所	1月11日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.08	0.05	0.04	0.03	0.05	0.05	0.04	0.08		〔校庭・園庭等〕積雪 10～150cm 雪上にて測定	
					1m					0.05						0.05			0.06
91	金山町	保育園	横田保育所	1月11日	50cm	0.05	0.09	0.06	0.08					0.04	0.04	0.11		〔正門〕積雪 5cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕南側園庭 積雪 160cm 雪上にて測定 積雪のため、1地点のみ測定	
					50cm							0.05				0.05			0.11
92	金山町	小学校	金山町立金山小学校	1月11日	50cm	0.05	0.10	0.07	0.10	0.03	0.09	0.03	0.02	0.03	0.04	0.12		〔正門〕積雪 8cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪 15～120cm 雪上にて測定	
					1m					0.03						0.03			0.07
93	金山町	小学校	金山町立横田小学校	1月11日	50cm	0.08	0.09	0.10	0.10								〔正門〕積雪 8cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪のため、測定不可		
94	金山町	中学校	金山町立金山中学校	1月11日	1m	0.05	0.09	0.08	0.10	0.03	0.04	0.03	0.06	0.03	0.04	0.11	〔正門〕積雪 7cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪 10～170cm 雪上にて測定		
95	金山町	高等学校	川口高校	1月11日	1m	0.08	0.10	0.10	0.11		0.04			0.04	0.04	0.14	〔校庭・園庭等〕積雪 55cm 雪上にて測定 積雪のため、2地点のみ測定		
96	昭和村	保育園	昭和村保育所	1月11日	50cm	0.08	0.11	0.09	0.12	0.03	0.08	0.06	0.02	0.05	0.05	0.13		〔正門〕積雪 2cm 〔昇降口〕積雪 2cm 〔校庭・園庭等〕積雪 13～310cm 雪上にて測定	
					1m					0.02						0.02			0.13
97	昭和村	小学校	昭和村立昭和小学校	1月11日	50cm	0.07	0.13	0.09	0.11	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.13		〔正門〕積雪 10cm 雪上にて測定 〔校庭・園庭等〕積雪 100cm 雪上にて測定	
					1m					0.04						0.04			0.12
98	昭和村	中学校	昭和村立昭和中学校	1月11日	1m	0.07	0.10	0.11	0.12	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.13	〔正門〕積雪 2cm 〔校庭・園庭等〕積雪 70～120cm 雪上にて測定		
99	いわき市	保育園	三和保育所	1月11日	50cm	0.11	0.11	0.08	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	○		
					1m					0.12						0.12			0.13

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月11日調査分速報)

平成25年1月31日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値			前回 調査結果
										① 中央	②	③	④	⑤				
100	いわき市	保育園	白土保育所	1月11日	50cm	0.13	0.18	0.11	0.11	0.10	0.11	0.22	0.10	0.12	0.13	0.12	○	
					1m					0.10					0.10	0.09		
101	いわき市	保育園	むつみ保育所	1月11日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10	0.16	0.13	0.12	0.12	0.12	○	
					1m					0.10					0.10	0.10		
102	いわき市	保育園	子供の部屋保育園	1月11日	50cm	0.18	0.18	0.15	0.18	0.12	0.12	0.11	0.14	0.11	0.12	0.11	○	
					1m					0.11					0.11	0.11		
103	いわき市	幼稚園	いわき市立すずかけ幼稚園	1月11日	50cm	0.14	0.14	0.15	0.14	0.18	0.17	0.18	0.20	0.16	0.18	0.18	○	
					1m					0.15					0.15	0.17		
104	いわき市	幼稚園	清風幼稚園	1月11日	50cm	0.12	0.12	0.20	0.18	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	○	
					1m					0.11					0.11	0.12		
105	いわき市	小学校	いわき市立好間第一小学校	1月11日	50cm	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.16	0.15	0.12	0.14	0.15	△	
					1m					0.13					0.13	0.14		
106	いわき市	小学校	いわき市立好間第二小学校	1月11日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.11	0.13	0.13	0.13	0.16	0.17	0.14	0.16	△	
					1m					0.13					0.13	0.13		
107	いわき市	小学校	いわき市立好間第三小学校	1月11日	50cm	0.09	0.11	0.15	0.15	0.17	0.20	0.17	0.16	0.17	0.17	0.18	△	
					1m					0.17					0.17	0.18		
108	いわき市	小学校	いわき市立好間第四小学校	1月11日	50cm	0.15	0.15	0.19	0.19	0.17	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.19	△	
					1m					0.15					0.15	0.16		
109	いわき市	小学校	いわき市立永戸小学校	1月11日	50cm	0.11	0.12	0.12	0.12	0.16	0.15	0.15	0.17	0.19	0.16	0.17	△	
					1m					0.16					0.16	0.17		
110	いわき市	小学校	いわき市立沢渡小学校	1月11日	50cm	0.17	0.19	0.12	0.14	0.15	0.17	0.18	0.18	0.18	0.17	0.20	△	
					1m					0.14					0.14	0.16		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)結果
(平成25年1月11日調査分速報)

平成25年1月31日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考			
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								全体 平均値	前回 調査結果	
										① 中央	②	③	④	⑤						
111	いわき市	小学校	いわき市立平第三小学校	1月11日	50cm	0.14	0.12	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.11	0.09	0.09	○			
					1m					0.09					0.09	0.08				
112	いわき市	小学校	いわき市立白水小学校	1月11日	50cm	0.10	0.13	0.12	0.14	0.11	0.12	0.10	0.12	0.13	0.12	0.12	○			
					1m					0.11					0.11	0.11				
113	いわき市	小学校	いわき市立高野小学校	1月11日	50cm	0.15	0.18	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	○	〔正門〕〔校庭・園庭等〕いわき市内郷第三中学校と共用		
					1m					0.10					0.10	0.10				
114	いわき市	中学校	いわき市立好間中学校	1月11日	1m	0.12	0.12	0.12	0.15	0.11	0.13	0.11	0.14	0.14	0.13	0.14	△			
115	いわき市	中学校	いわき市立永井中学校	1月11日	1m	0.11	0.10	0.10	0.11	0.13	0.15	0.13	0.17	0.12	0.14	0.15	△			
116	いわき市	中学校	いわき市立三和中学校	1月11日	1m	0.13	0.13	0.13	0.16	0.18	0.19	0.22	0.18	0.16	0.19	0.20	△			
117	いわき市	中学校	いわき市立平第三中学校	1月11日	1m	0.23	0.24	0.12	0.13	0.15	0.16	0.17	0.19	0.18	0.17	0.20	△			
118	いわき市	中学校	いわき市立内郷第三中学校	1月11日	1m	0.14	0.16	0.12	0.11	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	○	〔正門〕〔校庭・園庭等〕いわき市立高野小学校と共用		
119	いわき市	高等学校	好間高校	1月11日	1m	0.11	0.11	0.09	0.10	0.11	0.15	0.14	0.13	0.12	0.13	0.14				
120	いわき市	専修学校	iwakiヘアメイクアカデミー	1月11日	1m	0.15	0.13	0.11	0.11	0.14					0.14	0.16		〔校庭・園庭等〕駐車場中央1地点のみ測定		

※ 「前回調査結果」とは、原則平成24年6月19日から7月11日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。