

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第7回）結果について（速報）

平成25年 9月 2日
 原子力災害現地対策本部（放射線班）
 福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査年月日
 平成25年7月17日（水）～8月9日（金）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (7月22日調査分)
	施設数
1, 733	126

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）
 7月22日調査

施設区分	最大値（ μ Sv/h）	最小値（ μ Sv/h）	前回測定結果 （ μ Sv/h）
正門	0.50 三育保育園 【福島市】	0.07 ・面川報徳保育園 ・東行仁幼稚園 ・みなみ若葉幼稚園 ・会津若松市立一箕中学校 【会津若松市】 ・いわき市立磐崎幼稚園 ・いわき海星高校 【いわき市】	0.04 ～ 0.78
昇降口	0.54 郡山ヤクルト販売（株） 菜根センター保育室 【郡山市】	0.06 東行仁幼稚園 【会津若松市】	0.05 ～ 1.2
校庭・園庭等	0.38 ・本宮市立白岩幼稚園 ・本宮市立白岩小学校 【本宮市】	0.06 東行仁幼稚園 【会津若松市】	0.02 ～ 0.63

※ 前回調査は平成25年1月8日から1月31日に実施。

※ 前回調査時は、積雪の影響により低い結果となっている場合があります。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1 地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1 地点、校庭・園庭等の中心部及び4 隅の5 地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5 回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5 地点の平均値を全体平均値を調査結果とした。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ5 0 c m（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1 mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1 mの平均値、特別支援学校及び各種学校は5 0 c m及び1 mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

7 月 2 2 日までの調査結果（速報）

	7 月 1 9 日まで調査分	7 月 2 2 日調査分	合 計
正門	3 2 0	1 1 7	4 3 7
昇降口	3 2 9	1 2 6	4 5 5
校庭・園庭等	3 1 0	1 1 4	4 2 4
調査施設数	3 3 2	1 2 6	4 5 8

* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月22日調査分速報)

平成25年9月2日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果	
1	福島市	保育園	ささやのぞみ保育園	7月22日	50cm	0.21	0.15	0.17	0.16	0.18	0.28	0.17	0.39	0.27	0.26	0.18	○		
					1m					0.18					0.18	0.17			
2	福島市	保育園	三育保育園	7月22日	50cm	0.50	0.40	0.14	0.13	0.15	0.17	0.20	0.21	0.26	0.20	0.20	○		
					1m					0.15					0.15	0.15			
3	福島市	保育園	笹谷保育所	7月22日	50cm	0.21	0.25	0.16	0.14	0.16	0.17	0.15	0.22	0.25	0.19	0.18	○		
					1m					0.16					0.16	0.13			
4	福島市	保育園	福島ふたば保育園	7月22日	50cm	0.13	0.11	0.10	0.10	0.12	0.25	0.23	0.15	0.18	0.19	0.13	○		
					1m					0.13					0.13	0.11			
5	福島市	保育園	ちゅうりつぷ保育園	7月22日	50cm	0.14	0.11	0.19	0.17	0.14	0.13	0.16	0.14	0.12	0.14	0.10	○		
					1m					0.15					0.15	0.10			
6	福島市	保育園	ささや託児所	7月22日	50cm	0.34	0.34	0.29	0.32	0.31	0.28	0.34	0.31	0.26	0.30	0.30	○		
					1m					0.31					0.31	0.30			
7	福島市	保育園	森の保育園 野の子	7月22日	50cm	0.24	0.25	0.21	0.22	0.29	0.24	0.24	0.32	0.28	0.27	0.19	○		
					1m					0.26					0.26	0.19			
8	福島市	幼稚園	福島市立笹谷幼稚園	7月22日	50cm	0.23	0.29	0.15	0.16	0.19	0.22	0.21	0.18	0.20	0.20	0.20	○	〔校庭・園庭等〕福島市立笹谷小学校の児童も一部使用	
					1m					0.19					0.19	0.16			
9	福島市	小学校	福島市立飯坂小学校	7月22日	50cm	0.22	0.26	0.10	0.16	0.11	0.13	0.12	0.14	0.13	0.13	0.15	○		
					1m					0.11					0.11	0.14			
10	福島市	小学校	福島市立湯野小学校	7月22日	50cm	0.11	0.16	0.15	0.21	0.11	0.10	0.15	0.09	0.11	0.11	0.14	○		
					1m					0.10					0.10	0.10			
11	福島市	小学校	福島市立東湯野小学校	7月22日	50cm	0.27	0.31	0.08	0.12	0.09	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.12	○		
					1m					0.09					0.09	0.10			
12	福島市	小学校	福島市立平野小学校	7月22日	50cm	0.26	0.28	0.10	0.14	0.12	0.14	0.14	0.15	0.17	0.14	0.16	○		
					1m					0.12					0.12	0.15			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月22日調査分速報)

平成25年9月2日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ―…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果	
13	福島市	小学校	福島市立笹谷小学校	7月22日	50cm	0.16	0.22	0.11	0.15	0.11	0.12	0.13	0.15	0.14	0.13	0.15	○	〔校庭・園庭等〕福島市立笹谷幼稚園の園児も一部使用	
					1m					0.11					0.11	0.13			
14	福島市	小学校	福島市立大笹生小学校	7月22日	50cm	0.13	0.19	0.10	0.15	0.11	0.15	0.15	0.11	0.11	0.13	0.14	○		
					1m					0.12					0.12	0.12			
15	福島市	高等学校	学校法人松韻学園福島高校	7月22日	1m	0.38	0.39	0.17	0.18	0.15	0.22	0.23	0.18	0.23	0.20	0.18	○		
16	福島市	特別支援学校	福島県立大笹生養護学校	7月22日	50cm	0.23	0.31	0.12	0.17								○	〔校庭・園庭等〕工事のため、測定不可	
					1m	0.22	0.27	0.11	0.17										
17	福島市	特別支援学校	福島県立盲学校	7月22日	50cm	0.17	0.18	0.16	0.18	0.12	0.23	0.14	0.13	0.15	0.15	0.13	○		
					1m	0.17	0.20	0.16	0.18	0.12	0.25	0.15	0.14	0.15	0.16	0.13			
18	福島市	特別支援学校	福島市立福島養護学校	7月22日	50cm	0.26	0.25	0.20	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.18	0.20	0.19	○		
					1m	0.27	0.26	0.18	0.23	0.21	0.20	0.18	0.21	0.18	0.20	0.19			
19	福島市	専修学校	大原看護専門学校	7月22日	1m	0.27	0.31	0.17	0.21								—	〔校庭・園庭等〕無し	
20	福島市	専修学校	福島看護専門学校	7月22日	1m	0.27	0.25	0.20	0.18								—	〔校庭・園庭等〕無し	
21	福島市	専修学校	フィジカルムーブメント専門学校	7月22日	1m	0.27	0.34	0.22	0.15	0.30	0.32	0.39	0.32	0.31	0.33	0.37			
22	本宮市	幼稚園	本宮市立白岩幼稚園	7月22日	50cm	0.44	0.36	0.15	0.18	0.39	0.36	0.28	0.43	0.39	0.37	0.30	○		
					1m					0.38					0.38	0.25			
23	本宮市	幼稚園	本宮市立和田幼稚園	7月22日	50cm	0.33	0.30	0.19	0.17	0.28	0.28	0.26	0.27	0.23	0.26	0.25	○		
					1m					0.28					0.28	0.26			
24	本宮市	小学校	本宮市立白岩小学校	7月22日	50cm	0.41	0.33	0.13	0.14	0.30	0.66	0.38	0.28	0.29	0.38	0.28	○		
					1m					0.31					0.31	0.21			
25	本宮市	小学校	本宮市立糠沢小学校	7月22日	50cm	0.43	0.30	0.17	0.17	0.18	0.18	0.20	0.21	0.22	0.20	0.15	○		
					1m					0.18					0.18	0.14			
26	本宮市	小学校	本宮市立和田小学校	7月22日	50cm	0.31	0.48	0.12	0.14	0.17	0.23	0.22	0.21	0.22	0.21	0.18	○		
					1m					0.17					0.17	0.17			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月22日調査分速報)

平成25年9月2日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考				
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								全体 平均値	前回 調査結果		
										① 中央	②	③	④	⑤							
27	郡山市	保育園	郡山婦人会幼児保育所	7月22日	50cm	0.25	0.39	0.17	0.24	0.20	0.22	0.24	0.19	0.29	0.23	0.31	○				
					1m					0.20					0.20	0.31					
28	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)コスモスセンター保育室	7月22日	50cm			0.25	0.30								—	〔正門〕〔校庭・園庭等〕無し			
29	郡山市	保育園	(財)星総合病院附属星ヶ丘保育園	7月22日	50cm	0.17	0.27	0.17	0.24	0.21	0.18	0.18	0.24	0.20	0.20	0.26	○				
					1m					0.19					0.19	0.25					
30	郡山市	保育園	(福)笑風会特別養護老人ホーム笑風苑にこにこ託児所	7月22日	50cm	0.26	0.39	0.24	0.25	0.21	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23	0.25	○				
					1m					0.21					0.21	0.22					
31	郡山市	保育園	わかくさ保育園	7月22日	50cm	0.16	0.31	0.15	0.24	0.15	0.14	0.16	0.14	0.17	0.15	0.29	○				
					1m					0.15					0.15	0.25					
32	郡山市	保育園	(財)太田綜合病院附属熱海桔梗保育園	7月22日	50cm	0.14	0.11	0.14	0.20	0.14	0.14	0.13	0.17	0.14	0.14	0.10	○				
					1m					0.14					0.14	0.08					
33	郡山市	保育園	(公財)星総合病院ほしのご保育園	7月22日	50cm			0.13		0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11		—	新規調査のため、前回調査結果無し 〔正門〕無し			
					1m					0.12					0.12						
34	郡山市	保育園	のびのび学園	7月22日	50cm	0.18	0.21	0.10	0.10	0.16	0.16	0.16	0.19	0.26	0.19	0.17	○				
					1m					0.17					0.17	0.15					
35	郡山市	保育園	カンガルーチャイルドクラブ	7月22日	50cm			0.19	0.24	0.18	0.23	0.23	0.30	0.38	0.26	0.27	○	〔正門〕無し			
					1m					0.19					0.19	0.21					
36	郡山市	保育園	なごみ保育園	7月22日	50cm	0.22	0.20	0.19	0.16	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	0.15	○				
					1m					0.17					0.17	0.14					
37	郡山市	保育園	チャイルドハウスうねめ	7月22日	50cm	0.20	0.22	0.22	0.20	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.17	0.23	○				
					1m					0.15					0.15	0.22					
38	郡山市	保育園	どんぐり保育園	7月22日	50cm			0.19	0.21	0.18	0.16	0.16	0.19	0.17	0.17	0.16	—	〔正門〕無し			
					1m					0.20					0.20	0.17					
39	郡山市	保育園	宮ヶ山園幼児旧保育園	7月22日	50cm	0.15	0.18	0.19	0.26	0.22	0.21	0.19	0.22	0.23	0.21	0.21	○				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月22日調査分速報)

平成25年9月2日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								全体 平均値
39	郡山市	保育園	西大田北幼稚園	7月22日	1m					0.21					0.21	0.20	○	
40	郡山市	保育園	のあ・キッズルーム	7月22日	50cm	0.16	0.19	0.21	0.26								—	[校庭・園庭等] 無し
41	郡山市	保育園	(財)脳神経疾患研究所附属総合南東北 病院たんぽぽ保育所	7月22日	50cm	0.16	0.18	0.18	0.20	0.19	0.16	0.23	0.21	0.22	0.20	0.20	○	
					1m					0.18					0.18	0.17		
42	郡山市	保育園	すぎのご保育園	7月22日	50cm	0.18	0.24	0.19	0.23	0.20	0.27	0.30	0.24	0.21	0.24	0.26	○	
					1m					0.19					0.19	0.23		
43	郡山市	保育園	L-Kids保育園	7月22日	50cm	0.16	0.18	0.15	0.13								—	施設所在地は2階 [校庭・園庭等] 無し
44	郡山市	保育園	くまの子保育園	7月22日	50cm	0.26	0.28	0.28	0.32	0.20	0.21	0.19	0.23	0.20	0.21	0.52	○	
					1m					0.19					0.19	0.47		
45	郡山市	保育園	ひよこ保育園	7月22日	50cm	0.21	0.33	0.19	0.27								—	[校庭・園庭等] 無し
46	郡山市	保育園	あおい保育園	7月22日	50cm	0.18	0.27	0.17	0.21	0.14	0.17	0.17	0.15	0.17	0.16	0.25	○	
					1m					0.15					0.15	0.22		
47	郡山市	保育園	ドレミの保育園	7月22日	50cm	0.22	0.31	0.20	0.24	0.15	0.16	0.15	0.14	0.14	0.15	0.19	○	
					1m					0.15					0.15	0.18		
48	郡山市	保育園	あすか保育園	7月22日	50cm	0.28	0.36	0.24	0.28								—	[校庭・園庭等] 無し
49	郡山市	保育園	保育所ちびっこランドイオンタウン郡山園	7月22日	50cm			0.27	0.37								—	[正門][校庭・園庭等] 無し [昇降口] 店舗裏口
50	郡山市	保育園	託児所ぞうさん	7月22日	50cm	0.28	0.38	0.43	0.47								—	[校庭・園庭等] 無し
51	郡山市	保育園	日本たばこ産業(株)郡山工場保育所	7月22日	50cm	0.13	0.16	0.13	0.13	0.15	0.12	0.25	0.21	0.11	0.17	0.26	※	
					1m					0.16					0.16	0.24		
52	郡山市	保育園	(財)湯浅報恩会附属さくら保育園	7月22日	50cm			0.12	0.14								—	[正門][校庭・園庭等] 無し
53	郡山市	保育園	チャイルドルームこはらだ	7月22日	50cm	0.21	0.25	0.17	0.29	0.17	0.21	0.19	0.22	0.18	0.19	0.23	—	[校庭・園庭等] 駐車場
					1m					0.17					0.17	0.19		
54	郡山市	保育園	(医)慈繁会ベップ託児園	7月22日	50cm			0.18	0.25	0.23	0.24	0.23	0.27	0.20	0.23	0.32	○	[正門] 無し
					1m					0.23					0.23	0.32		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月22日調査分速報)

平成25年9月2日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								全体 平均値	前回 調査結果			
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④					⑤
55	郡山市	保育園	いずみ保育園	7月22日	50cm			0.24	0.30	0.15	0.16	0.16	0.17	0.18	0.16	0.17	○	〔正門〕無し
					1m					0.16					0.16	0.16		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月22日調査分速報)

平成25年9月2日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ―…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果	
56	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)菜根センター保育室	7月22日	50cm			0.54	1.2								― [正門][校庭・園庭等] 無し
57	郡山市	保育園	たんぼぼ保育園	7月22日	50cm			0.33	0.50	0.21	0.23	0.24	0.20	0.24	0.22	0.33	○ [正門] 無し
					1m					0.21					0.21	0.36	
58	白河市	保育園	関の森保育園	7月22日	50cm	0.14	0.14	0.10	0.10	0.14	0.14	0.13	0.14	0.15	0.14	0.12	○
					1m					0.14					0.14	0.11	
59	白河市	幼稚園	白河市立五箇幼稚園	7月22日	50cm	0.16	0.16	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	○
					1m					0.11					0.11	0.09	
60	白河市	幼稚園	白河市立関辺幼稚園	7月22日	50cm	0.09	0.15	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	○
					1m					0.09					0.09	0.12	
61	白河市	小学校	白河市立五箇小学校	7月22日	50cm	0.14	0.15	0.08	0.09	0.10	0.14	0.11	0.11	0.16	0.12	0.10	○
					1m					0.11					0.11	0.08	
62	白河市	小学校	白河市立関辺小学校	7月22日	50cm	0.18	0.15	0.10	0.09	0.13	0.12	0.15	0.16	0.13	0.14	0.10	○
					1m					0.13					0.13	0.12	
63	白河市	中学校	白河市立五箇中学校	7月22日	1m	0.21	0.17	0.11	0.10	0.19	0.16	0.15	0.18	0.15	0.17	0.14	○
64	白河市	高等学校	白河実業高校	7月22日	1m	0.20	0.20	0.13	0.13	0.30	0.47	0.44	0.25	0.30	0.35	0.21	
65	棚倉町	保育園	棚倉保育園第一園舎	7月22日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.08	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.10	0.08	○
					1m					0.10					0.10	0.08	
66	棚倉町	保育園	棚倉保育園第二園舎	7月22日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	0.11	0.09	0.08	○
					1m					0.09					0.09	0.07	
67	棚倉町	保育園	郡山ヤクルト販売(株)棚倉センター保育室	7月22日	50cm	0.11	0.11	0.14	0.14								― [校庭・園庭等] 無し
68	棚倉町	幼稚園	棚倉町立近津幼稚園	7月22日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	○
					1m					0.09					0.09	0.09	
69	棚倉町	幼稚園	棚倉町立棚倉幼稚園	7月22日	50cm	0.11		0.09		0.08	0.08	0.11	0.09	0.10	0.09		○ 前回調査時は、工事中により測定不可だったため、前回調査結果無し
					1m					0.09					0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月22日調査分速報)

平成25年9月2日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検定中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値												
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果
70	棚倉町	小学校	棚倉町立近津小学校	7月22日	50cm	0.11	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	○	
					1m					0.11					0.11	0.11		
71	棚倉町	小学校	棚倉町立棚倉小学校	7月22日	50cm	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.14	0.12	0.13	0.12	○	
					1m					0.13					0.13	0.10		
72	棚倉町	中学校	棚倉町立棚倉中学校	7月22日	1m	0.14	0.14	0.11	0.12	0.15	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	○	
73	棚倉町	高等学校	修明高校	7月22日	1m	0.15	0.13	0.16	0.12	0.19	0.16	0.18	0.14	0.15	0.16	0.13		
74	会津若松市	保育園	面川報徳保育園	7月22日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.06	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.05		
					1m					0.08					0.08	0.05		
75	会津若松市	保育園	みなみ若葉エンゼル園	7月22日	50cm	0.09	0.06	0.08	0.07	0.11	0.15	0.16	0.17	0.13	0.14	0.06	○	〔校庭・園庭等〕みなみ若葉幼稚園と共用
					1m					0.12					0.12	0.04		
76	会津若松市	保育園	門田報徳保育園	7月22日	50cm	0.08	0.06	0.10	0.08	0.11	0.08	0.11	0.12	0.11	0.11	0.07		
					1m					0.09					0.09	0.07		
77	会津若松市	保育園	会津報徳保育園	7月22日	50cm	0.14	0.06	0.12	0.11	0.16	0.15	0.14	0.15	0.13	0.15	0.07		
					1m					0.14					0.14	0.07		
78	会津若松市	保育園	博愛園	7月22日	50cm	0.09		0.07	0.07	0.11	0.11	0.10	0.09	0.11	0.10	0.06	○	〔正門〕新規調査地点のため、前回調査結果無し 〔校庭・園庭等〕北側園庭
					1m					0.11					0.11	0.05		
					50cm					0.09	0.10	0.14	0.10	0.10	0.11	0.07	○	前回調査時は50cmのみ測定 〔校庭・園庭等〕南側園庭
					1m					0.09					0.09			
79	会津若松市	保育園	南町保育園	7月22日	50cm	0.09		0.09	0.07	0.12	0.09	0.11	0.08	0.12	0.10	0.05		〔正門〕新規調査地点のため、前回調査結果無し
					1m					0.11					0.11	0.06		
80	会津若松市	保育園	会津婦人会保育園	7月22日	50cm	0.09	0.07	0.09	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	0.07	○	
					1m					0.08					0.08	0.06		
81	会津若松市	保育園	大戸報徳保育園	7月22日	50cm	0.09	0.06	0.07	0.05	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.06		
					1m					0.08					0.08	0.05		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月22日調査分速報)

平成25年9月2日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考				
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								全体 平均値	前回 調査結果		
										① 中央	②	③	④	⑤							
82	会津若松市	幼稚園	若松第三幼稚園	7月22日	50cm	0.10	0.06	0.08	0.07	0.11	0.11	0.13	0.13	0.13	0.12	0.09	○	前回調査時は50cmのみ測定			
					1m					0.12						0.12					
83	会津若松市	幼稚園	東明幼稚園	7月22日	50cm	0.12	0.07	0.07	0.06	0.11	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11	0.08					
					1m					0.10					0.10	0.06					
84	会津若松市	幼稚園	東行仁幼稚園	7月22日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	○				
					1m					0.06					0.06	0.05					
85	会津若松市	幼稚園	みなみ若葉幼稚園	7月22日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.08	0.11	0.15	0.16	0.17	0.13	0.14	0.06	○	〔校庭・園庭等〕みなみ若葉エンゼル園と共用			
					1m					0.12					0.12	0.04					
86	会津若松市	幼稚園	菅原若葉幼稚園	7月22日	50cm	0.11	0.09	0.10	0.06	0.07	0.10	0.08	0.07	0.11	0.09	0.04	○				
					1m					0.07					0.07	0.04					
87	会津若松市	幼稚園	会津若葉幼稚園	7月22日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.15	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.08	○				
					1m					0.15					0.15	0.06					
88	会津若松市	幼稚園	会津若松ザベリオ学園幼稚園	7月22日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.07	○	前回調査時は50cmのみ測定 〔正門〕南門 会津若松ザベリオ学園小学校、同中学校、同高校と共用			
					1m					0.09					0.09						
					50cm	0.10	0.09														
89	会津若松市	小学校	会津若松市立謹教小学校	7月22日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.10	0.11	0.10	0.13	0.11	0.13	0.12	0.10					
					1m					0.10					0.10	0.09					
90	会津若松市	小学校	大熊町立小学校(旧河東第三小学校)	7月22日	50cm	0.14	0.10	0.10	0.11	0.14	0.16	0.13	0.10	0.15	0.14	0.09	○	熊町小学校、大野小学校と共用 〔正門〕裏門			
					1m					0.13					0.13	0.07					
91	会津若松市	小学校	会津若松ザベリオ学園小学校	7月22日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	○	〔正門〕南門 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同中学校、同高校と共用			
					1m					0.07					0.07	0.06					
92	会津若松市	中学校	会津若松市立一箕中学校	7月22日	1m	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	0.06					
93	会津若松市	中学校	会津若松ザベリオ学園中学校	7月22日	1m	0.09	0.08	0.09	0.10	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	○	〔正門〕南門 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同小学校、同高校と共用 〔校庭・園庭等〕会津若松ザベリオ学園高校と共用			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月22日調査分速報)

平成25年9月2日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										前回 調査結果
									① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値					
94	会津若松市	高等学校	会津若松ザベリオ学園高校	7月22日	1m	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	○	〔正門〕南門 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同小学校、 同中学校と共用 〔校庭・園庭等〕会津若松ザベリオ学園中学校と共用	
95	南相馬市	小学校	南相馬市立太田小学校	7月22日	50cm	0.20	0.30	0.15	0.14	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	○		
					1m					0.11					0.11	0.15			
96	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第一小学校	7月22日	50cm	0.25	0.28	0.15	0.19	0.13	0.13	0.14	0.12	0.11	0.13	0.18	○		
					1m					0.12					0.12	0.19			
97	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第二小学校	7月22日	50cm	0.23	0.22	0.17	0.22	0.11	0.12	0.12	0.13	0.15	0.13	0.15	○		
					1m					0.11					0.11	0.12			
98	南相馬市	小学校	南相馬市立八沢小学校	7月22日	50cm	0.12	0.12	0.12	0.13	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	○	〔正門〕南相馬市立八沢幼稚園と共用	
					1m					0.07					0.07	0.08			
99	南相馬市	小学校	南相馬市立真野小学校	7月22日	50cm	0.14	0.14	0.11	0.11	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	△		
					1m					0.08					0.08	0.09			
100	南相馬市	小学校	南相馬市立鹿島小学校	7月22日	50cm	0.13	0.15	0.12	0.13	0.08	0.08	0.07	0.11	0.11	0.09	0.09	○		
					1m					0.07					0.07	0.08			
101	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第一中学校	7月22日	1m	0.21	0.27	0.18	0.20	0.10	0.09	0.13	0.11	0.12	0.11	0.11	○		
102	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第二中学校	7月22日	1m	0.15	0.16	0.18	0.12	0.10	0.08	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	○		
103	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第三中学校	7月22日	1m	0.16	0.18	0.15	0.14	0.08	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	○		
104	南相馬市	中学校	南相馬市立石神中学校	7月22日	1m	0.20	0.24	0.23	0.19	0.12	0.14	0.12	0.11	0.15	0.13	0.14	○		
105	いわき市	保育園	三阪保育所	7月22日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.11	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	○		
					1m					0.09					0.09	0.09			
106	いわき市	保育園	中央台保育園	7月22日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	○		
					1m					0.09					0.09	0.09			
107	いわき市	保育園	さかえ保育園	7月22日	50cm	0.11	0.11	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.08	0.10	0.11	○		
					1m					0.10					0.10	0.09			
108	いわき市	保育園	永井保育所	7月22日	50cm	0.11	0.10	0.13	0.13	0.13	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	0.13			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月22日調査分速報)

平成25年9月2日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門				校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							
						前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
100	いわき市	体育園	水戸体育館	7月22日	1m				0.13					0.13	0.13		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月22日調査分速報)

平成25年9月2日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
									① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
109	いわき市	保育園	西郷保育園	7月22日	50cm	0.15	0.16	0.10	0.11	0.12	0.13	0.16	0.15	0.11	0.13	0.14		
					1m					0.12						0.12		
110	いわき市	幼稚園	いわき市立磐崎幼稚園	7月22日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.10	0.13	0.14	0.12	0.09	0.12	0.12	0.13	○	
					1m					0.13						0.13		
111	いわき市	幼稚園	いわき市立藤原幼稚園	7月22日	50cm	0.12	0.13	0.12	0.12	0.11	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	○	
					1m					0.11						0.11		
112	いわき市	幼稚園	郷ヶ丘幼稚園	7月22日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	○	
					1m					0.09						0.09		
113	いわき市	小学校	いわき市立永井小学校	7月22日	50cm	0.12	0.12	0.13	0.13	0.16	0.18	0.18	0.15	0.14	0.16	0.16	△	
					1m					0.15						0.15		
114	いわき市	小学校	いわき市立三阪小学校	7月22日	50cm	0.12	0.12	0.12	0.13	0.10	0.10	0.10	0.08	0.11	0.10	0.10	○	
					1m					0.09						0.09		
115	いわき市	小学校	いわき市立差塩小学校	7月22日	50cm	0.11	0.11	0.15	0.15	0.22	0.17	0.17	0.17	0.12	0.17	0.18	△	
					1m					0.20						0.20		
116	いわき市	小学校	いわき市立郷ヶ丘小学校	7月22日	50cm	0.09	0.12	0.10	0.12	0.12	0.12	0.15	0.10	0.15	0.13	0.18	△	
					1m					0.12						0.12		
117	いわき市	小学校	いわき市立磐崎小学校	7月22日	50cm	0.10	0.10	0.07	0.08	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	△	
					1m					0.09						0.09		
118	いわき市	小学校	いわき市立藤原小学校	7月22日	50cm	0.13	0.13	0.09	0.10	0.09	0.13	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	○	
					1m					0.08						0.08		
119	いわき市	中学校	いわき市立永井中学校	7月22日	1m	0.09	0.11	0.10	0.10	0.14	0.14	0.14	0.18	0.11	0.14	0.14	△	
120	いわき市	中学校	いわき市立三阪中学校	7月22日	1m	0.10	0.13	0.11	0.10	0.08	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	○	
121	いわき市	中学校	いわき市立差塩中学校	7月22日	1m	0.11	0.12	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.15	0.14	0.13	0.13	○	
122	いわき市	中学校	いわき市立中央台北中学校	7月22日	1m	0.11	0.13	0.12	0.13	0.10	0.10	0.12	0.21	0.12	0.13	0.13	○	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月22日調査分速報)

平成25年9月2日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門		昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
						① 中央	②			③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果						
123	いわき市	中学校	いわき市立磐崎中学校	7月22日	1m	0.10	0.10	0.09	0.11	0.11	0.11	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	△			
124	いわき市	高等学校	いわき海星高校	7月22日	1m	0.07		0.07		0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07			工事中のため、前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
125	いわき市	高等学校	小名浜高校	7月22日	1m	0.11	0.13	0.09	0.09	0.14	0.14	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16				
126	いわき市	高等学校	湯本高校	7月22日	1m	0.09	0.09	0.07	0.08	0.10	0.13	0.11	0.11	0.13	0.12	0.13				

※ 「前回調査結果」とは、平成25年1月8日から1月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。
※ 前回調査時は、積雪の影響により低い結果となっている場合があります。