

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第7回）結果について（速報）

平成25年 9月 3日
 原子力災害現地対策本部（放射線班）
 福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査年月日
 平成25年7月17日（水）～8月9日（金）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (7月23日調査分)
	施設数
1, 733	118

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）
 7月23日調査

施設区分	最大値（ μ Sv/h）	最小値（ μ Sv/h）	前回測定結果 （ μ Sv/h）
正門	0.56 郡山ヤクルト販売（株） 中央センター保育室 【郡山市】	0.07 会津若松市立第五中学校 【会津若松市】	0.04 ～ 0.78
昇降口	0.44 キッズム保育園 【郡山市】	0.07 福島文化瀬上幼稚園 【福島市】 ・会津若松市立鶴城小学校 ・大熊町立大熊中学校 会津若松分校 【会津若松市】	0.05 ～ 1.2
校庭・園庭等	0.31 福島ヤクルト販売（株）北部 センター のぶっこ保育室 【福島市】	0.06 会津若松市立北会津中学校 【会津若松市】	0.02 ～ 0.63

※ 前回調査は平成25年1月8日から1月31日に実施。

※ 前回調査時は、積雪の影響により低い結果となっている場合があります。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1 地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1 地点、校庭・園庭等の中心部及び4 隅の5 地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5 回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5 地点の平均値を全体平均値を調査結果とした。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ5 0 c m（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1 mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1 mの平均値、特別支援学校及び各種学校は5 0 c m及び1 mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

7 月 2 3 日までの調査結果（速報）

	7 月 2 2 日まで調査分	7 月 2 3 日調査分	合 計
正門	4 3 7	1 1 4	5 5 1
昇降口	4 5 5	1 1 7	5 7 2
校庭・園庭等	4 2 4	1 1 3	5 3 7
調査施設数	4 5 8	1 1 8	5 7 6

* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月23日調査分速報)

平成25年9月3日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
									① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
1	福島市	保育園	春日保育所	7月23日	50cm	0.20	0.16	0.15	0.15	0.14	0.19	0.22	0.21	0.33	0.22	0.21	○	
					1m					0.15					0.15	0.15		
2	福島市	保育園	御山保育所	7月23日	50cm	0.31	0.33	0.11	0.11	0.15	0.25	0.21	0.21	0.31	0.23	0.23	○	
					1m					0.16					0.16	0.17		
3	福島市	保育園	そっりーぞ園	7月23日	50cm	0.23	0.24	0.21	0.22	0.27	0.24	0.23	0.31	0.31	0.27	0.26	○	〔校庭・園庭等〕南側園庭
					1m					0.28					0.28	0.27		
					50cm					0.24	0.35	0.21	0.29	0.33	0.28	0.27	○	〔校庭・園庭等〕北側園庭
					1m					0.25					0.25	0.24		
4	福島市	保育園	福島ヤクルト販売(株)北部センターしのぶっこ保育室	7月23日	50cm	0.36	0.37	0.26	0.30	0.27	0.34	0.35	0.31	0.30	0.31	0.29	○	
					1m					0.26					0.26	0.26		
5	福島市	保育園	エミール幼児園	7月23日	50cm	0.22	0.26	0.17	0.18	0.16	0.38	0.23	0.19	0.29	0.25	0.27	○	
					1m					0.17					0.17	0.16		
6	福島市	幼稚園	福島市立ふくしま東幼稚園	7月23日	50cm	0.23	0.33	0.11	0.16	0.18	0.18	0.24	0.25	0.26	0.22	0.34	○	
					1m					0.19					0.19	0.29		
7	福島市	幼稚園	福島文化瀬上幼稚園	7月23日	50cm	0.16	0.21	0.07	0.14	0.10	0.14	0.14	0.16	0.12	0.13	0.16	○	
					1m					0.12					0.12	0.13		
8	福島市	小学校	福島市立月輪小学校	7月23日	50cm	0.12	0.18	0.08	0.12	0.10	0.16	0.14	0.16	0.16	0.14	0.17	○	
					1m					0.10					0.10	0.12		
9	福島市	小学校	福島市立鎌田小学校	7月23日	50cm	0.10	0.16	0.09	0.12	0.10	0.15	0.17	0.15	0.13	0.14	0.17	○	
					1m					0.11					0.11	0.15		
10	福島市	小学校	福島市立矢野目小学校	7月23日	50cm	0.18	0.23	0.10	0.14	0.12	0.15	0.15	0.21	0.17	0.16	0.17	○	
					1m					0.13					0.13	0.12		
11	福島市	小学校	福島市立余目小学校	7月23日	50cm	0.22	0.23	0.11	0.14	0.10	0.13	0.13	0.14	0.12	0.12	0.14	○	
					1m					0.11					0.11	0.13		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月23日調査分速報)

平成25年9月3日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ―…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果	
12	福島市	小学校	福島市立土湯小学校	7月23日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	○			
					1m					0.08					0.08			0.09	
13	福島市	専修学校	飯坂服装専修学校	7月23日	1m	0.24	0.31	0.17	0.19							—	[校庭・園庭等] 無し		
14	二本松市	保育園	あだたら保育所	7月23日	50cm	0.13	0.13	0.18	0.09	0.09	0.10	0.10	0.12	0.11	0.10	0.09	○		
					1m					0.10					0.10	0.08			
15	二本松市	保育園	とうわこども園(とうわ保育所、とうわ幼稚園)	7月23日	50cm	0.20	0.14	0.12	0.10	0.13	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.11	○		
					1m					0.14					0.14	0.12			
16	二本松市	保育園	子供の館中里保育園	7月23日	50cm	0.22	0.23	0.26	0.20	0.28	0.37	0.26	0.24	0.26	0.28	0.26	○		
					1m					0.27					0.27	0.25			
17	二本松市	小学校	二本松市立東和小学校	7月23日	50cm	0.41	0.31	0.18	0.23	0.16	0.19	0.17	0.19	0.19	0.18	0.14	○		
					1m					0.15					0.15	0.12			
18	本宮市	幼稚園	本宮市立糠沢幼稚園	7月23日	50cm	0.29	0.18	0.30	0.25	0.23	0.20	0.22	0.32	0.26	0.25	0.17	○		
					1m					0.23					0.23	0.17			
19	本宮市	幼稚園	本宮幼稚園	7月23日	50cm	0.19	0.23	0.17	0.19	0.13	0.11	0.13	0.15	0.16	0.14	0.14	○		
					1m					0.13					0.13	0.13			
20	本宮市	小学校	本宮市立五百川小学校	7月23日	50cm	0.31	0.33	0.13	0.13	0.22	0.29	0.18	0.52	0.18	0.28	0.20	○		
					1m					0.23					0.23	0.14			
21	本宮市	小学校	本宮市立本宮小学校	7月23日	50cm	0.41	0.41	0.41	0.59	0.27	0.26	0.33	0.22	0.18	0.25	0.27	○	[校庭・園庭等] 第一グラウンド	
					1m					0.27					0.27	0.23			
					50cm					0.17	0.19	0.20	0.29	0.25	0.22	0.23	○	[校庭・園庭等] 第二グラウンド	
					1m					0.18					0.18	0.17			
22	本宮市	小学校	本宮市立本宮まゆみ小学校	7月23日	50cm	0.29	0.38	0.15	0.14	0.17	0.25	0.33	0.18	0.17	0.22	0.19	○		
					1m					0.17					0.17	0.16			
23	本宮市	中学校	本宮市立白沼中学校	7月23日	1m	0.39	0.38			0.19	0.27	0.26	0.17	0.20	0.22	0.17	○	[昇降口] 工事のため、測定不可 [校庭・園庭等] 校庭	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月23日調査分速報)

平成25年9月3日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考				
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								全体 平均値	前回 調査結果		
										① 中央	②	③	④	⑤							
23	平沼市	平沼区	平沼市立白根小学校	7月23日	1m					0.20	0.24	0.27	0.22	0.26	0.24	0.20	○	[校庭・園庭等] 野球場			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月23日調査分速報)

平成25年9月3日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門		昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									前回 調査結果	
						① 中央	②			③	④	⑤	全体 平均値							
24	郡山市	保育園	郡山医療生活協同組合つくしんぼ保育園	7月23日	50cm			0.28	0.32							—	[正門][校庭・園庭等] 無し			
25	郡山市	保育園	ヒューマニティー幼保学園	7月23日	50cm	0.18	0.24	0.15	0.18	0.20	0.17	0.20	0.20	0.20	0.19	0.22	○			
					1m					0.20					0.20	0.22				
26	郡山市	保育園	(財)金森和心会針生ヶ丘病院附属たんぼ保育園	7月23日	50cm	0.25	0.31	0.22	0.26	0.16	0.18	0.18	0.15	0.14	0.16	0.21	○			
					1m					0.16					0.16	0.16				
27	郡山市	保育園	キッズム保育園	7月23日	50cm			0.44	0.74							—	施設所在地は2階 [正門][校庭・園庭等] 無し			
28	郡山市	保育園	フェニックスイングリッシュスクール	7月23日	50cm			0.17	0.37							—	[正門][校庭・園庭等] 無し			
29	郡山市	保育園	ベビールームスキップ	7月23日	50cm	0.21	0.37	0.14		0.18	0.14	0.26	0.25	0.15	0.20	0.27	—	[昇降口] 前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し		
					1m					0.21					0.21	0.25				
30	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)中央センター保育室	7月23日	50cm	0.56	0.68	0.30	0.57							—	[校庭・園庭等] 無し			
31	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)北センター保育室	7月23日	50cm	0.20	0.21	0.18	0.21							—	[校庭・園庭等] 無し			
32	郡山市	保育園	虹保育園	7月23日	50cm			0.20	0.36							—	[正門][校庭・園庭等] 無し			
33	郡山市	幼稚園	安積町つつみ幼稚園	7月23日	50cm	0.18	0.31	0.22	0.30	0.15	0.23	0.15	0.14	0.15	0.16	0.31	○			
					1m					0.14					0.14	0.30				
34	郡山市	幼稚園	柴宮幼稚園	7月23日	50cm	0.14	0.21	0.11	0.22	0.13	0.11	0.14	0.15	0.12	0.13	0.22	○			
					1m					0.12					0.12	0.17				
35	郡山市	幼稚園	小山田幼稚園	7月23日	50cm	0.13	0.18	0.14	0.21	0.14	0.18	0.16	0.19	0.17	0.17	0.17	○			
					1m					0.14					0.14	0.15				
36	郡山市	幼稚園	片平幼稚園	7月23日	50cm	0.18	0.22	0.15	0.27	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.25	○			
					1m					0.16					0.16	0.19				
37	郡山市	幼稚園	みらい幼稚園	7月23日	50cm	0.13	0.19	0.11	0.16	0.12	0.12	0.14	0.16	0.13	0.13	0.21	○			
					1m					0.12					0.12	0.16				
38	郡山市	幼稚園	東部朝風幼稚園	7月23日	50cm	0.13	0.13	0.12	0.15	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.15	—	[校庭・園庭等] 駐車場		
					1m					0.12					0.12	0.13				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月23日調査分速報)

平成25年9月3日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果	
39	郡山市	幼稚園	尚志緑ヶ丘幼稚園	7月23日	50cm	0.11	0.13	0.11	0.14	0.12	0.14	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	○		
					1m					0.11					0.11	0.11			
40	郡山市	幼稚園	田村町つつみ幼稚園	7月23日	50cm	0.11	0.12	0.14	0.16	0.11	0.11	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	○		
					1m					0.12					0.12	0.09			
41	郡山市	幼稚園	安積幼稚園	7月23日	50cm	0.23	0.31	0.18	0.16	0.22	0.20	0.18	0.15	0.14	0.18	0.16	○		
					1m					0.22					0.22	0.16			
42	郡山市	幼稚園	並木幼稚園	7月23日	50cm	0.16	0.19	0.13	0.12	0.15	0.12	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	○		
					1m					0.15					0.15	0.16			
43	郡山市	幼稚園	富田幼稚園	7月23日	50cm	0.13	0.15	0.15	0.15	0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	○		
					1m					0.12					0.12	0.12			
44	郡山市	幼稚園	めぐみ幼稚園	7月23日	50cm	0.16	0.28	0.14	0.27	0.12	0.15	0.16	0.14	0.16	0.15	0.29	○		
					1m					0.12					0.12	0.23			
45	郡山市	幼稚園	双葉幼稚園	7月23日	50cm	0.22	0.27	0.22	0.28	0.15	0.16	0.20	0.13	0.19	0.17	0.18	○		
					1m					0.15					0.15	0.17			
46	郡山市	幼稚園	双葉第二幼稚園	7月23日	50cm	0.14	0.16	0.14	0.14	0.16	0.15	0.17	0.17	0.22	0.17	0.18	○		
					1m					0.16					0.16	0.16			
47	郡山市	幼稚園	尚志幼稚園	7月23日	50cm	0.11	0.14	0.11	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.10	0.12	0.13	○		
					1m					0.12					0.12	0.13			
48	郡山市	幼稚園	小原田幼稚園	7月23日	50cm	0.11	0.12	0.11	0.12	0.21	0.16	0.12	0.13	0.14	0.15	0.14	○		
					1m					0.19					0.19	0.15			
49	郡山市	幼稚園	あけぼの幼稚園	7月23日	50cm	0.13	0.15	0.13	0.17	0.11	0.18	0.21	0.15	0.15	0.16	0.18	○		
					1m					0.11					0.11	0.13			
50	白河市	保育園	ひがし保育園	7月23日	50cm	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	○		
					1m					0.09					0.09	0.07			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月23日調査分速報)

平成25年9月3日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
									① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
51	白河市	保育園	おもてごう保育園	7月23日	50cm	0.17	0.15	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	○	
					1m					0.11					0.11	0.08		
52	白河市	保育園	白河保育園	7月23日	50cm	0.09	0.10	0.11	0.16	0.08	0.09	0.11	0.10	0.12	0.10	0.11	○	
					1m					0.09					0.09	0.08		
53	白河市	保育園	丘の上保育園	7月23日	50cm	0.26	0.36	0.14	0.14	0.12	0.13	0.11	0.15	0.13	0.13	0.13	○	〔正門〕丘の上幼稚園と共用
					1m					0.13					0.13	0.12		
54	白河市	幼稚園	白河市立ひがし幼稚園	7月23日	50cm	0.12	0.10	0.10	0.09	0.11	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	○	
					1m					0.11					0.11	0.08		
55	白河市	幼稚園	白河市立表郷幼稚園	7月23日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.08	0.12	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.10	○	
					1m					0.12					0.12	0.08		
56	白河市	幼稚園	丘の上幼稚園	7月23日	50cm	0.26	0.36	0.11	0.10	0.14	0.16	0.19	0.14	0.14	0.15	0.15	○	〔正門〕丘の上保育園と共用
					1m					0.16					0.16	0.12		
57	白河市	小学校	白河市立釜子小学校	7月23日	50cm	0.12	0.13	0.09	0.07	0.09	0.10	0.11	0.09	0.11	0.10	0.09	○	
					1m					0.08					0.08	0.07		
58	白河市	小学校	白河市立表郷小学校	7月23日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.10	0.11	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	0.09	○	
					1m					0.10					0.10	0.08		
59	白河市	中学校	白河市立東中学校	7月23日	1m	0.14	0.12	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.12	0.11	0.10	0.08	○	
60	白河市	中学校	白河市立表郷中学校	7月23日	1m	0.12	0.11	0.11	0.10	0.16	0.20	0.15	0.18	0.21	0.18	0.12	○	
61	白河市	高等学校	白河高校	7月23日	1m	0.21	0.23	0.12	0.14	0.27	0.31	0.31	0.34	0.26	0.30	0.26		
62	西郷村	小学校	西郷村立川谷小学校	7月23日	50cm	0.15	0.16	0.10	0.10	0.13	0.15	0.13	0.16	0.12	0.14	0.11	○	〔校庭・園庭等〕西郷村立川谷中学校と共用
					1m					0.13					0.13	0.10		
63	西郷村	中学校	西郷村立川谷中学校	7月23日	1m	0.15	0.15	0.10	0.09	0.13	0.14	0.13	0.16	0.12	0.14	0.10	○	〔校庭・園庭等〕西郷村立川谷小学校と共用
64	西郷村	特別支援学校	福島県立西郷養護学校	7月23日	50cm	0.22	0.24	0.14	0.15	0.17	0.17	0.18	0.18	0.19	0.18	0.15	○	
					1m	0.23	0.26	0.15	0.15	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月23日調査分速報)

平成25年9月3日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
									① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
65	棚倉町	幼稚園	棚倉町立社川幼稚園	7月23日	50cm	0.17	0.13	0.11	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	○	
					1m					0.14					0.14	0.10		
66	棚倉町	小学校	棚倉町立社川小学校	7月23日	50cm	0.18	0.15	0.12	0.13	0.14	0.15	0.13	0.11	0.13	0.13	0.11	○	
					1m					0.14					0.14	0.12		
67	会津若松市	保育園	会津若松市川南保育所	7月23日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	0.14	0.11	0.16	0.15	0.13	0.08		
					1m					0.11					0.11	0.08		
68	会津若松市	幼稚園	会津若松市立川南幼稚園	7月23日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.08	0.10	0.12	0.14	0.18	0.15	0.14	0.11		
					1m					0.10					0.10	0.11		
69	会津若松市	小学校	会津若松市立城西小学校	7月23日	50cm	0.08	0.05	0.10	0.10	0.12	0.14	0.13	0.10	0.11	0.12	0.08	○	
					1m					0.11					0.11	0.07		
70	会津若松市	小学校	会津若松市立鶴城小学校	7月23日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09		仮設校舎
					1m					0.08					0.08	0.08		
71	会津若松市	小学校	会津若松市立河東学園小学校	7月23日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.12	0.20	0.19	0.20	0.22	0.18	0.20	0.13	○	
					1m					0.19					0.19	0.11		
72	会津若松市	小学校	会津若松市立川南小学校	7月23日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.08	0.16	0.18	0.18	0.16	0.20	0.18	0.10		前回調査時は50cmのみ測定
					1m					0.15					0.15			
73	会津若松市	中学校	会津若松市立第一中学校	7月23日	1m	0.08	0.07	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.08		
74	会津若松市	中学校	会津若松市立第二中学校	7月23日	1m	0.10	0.09	0.08	0.09	0.14	0.15	0.16	0.14	0.14	0.15	0.10		
75	会津若松市	中学校	会津若松市立第三中学校	7月23日	1m	0.09	0.09	0.09	0.10	0.14	0.13	0.15	0.13	0.14	0.14	0.07	○	
76	会津若松市	中学校	会津若松市立第四中学校	7月23日	1m	0.08	0.07	0.10	0.10	0.12	0.13	0.12	0.11	0.10	0.12	0.09		
77	会津若松市	中学校	会津若松市立第五中学校	7月23日	1m	0.07	0.06	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.13	0.10	0.08	○	
78	会津若松市	中学校	会津若松市立第六中学校	7月23日	1m	0.10	0.10	0.08	0.10	0.13	0.14	0.16	0.13	0.16	0.14	0.09		
79	会津若松市	中学校	会津若松市立北会津中学校	7月23日	1m	0.12	0.12	0.09	0.09	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06			
80	会津若松市	中学校	会津若松市立河東中学校	7月23日	1m	0.11	0.09	0.09	0.10	0.13	0.14	0.13	0.12	0.12	0.13	0.10	○	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月23日調査分速報)

平成25年9月3日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
81	会津若松市	中学校	大熊町立大熊中学校会津若松分校	7月23日	1m	0.08		0.07		0.15	0.18	0.11	0.17	0.20	0.16		施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し 〔校庭・園庭等〕 会津短大グラウンド			
82	会津若松市	高等学校	会津工業高校・会津第二高校	7月23日	1m	0.09	0.08	0.09	0.09	0.13	0.10	0.09	0.11	0.13	0.11	0.07				
83	会津若松市	高等学校	仁愛高校	7月23日	1m	0.08	0.11	0.11	0.10	0.12	0.10	0.14	0.10	0.13	0.12	0.09	〔校庭・園庭等〕 校舎前広場			
84	会津若松市	専修学校	仁愛看護福祉専門学校	7月23日	1m	0.13	0.09	0.10	0.10	0.18	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.10				
					1m	0.08	0.07	0.10	0.11								一	看護科校舎 〔校庭・園庭等〕 無し		
85	相馬市	保育園	みなと保育園	7月23日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	○			
					1m					0.08					0.08	0.08				
86	相馬市	保育園	相馬保育園	7月23日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	○			
					1m					0.09					0.09	0.09				
87	相馬市	保育園	さくらがおか保育園	7月23日	50cm	0.12	0.16	0.10	0.10	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				
88	相馬市	保育園	中村報徳保育園	7月23日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.09				
89	相馬市	保育園	福島ヤクルト販売(株)相馬センターそう まっこ保育室	7月23日	50cm	0.17	0.19	0.18	0.25								一	〔校庭・園庭等〕 無し		
90	相馬市	幼稚園	相馬市立大野幼稚園	7月23日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.11	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	○			
					1m					0.08					0.08	0.08				
91	相馬市	幼稚園	相馬市立飯豊幼稚園	7月23日	50cm	0.15	0.18	0.11	0.12	0.10	0.10	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	○			
					1m					0.10					0.10	0.11				
92	南相馬市	小学校	南相馬市立上真野小学校	7月23日	50cm	0.21	0.23	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	○			
					1m					0.08					0.08	0.08				
93	南相馬市	中学校	南相馬市立鹿島中学校	7月23日	1m	0.15	0.18	0.12	0.14	0.08	0.14	0.12	0.10	0.07	0.10	0.10	○			
94	南相馬市	高等学校	相馬農業高校	7月23日	1m	0.31	0.37	0.33	0.40	0.11	0.11	0.12	0.11	0.08	0.11	0.14	○			
95	南相馬市	高等学校	原町高校	7月23日	1m	0.27	0.31	0.20	0.22	0.10	0.11	0.08	0.08	0.09	0.09	0.12	○			
96	南相馬市	高等学校	松栄高校	7月23日	1m	0.42	0.51	0.20	0.37	0.22	0.09	0.13	0.16	0.11	0.14	0.18	○			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月23日調査分速報)

平成25年9月3日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値				全体 平均値	前回 調査結果							
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果			① 中央	②	③	④			⑤
97	いわき市	保育園	三和保育所	7月23日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.08	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	○	
					1m					0.12					0.12	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月23日調査分速報)

平成25年9月3日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値												
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果
98	いわき市	保育園	常磐第二保育園	7月23日	50cm	0.14	0.15	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	○	
					1m					0.09					0.09	0.10		
99	いわき市	保育園	まことアソカ保育園	7月23日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.09	0.13	0.13	0.15	0.12	0.13	0.13	0.14	○	〔正門〕〔校庭・園庭等〕まこと幼稚園と共用
					1m					0.13					0.13	0.14		
100	いわき市	保育園	子供の部屋保育園	7月23日	50cm	0.14	0.18	0.11	0.15	0.11	0.11	0.11	0.13	0.10	0.11	0.12	○	
					1m					0.10					0.10	0.11		
101	いわき市	幼稚園	いわき市立湯本第一幼稚園	7月23日	50cm	0.11	0.13	0.13	0.14	0.12	0.15	0.17	0.14	0.11	0.14	0.15	○	
					1m					0.11					0.11	0.13		
102	いわき市	幼稚園	いわき市立湯本第二幼稚園	7月23日	50cm	0.11	0.13	0.11	0.11	0.14	0.14	0.16	0.16	0.12	0.14	0.15	○	
					1m					0.13					0.13	0.15		
103	いわき市	幼稚園	寿幼稚園	7月23日	50cm	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	○	
					1m					0.10					0.10	0.10		
104	いわき市	幼稚園	まこと幼稚園	7月23日	50cm	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.15	0.12	0.13	0.13	0.14	○	〔正門〕〔校庭・園庭等〕まことアソカ保育園と共用
					1m					0.13					0.13	0.14		
105	いわき市	小学校	いわき市立好間第三小学校	7月23日	50cm	0.08	0.09	0.14	0.15	0.17	0.18	0.17	0.15	0.14	0.16	0.17	△	
					1m					0.16					0.16	0.17		
106	いわき市	小学校	いわき市立好間第四小学校	7月23日	50cm	0.13	0.15	0.19	0.19	0.15	0.16	0.19	0.17	0.18	0.17	0.17	△	
					1m					0.15					0.15	0.15		
107	いわき市	小学校	いわき市立永戸小学校	7月23日	50cm	0.12	0.11	0.11	0.12	0.15	0.13	0.15	0.19	0.17	0.16	0.16	△	
					1m					0.14					0.14	0.16		
108	いわき市	小学校	いわき市立沢渡小学校	7月23日	50cm	0.14	0.17	0.11	0.12	0.14	0.17	0.18	0.18	0.16	0.17	0.17	△	
					1m					0.14					0.14	0.14		
109	いわき市	小学校	いわき市立平第六小学校	7月23日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.11	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15	0.14	0.17	△	
					1m					0.12					0.12	0.14		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月23日調査分速報)

平成25年9月3日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考				
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									全体 平均値	前回 調査結果		
										① 中央	②	③	④	⑤								
110	いわき市	小学校	いわき市立湯本第二小学校	7月23日	50cm	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.13	0.16	0.17	0.10	0.13	0.14	△					
					1m					0.11					0.11	0.12						
111	いわき市	中学校	いわき市立三和中学校	7月23日	1m	0.12	0.13	0.12	0.13	0.15	0.16	0.13	0.17	0.14	0.15	0.19	△					
112	いわき市	中学校	いわき市立平第二中学校	7月23日	1m	0.12	0.12	0.08	0.10	0.15	0.15	0.19	0.16	0.13	0.16	0.18	△					
113	いわき市	中学校	いわき市立湯本第一中学校	7月23日	1m	0.10	0.11	0.08	0.09	0.10	0.09	0.12	0.15	0.10	0.11	0.13	△					
114	いわき市	中学校	いわき市立湯本第三中学校	7月23日	1m	0.13	0.15	0.09	0.10	0.08	0.11	0.13	0.11	0.12	0.11	0.11	○					
115	いわき市	中学校	東日本国際大学附属昌平中学校	7月23日	1m	0.14	0.14	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	0.13	0.12	0.11	0.12	○	東日本国際大学附属昌平高校と同一施設				
116	いわき市	中学校	磐城緑蔭中学校	7月23日	1m	0.18	0.20	0.13	0.15	0.12	0.13	0.14	0.13	0.15	0.13	0.15	○	磐城緑蔭高校と同一施設				
117	いわき市	高等学校	東日本国際大学附属昌平高校	7月23日	1m	0.14	0.14	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	0.13	0.12	0.11	0.12	○	東日本国際大学附属昌平中学校と同一施設				
118	いわき市	高等学校	磐城緑蔭高校	7月23日	1m	0.18	0.20	0.13	0.15	0.12	0.13	0.14	0.13	0.15	0.13	0.15	○	磐城緑蔭中学校と同一施設				

※ 「前回調査結果」とは、平成25年1月8日から1月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。
※ 前回調査時は、積雪の影響により低い結果となっている場合があります。