

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第7回）結果について（速報）

平成25年 9月 5日
 原子力災害現地対策本部（放射線班）
 福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査年月日
 平成25年7月17日（水）～8月9日（金）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (7月25日調査分)
	施設数
1, 733	125

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）
 7月25日調査

施設区分	最大値（ μ Sv/h）	最小値（ μ Sv/h）	前回測定結果 （ μ Sv/h）
正門	0.56 あだち保育園 【二本松市】	0.06 山田保育所 【いわき市】	0.04 ～ 0.78
昇降口	0.38 郡山市立根本屋小学校 【郡山市】	0.07 さくらっこ保育園 【喜多方市】 鹿島保育所 【いわき市】	0.05 ～ 1.2
校庭・園庭等	0.40 相馬市立玉野中学校 【相馬市】	0.06 ・矢吹町立三神幼稚園 ・矢吹町立中畑小学校 【矢吹町】	0.02 ～ 0.63

※ 前回調査は平成25年1月8日から1月31日に実施。

※ 前回調査時は、積雪の影響により低い結果となっている場合があります。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1 地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1 地点、校庭・園庭等の中心部及び4 隅の5 地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点における5 回の測定値の平均値（校庭・園庭等においては、5 地点の平均値である全体平均値。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ5 0 c m（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1 mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1 mの平均値、特別支援学校及び各種学校は5 0 c m及び1 mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

7 月 2 5 日までの調査結果（速報）

	7 月 2 4 日まで調査分	7 月 2 5 日調査分	合 計
正門	6 3 0	1 2 2	7 5 2
昇降口	6 5 2	1 2 5	7 7 7
校庭・園庭等	6 1 8	1 2 3	7 4 1
調査施設数	6 5 6	1 2 5	7 8 1

＊ 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月25日調査分速報)

平成25年9月5日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
1	福島市	保育園	ほくしん保育園	7月25日	50cm	0.33	0.39	0.28	0.36	0.22	0.23	0.21	0.16	0.21	0.21	0.25	○	
					1m					0.19					0.19	0.23		
2	福島市	保育園	ひかりの子保育園	7月25日	50cm	0.18	0.17	0.12	0.12	0.16	0.19	0.21	0.23	0.18	0.19	0.18	○	
					1m					0.19					0.19	0.15		
3	福島市	保育園	あゆみ保育園	7月25日	50cm	0.16	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.15	0.17	0.20	0.16	0.14	○	
					1m					0.13					0.13	0.12		
4	福島市	保育園	サンフラワー保育園	7月25日	50cm	0.22	0.29	0.20	0.26	0.19	0.20	0.21	0.20	0.21	0.20	0.22	○	
					1m					0.20					0.20	0.22		
5	福島市	保育園	ひまわり子どもの家	7月25日	50cm	0.36	0.30	0.16	0.18	0.16	0.27	0.24	0.18	0.19	0.21	0.22	○	
					1m					0.16					0.16	0.19		
6	福島市	幼稚園	福島市立にしね幼稚園	7月25日	50cm	0.14	0.16	0.10	0.12	0.12	0.13	0.17	0.16	0.14	0.14	0.18	○	
					1m					0.14					0.14	0.16		
7	福島市	幼稚園	福島市立ひらの幼稚園	7月25日	50cm	0.30	0.35	0.20	0.39	0.17	0.17	0.18	0.20	0.22	0.19	0.20	○	
					1m					0.17					0.17	0.19		
8	福島市	小学校	福島市立下川崎小学校	7月25日	50cm	0.24	0.25	0.15	0.18	0.16	0.21	0.24	0.18	0.21	0.20	0.18	○	
					1m					0.17					0.17	0.16		
9	福島市	小学校	福島市立松川小学校	7月25日	50cm	0.22	0.26	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.09	○	
					1m					0.10					0.10	0.08		
10	福島市	小学校	福島市立水原小学校	7月25日	50cm	0.12	0.17	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	0.13	0.11	0.09	○	
					1m					0.09					0.09	0.08		
11	福島市	小学校	福島市立金谷川小学校	7月25日	50cm	0.40	0.29	0.13	0.15	0.14	0.15	0.15	0.18	0.13	0.15	0.15	○	
					1m					0.15					0.15	0.22		
12	福島市	小学校	福島市立飯野小学校	7月25日	50cm	0.40	0.41	0.12	0.13	0.13	0.15	0.16	0.14	0.15	0.15	0.14	○	
					1m					0.13					0.13	0.13		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月25日調査分速報)

平成25年9月5日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考				
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								全体 平均値	前回 調査結果		
										① 中央	②	③	④	⑤							
13	福島市	小学校	福島市立青木小学校	7月25日	50cm	0.31	0.41	0.11	0.14	0.13	0.21	0.19	0.16	0.13	0.16	0.15	○				
					1m					0.14					0.14	0.15					
14	福島市	小学校	福島市立大久保小学校	7月25日	50cm	0.18	0.14	0.13	0.14	0.15	0.16	0.16	0.20	0.25	0.18	0.19	○				
					1m					0.15					0.15	0.15					
15	福島市	中学校	福島市立飯野中学校	7月25日	1m	0.38	0.36	0.12	0.16	0.10	0.16	0.18	0.15	0.21	0.16	0.13	○				
16	二本松市	保育園	まつが丘保育所	7月25日	50cm	0.21	0.28	0.13	0.13	0.25	0.26	0.27	0.26	0.21	0.25	0.26	○				
					1m					0.24					0.24	0.23					
17	二本松市	保育園	あだち保育園	7月25日	50cm	0.56	0.33	0.14	0.17	0.14	0.16	0.21	0.15	0.20	0.17	0.17	○				
					1m					0.15					0.15	0.14					
18	二本松市	保育園	医療法人辰星会 たんぼぼ保育所	7月25日	50cm			0.25	0.26	0.28	0.15	0.34	0.19	0.16	0.22	0.22	○	〔正門〕無し			
					1m					0.25					0.25	0.26					
19	二本松市	保育園	杉の子保育園	7月25日	50cm	0.33	0.36	0.27	0.44	0.22	0.22	0.28	0.25	0.25	0.24	0.27	○				
					1m					0.22					0.22	0.26					
20	二本松市	保育園	おひさま保育園	7月25日	50cm	0.43	0.40	0.31	0.47	0.22	0.30	0.27	0.31	0.29	0.28	0.28	○				
					1m					0.23					0.23	0.22					
21	二本松市	保育園	きらきら保育園	7月25日	50cm	0.32	0.49	0.32	0.46	0.21	0.24	0.30	0.24	0.24	0.25	0.24	○				
					1m					0.22					0.22	0.24					
22	二本松市	保育園	えくぼ保育園	7月25日	50cm	0.18	0.26	0.19	0.20	0.18	0.22	0.22	0.23	0.19	0.21		○	〔校庭・園庭等〕新規調査地点のため、前回調査結果無し			
					1m					0.18					0.18						
23	二本松市	保育園	なかよし保育園	7月25日	50cm	0.41	0.44	0.32	0.38	0.43	0.31	0.29	0.33	0.29	0.33	0.35	○				
					1m					0.39					0.39	0.40					
24	二本松市	保育園	福島ヤクルト販売(株)二本松センターさくらんぼ保育室	7月25日	50cm	0.36	0.49	0.28	0.28								—	施設所在地は2階 〔校庭・園庭等〕無し			
25	二本松市	保育園	ほうとく保育園	7月25日	50cm	0.27		0.13		0.17	0.20	0.18	0.16	0.18	0.18		○	新規調査のため、前回調査結果無し			
					1m					0.17					0.17						

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月25日調査分速報)

平成25年9月5日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
									① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
26	本宮市	幼稚園	本宮市立岩根幼稚園	7月25日	50cm	0.15	0.13	0.13	0.14	0.14	0.16	0.15	0.16	0.15	0.15	0.11	○	
					1m					0.15					0.15	0.10		
27	本宮市	小学校	本宮市立岩根小学校	7月25日	50cm	0.19	0.14	0.15	0.11	0.18	0.16	0.22	0.23	0.15	0.19	0.12	○	
					1m					0.17					0.17	0.12		
28	本宮市	中学校	本宮市立本宮第二中学校	7月25日	1m	0.23	0.19	0.13	0.13	0.31	0.17	0.23	0.25	0.22	0.24	0.18	○	
29	大玉村	保育園	大玉村保育所	7月25日	50cm	0.16	0.18	0.13	0.12	0.16	0.19	0.15	0.19	0.18	0.17	0.16	○	
					1m					0.15					0.15	0.17		
30	大玉村	保育園	あだたらつつじ保育施設	7月25日	50cm			0.08	0.08								—	[正門][校庭・園庭等] 無し
31	大玉村	幼稚園	大玉村立玉井幼稚園	7月25日	50cm	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	○	
					1m					0.09					0.09	0.08		
32	大玉村	小学校	大玉村立玉井小学校	7月25日	50cm	0.13	0.11	0.18	0.13	0.18	0.14	0.16	0.14	0.19	0.16	0.14	○	[校庭・園庭等] 新校庭
					1m					0.17					0.17	0.17		
					50cm					0.11	0.14	0.14	0.19	0.11	0.14	0.12	○	[校庭・園庭等] 旧校庭
					1m					0.12					0.12	0.11		
33	大玉村	中学校	大玉村立大玉中学校	7月25日	1m	0.17	0.19	0.16	0.19	0.29	0.13	0.15	0.16	0.20	0.19	0.19	○	
34	郡山市	幼稚園	多田野幼稚園	7月25日	50cm	0.13	0.18	0.13	0.13	0.15	0.16	0.19	0.14	0.12	0.15	0.16	○	
					1m					0.15					0.15	0.17		
35	郡山市	幼稚園	希望ヶ丘幼稚園	7月25日	50cm	0.21	0.25	0.11	0.15	0.14	0.15	0.16	0.12	0.13	0.14	0.17	○	
					1m					0.16					0.16	0.15		
36	郡山市	小学校	郡山市立永盛小学校	7月25日	50cm	0.31		0.12	0.20	0.14	0.19	0.14	0.16	0.18	0.16	0.20	○	[正門] 工事中のため、仮正門 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し
					1m					0.13					0.13	0.15		
37	郡山市	小学校	郡山市立大槻小学校	7月25日	50cm	0.20	0.13	0.16	0.17	0.12	0.24	0.18	0.14	0.15	0.17	0.17	○	
					1m					0.12					0.12	0.11		
38	郡山市	小学校	郡山市立朝日が丘小学校	7月25日	50cm	0.24	0.25	0.12	0.27	0.25	0.21	0.21	0.21	0.30	0.24	0.18	○	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月25日調査分速報)

平成25年9月5日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考			
					正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									全体 平均値	前回 調査結果	
									① 中央	②	③	④	⑤							
38	郡山市	小学校	郡山市立新田が丘小学校	7月25日	50cm or 1m					0.25					0.25	0.20	○			
39	郡山市	小学校	郡山市立大成小学校	7月25日	50cm	0.15	0.16	0.12	0.18	0.19	0.32	0.33	0.17	0.14	0.23	0.23	○			
					1m					0.19					0.19	0.20				
40	郡山市	小学校	郡山市立日和田小学校	7月25日	50cm	0.16	0.24	0.12	0.13	0.12	0.17	0.15	0.16	0.16	0.15	0.14	○			
					1m					0.12					0.12	0.14				
41	郡山市	小学校	郡山市立白岩小学校	7月25日	50cm	0.23	0.23	0.14	0.20	0.11	0.16	0.15	0.16	0.12	0.14	0.12	○			
					1m					0.12					0.12	0.10				
42	郡山市	小学校	郡山市立東芳小学校	7月25日	50cm	0.19	0.22	0.16		0.18	0.22	0.17	0.14	0.12	0.17	0.14	○	[昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
					1m					0.19					0.19	0.15				
43	郡山市	小学校	郡山市立小泉小学校	7月25日	50cm	0.38	0.43	0.28	0.30	0.14	0.16	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	○			
					1m					0.14					0.14	0.13				
44	郡山市	小学校	郡山市立緑ヶ丘第一小学校	7月25日	50cm	0.14	0.17	0.13	0.13	0.12	0.14	0.13	0.16	0.12	0.13	0.12	○			
					1m					0.13					0.13	0.13				
45	郡山市	小学校	郡山市立海老根小学校	7月25日	50cm	0.15	0.13	0.17	0.17	0.15	0.16	0.15	0.15	0.16	0.15	0.14	○			
					1m					0.15					0.15	0.15				
46	郡山市	小学校	郡山市立宮城小学校	7月25日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	○			
					1m					0.11					0.11	0.09				
47	郡山市	小学校	郡山市立高瀬小学校	7月25日	50cm	0.13	0.13	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.16	0.16	0.13	0.16	○			
					1m					0.12					0.12	0.17				
48	郡山市	小学校	郡山市立御館小学校	7月25日	50cm	0.11	0.09	0.11	0.10	0.12	0.13	0.12	0.15	0.12	0.13	0.12	○			
					1m					0.12					0.12	0.09				
49	郡山市	小学校	郡山市立御館小学校下枝分校	7月25日	50cm	0.14	0.15	0.11	0.11	0.17	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.10	○			
					1m					0.16					0.16	0.10				
50	郡山市	小学校	郡山市立宮城小学校	7月25日	50cm	0.23	0.22	0.21	0.23	0.17	0.18	0.27	0.20	0.18	0.20	0.18	○			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月25日調査分速報)

平成25年9月5日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m					校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
30	郡山市	小学校	郡山市立南郷小学校	7月25日	1m					0.19					0.19	0.18	○	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月25日調査分速報)

平成25年9月5日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
51	郡山市	小学校	郡山市立大田小学校	7月25日	50cm	0.13	0.16	0.18	0.19	0.13	0.13	0.20	0.24	0.13	0.17	0.13	○		
					1m					0.14					0.14	0.12			
52	郡山市	小学校	郡山市立根本屋小学校	7月25日	50cm	0.26	0.30	0.38	0.38	0.17	0.15	0.16	0.16	0.22	0.17	0.17	○		
					1m					0.16					0.16	0.12			
53	郡山市	小学校	郡山市立鬼生田小学校	7月25日	50cm	0.21	0.28	0.14	0.18	0.19	0.21	0.23	0.24	0.19	0.21	0.20	○		
					1m					0.20					0.20	0.18			
54	郡山市	小学校	郡山市立三町目小学校	7月25日	50cm	0.29	0.28	0.24	0.24	0.22	0.22	0.21	0.19	0.21	0.21	0.21	○		
					1m					0.22					0.22	0.20			
55	郡山市	小学校	郡山市立守山小学校	7月25日	50cm	0.14	0.17	0.15	0.13	0.17	0.13	0.13	0.20	0.16	0.16	0.11	○		
					1m					0.17					0.17	0.11			
56	郡山市	小学校	郡山市立御代田小学校	7月25日	50cm	0.20	0.19	0.25	0.31	0.12	0.13	0.15	0.15	0.21	0.15	0.11	○		
					1m					0.14					0.14	0.12			
57	郡山市	小学校	郡山市立田母神小学校	7月25日	50cm	0.16	0.19	0.12	0.13	0.13	0.13	0.16	0.12	0.13	0.13	0.11	○		
					1m					0.13					0.13	0.09			
58	郡山市	小学校	郡山市立栃山神小学校	7月25日	50cm	0.09	0.09	0.15	0.16	0.15	0.13	0.11	0.11	0.13	0.13	0.11	○		
					1m					0.14					0.14	0.11			
59	郡山市	小学校	郡山市立谷田川小学校	7月25日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.10	0.13	0.12	0.11	0.10	0.12	0.12	0.12	○		
					1m					0.12					0.12	0.11			
60	郡山市	小学校	郡山市立熱海小学校石筵分校	7月25日	50cm	0.11	0.07	0.10	0.10	0.13	0.12	0.13	0.10	0.11	0.12	0.08	○		
					1m					0.15					0.15	0.06			
61	郡山市	小学校	郡山市立熱海小学校	7月25日	50cm	0.15	0.14	0.13	0.18	0.11	0.14	0.12	0.11	0.11	0.12	0.08	○		
					1m					0.10					0.10	0.07			
62	郡山市	小学校	郡山市立安子島小学校	7月25日	50cm	0.22	0.19	0.14	0.20	0.15	0.15	0.20	0.17	0.15	0.16	0.11	○		
					1m					0.14					0.14	0.11			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月25日調査分速報)

平成25年9月5日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果	
63	郡山市	小学校	郡山市立上伊豆島小学校	7月25日	50cm	0.21	0.15	0.21	0.15	0.12	0.16	0.13	0.14	0.13	0.14	0.10	○		
					1m					0.12					0.12	0.08			
64	中島村	小学校	中島村立滑津小学校	7月25日	50cm	0.11	0.09	0.09	0.08	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	○		
					1m					0.14					0.14	0.11			
65	矢吹町	保育園	ひかり保育園	7月25日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.08	○		
					1m					0.09					0.09	0.09			
66	矢吹町	保育園	郡山ヤクルト販売(株)矢吹センター託児所	7月25日	50cm	0.15	0.16	0.14	0.13	0.21	0.21	0.20	0.20	0.21	0.21	0.17			
					1m					0.22					0.22	0.18			
67	矢吹町	幼稚園	矢吹町立中央幼稚園	7月25日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.09	0.10	0.13	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	○		
					1m					0.09					0.09	0.08			
68	矢吹町	幼稚園	矢吹町立三神幼稚園	7月25日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.05	○		
					1m					0.06					0.06	0.05			
69	矢吹町	幼稚園	矢吹町立中畑幼稚園	7月25日	50cm	0.16	0.18	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.10	○		
					1m					0.12					0.12	0.09			
70	矢吹町	小学校	矢吹町立三神小学校	7月25日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.10	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	○		
					1m					0.07					0.07	0.05			
71	矢吹町	小学校	矢吹町立中畑小学校	7月25日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.10	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	○		
					1m					0.06					0.06	0.05			
72	矢吹町	中学校	矢吹町立矢吹中学校	7月25日	1m	0.12	0.09	0.13	0.14	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	○		
73	矢吹町	高等学校	光南高校	7月25日	1m	0.16	0.15	0.11	0.08	0.17	0.24	0.26	0.16	0.19	0.20	0.15			
74	喜多方市	保育園	東町のびやか保育園	7月25日	50cm	0.10	0.07	0.08		0.09	0.11	0.10	0.10	0.13	0.11	0.07		〔昇降口〕 前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し	
					1m					0.09					0.09	0.06			
75	喜多方市	保育園	さくらっこ保育園	7月25日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	0.06	○		
					1m					0.09					0.09	0.06			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月25日調査分速報)

平成25年9月5日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
									① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
76	喜多方市	保育園	喜多方市第一保育所	7月25日	50cm	0.09		0.08	0.08	0.12	0.10	0.13	0.12	0.10	0.11	0.06	[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し
					1m					0.12					0.12	0.06	
77	喜多方市	保育園	道光保育所	7月25日	50cm	0.11	0.07	0.08	0.08	0.13	0.10	0.16	0.20	0.10	0.14	0.08	
					1m					0.10					0.10	0.07	
78	喜多方市	保育園	喜多方市駒形保育所	7月25日	50cm	0.15	0.11	0.09	0.08	0.24	0.24	0.20	0.25	0.26	0.24	0.12	
					1m					0.22					0.22	0.10	
79	喜多方市	保育園	喜多方市塩川保育所	7月25日	50cm	0.21	0.18	0.11	0.09	0.18	0.19	0.18	0.21	0.21	0.19	0.14	
					1m					0.17					0.17	0.11	
80	喜多方市	保育園	喜多方市姥堂保育所	7月25日	50cm	0.13	0.11	0.08	0.08	0.21	0.19	0.19	0.17	0.21	0.19	0.11	
					1m					0.19					0.19	0.10	
81	喜多方市	保育園	喜多方市堂島保育所	7月25日	50cm	0.15	0.11	0.08	0.10	0.17	0.19	0.19	0.19	0.21	0.19	0.11	
					1m					0.17					0.17	0.09	
82	喜多方市	保育園	託児ルームこすもす	7月25日	50cm	0.11		0.13	0.10	0.13	0.21	0.21	0.14	0.14	0.17	0.13	[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し
					1m					0.13					0.13	0.09	
83	喜多方市	保育園	塩川すこやか育児園	7月25日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	○
					1m					0.10					0.10	0.08	
84	喜多方市	幼稚園	喜多方市塩川幼稚園	7月25日	50cm	0.18	0.10	0.14	0.10	0.17	0.14	0.16	0.20	0.16	0.17	0.10	
					1m					0.18					0.18	0.09	
85	喜多方市	小学校	喜多方市立駒形小学校	7月25日	50cm	0.14	0.13	0.09	0.09	0.19	0.19	0.15	0.16	0.14	0.17	0.12	
					1m					0.18					0.18	0.10	
86	喜多方市	小学校	喜多方市立塩川小学校	7月25日	50cm	0.15	0.12	0.09	0.10	0.21	0.24	0.21	0.19	0.17	0.20	0.11	
					1m					0.22					0.22	0.11	
87	喜多方市	小学校	喜多方市立姥堂小学校	7月25日	50cm	0.13	0.11	0.11	0.09	0.16	0.16	0.25	0.14	0.17	0.18	0.12	
					1m					0.15					0.15	0.11	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月25日調査分速報)

平成25年9月5日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考			
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									全体 平均値	前回 調査結果	
										① 中央	②	③	④	⑤							
88	喜多方市	小学校	喜多方市立堂島小学校	7月25日	50cm	0.21	0.11	0.10	0.11	0.16	0.15	0.16	0.13	0.15	0.15	0.10					
					1m					0.16					0.16	0.09					
89	喜多方市	中学校	喜多方市立塩川中学校	7月25日	1m	0.10	0.10	0.12	0.11	0.14	0.16	0.18	0.19	0.14	0.16	0.11					
90	喜多方市	高等学校	喜多方桐桜高校	7月25日	1m	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.08	0.14	0.10	0.12	0.11	0.07					
91	相馬市	幼稚園	相馬市立山上幼稚園	7月25日	50cm	0.15	0.14	0.12	0.15	0.09	0.10	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11	○	〔校庭・園庭等〕相馬市立山上小学校と共用			
					1m					0.10					0.10	0.11					
92	相馬市	幼稚園	相馬市立玉野幼稚園	7月25日	50cm	0.39	0.42	0.23	0.25	0.18	0.23	0.20	0.21	0.21	0.21	0.17	○	〔校庭・園庭等〕相馬市立玉野小学校と共用			
					1m					0.19					0.19	0.16					
93	相馬市	小学校	相馬市立山上小学校	7月25日	50cm	0.13	0.14	0.10	0.12	0.09	0.10	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11	○	〔校庭・園庭等〕相馬市立山上幼稚園と共用			
					1m					0.10					0.10	0.10					
94	相馬市	小学校	相馬市立玉野小学校	7月25日	50cm	0.39	0.42	0.21	0.18	0.18	0.23	0.20	0.21	0.21	0.21	0.17	○	〔校庭・園庭等〕相馬市立玉野幼稚園と共用			
					1m					0.19					0.19	0.16					
95	相馬市	小学校	相馬市立八幡小学校	7月25日	50cm	0.12	0.14	0.11	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	○	〔正門〕東側正門			
					1m					0.08					0.08	0.09					
96	相馬市	中学校	相馬市立中村第一中学校	7月25日	1m	0.15	0.17	0.11	0.12	0.17	0.18	0.24	0.23	0.19	0.20	0.20	○				
97	相馬市	中学校	相馬市立中村第二中学校	7月25日	1m	0.10	0.12	0.12	0.12	0.25	0.24	0.20	0.16	0.18	0.21	0.20	○				
98	相馬市	中学校	相馬市立向陽中学校	7月25日	1m	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.11	0.13	0.17	0.13	0.15	○				
99	相馬市	中学校	相馬市立玉野中学校	7月25日	1m	0.49	0.49	0.23	0.24	0.38	0.43	0.45	0.37	0.35	0.40	0.30	○				
100	相馬市	中学校	相馬市立磯部中学校	7月25日	1m	0.16	0.17	0.14	0.13	0.15	0.16	0.14	0.17	0.17	0.16	0.16	○				
101	相馬市	高等学校	相馬高校	7月25日	1m	0.22	0.27	0.11	0.11	0.14	0.17	0.21	0.23	0.24	0.20	0.23					
102	相馬市	専修学校	相馬看護専門学校	7月25日	1m	0.18	0.21	0.17	0.16								—	〔校庭・園庭等〕無し			
103	いわき市	保育園	いわき・さくらんぼ保育園	7月25日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.10	○				
					1m					0.10					0.10	0.09					
104	いわき市	保育園	鹿島保育所	7月25日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	○				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月25日調査分速報)

平成25年9月5日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
									① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
104	いわき市	保育園	鹿島保育園	7月25日	50cm or 1m					0.09					0.09	0.08	○	
105	いわき市	保育園	アイリス保育園	7月25日	50cm			0.10	0.09	0.12	0.11	0.13	0.15	0.13	0.13	0.13	○	〔正門〕無し
					1m					0.12					0.12	0.13		
106	いわき市	保育園	山田保育所	7月25日	50cm	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	○	
					1m					0.07					0.07	0.08		
107	いわき市	保育園	小川保育所	7月25日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.11	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	○	
					1m					0.13					0.13	0.13		
108	いわき市	保育園	養生会託児所パンビ(かしま病院)	7月25日	50cm	0.13	0.14	0.12	0.15	0.14					0.14	0.16		〔校庭・園庭等〕中央1地点のみ測定
					1m					0.13					0.13	0.15		
109	いわき市	保育園	ベビーハウスわたなべ	7月25日	50cm	0.13	0.15	0.13	0.12	0.14	0.14	0.15	0.14	0.16	0.15	0.15		
					1m					0.13					0.13	0.14		
110	いわき市	幼稚園	かしま幼稚園	7月25日	50cm	0.12	0.11	0.09	0.10	0.10	0.11	0.09	0.11	0.09	0.10	0.11	○	
					1m					0.10					0.10	0.10		
111	いわき市	幼稚園	船戸幼稚園	7月25日	50cm	0.12	0.13	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	○	
					1m					0.11					0.11	0.10		
112	いわき市	幼稚園	小川幼稚園	7月25日	50cm	0.12	0.13	0.11	0.11	0.12	0.13	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	○	
					1m					0.11					0.11	0.10		
113	いわき市	小学校	いわき市立鹿島小学校	7月25日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.11	0.12	0.16	0.13	0.16	0.17	0.15	0.16	△	
					1m					0.11					0.11	0.12		
114	いわき市	小学校	いわき市立田人第一小学校	7月25日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	○	
					1m					0.07					0.07	0.09		
115	いわき市	小学校	いわき市立田人第一小学校荷路夫分校	7月25日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.13	0.12	0.15	0.14	0.14	0.13	0.14	0.16	△	休校中
					1m					0.12					0.12	0.13		
116	いわき市	小学校	いわき市立石井小学校	7月25日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.11	0.14	0.11	0.13	0.12	0.12	0.12	0.15	△	〔正門〕校庭・園庭等〕いわき市立石井中学校に共用

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月25日調査分速報)

平成25年9月5日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値				① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果									
110	いわき市	小学校	いわき市立白根小学校	7月25日	1m					0.13					0.13	0.14	校庭・園庭等」いわき市立白根小学校と大田	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月25日調査分速報)

平成25年9月5日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	昇降口				校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果
117	いわき市	小学校	いわき市立菊田小学校	7月25日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.09	0.08	0.12	0.13	0.18	0.09	0.12	0.14	△	
					1m					0.08					0.08	0.10		
118	いわき市	小学校	いわき市立小川小学校	7月25日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.14	0.16	0.13	0.14	△	
					1m					0.10					0.10	0.12		
119	いわき市	小学校	いわき市立小玉小学校	7月25日	50cm	0.11	0.14	0.10	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.14	0.13	0.16	△	
					1m					0.13					0.13	0.19		
120	いわき市	中学校	いわき市立湯本第二中学校	7月25日	1m	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.17	0.14	0.12	0.14	0.14	0.19	△	
121	いわき市	中学校	いわき市立田人中学校	7月25日	1m	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.08	0.11	0.09	0.10	○	
122	いわき市	中学校	いわき市立石住中学校	7月25日	1m	0.09	0.10	0.10	0.11	0.13	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.14	△	[正門][校庭・園庭等] いわき市立石住小学校と共用
123	いわき市	中学校	いわき市立小川中学校	7月25日	1m	0.10	0.11	0.13	0.12	0.12	0.16	0.14	0.15	0.13	0.14	0.16	※	
124	いわき市	高等学校	好間高校	7月25日	1m	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.12	0.15	0.13	0.10	0.12	0.13	※	
125	いわき市	専修学校	磐城学芸専門学校	7月25日	1m	0.11	0.11	0.13	0.13	0.12	0.13	0.15	0.10	0.12	0.12	0.15		

※ 「前回調査結果」とは、平成25年1月8日から1月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。
※ 前回調査時は、積雪の影響により低い結果となっている場合があります。