

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第7回）結果について（速報）

平成25年 9月 6日
 原子力災害現地対策本部（放射線班）
 福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査年月日
 平成25年7月17日（水）～8月9日（金）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (7月26日調査分)
	施設数
1, 733	100

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）
 7月26日調査

施設区分	最大値（ μ Sv/h）	最小値（ μ Sv/h）	前回測定結果 （ μ Sv/h）
正門	0.37 福島保育所 【福島市】	0.07 ・勿来リズム学園幼稚園 ・いわき市立勿来第一中学校 【いわき市】	0.04 ～ 0.78
昇降口	0.30 郡山ザベリオ学園小学校 【郡山市】	0.06 勿来幼稚園 【いわき市】	0.05 ～ 1.2
校庭・園庭等	0.49 桜ヶ丘病院内託児所 【福島市】	0.06 勿来リズム学園幼稚園 【いわき市】	0.02 ～ 0.63

※ 前回調査は平成25年1月8日から1月31日に実施。

※ 前回調査時は、積雪の影響により低い結果となっている場合があります。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1 地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1 地点、校庭・園庭等の中心部及び4 隅の5 地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点における5 回の測定値の平均値（校庭・園庭等においては、5 地点の平均値である全体平均値。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ5 0 c m（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1 mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1 mの平均値、特別支援学校及び各種学校は5 0 c m及び1 mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

7 月 2 6 日までの調査結果（速報）

	7 月 2 5 日まで調査分	7 月 2 6 日調査分	合 計
正門	7 5 2	1 0 0	8 5 2
昇降口	7 7 7	9 9	8 7 6
校庭・園庭等	7 4 1	9 5	8 3 6
調査施設数	7 8 1	1 0 0	8 8 1

＊ 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月26日調査分速報)

平成25年9月6日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
1	福島市	保育園	福島ゆかり保育園	7月26日	50cm	0.18	0.09	0.13	0.15	0.13	0.16	0.17	0.14	0.18	0.16	0.18	○		
					1m					0.13					0.13	0.18			
2	福島市	保育園	福島保育所	7月26日	50cm	0.37	0.31	0.20	0.24	0.12	0.16	0.14	0.18	0.15	0.15	0.15	○		
					1m					0.13					0.13	0.12			
3	福島市	保育園	さくらんぼ森合保育園	7月26日	50cm	0.25	0.30	0.18	0.20	0.14	0.17	0.25	0.21	0.14	0.18	0.16	○		
					1m					0.14					0.14	0.12			
4	福島市	保育園	託児所小さなスプーン	7月26日	50cm	0.23	0.27	0.24	0.29								—	[校庭・園庭等] 無し	
5	福島市	保育園	桜ヶ丘病院内託児所	7月26日	50cm	0.24	0.24	0.25	0.37	0.42	0.50	0.49	0.48	0.56	0.49	0.56	○		
					1m					0.42					0.42	0.51			
6	福島市	保育園	ベビーホームゆりかご	7月26日	50cm	0.18	0.23	0.15	0.18	0.13	0.15	0.18	0.17	0.24	0.17	0.18	○		
					1m					0.13					0.13	0.14			
7	福島市	保育園	なないろ保育園	7月26日	50cm	0.26	0.33	0.22	0.19								—	[校庭・園庭等] 無し	
8	福島市	幼稚園	福島市立森合幼稚園	7月26日	50cm	0.19	0.19	0.11	0.12	0.13	0.15	0.17	0.14	0.17	0.15	0.13	○		
					1m					0.11					0.11	0.12			
9	福島市	幼稚園	福島市立ほうらい幼稚園	7月26日	50cm	0.26	0.26	0.17	0.19	0.19	0.16	0.15	0.16	0.19	0.17	0.15	○		
					1m					0.18					0.18	0.16			
10	福島市	幼稚園	福島市立岡山幼稚園	7月26日	50cm	0.16	0.24	0.13	0.20	0.16	0.30	0.28	0.30	0.25	0.26	0.30	○		
					1m					0.16					0.16	0.20			
11	福島市	幼稚園	福島市立北沢又幼稚園	7月26日	50cm	0.21	0.26	0.07	0.10	0.13	0.15	0.20	0.18	0.23	0.18	0.19	○	[校庭・園庭等] 南側園庭	
					1m					0.14					0.14	0.15			
				7月26日	50cm					0.14	0.17	0.17	0.26	0.14	0.18	0.16	○	[校庭・園庭等] 北側園庭	
					1m					0.14					0.14	0.16			
12	福島市	幼稚園	福島市立清水幼稚園	7月26日	50cm	0.21	0.21	0.10	0.15	0.13	0.13	0.13	0.12	0.17	0.14	0.16	○		
					1m					0.13					0.13	0.18			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月26日調査分速報)

平成25年9月6日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ―…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										全体 平均値	前回 調査結果
									① 中央	②	③	④	⑤							
13	福島市	小学校	福島大学附属小学校	7月26日	50cm	0.26	0.30	0.11	0.12	0.10	0.14	0.12	0.15	0.12	0.13	0.10	○			
					1m					0.12					0.12	0.10				
14	福島市	小学校	福島市立岡山小学校	7月26日	50cm	0.22	0.33	0.12	0.22	0.11	0.16	0.19	0.20	0.14	0.16	0.20	○			
					1m					0.11					0.11	0.15				
15	二本松市	幼稚園	二本松市立はらせ幼稚園	7月26日	50cm	0.18	0.20	0.11	0.12	0.11	0.11	0.14	0.12	0.12	0.12	0.11	○			
					1m					0.11					0.11	0.11				
16	二本松市	幼稚園	二本松市立新殿幼稚園	7月26日	50cm	0.19	0.22										○	〔 正門 〕 二本松市立新殿小学校と共用 〔 昇降口 〕〔 校庭・園庭等 〕 工事のため、測定不可		
17	二本松市	幼稚園	二本松市立小浜幼稚園	7月26日	50cm	0.26	0.25	0.19	0.21	0.17	0.25	0.22	0.17	0.18	0.20	0.22	○			
18	二本松市	幼稚園	二本松市立旭幼稚園	7月26日	50cm	0.26	0.27	0.12	0.14	0.16	0.19	0.16	0.18	0.18	0.17	0.17	○			
					1m					0.15					0.15	0.15				
19	二本松市	幼稚園	二本松市立杉田幼稚園	7月26日	50cm	0.20	0.25	0.13	0.17	0.29	0.23	0.17	0.19	0.19	0.21	0.21	○			
					1m					0.28					0.28	0.24				
20	二本松市	小学校	二本松市立新殿小学校	7月26日	50cm	0.19	0.22	0.13	0.17	0.17	0.16	0.16	0.13	0.14	0.15	0.13	○	〔 正門 〕 二本松市立新殿幼稚園と共用		
					1m					0.17					0.17	0.17				
21	二本松市	小学校	二本松市立小浜小学校	7月26日	50cm	0.22	0.18	0.17	0.18	0.17	0.21	0.25	0.22	0.17	0.20	0.20	○			
					1m					0.16					0.16	0.16				
22	二本松市	小学校	二本松市立旭小学校	7月26日	50cm	0.26	0.19	0.12	0.16	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.10	○			
					1m					0.13					0.13	0.09				
23	二本松市	小学校	二本松市立杉田小学校	7月26日	50cm	0.31	0.35	0.16	0.16	0.16	0.26	0.18	0.23	0.18	0.20	0.21	○			
					1m					0.17					0.17	0.14				
24	大玉村	幼稚園	大玉村立大山幼稚園	7月26日	50cm	0.27	0.26	0.12	0.16	0.17	0.17	0.18	0.12	0.13	0.15	0.17	○			
					1m					0.17					0.17	0.14				
25	大玉村	小学校	大玉村立大山小学校	7月26日	50cm	0.15	0.13	0.12	0.13	0.30	0.15	0.16	0.15	0.16	0.18	0.13	○			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月26日調査分速報)

平成25年9月6日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
									① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
25	大田町	小学校	大田町立大田小学校	7月26日	50cm or 1m					0.26					0.26	0.17	○		
26	郡山市	小学校	郡山市立湖南小学校	7月26日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.15	0.12	0.11	0.10	0.12	0.12	0.10	△		
					1m					0.17					0.17	0.08			
27	郡山市	小学校	郡山市立赤木小学校	7月26日	50cm	0.16	0.15	0.15	0.27	0.16	0.21	0.23	0.17	0.13	0.18	0.18	○		
					1m					0.16					0.16	0.12			
28	郡山市	小学校	郡山市立芳山小学校	7月26日	50cm	0.22	0.34	0.14	0.13	0.21	0.14	0.16	0.28	0.22	0.20	0.25	○		
					1m					0.21					0.21	0.15			
29	郡山市	小学校	郡山市立桃見台小学校	7月26日	50cm	0.19	0.33	0.22	0.38	0.20	0.21	0.29	0.21	0.27	0.24	0.27	○		
					1m					0.20					0.20	0.20			
30	郡山市	小学校	郡山市立大島小学校	7月26日	50cm	0.16	0.23	0.18	0.18	0.21	0.20	0.16	0.32	0.24	0.23	0.27	○		
					1m					0.21					0.21	0.22			
31	郡山市	小学校	郡山市立桑野小学校	7月26日	50cm	0.17	0.22	0.16	0.24	0.23	0.24	0.29	0.17	0.23	0.23	0.23	○		
					1m					0.22					0.22	0.15			
32	郡山市	小学校	郡山市立富田小学校	7月26日	50cm	0.21	0.22	0.16	0.19	0.12	0.14	0.18	0.18	0.26	0.18	0.14	○		
					1m					0.14					0.14	0.11			
33	郡山市	小学校	郡山市立富田西小学校	7月26日	50cm	0.23	0.35	0.17	0.41	0.27	0.21	0.20	0.35	0.12	0.23	0.19	○		
					1m					0.27					0.27	0.21			
34	郡山市	小学校	郡山市立富田東小学校	7月26日	50cm	0.16	0.21	0.13	0.19	0.19	0.21	0.19	0.29	0.20	0.22	0.20	○		
					1m					0.18					0.18	0.18			
35	郡山市	小学校	郡山市立明健小学校	7月26日	50cm	0.18	0.17	0.29	0.17	0.23	0.17	0.24	0.32	0.18	0.23	0.22	○		
					1m					0.24					0.24	0.20			
36	郡山市	小学校	郡山市立行健小学校	7月26日	50cm	0.14		0.20	0.24	0.18	0.15	0.30	0.21	0.20	0.21	0.23	○	〔正門〕前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し	
					1m					0.18					0.18	0.18			
37	郡山市	小学校	郡山市立行健第二小学校	7月26日	50cm	0.27	0.26	0.17	0.25	0.23	0.19	0.18	0.16	0.28	0.21	0.18	○		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月26日調査分速報)

平成25年9月6日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m					校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果	
37	郡山市	小学校	郡山市立竹庭第二小学校	7月26日	1m					0.24					0.24	0.18	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月26日調査分速報)

平成25年9月6日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
38	郡山市	小学校	郡山市立芳賀小学校	7月26日	50cm	0.19	0.22	0.17	0.20	0.12	0.14	0.15	0.33	0.32	0.21	0.19	○		
					1m					0.11					0.11	0.11			
39	郡山市	小学校	郡山市立小原田小学校	7月26日	50cm	0.12	0.17	0.20	0.29	0.14	0.15	0.26	0.14	0.15	0.17	0.17	○		
					1m					0.14					0.14	0.16			
40	郡山市	小学校	郡山市立桜小学校	7月26日	50cm	0.18	0.19	0.18	0.20	0.18	0.23	0.22	0.25	0.27	0.23	0.22	○		
					1m					0.18					0.18	0.27			
41	郡山市	小学校	郡山市立開成小学校	7月26日	50cm	0.12	0.14	0.18	0.21	0.18		0.16	0.43		0.26	0.17	○	〔校庭・園庭等〕工事のため、3地点のみ測定	
					1m					0.20					0.20	0.18			
42	郡山市	小学校	郡山市立薫小学校	7月26日	50cm	0.21	0.25	0.21	0.26	0.33	0.33	0.18	0.19	0.20	0.25	0.24	○		
					1m					0.34					0.34	0.24			
43	郡山市	小学校	郡山市立金透小学校	7月26日	50cm	0.11		0.12	0.13	0.15	0.15	0.23	0.13	0.15	0.16	0.25	○	〔正門〕工事のため、仮正門 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し	
					1m					0.15					0.15	0.14			
44	郡山市	小学校	郡山市立橋小学校	7月26日	50cm	0.14	0.16	0.16	0.17	0.14	0.15	0.13	0.14	0.18	0.15	0.19	○		
					1m					0.13					0.13	0.16			
45	郡山市	小学校	郡山ザベリオ学園小学校	7月26日	50cm	0.32	0.29	0.30	0.32	0.12	0.17	0.35	0.13	0.14	0.18	0.14	○		
					1m					0.13					0.13	0.12			
46	郡山市	中学校	郡山市立安積中学校	7月26日	1m	0.23	0.37	0.13	0.16	0.21	0.30	0.21	0.25	0.21	0.24	0.30	○		
47	郡山市	中学校	郡山市立安積第二中学校	7月26日	1m	0.30	0.40	0.27	0.35	0.15	0.19	0.23	0.21	0.18	0.19	0.25	○		
48	三春町	幼稚園	三春町立岩江幼稚園	7月26日	50cm	0.24	0.24	0.18	0.21	0.16	0.18	0.16	0.19	0.15	0.17	0.19	○		
					1m					0.16					0.16	0.21			
49	三春町	小学校	三春町立岩江小学校	7月26日	50cm	0.16	0.31	0.12	0.13	0.11	0.16	0.15	0.17	0.17	0.15	0.17	○		
					1m					0.11					0.11	0.13			
50	三春町	中学校	三春町立三春中学校	7月26日	1m	0.13	0.17	0.10	0.12	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	○		
51	白河市	保育園	わかば保育園	7月26日	50cm	0.15	0.12	0.10	0.12	0.11	0.14	0.12	0.12	0.14	0.13	0.12	○		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月26日調査分速報)

平成25年9月6日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ―…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
									① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
51	白河市	保育園	いわし保育園	7月26日	50cm or 1m					0.11					0.11	0.12	○	
52	白河市	保育園	白河西保育園	7月26日	50cm	0.15	0.15	0.08	0.08	0.22	0.21	0.23	0.23	0.18	0.21	0.19	※	
					1m					0.22					0.22	0.17		
53	白河市	保育園	たいしん保育園	7月26日	50cm	0.15	0.20	0.14	0.12	0.15	0.18	0.15	0.17	0.19	0.17	0.15	○	
					1m					0.17					0.17	0.16		
54	白河市	幼稚園	白河市立大沼幼稚園	7月26日	50cm	0.13	0.13	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.14	0.12	0.11	○	
					1m					0.12					0.12	0.11		
55	白河市	幼稚園	白河市立大信幼稚園	7月26日	50cm	0.13	0.14	0.11	0.10	0.11	0.12	0.12	0.14	0.13	0.12	0.10	○	
					1m					0.11					0.11	0.10		
56	白河市	幼稚園	西幼稚園	7月26日	50cm	0.22	0.26	0.10	0.10	0.11	0.16	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	○	
					1m					0.12					0.12	0.11		
57	白河市	小学校	白河市立白河第四小学校	7月26日	50cm	0.33	0.25	0.09	0.12	0.16	0.21	0.17	0.17	0.17	0.18	0.14	○	
					1m					0.16					0.16	0.13		
58	白河市	小学校	白河市立大屋小学校	7月26日	50cm	0.28	0.32	0.15	0.11	0.15	0.18	0.18	0.16	0.18	0.17	0.16	○	
					1m					0.16					0.16	0.13		
59	白河市	小学校	白河市立信夫第一小学校	7月26日	50cm	0.21	0.21	0.13	0.11	0.14	0.16	0.14	0.15	0.18	0.15	0.13	○	
					1m					0.14					0.14	0.12		
60	白河市	小学校	白河市立信夫第二小学校	7月26日	50cm	0.16	0.15	0.14	0.14	0.26	0.21	0.22	0.20	0.19	0.22	0.17	○	
					1m					0.28					0.28	0.18		
61	白河市	中学校	白河市立白河中央中学校	7月26日	1m	0.15	0.13	0.11	0.11	0.25	0.14	0.25	0.11	0.16	0.18	0.16	○	
62	白河市	中学校	白河市立大信中学校	7月26日	1m	0.20	0.19	0.25	0.23	0.15	0.16	0.18	0.24	0.18	0.18	0.15	○	
63	白河市	専修学校	白河医師会白河看護学院	7月26日	1m	0.22	0.24	0.13	0.14								—	[校庭・園庭等] 無し
64	矢吹町	幼稚園	矢吹町立矢吹幼稚園	7月26日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	○	
					1m					0.09					0.09	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月26日調査分速報)

平成25年9月6日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考				
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								全体 平均値	前回 調査結果		
										① 中央	②	③	④	⑤							
65	矢吹町	小学校	矢吹町立矢吹小学校	7月26日	50cm	0.14	0.14	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.09	○				
					1m					0.09					0.09	0.08					
66	喜多方市	保育園	喜多方市第二保育所	7月26日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08					
					1m					0.10					0.10	0.08					
67	喜多方市	保育園	喜多方市山都保育所	7月26日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.07					
					1m					0.13					0.13	0.04					
68	喜多方市	保育園	喜多方市荻野保育所	7月26日	50cm	0.08	0.07	0.10	0.09	0.08	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10	0.03					
					1m					0.09					0.09	0.03					
69	喜多方市	保育園	喜多方市西羽賀保育所	7月26日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.07	0.14	0.15	0.13	0.13	0.13	0.14	0.08		前回調査時は50cmのみ測定			
					1m					0.13					0.13						
70	喜多方市	保育園	きっずはうす	7月26日	50cm	0.10	0.06	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	0.13	0.10	0.06					
					1m					0.08					0.08	0.06					
71	喜多方市	幼稚園	喜多方市立岩月幼稚園	7月26日	50cm	0.09		0.10	0.12	0.10	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.06		〔正門〕新規調査地点のため、前回調査結果無し			
					1m					0.10					0.10	0.04					
72	喜多方市	幼稚園	喜多方市立熊倉幼稚園	7月26日	50cm	0.10		0.10	0.09	0.13	0.17	0.15	0.17	0.17	0.16	0.10	○	〔正門〕新規調査地点のため、前回調査結果無し			
					1m					0.13					0.13	0.08					
73	喜多方市	幼稚園	喜多方市立第一幼稚園	7月26日	50cm	0.10	0.07	0.08	0.08	0.10	0.13	0.11	0.09	0.12	0.11	0.08					
					1m					0.09					0.09	0.08					
74	喜多方市	幼稚園	喜多方市立慶徳幼稚園	7月26日	50cm	0.09	0.06	0.10	0.08	0.17	0.16	0.10	0.17	0.17	0.15	0.06					
					1m					0.15					0.15	0.06					
75	喜多方市	幼稚園	喜多方教会附属いずみ幼稚園	7月26日	50cm	0.08		0.08	0.07	0.12	0.13	0.10	0.12	0.14	0.12	0.07		〔正門〕新規調査地点のため、前回調査結果無し			
					1m					0.12					0.12	0.06					
76	喜多方市	小学校	喜多方市立熊倉小学校	7月26日	50cm	0.11	0.08	0.09	0.08	0.11	0.14	0.14	0.15	0.19	0.15	0.10					
					1m					0.11					0.11	0.09					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月26日調査分速報)

平成25年9月6日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) —・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考				
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								全体 平均値	前回 調査結果		
										① 中央	②	③	④	⑤							
77	喜多方市	小学校	喜多方市立第三小学校(旧喜多方市岩月小学校)	7月26日	50cm	0.13	0.08	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.13	0.11	0.05					
					1m					0.11					0.11	0.06					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月26日調査分速報)

平成25年9月6日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値				全体 平均値	前回 調査結果							
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果			① 中央	②	③	④			⑤
78	喜多方市	小学校	喜多方市立慶徳小学校	7月26日	50cm	0.09	0.07	0.09	0.08	0.14	0.12	0.12	0.13	0.14	0.13	0.05		
					1m					0.13					0.13	0.05		
79	喜多方市	小学校	喜多方市立山都小学校	7月26日	50cm	0.09	0.07	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.12	0.11	0.10	0.06		
					1m					0.10					0.10	0.05		
80	喜多方市	小学校	喜多方市立高郷小学校	7月26日	50cm	0.10	0.07	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.07	0.09	0.09	0.06		
					1m					0.10					0.10	0.05		
81	喜多方市	中学校	喜多方市立山都中学校	7月26日	1m	0.09	0.07	0.10	0.09	0.11	0.13	0.13	0.11	0.15	0.13	0.05		
82	喜多方市	中学校	喜多方市立高郷中学校	7月26日	1m	0.08	0.06	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10		〔校庭・園庭等〕 前回調査時は、積雪により測定不可だったため、前回調査結果無し	
83	喜多方市	高等学校	耶麻農業高校	7月26日	1m	0.10	0.07	0.08	0.07	0.13	0.11	0.13	0.15	0.13	0.13	0.04		
84	いわき市	保育園	来迎保育園	7月26日	50cm	0.13	0.14	0.17	0.15	0.11	0.13	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	○	
					1m					0.10					0.10	0.11		
85	いわき市	保育園	たかつき保育園	7月26日	50cm	0.11	0.14	0.13	0.12	0.10	0.11	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	○	
					1m					0.11					0.11	0.13		
86	いわき市	保育園	窪田保育所	7月26日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○	
					1m					0.08					0.08	0.08		
87	いわき市	保育園	いわき幼児教育研究所のびのび園	7月26日	50cm	0.14	0.16	0.12	0.14	0.12	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	○	
					1m					0.12					0.12	0.13		
88	いわき市	保育園	いわきヤクルト販売(株)湯本センター内託児所	7月26日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.12								—	〔校庭・園庭等〕 無し
89	いわき市	幼稚園	平第二幼稚園	7月26日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.10	0.11	0.13	0.12	0.15	0.14	0.13	0.13	○	
					1m					0.12					0.12	0.11		
90	いわき市	幼稚園	勿来幼稚園	7月26日	50cm	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	○	
					1m					0.07					0.07	0.08		
91	いわき市	幼稚園	勿来リズム学園幼稚園	7月26日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.10	0.07	0.08	○	
					1m					0.06					0.06	0.07		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月26日調査分速報)

平成25年9月6日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										全体 平均値	前回 調査結果
									① 中央	②	③	④	⑤							
92	いわき市	小学校	いわき市立草野小学校	7月26日	50cm	0.16	0.17	0.10	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	○			
					1m					0.11					0.11	0.11				
93	いわき市	小学校	いわき市立草野小学校網谷分校	7月26日	50cm	0.11	0.12	0.11		0.10	0.12	0.13	0.11	0.15	0.12		○	[昇降口][校庭・園庭等] 前回調査時は、工事中により測定不可だったため、前回調査結果無し		
					1m					0.10					0.10					
94	いわき市	小学校	いわき市立勿来第一小学校	7月26日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.09	0.13	0.11	0.13	0.11	0.09	0.11	0.13	△			
					1m					0.12					0.12	0.12				
95	いわき市	小学校	いわき市立勿来第二小学校	7月26日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	0.13	0.11	0.13	△			
					1m					0.11					0.11	0.13				
96	いわき市	中学校	いわき市立草野中学校	7月26日	1m	0.13	0.17	0.09	0.10	0.10	0.09	0.15	0.12	0.10	0.11	0.12	○			
97	いわき市	中学校	いわき市立勿来第一中学校	7月26日	1m	0.07	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	0.11	0.11	0.09	0.09	0.11	△			
98	いわき市	中学校	いわき市立勿来第二中学校	7月26日	1m	0.08	0.10	0.09	0.09	0.11	0.12	0.10	0.13	0.10	0.11	0.14	△			
99	いわき市	特別支援学校	福島県立磐学校平分校	7月26日	50cm	0.11	0.13	0.14	0.14	0.10	0.12	0.10	0.11	0.15	0.12	0.13				
					1m	0.12	0.13	0.13	0.14	0.10	0.11	0.10	0.10	0.15	0.11	0.12				
100	いわき市	専修学校	磐城高等芸術商科総合学園	7月26日	1m	0.11	0.13	0.12	0.14								—	[校庭・園庭等] 無し		

※ 「前回調査結果」とは、平成25年1月8日から1月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。
※ 前回調査時は、積雪の影響により低い結果となっている場合があります。