

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第7回）結果について（速報）

平成25年 9月 9日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査年月日
平成25年7月17日（水）～8月9日（金）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (7月29日調査分)
	施設数
1, 733	59

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）
7月29日調査

施設区分	最大値（ μ Sv/h）	最小値（ μ Sv/h）	前回測定結果 （ μ Sv/h）
正門	0.38 郡山市立片平中学校 【郡山市】	0.08 ・医療法人昨雲会たんぽぽ 保育園 ・喜多方准看護高等専修学校 【喜多方市】 ファミリーキッズ 【いわき市】	0.04 ～ 0.78
昇降口	0.37 郡山市立三穂田中学校 【郡山市】	0.07 喜多方市第四保育所 【喜多方市】	0.05 ～ 1.2
校庭・園庭等	0.42 郡山市立郡山第一中学校 【郡山市】	0.06 ・新地保育所 ・福田保育所 ・新地町立駒ヶ嶺小学校 ・新地町立新地小学校 ・新地町立福田小学校 【新地町】	0.02 ～ 0.63

※ 前回調査は平成25年1月8日から1月31日に実施。

※ 前回調査時は、積雪の影響により低い結果となっている場合があります。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1 地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1 地点、校庭・園庭等の中心部及び4 隅の5 地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点における5 回の測定値の平均値（校庭・園庭等においては、5 地点の平均値である全体平均値。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ5 0 c m（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1 mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1 mの平均値、特別支援学校及び各種学校は5 0 c m及び1 mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

7 月 2 9 日までの調査結果（速報）

	7 月 2 6 日まで調査分	7 月 2 9 日調査分	合 計
正門	8 5 2	5 8	9 1 0
昇降口	8 7 6	5 9	9 3 5
校庭・園庭等	8 3 6	5 8	8 9 4
調査施設数	8 8 1	5 9	9 4 0

＊ 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月29日調査分速報)

平成25年9月9日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										全体 平均値	前回 調査結果
									① 中央	②	③	④	⑤							
1	郡山市	保育園	キッズルーム・パオ	7月29日	50cm			0.20	0.40	0.19	0.19	0.20	0.28	0.20	0.21		※	〔正門〕無し 〔校庭・園庭等〕 新規調査地点のため、前回調査結果無し		
					1m					0.19					0.19					
2	郡山市	幼稚園	郡山女子大学付属幼稚園	7月29日	50cm	0.21	0.23	0.18	0.17	0.16	0.15	0.21	0.16	0.17	0.17	0.15	○			
					1m					0.15					0.15	0.13				
3	郡山市	小学校	郡山市立行徳小学校	7月29日	50cm	0.15	0.20	0.21	0.29	0.23	0.31	0.25	0.41	0.23	0.29	0.26	○			
					1m					0.24					0.24	0.21				
4	郡山市	中学校	郡山市立三穂田中学校	7月29日	1m	0.27	0.35	0.37	0.46	0.15	0.17	0.16	0.17	0.18	0.17	0.19	○			
5	郡山市	中学校	郡山市立大槻中学校	7月29日	1m	0.33	0.42	0.19	0.16	0.24	0.21	0.23	0.32	0.26	0.25	0.23	○			
6	郡山市	中学校	郡山市立片平中学校	7月29日	1m	0.38	0.41	0.25	0.20	0.17	0.19	0.16	0.29	0.18	0.20	0.16	○			
7	郡山市	中学校	郡山市立逢瀬中学校	7月29日	1m	0.27	0.23	0.15	0.17	0.17	0.23	0.21	0.22	0.31	0.23	0.19	○			
8	郡山市	中学校	郡山市立日和田中学校	7月29日	1m	0.28	0.27	0.15	0.17	0.43	0.34	0.36	0.37	0.27	0.35	0.28	○			
9	郡山市	中学校	郡山市立喜久田中学校	7月29日	1m	0.24	0.21	0.22	0.19	0.24	0.19	0.23	0.24	0.19	0.22	0.27	○			
10	郡山市	中学校	郡山市立宮城中学校	7月29日	1m	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.15	0.13	0.13	0.16	0.14	0.12	○			
11	郡山市	中学校	郡山市立高瀬中学校	7月29日	1m	0.15	0.16	0.15	0.16	0.20	0.19	0.18	0.25	0.22	0.21	0.18	○			
12	郡山市	中学校	郡山市立御館中学校	7月29日	1m	0.13	0.11	0.10	0.10	0.14	0.14	0.12	0.12	0.17	0.14	0.11	○			
13	郡山市	中学校	郡山市立西田中学校	7月29日	1m	0.29	0.33	0.17	0.30	0.17	0.17	0.17	0.18	0.19	0.18	0.17	○			
14	郡山市	中学校	郡山市立守山中学校	7月29日	1m	0.21	0.22	0.18	0.22	0.13	0.18	0.20	0.25	0.17	0.19	0.15	○			
15	郡山市	中学校	郡山市立二瀬中学校	7月29日	1m	0.13	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	○			
16	郡山市	中学校	郡山市立熱海中学校	7月29日	1m	0.19	0.15	0.19	0.17	0.31	0.22	0.23	0.26	0.20	0.24	0.14	○			
17	郡山市	中学校	郡山市立湖南中学校	7月29日	1m	0.09	0.10	0.09	0.10	0.14	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.09	△			
18	郡山市	中学校	郡山市立行健中学校	7月29日	1m	0.17	0.20	0.20	0.23	0.23	0.26	0.18	0.17	0.17	0.20	0.19	○			
19	郡山市	中学校	郡山市立小原田中学校	7月29日	1m	0.19	0.27	0.19	0.27	0.21	0.25	0.29	0.18	0.19	0.22	0.19	○			
20	郡山市	中学校	郡山市立郡山第一中学校	7月29日	1m	0.26	0.33	0.21	0.27	0.39	0.29	0.64	0.60	0.18	0.42	0.41	○			
21	郡山市	中学校	郡山市立郡山第二中学校	7月29日	1m	0.21	0.24	0.23	0.29	0.24	0.24	0.27	0.25	0.22	0.24	0.21	○			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月29日調査分速報)

平成25年9月9日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
22	郡山市	中学校	郡山市立郡山第三中学校	7月29日	1m	0.18	0.35	0.24	0.43	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.20	0.25	○			
23	郡山市	中学校	郡山市立郡山第四中学校	7月29日	1m	0.19	0.35	0.18	0.27	0.13	0.14	0.15	0.13	0.17	0.14	0.15	○			
24	郡山市	高等学校	郡山高校	7月29日	1m	0.25	0.19	0.23	0.42	0.15	0.21	0.18	0.23	0.21	0.20	0.17	○	[校庭・園庭等] 第1グラウンド		
25	喜多方市	保育園	ひめさゆり保育園	7月29日	50cm	0.11	0.10	0.09	0.09	0.12	0.14	0.13	0.13	0.10	0.12	0.05				
					1m					0.11					0.11	0.05				
26	喜多方市	保育園	喜多方市第四保育所	7月29日	50cm	0.10		0.07	0.06	0.16	0.17	0.11	0.12	0.14	0.14	0.06		[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し		
					1m					0.13					0.13	0.05				
27	喜多方市	保育園	東町さつき保育所	7月29日	50cm	0.14	0.07	0.09	0.08	0.14	0.12	0.13	0.13	0.14	0.13	0.07				
					1m					0.13					0.13	0.07				
28	喜多方市	保育園	桜ヶ丘育児園	7月29日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.06	○			
					1m					0.10					0.10	0.05				
29	喜多方市	保育園	会津ヤクルト販売(株)喜多方センター内 託児所	7月29日	50cm	0.12		0.11	0.08	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.09		[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し		
					1m					0.11					0.11	0.08				
30	喜多方市	保育園	医療法人 昨雲会 たんぼぼ保育園	7月29日	50cm	0.08	0.07	0.11	0.09	0.10	0.10	0.08	0.11	0.10	0.10	0.06				
					1m					0.10					0.10	0.06				
31	喜多方市	保育園	木ッズランドどんぐりの森	7月29日	50cm	0.11	0.09	0.12	0.08	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.09				
					1m					0.11					0.11	0.07				
32	喜多方市	保育園	ドレミ保育園	7月29日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.12	0.08	0.09	0.05	○			
					1m					0.07					0.07	0.04				
33	喜多方市	幼稚園	喜多方市立関柴幼稚園	7月29日	50cm	0.12	0.07	0.11	0.08	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.07				
					1m					0.14					0.14	0.07				
34	喜多方市	幼稚園	喜多方市立すざっこ幼稚園	7月29日	50cm	0.10	0.06	0.09	0.07	0.12	0.13	0.11	0.15	0.15	0.13	0.05				
					1m					0.11					0.11	0.03				
35	喜多方市	幼稚園	喜多方市立松山幼稚園	7月29日	50cm	0.09	0.07	0.09	0.09	0.12	0.12	0.12	0.16	0.14	0.13	0.07				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月29日調査分速報)

平成25年9月9日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m					校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果
33	喜多川市	幼稚園	喜多川市立松田幼稚園	7月29日	1m					0.13					0.13	0.07		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月29日調査分速報)

平成25年9月9日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
36	喜多方市	幼稚園	喜多方市立豊川幼稚園	7月29日	50cm	0.10	0.06	0.09	0.09	0.12	0.16	0.14	0.14	0.15	0.14	0.08			
					1m					0.12					0.12	0.07			
37	喜多方市	幼稚園	喜多方市立上三宮幼稚園	7月29日	50cm	0.10	0.08	0.10	0.08	0.14	0.13	0.13	0.10	0.13	0.13	0.06			
					1m					0.12					0.12	0.05			
38	喜多方市	小学校	喜多方市立関柴小学校	7月29日	50cm	0.10	0.08	0.09	0.08	0.11	0.11	0.11	0.17	0.18	0.14	0.08			
					1m					0.12					0.12	0.07			
39	喜多方市	小学校	喜多方市立熱塩小学校	7月29日	50cm	0.16	0.05	0.11	0.08	0.12	0.14	0.13	0.12	0.14	0.13	0.06			
					1m					0.12					0.12	0.06			
40	喜多方市	小学校	喜多方市立加納小学校	7月29日	50cm	0.09	0.04	0.10	0.07	0.13	0.11	0.12	0.12	0.09	0.11	0.04			
					1m					0.12					0.12	0.03			
41	喜多方市	小学校	喜多方市立松山小学校	7月29日	50cm	0.09	0.06	0.09	0.08	0.12	0.15	0.13	0.12	0.12	0.13	0.06			
					1m					0.12					0.12	0.07			
42	喜多方市	小学校	喜多方市立豊川小学校	7月29日	50cm	0.13	0.06	0.09	0.10	0.14	0.15	0.14	0.15	0.13	0.14	0.07			
					1m					0.13					0.13	0.06			
43	喜多方市	小学校	喜多方市立上三宮小学校	7月29日	50cm	0.10	0.08	0.09	0.08	0.12	0.10	0.12	0.09	0.17	0.12	0.05			
					1m					0.11					0.11	0.05			
44	喜多方市	中学校	喜多方市立会北中学校	7月29日	1m	0.10	0.08	0.11	0.08	0.12	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	0.05			
45	喜多方市	専修学校	喜多方准看護高等専修学校	7月29日	1m	0.08	0.08	0.09	0.08								—	[校庭・園庭等] 無し	
46	新地町	保育園	駒ヶ嶺保育所	7月29日	50cm	0.11	0.14	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	○		
					1m					0.07					0.07	0.06			
47	新地町	保育園	新地保育所	7月29日	50cm	0.12	0.11	0.09	0.11	0.06	0.10	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09	○		
					1m					0.06					0.06	0.07			
48	新地町	幼稚園	福田保育所	7月29日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.09	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	○		
					1m					0.06					0.06	0.05			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果
(平成25年7月29日調査分速報)

平成25年9月9日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果	
49	新地町	小学校	新地町立駒ヶ嶺小学校	7月29日	50cm	0.20	0.24	0.15	0.18	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	○		
					1m					0.07					0.07	0.06			
50	新地町	小学校	新地町立新地小学校	7月29日	50cm	0.12	0.13	0.11	0.10	0.05	0.13	0.08	0.08	0.11	0.09	0.08			
					1m					0.06					0.06	0.06			
51	新地町	小学校	新地町立福田小学校	7月29日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.13	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.06	○		
					1m					0.06					0.06	0.05			
52	新地町	中学校	新地町立尚英中学校	7月29日	1m	0.15	0.15	0.11	0.12	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.11	○		
53	いわき市	保育園	かべや保育園	7月29日	50cm	0.12	0.15	0.13	0.12	0.11	0.15	0.14	0.12	0.12	0.13	0.13	○		
					1m					0.11					0.11	0.12			
54	いわき市	保育園	あさひ保育園	7月29日	50cm	0.13	0.15	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	○		
					1m					0.11					0.11	0.10			
55	いわき市	保育園	ファミリーキッズ	7月29日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10					0.10	0.11	―	〔校庭・園庭等〕 駐車場(中央1地点のみ測定)	
					1m					0.10					0.10	0.10			
56	いわき市	幼稚園	平みどり幼稚園	7月29日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.10	0.12	0.16	0.14	0.11	0.12	0.13	0.14	○		
					1m					0.11					0.11	0.12			
57	いわき市	小学校	いわき市立平第四小学校	7月29日	50cm	0.12	0.12	0.09	0.10	0.12	0.11	0.14	0.13	0.11	0.12	0.13	※		
					1m					0.13					0.13	0.14			
58	いわき市	小学校	いわき市立小名浜第一小学校	7月29日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.10	0.09	0.13	0.18	0.12	0.15	0.13	0.15	△		
					1m					0.10					0.10	0.11			
59	いわき市	特別支援学校	福島県立いわき養護学校	7月29日	50cm	0.14	0.15	0.11	0.12	0.16	0.21	0.19	0.23	0.20	0.20	0.24			
					1m	0.14	0.15	0.11	0.11	0.15	0.20	0.21	0.19	0.17	0.18	0.22			

※ 「前回調査結果」とは、平成25年1月8日から1月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。

※ 前回調査時は、積雪の影響により低い結果となっている場合があります。