

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第8回）結果について（速報）

平成26年11月11日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査年月日
平成26年10月6日（月）～10月31日（金）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (10月7日調査分)
	施設数
1, 682	97

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）
10月7日調査

施設区分	最大値（ μ Sv/h）	最小値（ μ Sv/h）	前回測定結果 （ μ Sv/h）
正門	0.44 あづま保育園 【福島市】	0.05 会津若松市立門田小学校 【会津若松市】 いわき海星高校 【いわき市】	0.05 ～ 0.62
昇降口	0.20 乙高保育所 【郡山市】	0.06 塙町立常豊幼稚園 【塙町】 ・大戸報徳保育園 ・東明幼稚園 【会津若松市】 ・本町保育所 ・いわき市立小名浜第二中学校 【いわき市】	0.05 ～ 0.56
校庭・園庭等	0.20 すぎのこ保育園 【郡山市】	0.05 東行仁幼稚園 【会津若松市】	0.05 ～ 0.63

※ 前回調査は平成25年7月17日から8月9日に実施。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1 地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1 地点、校庭・園庭等の中心部及び4 隅の5 地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点における5 回の測定値の平均値（校庭・園庭等においては、5 地点の平均値である全体平均値。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ5 0 c m（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1 mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1 mの平均値、特別支援学校及び各種学校は5 0 c m及び1 mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

1 0 月 7 日までの調査結果（速報）

	1 0 月 7 日調査分	合 計
調査施設数	9 7	1 1 9

問い合わせ先：

放射線監視室

電話 0 2 4－5 2 1－1 9 1 7

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月7日調査分速報)

平成26年11月11日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							前回 調査結果		前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
1	福島市	保育園	ささやのぞみ保育園	10月7日	50cm	0.14	0.21	0.11	0.17	0.11	0.13	0.11	0.16	0.13	0.13	0.26	○		
					1m					0.11					0.11	0.18			
2	福島市	保育園	三育保育園	10月7日	50cm	0.23	0.49	0.10	0.14	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.14	0.20	○		
					1m					0.12					0.12	0.15			
3	福島市	保育園	笹谷保育所	10月7日	50cm	0.13	0.21	0.11	0.16	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.19	○		
					1m					0.11					0.11	0.16			
4	福島市	保育園	あづま保育園	10月7日	50cm	0.44	0.62	0.14	0.22	0.12	0.15	0.12	0.14	0.14	0.13	0.19	○		
					1m					0.13					0.13	0.17			
5	福島市	保育園	さゆりこども園	10月7日	50cm	0.13	0.24	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.13	0.11	0.16	○		
					1m					0.10					0.10	0.14			
6	福島市	保育園	ひまわり子どもの家	10月7日	50cm	0.17	0.36	0.14	0.16	0.12	0.14	0.14	0.14	0.12	0.13	0.21	○		
					1m					0.11					0.11	0.16			
7	福島市	保育園	ささや託児所	10月7日	50cm	0.20	0.34	0.18	0.29	0.18	0.20	0.23	0.19	0.16	0.19	0.30	○		
					1m					0.18					0.18	0.31			
8	福島市	保育園	福島厚生会すばる保育園	10月7日	50cm	0.09		0.08		0.08	0.08	0.07	0.09	0.09	0.08		○	施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し	
					1m					0.08					0.08				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月7日調査分速報)

平成26年11月11日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果	
9	福島市	幼稚園	福島文化笹谷幼稚園	10月7日	50cm	0.12	0.19	0.08	0.09	0.10	0.09	0.13	0.14	0.13	0.12	0.17	○		
					1m					0.10						0.10			0.12
10	福島市	幼稚園	福島わかば幼稚園	10月7日	50cm	0.13	0.13	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12	○		
					1m					0.10						0.10			0.11
11	福島市	幼稚園	めばえ幼稚園	10月7日	50cm	0.14	0.20	0.10	0.13	0.08	0.10	0.16	0.17	0.13	0.13	0.18	○		
					1m					0.08						0.08			0.13
12	福島市	小学校	福島市立大笹生小学校	10月7日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.10	0.10	0.13	0.13	0.10	0.10	0.11	0.13	○		
					1m					0.10						0.10			0.12
13	福島市	小学校	福島市立清水小学校	10月7日	50cm	0.14	0.24	0.08	0.11	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.13	○		
					1m					0.09						0.09			0.11
14	福島市	中学校	福島市立信陵中学校	10月7日	1m	0.11	0.18	0.09	0.14	0.11	0.09	0.12	0.13	0.11	0.11	0.18	○		
15	福島市	中学校	福島市立野田中学校	10月7日	1m	0.14	0.23	0.08	0.08	0.09	0.14	0.13	0.11	0.13	0.12	0.14	○		
16	福島市	中学校	福島市立清水中学校	10月7日	1m	0.16	0.22	0.10	0.16	0.09	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.13	○		
17	福島市	特別支援学校	福島県立大笹生養護学校	10月7日	50cm	0.16	0.23	0.11	0.12								—	〔校庭・園庭等〕無し	
					1m	0.15	0.22	0.10	0.11										
18	福島市	専修学校	飯坂服装専修学校	10月7日	1m	0.11	0.24	0.12	0.17								—	〔校庭・園庭等〕無し	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月7日調査分速報)

平成26年11月11日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							前回 調査結果		前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
19	伊達市	保育園	こじか園	10月7日	50cm	0.15	0.41	0.12	0.15	0.12	0.15	0.17	0.12	0.12	0.14	0.17	○		
					1m					0.13						0.13			0.15
20	伊達市	保育園	わんぱくらんど	10月7日	50cm	0.12	0.18	0.14	0.20	0.17	0.21	0.16	0.20	0.15	0.18	0.22	○		
					1m					0.17						0.17			0.21
21	伊達市	保育園	ベビーホームもも	10月7日	50cm	0.21	0.30	0.13	0.22	0.14	0.17	0.18	0.20	0.15	0.17	0.33	※		
					1m					0.14						0.14			0.31
22	伊達市	保育園	上保原こども園	10月7日	50cm	0.09	0.14	0.07	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	○		
					1m					0.10						0.10			0.12
23	伊達市	保育園	ももの木	10月7日	50cm	0.14		0.10		0.11	0.12	0.14	0.15	0.10	0.12		○	新規調査のため、前回調査結果無し	
					1m					0.12						0.12			
24	伊達市	幼稚園	伊達市立伊達幼稚園	10月7日	50cm	0.10	0.15	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	○	〔正門〕伊達市立伊達小学校と共用	
					1m					0.09						0.09			0.11
25	郡山市	保育園	八山田保育園	10月7日	50cm	0.15	0.18	0.12	0.17	0.14	0.19	0.17	0.15	0.17	0.16	0.18	○		
					1m					0.14						0.14			0.17
26	郡山市	保育園	富久山保育所	10月7日	50cm	0.15	0.19	0.13	0.15	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.13	○		
					1m					0.09						0.09			0.12

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月7日調査分速報)

平成26年11月11日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
27	郡山市	保育園	乙高保育所	10月7日	50cm	0.20	0.26	0.20	0.24	0.14	0.15	0.17	0.15	0.14	0.15	0.17	○	
					1m					0.14					0.14	0.18		
28	郡山市	保育園	はなさと保育園	10月7日	50cm	0.15	0.20	0.14	0.17	0.13	0.13	0.23	0.16	0.13	0.16	0.19	○	
					1m					0.13					0.13	0.16		
29	郡山市	保育園	富久山乳幼児保育園	10月7日	50cm	0.11	0.15	0.12	0.19	0.14	0.16	0.13	0.16	0.16	0.15	0.21	○	
					1m					0.15					0.15	0.21		
30	郡山市	保育園	のあ・キッズルーム	10月7日	50cm	0.13	0.16	0.16	0.21								—	[校庭・園庭等] 無し
31	郡山市	保育園	(財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院たんぼぼ保育所	10月7日	50cm	0.13	0.16	0.14	0.18	0.14	0.13	0.19	0.15	0.19	0.16	0.20	○	
					1m					0.14					0.14	0.18		
32	郡山市	保育園	すぎのこ保育園	10月7日	50cm	0.16	0.18	0.14	0.19	0.15	0.21	0.23	0.21	0.20	0.20	0.24	○	
					1m					0.16					0.16	0.19		
33	郡山市	保育園	L-kids保育園	10月7日	50cm	0.13	0.16	0.11	0.15								—	施設所在地は2階 [校庭・園庭等] 無し
34	郡山市	保育園	くまの子保育園	10月7日	50cm	0.16	0.26	0.17	0.28	0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.21	○	
					1m					0.12					0.12	0.19		
35	郡山市	保育園	ひよこ保育園	10月7日	50cm	0.14	0.21	0.14	0.19								—	[校庭・園庭等] 無し
36	郡山市	保育園	あおい保育園	10月7日	50cm	0.16	0.18	0.15	0.17	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.16	○	
					1m					0.13					0.13	0.15		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月7日調査分速報)

平成26年11月11日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										前回 調査結果
						前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値						
37	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)北センター保育室	10月7日	50cm	0.16	0.20	0.15	0.18								—	[校庭・園庭等] 無し	
38	郡山市	幼稚園	富久山西幼稚園	10月7日	50cm	0.10	0.15	0.11	0.14	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.14	○		
					1m					0.10					0.10	0.13			
39	郡山市	幼稚園	富久山幼稚園	10月7日	50cm	0.13	0.17	0.18	0.21	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.13	0.19	○		
					1m					0.12					0.12	0.15			
40	郡山市	幼稚園	めぐみ幼稚園	10月7日	50cm	0.13	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.14	0.12	0.14	0.13	0.15	○		
					1m					0.11					0.11	0.12			
41	郡山市	幼稚園	双葉幼稚園	10月7日	50cm	0.15	0.22	0.17	0.22	0.13	0.13	0.13	0.11	0.11	0.12	0.17	○		
					1m					0.12					0.12	0.15			
42	郡山市	小学校	郡山市立明健小学校	10月7日	50cm	0.12	0.18	0.15	0.29	0.16	0.13	0.21	0.13	0.16	0.16	0.23	○		
					1m					0.16					0.16	0.24			
43	郡山市	小学校	郡山市立行健小学校	10月7日	50cm	0.12	0.14	0.15	0.20	0.14	0.12	0.24	0.15	0.23	0.18	0.21	○		
					1m					0.14					0.14	0.18			
44	郡山市	小学校	郡山市立行健第二小学校	10月7日	50cm	0.18	0.27	0.12	0.17	0.19	0.15	0.14	0.13	0.14	0.15	0.21	○		
					1m					0.18					0.18	0.24			
45	郡山市	小学校	郡山市立行徳小学校	10月7日	50cm	0.11	0.15	0.11	0.21	0.15	0.17	0.15	0.17	0.13	0.15	0.29	○		
					1m					0.15					0.15	0.24			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月7日調査分速報)

平成26年11月11日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
46	郡山市	中学校	郡山市立明健中学校	10月7日	1m	0.20	0.35	0.12	0.23	0.13	0.15	0.21	0.29	0.17	0.19	0.26	○	
47	郡山市	中学校	郡山市立行健中学校	10月7日	1m	0.10	0.17	0.12	0.20	0.16	0.21	0.13	0.13	0.13	0.15	0.20	○	
48	郡山市	高等学校	郡山北工業高校	10月7日	1m	0.29	0.39	0.12	0.22	0.15	0.16	0.17	0.14	0.17	0.16	0.17	○	
49	棚倉町	保育園	棚倉保育園第一園舎	10月7日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.09	0.10	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09	0.10	○	
					1m					0.09					0.09	0.10		
50	棚倉町	保育園	棚倉保育園第二園舎	10月7日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	○	
					1m					0.07					0.07	0.09		
51	棚倉町	幼稚園	棚倉町立近津幼稚園	10月7日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	○	
					1m					0.08					0.08	0.09		
52	棚倉町	幼稚園	棚倉町立棚倉幼稚園	10月7日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	0.07	0.11	0.09	0.10	0.09	0.09	○	
					1m					0.08					0.08	0.09		
53	棚倉町	小学校	棚倉町立近津小学校	10月7日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.12	0.09	0.11	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	○	
					1m					0.10					0.10	0.11		
54	棚倉町	高等学校	修明高校	10月7日	1m	0.12	0.15	0.12	0.16	0.12	0.14	0.14	0.11	0.13	0.13	0.16		
55	塙町	保育園	塙保育園	10月7日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.11	0.13	0.14	0.14	0.12	0.11	0.13	0.16		
					1m					0.13					0.13	0.18		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月7日調査分速報)

平成26年11月11日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) —・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
56	塙町	保育園	めだか保育室	10月7日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	○	
					1m					0.06					0.06	0.08		
57	塙町	幼稚園	塙町立常豊幼稚園	10月7日	50cm	0.09	0.11	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	○	
					1m					0.07					0.07	0.07		
58	塙町	幼稚園	塙町立笹原幼稚園	10月7日	50cm	0.10	0.11	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	○	〔正門〕 塙町立笹原小学校と共用
					1m					0.08					0.08	0.09		
59	塙町	小学校	塙町立常豊小学校	10月7日	50cm	0.08	0.08	0.11	0.12	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	○	
					1m					0.07					0.07	0.09		
60	塙町	小学校	塙町立笹原小学校	10月7日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.10	0.10	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	○	〔正門〕 塙町立笹原幼稚園と共用
					1m					0.10					0.10	0.11		
61	塙町	高等学校	塙工業高校	10月7日	1m	0.10	0.12	0.10	0.13	0.11	0.12	0.10	0.12	0.12	0.11	0.16		
62	会津若松市	保育園	すくすく園	10月7日	50cm	0.08	0.11	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11	○	
					1m					0.09					0.09	0.10		
63	会津若松市	保育園	どんぐり山保育園	10月7日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	0.07	0.10	0.08	0.11		
					1m					0.08					0.08	0.10		
64	会津若松市	保育園	面川報徳保育園	10月7日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.09	0.07	0.09		
					1m					0.07					0.07	0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月7日調査分速報)

平成26年11月11日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
65	会津若松市	保育園	みなみ若葉エンゼル園	10月7日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.14	※	〔校庭・園庭等〕 みなみ若葉幼稚園と共用	
					1m					0.10						0.10			0.12
66	会津若松市	保育園	門田報徳保育園	10月7日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.10	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.11			
					1m					0.08						0.08			0.09
67	会津若松市	保育園	会津報徳保育園	10月7日	50cm	0.10	0.14	0.10	0.12	0.12	0.11	0.10	0.08	0.09	0.10	0.15			
					1m					0.11						0.11			0.14
68	会津若松市	保育園	大戸報徳保育園	10月7日	50cm	0.08	0.09	0.06	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09			
					1m					0.07						0.07			0.08
69	会津若松市	保育園	Lotus Kids	10月7日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.09								—	〔校庭・園庭等〕 無し	
70	会津若松市	保育園	まな児遊園	10月7日	50cm	0.06	0.08	0.08	0.08								—	〔校庭・園庭等〕 無し	
71	会津若松市	保育園	ムーミンベビー&チャイルドルーム	10月7日	50cm	0.06	0.09	0.08	0.09	0.08	0.10	0.10	0.09	0.07	0.09	0.12			
					1m					0.07						0.07			0.10
72	会津若松市	幼稚園	東明幼稚園	10月7日	50cm	0.10	0.12	0.06	0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.11			
					1m					0.09						0.09			0.10
73	会津若松市	幼稚園	東行仁幼稚園	10月7日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	○		
					1m					0.05						0.05			0.06

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月7日調査分速報)

平成26年11月11日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) —・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							前回 調査結果			
								前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値				
74	会津若松市	幼稚園	みなみ若葉幼稚園	10月7日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.08	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.14	※	〔校庭・園庭等〕みなみ若葉エンゼル園と共用
					1m					0.10					0.10	0.12		
75	会津若松市	小学校	会津若松市立城南小学校	10月7日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	○	
					1m					0.06					0.06	0.08		
76	会津若松市	小学校	会津若松市立小金井小学校	10月7日	50cm	0.09	0.11	0.12	0.12	0.09	0.08	0.09	0.11	0.09	0.09	0.11		
					1m					0.09					0.09	0.10		
77	会津若松市	小学校	会津若松市立門田小学校	10月7日	50cm	0.05	0.08	0.07	0.08	0.10	0.11	0.09	0.10	0.11	0.10	0.15		
					1m					0.10					0.10	0.14		
78	会津若松市	小学校	会津若松市立鶴城小学校	10月7日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	○	仮設校舎
					1m					0.07					0.07	0.08		
79	会津若松市	小学校	会津若松市立大戸小学校	10月7日	50cm	0.07	0.09	0.10	0.09	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10		
					1m					0.07					0.07	0.09		
80	会津若松市	中学校	会津若松市立第一中学校	10月7日	1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.12	0.10	0.10	0.11	0.14	0.11	0.11		
81	会津若松市	中学校	会津若松市立第五中学校	10月7日	1m	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	○	
82	会津若松市	中学校	会津若松市立大戸中学校	10月7日	1m	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12		
83	会津若松市	中学校	大熊町立大熊中学校会津若松分校	10月7日	1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.15	0.14	0.12	0.16	0.15	0.14	0.16		〔校庭・園庭等〕会津大学短期大学のグラウンド
84	会津若松市	高等学校	学校法人若松第一高校	10月7日	1m	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	0.12	0.12	0.11	0.13		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月7日調査分速報)

平成26年11月11日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) —・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
							前回 調査結果		前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
85	いわき市	保育園	永崎保育所	10月7日	50cm	0.08	0.11	0.11	0.13	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	○			
					1m					0.06						0.06			0.08	
86	いわき市	保育園	古湊保育所	10月7日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10				
					1m					0.08						0.08			0.09	
87	いわき市	保育園	本町保育所	10月7日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.09				
					1m					0.06						0.06			0.09	
88	いわき市	保育園	ベビーハウスわたなべ	10月7日	50cm	0.10	0.13	0.10	0.12	0.11					0.11	0.14	〔校庭・園庭等〕中央1地点のみ測定			
					1m					0.10						0.10			0.13	
89	いわき市	幼稚園	いわき市立江名幼稚園	10月7日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.11	0.10	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.11	○			
					1m					0.08						0.08			0.10	
90	いわき市	小学校	いわき市立江名小学校	10月7日	50cm	0.11	0.13	0.12	0.14	0.09	0.10	0.16	0.12	0.10	0.11	0.15	○			
					1m					0.09						0.09			0.11	
91	いわき市	小学校	いわき市立永崎小学校	10月7日	50cm			0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	△	〔正門〕無し		
					1m					0.08						0.08			0.09	
92	いわき市	小学校	いわき市立郷ヶ丘小学校	10月7日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.13	△			
					1m					0.08						0.08			0.12	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月7日調査分速報)

平成26年11月11日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考			
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
										① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
93	いわき市	小学校	いわき市立小名浜東小学校	10月7日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.11	△				
				1m					0.07						0.07	0.09					
94	いわき市	中学校	いわき市立江名中学校	10月7日	1m	0.08	0.11	0.09	0.12	0.08	0.10	0.09	0.13	0.13	0.11	0.15	△				
95	いわき市	中学校	いわき市立小名浜第二中学校	10月7日	1m	0.08	0.10	0.06	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.10	○				
96	いわき市	高等学校	いわき海星高校	10月7日	1m	0.05	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07					
97	いわき市	高等学校	小名浜高校	10月7日	1m	0.08	0.11	0.07	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11	0.13	0.11	0.15					

※ 「前回調査結果」とは、平成25年7月17日から8月9日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。