

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第8回）結果について（速報）

平成26年11月14日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査年月日
平成26年10月6日（月）～10月31日（金）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (10月10日調査分)
	施設数
1, 682	107

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）
10月10日調査

施設区分	最大値（ μ Sv/h）	最小値（ μ Sv/h）	前回測定結果 （ μ Sv/h）
正門	0.28 郡山市立片平中学校 【郡山市】	0.06 慈光第二幼稚園 【会津若松市】	0.05 ～ 0.62
昇降口	0.29 郡山市立三穂田中学校 【郡山市】	0.05 伊達市立梁川小学校 【伊達市】	0.05 ～ 0.56
校庭・園庭等	0.33 梁川高校 【伊達市】	0.06 塩川すこやか育児園 【喜多方市】	0.05 ～ 0.63

※ 前回調査は平成25年7月17日から8月9日に実施。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1 地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1 地点、校庭・園庭等の中心部及び4 隅の5 地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点における5 回の測定値の平均値（校庭・園庭等においては、5 地点の平均値である全体平均値。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ5 0 c m（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1 mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1 mの平均値、特別支援学校及び各種学校は5 0 c m及び1 mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

1 0 月 1 0 日までの調査結果（速報）

	1 0 月 1 0 日調査分	合 計
調査施設数	1 0 7	4 3 1

問い合わせ先：

放射線監視室

電話 0 2 4－5 2 1－1 9 1 7

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月10日調査分速報)

平成26年11月14日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
						前回 調査結果		前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
1	福島市	保育園	瀬上保育所	10月10日	50cm	0.09	0.16	0.08	0.11	0.11	0.11	0.15	0.09	0.12	0.12	0.16	○		
					1m					0.11						0.11			0.15
2	福島市	保育園	福島東保育園	10月10日	50cm	0.07	0.10	0.07	0.10	0.11	0.13	0.16	0.16	0.12	0.14	0.21	○		
					1m					0.12						0.12			0.16
3	福島市	保育園	余目保育所	10月10日	50cm	0.09	0.14	0.08	0.12	0.11	0.13	0.09	0.12	0.18	0.13	0.18	○		
					1m					0.11						0.11			0.15
4	福島市	保育園	御山保育所	10月10日	50cm	0.19	0.31	0.09	0.11	0.12	0.16	0.17	0.17	0.16	0.16	0.23	○		
					1m					0.12						0.12			0.16
5	福島市	保育園	Ribbon保育園かまた	10月10日	50cm	0.10	0.23	0.12	0.25								—	前回調査名称:保育所ちびっこランドかまた園 〔校庭・園庭等〕無し	
6	福島市	保育園	若草保育園	10月10日	50cm	0.11	0.16	0.09	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	0.14	0.12	0.17	○		
					1m					0.11						0.11			0.15
7	福島市	保育園	福島ヤクルト販売(株) 北部センターしのぶっこ保育室	10月10日	50cm	0.25	0.36	0.17	0.26	0.15	0.20	0.21	0.17	0.15	0.18	0.31	○		
					1m					0.16						0.16			0.26
8	福島市	保育園	エミール幼稚園	10月10日	50cm	0.15	0.22	0.12	0.17	0.12	0.24	0.14	0.20	0.27	0.19	0.25	○		
					1m					0.11						0.11			0.17
9	福島市	保育園	羽二生ベビーホーム	10月10日	50cm	0.18	0.24	0.11	0.18	0.13	0.16	0.14	0.16	0.14	0.15	0.24	○		
					1m					0.14						0.14			0.20

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月10日調査分速報)

平成26年11月14日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									前回 調査結果	
							前回 調査結果		前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値					
10	福島市	幼稚園	福島市立庭塚幼稚園	10月10日	50cm	0.19	0.19	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.11	0.12	0.10	0.12	○	〔正門〕福島市立庭塚小学校と共用		
					1m					0.10					0.10	0.10				
11	福島市	幼稚園	福島文化瀬上幼稚園	10月10日	50cm	0.10	0.16	0.08	0.07	0.08	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.13	○			
					1m					0.09					0.09	0.12				
12	福島市	幼稚園	福島学院大学附属幼稚園	10月10日	50cm	0.08	0.13	0.08	0.11	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.13	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				
13	福島市	小学校	福島市立瀬上小学校	10月10日	50cm	0.11	0.21	0.06	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.11	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				
14	福島市	小学校	福島市立月輪小学校	10月10日	50cm	0.10	0.12	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.14	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				
15	福島市	小学校	福島市立余目小学校	10月10日	50cm	0.16	0.22	0.09	0.11	0.09	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				
16	福島市	小学校	福島市立庭塚小学校	10月10日	50cm	0.19	0.19	0.08	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.15	0.11	0.11	○	〔正門〕福島市立庭塚幼稚園と共用		
					1m					0.10					0.10	0.12				
17	福島市	小学校	福島市立御山小学校	10月10日	50cm	0.19	0.22	0.12	0.07	0.15	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14	0.08	○			
					1m					0.15					0.15	0.08				
18	福島市	中学校	福島市立北信中学校	10月10日	1m	0.09	0.09	0.07	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.07	0.08	0.07	○			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月10日調査分速報)

平成26年11月14日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
19	福島市	中学校	福島市立福島第三中学校	10月10日	1m	0.26	0.36	0.11	0.12	0.14	0.16	0.24	0.17	0.18	0.18	0.25	○		
20	福島市	高等学校	福島東稜高校	10月10日	1m	0.21	0.28	0.12	0.15	0.27	0.33	0.27	0.22	0.33	0.28	0.40	○		
21	福島市	専修学校	大原看護専門学校	10月10日	1m	0.13	0.27	0.10	0.17	/	/	/	/	/	/	/	—	〔校庭・園庭等〕無し	
22	伊達市	幼稚園	伊達市立柱沢幼稚園	10月10日	50cm	0.12	0.15	0.20	0.28	0.15	0.22	0.17	0.16	0.16	0.17	0.23	○		
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.20			
23	伊達市	幼稚園	伊達市立梁川幼稚園	10月10日	50cm	0.09	0.11	0.07	0.09	0.08	0.11	0.09	0.11	0.11	0.10	0.12	○		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.11			
24	伊達市	幼稚園	伊達市立堰本幼稚園	10月10日	50cm	0.12	0.13	0.08	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	○	〔正門〕伊達市立堰本小学校と共用	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.12			
25	伊達市	小学校	伊達市立柱沢小学校	10月10日	50cm	0.13	0.22	0.10	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.21	○		
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.17			
26	伊達市	小学校	伊達市立梁川小学校	10月10日	50cm	0.09	0.18	0.16	0.30	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	○	校舎は地震被害のため、使用不可	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10			
					50cm	0.08	0.10	0.05	0.07	/	/	/	/	/	/	/	/	—	仮設校舎
27	伊達市	小学校	伊達市立堰本小学校	10月10日	50cm	0.12	0.13	0.08	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	○	〔正門〕伊達市立堰本幼稚園と共用	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.11			
28	伊達市	高等学校	梁川高校	10月10日	1m	0.12	0.19	0.14	0.11	0.26	0.16	0.27	0.78	0.18	0.33	0.40			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月10日調査分速報)

平成26年11月14日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果		
29	郡山市	保育園	スギナ保育園	10月10日	50cm	0.08		0.08	0.12	0.11	0.10	0.12	0.15	0.11	0.12	0.15	○	〔正門〕 前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し
					1m					0.12					0.12	0.15		
30	郡山市	保育園	(財)慈山会医学研究所付属坪井病院 院内託児所	10月10日	50cm	0.18	0.25	0.16	0.25	0.11	0.13	0.11	0.13	0.12	0.12	0.16	○	
					1m					0.11					0.11	0.14		
31	郡山市	保育園	(公財)星総合病院附属星ヶ丘保育園	10月10日	50cm	0.14	0.17	0.14	0.17	0.17	0.15	0.15	0.20	0.17	0.17	0.20	○	
					1m					0.15					0.15	0.19		
32	郡山市	保育園	のびのび学園	10月10日	50cm	0.13	0.18	0.08	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.19	○	
					1m					0.10					0.10	0.17		
33	郡山市	保育園	カンガルーチャイルドクラブ	10月10日	50cm	0.11		0.12	0.19	0.10	0.12	0.11	0.13	0.17	0.13	0.26	○	〔正門〕 新規調査地点のため、前回調査結果無し
					1m					0.11					0.11	0.19		
34	郡山市	保育園	なごみ保育園	10月10日	50cm	0.14	0.22	0.13	0.19	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.12	0.17	○	
					1m					0.12					0.12	0.17		
35	郡山市	保育園	チャイルドハウスうねめ	10月10日	50cm	0.12	0.20	0.10	0.22	0.11	0.14	0.12	0.12	0.13	0.12	0.17	○	
					1m					0.12					0.12	0.15		
36	郡山市	保育園	どんぐり保育園	10月10日	50cm	0.11		0.12	0.18		0.11	0.12		0.11	0.11	0.17	—	〔正門〕 新規調査地点のため、前回調査結果無し 〔校庭・園庭等〕 4地点のみ測定
37	郡山市	幼稚園	安積町つつみ幼稚園	10月10日	50cm	0.18	0.18	0.13	0.22	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.16	○	
					1m					0.13					0.13	0.14		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月10日調査分速報)

平成26年11月14日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
						前回 調査結果		前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
38	郡山市	幼稚園	大谷幼稚園	10月10日	50cm	0.15	0.18	0.13	0.15	0.12	0.11	0.13	0.12	0.13	0.12	0.19	○	〔校庭・園庭等〕園庭	
					1m						0.12					0.12			0.14
					50cm						0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.12	○	〔校庭・園庭等〕グラウンド
					1m						0.10					0.10	0.12		
39	郡山市	幼稚園	片平幼稚園	10月10日	50cm	0.13	0.18	0.15	0.15	0.13	0.14	0.14	0.15	0.13	0.14	0.15	○		
					1m						0.13					0.13			0.16
40	郡山市	幼稚園	富田幼稚園	10月10日	50cm	0.10	0.13	0.09	0.15	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	○		
					1m						0.09					0.09			0.12
41	郡山市	幼稚園	希望ヶ丘幼稚園	10月10日	50cm	0.10	0.21	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.14	○		
					1m						0.10					0.10			0.16
42	郡山市	小学校	郡山市立安積第二小学校	10月10日	50cm	0.14	0.17	0.12	0.13	0.24	0.14	0.19	0.25	0.14	0.19	0.24	○		
					1m						0.23					0.23			0.24
43	郡山市	小学校	郡山市立三和小学校	10月10日	50cm	0.09	0.16	0.10	0.13	0.14	0.12	0.10	0.13	0.17	0.13	0.15	○		
					1m						0.14					0.14			0.19
44	郡山市	小学校	郡山市立穂積小学校	10月10日	50cm	0.15	0.27	0.15	0.20	0.22	0.12	0.15	0.20	0.16	0.17	0.22	○		
					1m						0.21					0.21			0.31

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月10日調査分速報)

平成26年11月14日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							前回 調査結果		前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
45	郡山市	小学校	郡山市立片平小学校	10月10日	50cm	0.13	0.22	0.10	0.19	0.12	0.11	0.09	0.12	0.11	0.11	0.18	○		
					1m					0.13					0.13	0.14			
46	郡山市	中学校	郡山市立安積中学校	10月10日	1m	0.15	0.23	0.15	0.13	0.18	0.24	0.16	0.18	0.14	0.18	0.24	○		
47	郡山市	中学校	郡山市立三穂田中学校	10月10日	1m	0.18	0.27	0.29	0.37	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.17	○		
48	郡山市	中学校	郡山市立大槻中学校	10月10日	1m	0.15	0.33	0.11	0.19	0.13	0.12	0.15	0.20	0.12	0.14	0.25	○		
49	郡山市	中学校	郡山市立片平中学校	10月10日	1m	0.28	0.38	0.12	0.25	0.13	0.15	0.11	0.15	0.12	0.13	0.20	○		
50	郡山市	中学校	郡山市立郡山第七中学校	10月10日	1m	0.10	0.16	0.09	0.12	0.12	0.16	0.18	0.20	0.14	0.16	0.20	○		
51	郡山市	高等学校	郡山高校	10月10日	1m	0.14	0.25	0.11	0.23	0.11	0.13	0.12	0.15	0.15	0.13	0.20	○		
52	郡山市	高等学校	尚志高校	10月10日	1m	0.15	0.18	0.12	0.15	0.11	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.15	○		
53	白河市	幼稚園	白河市立白坂幼稚園	10月10日	50cm	0.18	0.21	0.10	0.14	0.17	0.15	0.13	0.14	0.15	0.15	0.16	○	〔正門〕白河市立白河第五小学校と共用	
					1m					0.17					0.17	0.18			
54	白河市	小学校	白河市立表郷小学校	10月10日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.13	0.12	0.10	0.10	0.11	0.12	○		
					1m					0.10					0.10	0.10			
55	白河市	小学校	白河市立白河第五小学校	10月10日	50cm	0.18	0.18	0.11	0.11	0.13	0.17	0.14	0.13	0.13	0.14	0.16	○	〔正門〕白河市立白坂幼稚園と共用	
					1m					0.13					0.13	0.13			
56	白河市	中学校	白河市立白河南中学校	10月10日	1m	0.22	0.24	0.12	0.12	0.16	0.15	0.17	0.15	0.12	0.15	0.18	○		
57	白河市	中学校	白河市立表郷中学校	10月10日	1m	0.10	0.12	0.09	0.11	0.13	0.13	0.11	0.13	0.15	0.13	0.18	○		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月10日調査分速報)

平成26年11月14日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
58	矢祭町	小学校	矢祭町立石井小学校	10月10日	50cm	0.11	0.10	0.12	0.12	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	○		
					1m					0.07						0.07			0.08
59	塙町	幼稚園	塙町立塙幼稚園	10月10日	50cm	0.10	0.10	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	○		
					1m					0.07						0.07			0.07
60	塙町	小学校	塙町立塙小学校	10月10日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	0.11	0.12	0.13	0.12	0.14	○		
					1m					0.12						0.12			0.12
61	塙町	中学校	塙町立塙中学校	10月10日	1m	0.10	0.11	0.12	0.14	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	○		
62	会津若松市	保育園	若松第一保育園	10月10日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○		
					1m					0.09						0.09			0.10
63	会津若松市	保育園	会津若松市中央保育所	10月10日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.12	○		
					1m					0.09						0.09			0.12
64	会津若松市	保育園	南町保育園	10月10日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10			
					1m					0.09						0.09			0.11
65	会津若松市	保育園	めぐみベビーホーム	10月10日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.09								—	〔校庭・園庭等〕無し	
66	会津若松市	保育園	さくらんぼ保育園	10月10日	50cm	0.07		0.08									—	新規調査のため、前回調査結果無し 〔校庭・園庭等〕無し	
67	会津若松市	幼稚園	若松聖愛幼稚園	10月10日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	○		
					1m					0.07						0.07			0.07

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月10日調査分速報)

平成26年11月14日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
						前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
68	会津若松市	幼稚園	若松第二幼稚園	10月10日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.07	0.06	0.07	0.09	○		
					1m					0.07						0.07			0.08
69	会津若松市	幼稚園	若松第三幼稚園	10月10日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.12	○		
					1m					0.09						0.09			0.12
70	会津若松市	幼稚園	慈光第二幼稚園	10月10日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	○	〔校庭・園庭等〕 園庭	
					1m					0.07					0.07	0.08			
					50cm					0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	○	〔校庭・園庭等〕 グラウンド	
					1m					0.08					0.08	0.07			
71	会津若松市	幼稚園	菅原若葉幼稚園	10月10日	50cm	0.10	0.11	0.07	0.10	0.09	0.06	0.09	0.06	0.08	0.08	0.09	○		
					1m					0.08					0.08	0.07			
72	会津若松市	幼稚園	会津若葉幼稚園	10月10日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.13	○		
					1m					0.08					0.08	0.15			
73	会津若松市	小学校	会津若松市立一箕小学校	10月10日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.13	○		
					1m					0.09					0.09	0.12			
74	会津若松市	小学校	会津若松市立日新小学校	10月10日	50cm	0.12	0.14	0.10	0.11	0.13	0.11	0.13	0.12	0.10	0.12	0.13	※		
					1m					0.12					0.12	0.12			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月10日調査分速報)

平成26年11月14日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果		前回 調査結果		① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
75	会津若松市	小学校	会津若松市立謹教小学校	10月10日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.09	0.12			
					1m					0.08						0.08			0.10
76	会津若松市	中学校	会津若松市立第三中学校	10月10日	1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.11	0.14	○		
77	会津若松市	高等学校	若松商業高校	10月10日	1m	0.07	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	0.08	0.08	0.09	0.12			
78	喜多方市	保育園	喜多方市塩川保育所	10月10日	50cm	0.16	0.21	0.08	0.11	0.14	0.16	0.14	0.16	0.15	0.15	0.19			
					1m					0.13						0.13			0.17
79	喜多方市	保育園	託児ルームこすもす	10月10日	50cm	0.07	0.11	0.10	0.13	0.09	0.15	0.15	0.15	0.12	0.13	0.17			
					1m					0.09						0.09			0.13
80	喜多方市	保育園	塩川すこやか育児園	10月10日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.07	0.08	0.07	0.06	0.08	0.07	0.10	○		
					1m					0.06						0.06			0.10
81	喜多方市	幼稚園	塩川幼稚園	10月10日	50cm	0.12	0.18	0.11	0.14	0.13	0.11	0.12	0.15	0.12	0.13	0.17			
					1m					0.11						0.11			0.18
82	喜多方市	小学校	喜多方市立塩川小学校	10月10日	50cm	0.11	0.15	0.08	0.09	0.15	0.17	0.14	0.15	0.15	0.15	0.20			
					1m					0.15						0.15			0.22
83	喜多方市	中学校	喜多方市立塩川中学校	10月10日	1m	0.07	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.13	0.11	0.12	0.16			
84	広野町	保育園	広野町保育所	10月10日	50cm	0.11	0.14	0.12	0.16	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09	0.13	○		
					1m					0.08						0.08			0.11

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月10日調査分速報)

平成26年11月14日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
						前回 調査結果		前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
85	広野町	幼稚園	広野町立広野幼稚園	10月10日	50cm	0.10	0.13	0.10	0.12	0.14	0.10	0.15	0.10	0.10	0.12	0.16	○		
					1m					0.13						0.13			0.17
86	広野町	小学校	広野町立広野小学校	10月10日	50cm	0.14	0.22	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.12	○		
					1m					0.09						0.09			0.13
87	広野町	中学校	広野町立広野中学校	10月10日	1m	0.15		0.09		0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09		○	施設移転に新規調査のため、前回調査結果無し	
88	いわき市	保育園	たかつき保育園	10月10日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.13	0.10	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.12	○		
					1m					0.10						0.10			0.11
89	いわき市	保育園	白水のぞみ保育園	10月10日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	○		
					1m					0.10						0.10			0.10
90	いわき市	保育園	久之浜保育所	10月10日	50cm	0.10	0.16	0.09	0.14	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.14	○		
					1m					0.09						0.09			0.12
91	いわき市	保育園	くぼんじ保育園	10月10日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.13	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	○	〔正門〕〔校庭・園庭等〕九品寺附属幼稚園と共用	
					1m					0.08						0.08			0.11
92	いわき市	幼稚園	いわき市立内町幼稚園	10月10日	50cm	0.07	0.10	0.08	0.10	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	○		
					1m					0.08						0.08			0.09
93	いわき市	幼稚園	いわき市立宮幼稚園	10月10日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.13	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.13	○	〔正門〕いわき市立宮小学校と共用	
					1m					0.08						0.08			0.11

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月10日調査分速報)

平成26年11月14日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							前回 調査結果		前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
94	いわき市	幼稚園	九品寺附属幼稚園	10月10日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	○	〔正門〕〔校庭・園庭等〕くほんじ保育園と共用	
					1m					0.08						0.08			0.11
95	いわき市	小学校	いわき市立平第一小学校	10月10日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	0.13	0.15	0.12	0.13	0.14	○		
					1m					0.10						0.10			0.11
96	いわき市	小学校	いわき市立平第二小学校	10月10日	50cm	0.07	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.11	0.11	0.10	0.12	※		
					1m					0.09						0.09			0.11
97	いわき市	小学校	いわき市立平第四小学校	10月10日	50cm	0.11	0.12	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.12	0.11	0.11	0.12	※		
					1m					0.11						0.11			0.13
98	いわき市	小学校	いわき市立内町小学校	10月10日	50cm	0.12	0.15	0.11	0.13	0.08	0.09	0.12	0.10	0.11	0.10	0.13	○		
					1m					0.09						0.09			0.09
99	いわき市	小学校	いわき市立白水小学校	10月10日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.12	0.09	0.09	0.10	0.13	0.09	0.10	0.12	○		
					1m					0.09						0.09			0.11
100	いわき市	小学校	いわき市立高野小学校	10月10日	50cm	0.11	0.14	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	○	〔正門〕〔校庭・園庭等〕いわき市立内郷第三中学校と共用	
					1m					0.08						0.08			0.10
101	いわき市	小学校	いわき市立宮小学校	10月10日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.12	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.12	○	〔正門〕いわき市立宮幼稚園と共用	
					1m					0.09						0.09			0.10

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果
(平成26年10月10日調査分速報)

平成26年11月14日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ―・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									前回 調査結果	
							前回 調査結果		前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値					
102	いわき市	小学校	いわき市立久之浜第一小学校	10月10日	50cm	0.09	0.14	0.08	0.11	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	0.13	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				
103	いわき市	中学校	いわき市立平第一中学校	10月10日	1m	0.08	0.10	0.08	0.09	0.12	0.10	0.12	0.10	0.10	0.11	0.12	△			
104	いわき市	中学校	いわき市立内郷第三中学校	10月10日	1m	0.11	0.14	0.09	0.11	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○	〔正門〕〔校庭・園庭等〕いわき市立高野小学校と共用		
105	いわき市	中学校	いわき市立久之浜中学校	10月10日	1m	0.11	0.16	0.09	0.12	0.09	0.13	0.11	0.13	0.10	0.11	0.16	○			
106	いわき市	高等学校	磐城高校	10月10日	1m	0.08	0.10	0.08	0.09	0.13	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.13				
107	いわき市	高等学校	磐城桜が丘高校	10月10日	1m	0.11	0.10	0.09	0.10	0.08	0.08	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11				

※ 「前回調査結果」とは、平成25年7月17日から8月9日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。