

## 福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第9回）結果について（速報）

平成27年11月13日  
原子力災害現地対策本部（放射線班）  
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査実施年月日  
平成27年10月5日（月）～11月5日（木）

2 調査結果（10月9日調査分速報）  
今回調査結果は前回調査結果と比較して、概ね横ばい又は減少傾向であった。

10月9日調査結果 (単位： $\mu\text{Sv/h}$ )

施設区分	今回調査結果	前回調査結果
正門	0.06～0.27	0.07～0.32
昇降口	0.06～0.21	0.06～0.22
校庭・園庭等	0.06～0.24	0.06～0.27

3 調査対象

調査対象施設数	今回速報公表施設数 (10月9日調査分)	今回までの累計 調査済み施設数
1680	92	454

- ※50cmの高さの平均値又は1mの高さの平均値から最大値・最小値となるものを選んだ。
- ※前回(第8回)調査は平成26年10月6日から10月31日に実施。(平成23年度は年3回、平成24年度及び平成25年度は年2回、平成26年度は年1回実施)
- ※前回調査結果は、今回調査地点と同一地点の最大値、最小値とした。
- ※学校等(第9回)調査結果(速報)の公表は12月3日までを予定。

### 【測定方法】

学校等の正門1地点、昇降口1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定した。

各調査地点において5回の測定値の平均値(校庭・園庭等においては、5地点の平均値)を調査結果とした。

問い合わせ先：  
放射線監視室  
電話 024-521-8493

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月9日調査分速報)

平成27年11月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
1	二本松市	保育園	あだたら保育所	10月9日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.10		0.08		0.09	0.08	0.09	0.12	0.10	0.10				
2	二本松市	こども園	認定こども園子どもの館	10月9日	50cm	0.14	0.15	0.14	0.14	0.20	0.17	0.20	0.15	0.17	0.18	0.19	○	子供の館中里保育園とまゆみ幼稚園が統合 子供の館中里保育園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.19	
					1m	0.15		0.15		0.20	0.16	0.18	0.15	0.16	0.17				
3	二本松市	保育園	おひさま保育園	10月9日	50cm	0.23	0.28	0.21	0.22	0.15	0.19	0.19	0.21	0.20	0.19	0.20	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18	
					1m	0.24		0.20		0.16	0.21	0.22	0.22	0.20	0.20				
4	二本松市	保育園	きらきら保育園	10月9日	50cm	0.17	0.20	0.17	0.21	0.14	0.19	0.27	0.14	0.23	0.19	0.19	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.18	
					1m	0.18		0.16		0.15	0.19	0.25	0.15	0.21	0.19				
5	二本松市	幼稚園	二本松市立はらせ幼稚園	10月9日	50cm	0.13	0.14	0.09	0.10	0.10	0.08	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.13		0.09		0.10	0.08	0.11	0.13	0.12	0.11				
6	二本松市	小学校	二本松市立原瀬小学校	10月9日	50cm	0.12	0.13	0.12	0.13	0.11	0.13	0.12	0.10	0.11	0.11	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.12		0.12		0.12	0.13	0.12	0.10	0.11	0.12				
7	二本松市	小学校	二本松市立安達太良小学校	10月9日	50cm	0.14	0.15	0.12	0.12	0.10	0.11	0.10	0.08	0.12	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.15		0.13		0.10	0.11	0.10	0.09	0.11	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月9日調査分速報)

平成27年11月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						50cm or 1m	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
8	二本松市	小学校	二本松市立岳下小学校	10月9日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.09	0.11	0.11	0.14	0.12	0.12	0.12	0.13	○	[校庭・園庭等] 第1校庭 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.12	/	0.08	/	0.11	0.12	0.13	0.14	0.13	0.13	/			
					50cm	/	/	/	/	0.10	0.10	0.11	0.14	0.14	0.12	0.12			
					1m	/	/	/	/	0.10	0.11	0.10	0.15	0.14	0.12	/			
9	郡山市	保育園	日和田保育所	10月9日	50cm	0.12	0.15	0.11	0.15	0.12	0.15	0.11	0.11	0.10	0.12	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.11	/	0.12	/	0.11	0.15	0.12	0.11	0.10	0.12	/			
10	郡山市	保育園	喜久田保育所	10月9日	50cm	0.14	0.15	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13	0.13	0.11	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.14	/	0.10	/	0.11	0.12	0.14	0.13	0.12	0.12	/			
11	郡山市	保育園	熱海保育所	10月9日	50cm	0.08	0.14	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.09	/	0.08	/	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	/			
12	郡山市	保育園	笑風にこここ保育園	10月9日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.10	/	0.10	/	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	/			
13	郡山市	保育園	(福)笑風会特別養護老人ホーム笑風苑にこここ託児所	10月9日	50cm	0.16	0.16	0.14	0.16	0.19	0.19	0.18	0.18	0.20	0.19	0.20	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.19	
					1m	0.16	/	0.14	/	0.21	0.19	0.18	0.18	0.21	0.19	/			
14	郡山市	保育園	わかくさ保育園	10月9日	50cm	0.14	0.17	0.12	0.12	0.12	0.14	0.13	0.11	0.13	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.14	/	0.13	/	0.13	0.13	0.13	0.12	0.14	0.13	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月9日調査分速報)

平成27年11月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) —・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						50cm or 1m	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
15	郡山市	保育園	(財)太田総合病院附属熱海桔梗保育園	10月9日	50cm	0.11	0.10	0.12	0.13	0.13	0.11	0.10	0.14	0.12	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.11		0.11		0.12	0.11	0.10	0.13	0.11	0.11				
16	郡山市	保育園	豊和保育園	10月9日	50cm	0.14		0.10		0.13	0.15	0.13	0.11	0.13	0.13			新規調査のため、第8回調査結果無し	
					1m	0.15		0.10		0.13	0.13	0.12	0.11	0.13	0.12				
17	郡山市	幼稚園	みらい幼稚園	10月9日	50cm	0.11	0.14	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.11		0.09		0.11	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11				
18	郡山市	小学校	郡山市立高倉小学校	10月9日	50cm	0.17	0.17	0.20	0.22	0.20	0.17	0.14	0.19	0.23	0.19	0.22	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.22	
					1m	0.18		0.18		0.19	0.18	0.15	0.19	0.20	0.18				
19	郡山市	小学校	郡山市立日和田小学校	10月9日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.14	0.10	0.12	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.09		0.11		0.11	0.13	0.12	0.12	0.14	0.12				
20	郡山市	小学校	郡山市立喜久田小学校	10月9日	50cm	0.14	0.17	0.15	0.16	0.26	0.22	0.14	0.16	0.14	0.18	0.20	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.24	
					1m	0.14		0.14		0.24	0.22	0.15	0.16	0.14	0.18				
21	郡山市	小学校	郡山市立鬼生田小学校	10月9日	50cm	0.14	0.16	0.11	0.12	0.15	0.19	0.16	0.17	0.15	0.16	0.18	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16	
					1m	0.14		0.11		0.15	0.18	0.16	0.17	0.13	0.16				
22	郡山市	小学校	郡山市立熱海小学校石筵分校	10月9日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.11	0.14	0.12	0.11	0.08	0.08	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.08		0.11		0.14	0.12	0.11	0.08	0.08	0.11				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月9日調査分速報)

平成27年11月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) —・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						50cm or 1m	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果
23	郡山市	小学校	郡山市立熱海小学校	10月9日	50cm	0.09	0.11	0.12	0.11	0.09	0.10	0.11	0.09	0.12	0.10	0.10	○	[昇降口] 工事継続中 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.19
					1m	0.11				0.10	0.10	0.11	0.09	0.11	0.10			
24	郡山市	小学校	郡山市立安子島小学校	10月9日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11
					1m	0.09				0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10			
25	郡山市	小学校	郡山市立上伊豆島小学校	10月9日	50cm	0.12	0.13	0.12	0.15	0.10	0.13	0.10	0.10	0.12	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10
					1m	0.12				0.11	0.13	0.10	0.10	0.13	0.11			
26	郡山市	小学校	郡山市立赤木小学校	10月9日	50cm	0.09	0.12	0.10	0.13	0.10	0.15	0.14	0.10	0.13	0.12	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11
					1m	0.10				0.11	0.14	0.16	0.11	0.12	0.13			
27	郡山市	中学校	郡山市立日和田中学校	10月9日	50cm	0.17				0.28	0.19	0.24	0.13	0.22	0.21	○		
					1m	0.18	0.22	0.11	0.12	0.25	0.20	0.21	0.13	0.21	0.20			0.22
28	郡山市	中学校	郡山市立喜久田中学校	10月9日	50cm	0.16				0.15	0.13	0.11	0.10	0.15	0.13	○		
					1m	0.16	0.19	0.17	0.18	0.14	0.13	0.12	0.10	0.15	0.13			0.15
29	郡山市	中学校	郡山市立熱海中学校	10月9日	50cm	0.11				0.18	0.14	0.15	0.15	0.12	0.15	○		
					1m	0.11	0.13	0.10	0.15	0.18	0.14	0.14	0.15	0.12	0.15			0.16
30	田村市	保育園	(医)健山会どんぐり	10月9日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11
					1m	0.11				0.11	0.11	0.10	0.11	0.12	0.11			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月9日調査分速報)

平成27年11月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						50cm or 1m	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
31	田村市	保育園	美山保育園	10月9日	50cm	0.13	0.13	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.13		0.09		0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11				
32	田村市	幼稚園	田村市立船引南幼稚園	10月9日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.13	0.12	0.10	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.10		0.11		0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10				
33	田村市	幼稚園	田村市立緑幼稚園	10月9日	50cm	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	○	[正門][昇降口] 田村市立緑小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.10		0.13		0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12				
34	田村市	小学校	田村市立大越小学校	10月9日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.09	0.08	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09		○	[校庭・園庭等] 中庭 工事中により第8回調査地点と異なるため、調査結果無し	
					1m	0.09		0.08		0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09				
35	田村市	小学校	田村市立船引南小学校	10月9日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.10		0.09		0.07	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09				
36	田村市	小学校	田村市立芦沢小学校	10月9日	50cm	0.10	0.11	0.13	0.12	0.09	0.10	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.09		0.10		0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09				
37	田村市	小学校	田村市立美山小学校	10月9日	50cm	0.13	0.12	0.11	0.10	0.11	0.10	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.13		0.11		0.11	0.10	0.08	0.08	0.10	0.09				
38	田村市	小学校	田村市立瀬川小学校	10月9日	50cm	0.11	0.12	0.07	0.07	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.11		0.07		0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月9日調査分速報)

平成27年11月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						50cm or 1m	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
39	田村市	小学校	田村市立緑小学校	10月9日	50cm	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	○	[正門][昇降口] 田村市立緑幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.10			0.13		0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12			
40	田村市	小学校	田村市立菅谷小学校(旧田村市立柗山小学校)	10月9日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09			0.09		0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10			
41	田村市	中学校	田村市立大越中学校	10月9日	50cm	0.07			0.11		0.07	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	○		
					1m	0.06	0.07	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08			
42	田村市	中学校	田村市立船引南中学校	10月9日	50cm	0.07			0.10		0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	○		
					1m	0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10			
43	田村市	中学校	田村市立移中学校	10月9日	50cm	0.15			0.11		0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	○		
					1m	0.15	0.15	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12			
44	西郷村	保育園	みずほ保育園	10月9日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.11	0.12	0.14	0.11	0.12	0.12	0.12	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.17	
					1m	0.08			0.08		0.12	0.11	0.12	0.11	0.13	0.12			
45	西郷村	保育園	まきば保育園	10月9日	50cm	0.12	0.18	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.12			0.10		0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10			
46	西郷村	保育園	川谷保育園	10月9日	50cm	0.12	0.15	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.10	0.07	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.13			0.06		0.09	0.08	0.08	0.11	0.09	0.09			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月9日調査分速報)

平成27年11月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
47	西郷村	保育園	西郷村デイハウス あったかはあーと	10月9日	50cm	0.12	0.14	0.10	0.16	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.10	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/			
48	西郷村	幼稚園	西郷村立西郷幼稚園	10月9日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.09	0.12	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.10	/	0.09	/	0.12	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	/			
49	西郷村	幼稚園	学校法人西郷幼稚園	10月9日	50cm	0.14	0.17	0.11	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.14	/	0.11	/	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	/			
50	西郷村	小学校	西郷村立羽太小学校	10月9日	50cm	0.12	0.24	0.10	0.09	0.13	0.13	0.12	0.14	0.10	0.12	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.12	/	0.10	/	0.12	0.13	0.12	0.14	0.10	0.12	/			
51	西郷村	小学校	西郷村立米小学校	10月9日	50cm	0.22	0.15	0.09	0.10	0.14	0.11	0.13	0.13	0.15	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14	
					1m	0.20	/	0.09	/	0.13	0.12	0.13	0.12	0.16	0.13	/			
52	西郷村	小学校	西郷村立小田倉小学校	10月9日	50cm	0.10	0.12	0.08	0.08	0.11	0.13	0.10	0.10	0.09	0.11	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.10	/	0.07	/	0.11	0.14	0.10	0.09	0.09	0.11	/			
53	西郷村	小学校	西郷村立川谷小学校	10月9日	50cm	0.10	0.12	0.08	0.08	0.09	0.11	0.09	0.13	0.12	0.11	0.11	○	[校庭・園庭等] 西郷村立川谷中学校と共用	
					1m	0.10	/	0.07	/	0.09	0.11	0.09	0.12	0.12	0.11	0.11			
54	西郷村	小学校	西郷村立熊倉小学校	10月9日	50cm	0.15	0.23	0.09	0.11	0.08	0.13	0.13	0.13	0.09	0.11	0.15	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.15	/	0.09	/	0.07	0.13	0.12	0.12	0.08	0.10	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月9日調査分速報)

平成27年11月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						50cm or 1m	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
55	西郷村	中学校	西郷村立川谷中学校	10月9日	50cm	0.11	/	0.08	/	0.09	0.11	0.09	0.13	0.12	0.11	/	○	[校庭・園庭等] 西郷村立川谷小学校と共用	
					1m	0.10	0.11	0.07	0.10	0.09	0.11	0.09	0.12	0.12	0.11	0.11			
56	西郷村	中学校	西郷村立西郷第一中学校	10月9日	50cm	0.08	/	0.08	/	0.11	0.10	0.08	0.12	0.10	0.10	/	○		
					1m	0.08	0.11	0.08	0.09	0.10	0.10	0.07	0.12	0.10	0.10	0.11			
57	西郷村	特別支援学校	福島県立西郷養護学校	10月9日	50cm	0.11	0.16	0.08	0.10	0.13	0.15	0.13	0.13	0.14	0.14	0.16	○		
					1m	0.11	0.16	0.08	0.11	0.14	0.15	0.13	0.13	0.13	0.14	0.16			
58	塙町	保育園	塙保育園	10月9日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13	
					1m	0.11	/	0.09	/	0.11	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	/			
59	塙町	保育園	めだか保育室	10月9日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.06	/	0.06	/	0.06	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	/			
60	塙町	幼稚園	塙町立塙幼稚園	10月9日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.07	0.07	0.08	0.10	0.08	0.07	0.08	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.09	/	0.07	/	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	/			
61	塙町	幼稚園	塙町立常豊幼稚園	10月9日	50cm	0.09	0.09	0.06	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.09	/	0.06	/	0.07	0.06	0.07	0.07	0.05	0.06	/			
62	塙町	幼稚園	塙町立笹原幼稚園	10月9日	50cm	0.10	0.10	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	○	[正門] 塙町立笹原小学校と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.10	/	0.07	/	0.10	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月9日調査分速報)

平成27年11月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果
63	塙町	小学校	塙町立塙小学校	10月9日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12
					1m	0.10		0.11		0.10	0.10	0.12	0.11	0.12	0.11			
64	塙町	小学校	塙町立常豊小学校	10月9日	50cm	0.10	0.08	0.09	0.11	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07
					1m	0.12		0.08		0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08			
65	塙町	小学校	塙町立笹原小学校	10月9日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	○	[正門] 塙町立笹原幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10
					1m	0.10		0.10		0.10	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08			
66	会津若松市	小学校	会津若松ザベリオ学園小学校	10月9日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	○	[正門] 南門 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同中学校、同高校 と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07
					1m	0.07	0.08	0.08		0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07			
67	会津若松市	中学校	会津若松市立第六中学校	10月9日	50cm	0.08		0.08		0.10	0.11	0.14	0.10	0.14	0.12			
					1m	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.11	0.12	0.11	0.13	0.11			0.11
68	会津若松市	中学校	会津若松ザベリオ学園中学校	10月9日	50cm	0.08	0.08	0.09		0.07	0.06	0.07	0.08	0.09	0.07	○	[正門] 南門 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同小学校、同高校 と共用 [校庭・園庭等] 会津若松ザベリオ学園高校と共用	
					1m	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07			0.08
69	会津若松市	高等学校	会津若松ザベリオ学園高校	10月9日	50cm	0.08	0.08	0.08		0.07	0.06	0.07	0.08	0.09	0.07	○	[正門] 南門 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同小学校、同中学 校と共用 [校庭・園庭等] 会津若松ザベリオ学園中学校と共用	
					1m	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07			0.08
70	磐梯町	幼稚園	磐梯町立磐梯幼稚園	10月9日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.07							○	[校庭・園庭等] 工事のため、測定不可	
					1m	0.06		0.08										

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月9日調査分速報)

平成27年11月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						50cm or 1m	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
71	磐梯町	中学校	磐梯町立磐梯中学校	10月9日	50cm	0.09	/	0.12	/	0.08	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	/	○		
					1m	0.07	0.08	0.11	0.12	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07			
72	相馬市	幼稚園	相馬市立山上幼稚園	10月9日	50cm	0.07	0.10	0.08	0.08	0.09	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	○	[校庭・園庭等] 相馬市立山上小学校と共用 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.08	/	0.08	/	0.08	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	/			
73	相馬市	幼稚園	中村幼稚園	10月9日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.08	/	0.09	/	0.07	0.08	0.10	0.09	0.08	0.08	/			
74	相馬市	幼稚園	原釜幼稚園	10月9日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.07	/	0.06	/	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	/			
75	相馬市	幼稚園	みどり幼稚園	10月9日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.09	0.07	0.07	0.06	○	[正門] 中村報徳保育園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.08	/	0.07	/	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	/			
76	相馬市	小学校	相馬市立大野小学校	10月9日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09	/	0.08	/	0.09	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	/			
77	相馬市	小学校	相馬市立中村第一小学校	10月9日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09	/	0.07	/	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	/			
78	相馬市	小学校	相馬市立中村第二小学校	10月9日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.09	/	0.08	/	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	/			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月9日調査分速報)

平成27年11月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)  
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )											表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
					50cm or 1m	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果				
79	相馬市	小学校	相馬市立飯豊小学校	10月9日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09		0.08		0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08				
80	相馬市	小学校	相馬市立桜丘小学校	10月9日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09		0.09		0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08				
81	相馬市	小学校	相馬市立山上小学校	10月9日	50cm	0.07	0.10	0.08	0.10	0.09	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	○	[校庭・園庭等] 相馬市立山上幼稚園と共用 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.07		0.09		0.08	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08				
82	相馬市	小学校	相馬市立玉野小学校	10月9日	50cm	0.22	0.26	0.13	0.15	0.11	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.14	○	[正門][校庭・園庭等] 相馬市立玉野幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12	
					1m	0.21		0.12		0.11	0.14	0.11	0.12	0.13	0.12				
83	相馬市	中学校	相馬市立中村第一中学校	10月9日	50cm	0.09		0.07		0.06	0.08	0.14	0.08	0.11	0.09	○			
					1m	0.10	0.12	0.07	0.07	0.06	0.08	0.15	0.09	0.12	0.10			0.12	
84	相馬市	中学校	相馬市立中村第二中学校	10月9日	50cm	0.08		0.07		0.07	0.07	0.09	0.10	0.07	0.08	○			
					1m	0.08	0.11	0.08	0.10	0.07	0.07	0.10	0.10	0.07	0.08			0.11	
85	相馬市	中学校	相馬市立向陽中学校	10月9日	50cm	0.08		0.09		0.06	0.08	0.06	0.08	0.08	0.07	○			
					1m	0.08	0.08	0.09	0.10	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07			0.07	
86	相馬市	中学校	相馬市立玉野中学校	10月9日	50cm	0.27		0.14		0.19	0.26	0.27	0.23	0.22	0.23	○			
					1m	0.26	0.32	0.14	0.15	0.21	0.26	0.27	0.23	0.22	0.24			0.27	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果  
(平成27年10月9日調査分速報)

平成27年11月13日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						50cm or 1m	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果
87	相馬市	高等学校	相馬東高校	10月9日	50cm	0.11	/	0.09	/	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09	/	○	
					1m	0.11	0.12	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09		
88	相馬市	高等学校	相馬高校	10月9日	50cm	0.13	/	0.08	/	0.08	0.11	0.11	0.12	0.13	0.11	/	※	
					1m	0.13	0.07	0.08	0.15	0.09	0.11	0.11	0.12	0.13	0.11	0.12		
89	相馬市	特別支援学校	福島県立相馬養護学校	10月9日	50cm	0.12	0.15	0.10	0.11	0.08	0.06	0.10	0.12	0.11	0.09	0.11		
					1m	0.13	0.15	0.10	0.10	0.09	0.07	0.11	0.12	0.14	0.11	0.11		
90	相馬市	専修学校	相馬看護専門学校	10月9日	50cm	0.09	/	0.09	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.10	0.12	0.07	0.09	/	/	/	/	/	/	/		
91	南相馬市	保育園	かみまの保育園	10月9日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.10	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08
					1m	0.09	/	0.08	/	0.07	0.08	0.09	0.07	0.06	0.07	/		
92	南相馬市	小学校	南相馬市立上真野小学校	10月9日	50cm	0.10	0.13	0.08	0.09	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07
					1m	0.09	/	0.08	/	0.07	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	/		

※1 「第8回調査結果」とは、平成26年10月6日から10月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)」における調査結果。

※2 第8回調査結果について  
保育園、幼稚園、こども園及び小学校は各地点50cmの高さで測定し、校庭・園庭等の中央部のみ高さ1mも測定した。  
中学校、高等学校及び専修学校については各地点1mの高さで測定した。  
特別支援学校及び各種学校については、各地点50cm及び1mの高さで測定した。