

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第10回）結果について（速報）第3報

平成28年10月24日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査結果概要

10月3日に実施した調査の結果、前回の調査結果と比較して、概ね横ばい又は減少傾向でした。

2 調査結果（10月3日調査分速報）

10月3日調査結果

（単位： $\mu\text{Sv/h}$ ）

施設区分	今回調査結果	前回調査結果
正門	0.04～0.24	0.05～0.26
昇降口	0.04～0.15	0.05～0.17
校庭・園庭等	0.06～0.15	0.05～0.18

※前回（第9回）調査は平成27年10月5日から11月5日に実施。

※前回調査結果は、今回調査地点と同一地点の最大値、最小値とした。

【測定方法】

学校等の正門1地点、昇降口1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定した。

3 調査対象

調査対象施設数	今回速報公表施設数 （10月3日調査分）	今回までの累計 調査済み施設数
1666	101	262

問い合わせ先：
放射線監視室
電話 024-521-8498

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月3日調査分速報)

平成28年10月24日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
					50cm or 1m	第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
1	福島市	保育園	ほくしん保育園	10月3日	50cm	0.15	0.20	0.11	0.14	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	○		
					1m	0.15	0.20	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.13			
2	福島市	保育園	ひかりの子保育園	10月3日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.08	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	○		
					1m	0.10	0.10	0.07	0.09	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13			
3	福島市	保育園	あゆみ保育園	10月3日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.12	0.12	0.10	0.11	○		
					1m	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.12	0.12	0.10	0.11			
4	福島市	保育園	余目保育所	10月3日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.11	0.08	0.10	0.13	0.10	0.13	○		
					1m	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.07	0.10	0.13	0.10	0.13			
5	福島市	保育園	福島ふたば保育園	10月3日	50cm	0.13	0.08	0.07	0.07	0.12	0.13	0.14	0.12	0.13	0.13	0.13	○		
					1m	0.13	0.10	0.06	0.07	0.12	0.13	0.14	0.12	0.13	0.13	0.13			
6	福島市	保育園	ちゅうりっぷ保育園	10月3日	50cm	0.07	0.10	0.09	0.11	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.10	○		
					1m	0.07	0.11	0.09	0.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10			
7	福島市	保育園	茂庭季節保育所	10月3日	50cm	0.05	0.05	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09		第9回学校等名称:茂庭保育所	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09			
8	福島市	保育園	篤仁会富士病院託児所	10月3日	50cm	0.15	0.20	0.13	0.15	0.13	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.17	○		
					1m	0.16	0.19	0.15	0.17	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.16			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月3日調査分速報)

平成28年10月24日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
9	福島市	保育園	森のほいくえん 野の子	10月3日	50cm	0.16	0.21	0.11	0.13	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.18	○	
					1m	0.15	0.23	0.12	0.14	0.13	0.14	0.16	0.16	0.17	0.15	0.18		
10	福島市	こども園	福島学院大学認定こども園	10月3日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	○	第9回学校等名称:学校法人福島学院 認定こども園
					1m	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.11	0.11	0.11	0.09	0.10	0.11		
11	福島市	幼稚園	福島市立大笹生幼稚園	10月3日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.08	0.11	0.09	0.12	0.11	0.08	0.10	0.11	○	
					1m	0.09	0.10	0.07	0.07	0.10	0.09	0.11	0.11	0.08	0.10	0.12		
12	福島市	幼稚園	福島めばえ幼稚園	10月3日	50cm	0.13	0.15	0.07	0.08	0.12	0.13	0.14	0.12	0.13	0.13	0.15	○	
					1m	0.13	0.16	0.06	0.07	0.12	0.13	0.14	0.12	0.13	0.13	0.15		
13	福島市	幼稚園	福島ルンビニー幼稚園	10月3日	50cm	0.10	0.14	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.10	○	[校庭・園庭等] 北側園庭
					1m	0.10	0.14	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10		
					50cm	/	/	/	/	0.09	0.09	0.11	0.08	0.10	0.09	0.11	○	[校庭・園庭等] 南側園庭(ルンビニーサンガーデン)
					1m	/	/	/	/	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.11		
14	福島市	小学校	福島市立矢野目小学校	10月3日	50cm	0.11	0.12	0.07	0.08	0.09	0.11	0.11	0.16	0.10	0.11	0.13	○	
					1m	0.11	0.12	0.08	0.08	0.09	0.11	0.10	0.16	0.08	0.11	0.13		
15	福島市	小学校	福島市立余目小学校	10月3日	50cm	0.11	0.17	0.09	0.08	0.08	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.11	○	
					1m	0.11	0.14	0.09	0.09	0.08	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月3日調査分速報)

平成28年10月24日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
16	福島市	小学校	福島市立笹谷小学校	10月3日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11	○	[校庭・園庭等] 福島市立笹谷幼稚園の園児も一部使用		
					1m	0.10	0.11	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11				
17	福島市	小学校	福島市立大笹生小学校	10月3日	50cm	0.10	0.12	0.08	0.10	0.10	0.12	0.11	0.09	0.10	0.10	0.12	○		
					1m	0.10	0.11	0.09	0.11	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.12			
18	福島市	小学校	福島市立中野小学校	10月3日	50cm	0.14	0.15	0.07	0.10	0.08	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	○		
					1m	0.13	0.16	0.08	0.08	0.09	0.11	0.11	0.09	0.11	0.10	0.11			
19	福島市	小学校	福島市立茂庭小学校	10月3日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.07	0.11	0.10	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11	○		
					1m	0.06	0.07	0.07	0.06	0.10	0.09	0.12	0.10	0.11	0.10	0.10			
20	福島市	小学校	福島市立大森小学校	10月3日	50cm	0.10	0.10	0.07	0.09	0.08	0.08	0.12	0.09	0.09	0.09	0.10	○		
					1m	0.08	0.13	0.07	0.09	0.08	0.08	0.12	0.09	0.08	0.09	0.11			
21	福島市	中学校	福島市立信陵中学校	10月3日	50cm	0.11	0.12	0.08	0.08	0.10	0.08	0.12	0.13	0.10	0.11	0.12	○	[正門] 工事継続中	
					1m	0.11	0.12	0.08	0.09	0.10	0.08	0.12	0.13	0.10	0.11	0.12			
22	福島市	中学校	福島市立信夫中学校	10月3日	50cm	0.10	0.13	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.10	0.09	0.08	0.10	○		
					1m	0.10	0.13	0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.11			
23	福島市	特別支援学校	福島県立大笹生養護学校	10月3日	50cm	0.10	0.12	0.08	0.08	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.10	0.12	0.08	0.09	/	/	/	/	/	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月3日調査分速報)

平成28年10月24日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
24	伊達市	保育園	月館認定こども園	10月3日	50cm	0.24	0.26	0.10	0.11	0.15	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	○	第9回学校等名称:月館保育園
					1m	0.23	0.26	0.10	0.12	0.14	0.14	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14		
25	伊達市	小学校	伊達市立月館小学校	10月3日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.10	0.14	0.11	0.09	0.12	0.11	0.11	0.11	○	
					1m	0.13	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.13	0.11	0.11	0.12		
26	伊達市	小学校	伊達市立小手小学校	10月3日	50cm	0.16	0.14	0.09	0.10	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	○	
					1m	0.21	0.14	0.10	0.11	0.17	0.13	0.15	0.17	0.15	0.15	0.14		
27	郡山市	保育園	エムボリアム並木保育園	10月3日	50cm	0.08	0.11	0.09	0.10	0.10	0.11	0.16	0.12	0.11	0.12	0.14	○	
					1m	0.09	0.11	0.09	0.10	0.11	0.11	0.16	0.12	0.12	0.12	0.14		
28	郡山市	保育園	桑野保育所	10月3日	50cm	0.12	0.13	0.12	0.14	0.15	0.11	0.15	0.09	0.11	0.12	0.14	○	
					1m	0.12	0.14	0.11	0.13	0.15	0.11	0.14	0.09	0.11	0.12	0.14		
29	郡山市	保育園	スギナ保育園	10月3日	50cm	/	/	0.08	0.09	0.12	0.10	0.11	0.13	0.11	0.11	0.13	○	[正門]無し
					1m	/	/	0.08	0.09	0.12	0.09	0.10	0.13	0.12	0.11	0.12		
30	郡山市	保育園	郡山婦人会幼児保育所	10月3日	50cm	0.17	/	0.07	/	0.08	0.07	0.09	0.13	0.12	0.10	/	○	園舎工事中により、仮園舎での測定 施設移転により新規調査のため、第9回調査結果無し
					1m	0.14	/	0.08	/	0.08	0.08	0.11	0.13	0.11	0.10	/		
31	郡山市	保育園	笑風にこにこ保育園	10月3日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11		
					1m	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.08	0.08	0.11	0.09	0.09	0.11		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月3日調査分速報)

平成28年10月24日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
32	郡山市	保育園	キッズハウスさくらっこ	10月3日	50cm	0.12	0.16	0.11	0.13	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.13	0.16	0.11	0.13	/	/	/	/	/	/	/		
33	郡山市	保育園	すぎのこ保育園	10月3日	50cm	0.12	0.14	0.11	0.13	0.12	0.15	0.17	0.14	0.15	0.15	0.17	○	
					1m	0.13	0.15	0.12	0.13	0.13	0.14	0.17	0.14	0.14	0.14	0.17		
34	郡山市	保育園	(公財)湯浅報恩会附属さくら保育園	10月3日	50cm	/	/	0.11	0.12	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.11	0.12	/	/	/	/	/	/	/		
35	郡山市	小学校	郡山市立安子島小学校	10月3日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	○	
					1m	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12		
36	郡山市	小学校	郡山市立大島小学校	10月3日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.09	0.11	0.15	0.10	0.18	0.13	0.13	0.15	○	
					1m	0.09	0.10	0.08	0.09	0.12	0.15	0.10	0.19	0.14	0.14	0.15		
37	郡山市	小学校	郡山市立桑野小学校	10月3日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.12	0.14	0.17	0.14	0.14	0.13	0.14	0.16	○	
					1m	0.10	0.12	0.10	0.12	0.14	0.17	0.14	0.13	0.13	0.14	0.16		
38	郡山市	小学校	郡山市立金透小学校	10月3日	50cm	0.10	0.12	0.13	0.14	0.10	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	0.13	○	
					1m	0.11	0.12	0.12	0.14	0.10	0.10	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12		
39	郡山市	専修学校	郡山看護専門学校	10月3日	50cm	/	/	0.12	0.14	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し
					1m	/	/	0.11	0.13	/	/	/	/	/	/	/		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月3日調査分速報)

平成28年10月24日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
40	郡山市	専修学校	福島医療専門学校	10月3日	50cm	/	/	0.11	0.13	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等]無し
					1m	/	/	0.13	0.14	/	/	/	/	/	/	/		
41	須賀川市	保育園	認定こども園なのはなこども園	10月3日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.12	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	○	第9回学校等名称:認定こども園なのはなこども園
					1m	0.11	0.13	0.10	0.11	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09		
42	須賀川市	保育園	コアラ保育園	10月3日	50cm	0.10	0.15	0.07	0.10	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.11	○	
					1m	0.10	0.16	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10		
43	須賀川市	保育園	コアラプレスクール	10月3日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	○	第9回学校等名称:コアラ保育園(柏城園)
					1m	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09		
44	須賀川市	保育園	小規模保育園ゆず	10月3日	50cm	0.09	/	0.11	/	0.09	0.08	0.09	0.14	0.10	0.10	/		新規調査のため、第9回調査結果無し
					1m	0.09	/	0.11	/	0.10	0.09	0.09	0.13	0.10	0.10	/		
45	須賀川市	こども園	認定こども園プリムラこども園	10月3日	50cm	0.11	0.11	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	○	
					1m	0.10	0.11	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10		
46	須賀川市	幼稚園	須賀川市立和田幼稚園	10月3日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	○	0
					1m	0.07	0.09	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07		
47	白河市	保育園	ひがし保育園	10月3日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	○	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月3日調査分速報)

平成28年10月24日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
					50cm or 1m	第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
48	白河市	保育園	関の森保育園	10月3日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.09	0.12	0.12	0.11	0.09	0.11	0.11	0.10	○		
					1m	0.10	0.10	0.08	0.09	0.12	0.11	0.11	0.09	0.12	0.11	0.10			
49	白河市	幼稚園	白河市立五箇幼稚園	10月3日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	○		
					1m	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08	0.08	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10			
50	白河市	幼稚園	白河市立関辺幼稚園	10月3日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	○		
					1m	0.07	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06			
51	白河市	幼稚園	白河市立ひがし幼稚園	10月3日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	○		
					1m	0.08	0.08	0.06	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07			
52	白河市	小学校	白河市立五箇小学校	10月3日	50cm	0.10	0.13	0.07	0.07	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	○		
					1m	0.10	0.12	0.07	0.07	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10			
53	白河市	小学校	白河市立関辺小学校	10月3日	50cm	0.13	0.12	0.08	0.08	0.12	0.10	0.12	0.15	0.14	0.13	0.12	○		
					1m	0.12	0.12	0.08	0.07	0.12	0.10	0.13	0.14	0.13	0.12	0.12			
54	白河市	小学校	白河市立小野田小学校	10月3日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	○		
					1m	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09			
55	白河市	小学校	白河市立釜子小学校	10月3日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	○		
					1m	0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月3日調査分速報)

平成28年10月24日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
					50cm or 1m	第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
56	白河市	中学校	白河市立五箇中学校	10月3日	50cm	0.14	0.16	0.09	0.08	0.11	0.12	0.11	0.09	0.09	0.10	0.12	○		
					1m	0.14	0.15	0.09	0.08	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11			
57	白河市	中学校	白河市立東中学校	10月3日	50cm	0.09	0.12	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	○		
					1m	0.09	0.11	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09			
58	白河市	専修学校	白河医師会白河看護学院	10月3日	50cm	0.14	0.16	0.10	0.12	/	/	/	/	/	/	/	一	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.11	0.15	0.11	0.12	/	/	/	/	/	/	/			
59	会津若松市	保育園	会津若松市中央保育所	10月3日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	○		
					1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08			
60	会津若松市	保育園	どんぐり山保育園	10月3日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08			
					1m	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07			
61	会津若松市	保育園	面川報徳保育園	10月3日	50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06		0	
					1m	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05			
62	会津若松市	保育園	門田報徳保育園	10月3日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07			
					1m	0.08	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07			
63	会津若松市	保育園	面川報徳保育園分園大戸報徳保育園	10月3日	50cm	0.07	0.06	0.06	0.05	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07		第9回学校等名称:大戸報徳保育園		
					1m	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07			0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月3日調査分速報)

平成28年10月24日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
64	会津若松市	保育園	さくらんぼ保育園	10月3日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.08	0.07	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/	/			
65	会津若松市	保育園	まな児遊園	10月3日	50cm	/	/	0.07	0.07	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等] 無し	
					1m	/	/	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/	/			
66	会津若松市	こども園	みなみ若葉こども園	10月3日	50cm	0.07	0.06	0.09	0.07	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	※	[正門] 北側正門 [昇降口] みなみ若葉エンゼル園	
					1m	0.08	0.07	0.08	0.08	0.10	0.10	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10			
					50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	/	/	/	/	/	/	/	/	○	[正門] 南側正門 [昇降口] みなみ若葉幼稚園
					1m	0.07	0.06	0.07	0.07	/	/	/	/	/	/	/	/		
67	会津若松市	小学校	会津若松市立城南小学校	10月3日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	○		
					1m	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07			
68	会津若松市	小学校	会津若松市立小金井小学校	10月3日	50cm	0.08	0.09	0.11	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08			
					1m	0.08	0.08	0.11	0.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08			
69	会津若松市	小学校	会津若松市立門田小学校	10月3日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11			
					1m	0.08	0.07	0.07	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11			
70	会津若松市	小学校	会津若松市立鶴城小学校	10月3日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.06	/	/	/	/	/	/		施設移転 第9回調査時は、校舎工事中により仮設校舎での測定だったため、調査結果無し [校庭・園庭等] 工事のため測定不可		
					1m	0.07	0.09	0.08	0.06	/	/	/	/	/	/			/	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月3日調査分速報)

平成28年10月24日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
					50cm or 1m	第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果	
71	会津若松市	小学校	会津若松市立大戸小学校	10月3日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.11	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07			
					1m	0.07	0.06	0.09	0.11	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07			
72	会津若松市	中学校	会津若松市立第一中学校	10月3日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.10	0.12	0.09	0.11		0	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.11	0.09	0.10			
73	会津若松市	中学校	会津若松市立第五中学校	10月3日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	○		
					1m	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08			
74	会津若松市	中学校	会津若松市立大戸中学校	10月3日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09			
					1m	0.06	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09			
75	会津若松市	高等学校	会津工業高校・会津第二高校	10月3日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09		0	
					1m	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09			
76	会津若松市	高等学校	会津高校	10月3日	50cm	0.06	0.07	0.09	0.08	0.07	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09			
					1m	0.06	0.06	0.09	0.08	0.07	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09			
77	会津若松市	高等学校	学校法人若松第一高校	10月3日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08			
					1m	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08			
78	会津若松市	専修学校	専修学校城南スクール	10月3日	50cm	/	/	0.09	0.08	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等]無し		
					1m	/	/	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月3日調査分速報)

平成28年10月24日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							
					50cm or 1m	第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第9回 調査結果
79	南相馬市	保育園	こどもの家(幼児の家)	10月3日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.11	/	/	/	/	/	/	/	一	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.09	0.10	0.10	0.11	/	/	/	/	/	/	/		
80	南相馬市	幼稚園	南相馬市立大壘幼稚園	10月3日	50cm	0.08	0.10	0.06	0.07	0.05	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	○	
					1m	0.08	0.09	0.06	0.07	0.04	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07		
81	南相馬市	小学校	南相馬市立大壘小学校	10月3日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	○	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.07		
82	南相馬市	小学校	南相馬市立太田小学校	10月3日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	○	
					1m	0.11	0.12	0.09	0.10	0.09	0.07	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09		
83	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第三中学校	10月3日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.11	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	○	
					1m	0.10	0.10	0.09	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08		
84	いわき市	保育園	来迎保育園	10月3日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	○	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		
85	いわき市	保育園	螢保育園	10月3日	50cm	0.10	0.09	0.07	0.10	0.08	0.11	0.07	0.07	0.08	0.08	0.10	○	
					1m	0.10	0.10	0.07	0.10	0.08	0.11	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09		
86	いわき市	保育園	夏井保育所	10月3日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.11	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	○	
					1m	0.07	0.08	0.07	0.12	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月3日調査分速報)

平成28年10月24日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) 一…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							
					50cm or 1m	第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第9回 調査結果
87	いわき市	保育園	かべや保育園	10月3日	50cm	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	○	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10		
88	いわき市	保育園	あさひ保育園	10月3日	50cm	0.11	0.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	○	
					1m	0.10	0.10	0.07	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10		
89	いわき市	保育園	いわき幼児教育研究所のびのび園	10月3日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.11	○	
					1m	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.10		
90	いわき市	保育園	おうち保育園	10月3日	50cm	0.06	/	0.05	/	/	/	/	/	/	/	/	一	新規調査のため、第9回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し
					1m	0.04	/	0.04	/	/	/	/	/	/	/	/		
91	いわき市	幼稚園	平第一幼稚園	10月3日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.11	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	○	
					1m	0.07	0.09	0.07	0.09	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09		
92	いわき市	幼稚園	神谷幼稚園	10月3日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10	○	
					1m	0.10	0.09	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10		
93	いわき市	幼稚園	はな幼稚園	10月3日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.11	0.09	0.10	○	
					1m	0.07	0.06	0.08	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.11	0.09	0.10		
94	いわき市	小学校	いわき市立草野小学校	10月3日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	○	
					1m	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年10月3日調査分速報)

平成28年10月24日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
95	いわき市	小学校	いわき市立夏井小学校	10月3日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○	
					1m	0.10	0.12	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09		
96	いわき市	小学校	いわき市立草野小学校網谷分校	10月3日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	○	
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09		
97	いわき市	小学校	いわき市立平第六小学校	10月3日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	○		
					1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.11	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09			0.11
98	いわき市	中学校	いわき市立草野中学校	10月3日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	○	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09		
99	いわき市	中学校	いわき市立藤間中学校	10月3日	50cm	0.11	0.14	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	○	
					1m	0.11	0.14	0.08	0.10	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.10		
100	いわき市	特別支援学校	福島県立聾学校平分校	10月3日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.06	0.07	0.09	0.08	0.08	○	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08		
101	いわき市	専修学校	磐城高等芸術商科総合学園	10月3日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.11	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等]無し	
					1m	0.09	0.10	0.10	0.11	/	/	/	/	/	/			

※ 「第9回調査結果」とは、平成27年10月5日から11月5日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。