

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第14回）結果について（速報）第5報

令和2年9月25日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査結果概要

9月1日に実施した調査の結果、前回の調査結果と比較して、概ね横ばい傾向でした。

2 調査結果

今回調査結果	前回調査結果
0.05～0.16	0.05～0.13

(単位： μ Sv/h)

※前回調査は令和元年8月19日から9月20日に実施。

※前回調査結果は、今回調査地点と同一地点の最大値、最小値とした。

【測定方法及び測定地点】

測定方法	地表面から高さ50cm及び1mの空間線量率を測定した。
測定地点	正門 1地点
	昇降口 1地点
	校庭・園庭等 中心部及び4隅の5地点の平均値

3 調査対象

調査対象地点数（施設数）	今回速報公表地点数（施設数） （9月1日調査分）
4,747（1,655）	190（64）

担当：放射線監視室

室長 三浦 俊二 電話 024-521-8491 内線 5322
副課長兼主任主査 佐藤 俊弥 電話 024-521-8492 内線 5323

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第14回)結果
(令和2年9月1日調査分速報)

令和2年9月25日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第13回 調査結果	今回 調査結果	第13回 調査結果	今回 調査結果	第13回 調査結果	
1	福島市	保育園	ほくしん保育園	9月1日	50cm	0.11	0.11	0.08	0.08	0.09	0.09	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	
2	福島市	保育園	ひかりの子保育園	9月1日	50cm	0.06	0.06	0.05	0.05	0.09	0.09	
					1m	0.07	0.07	0.05	0.05	0.09	0.09	
3	福島市	保育園	あゆみ保育園	9月1日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
4	福島市	保育園	余目保育所	9月1日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	
5	福島市	こども園	福島学院大学認定こども園	9月1日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.09	0.09	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.06	0.09	0.09	
6	福島市	幼稚園	福島めばえ幼稚園	9月1日	50cm	0.10	0.10	0.06	0.06	0.10	0.10	東サークル
					1m	0.08	0.07	0.05	0.05	0.10	0.10	
7	福島市	小学校	福島市立矢野目小学校	9月1日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.09	0.09	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.06	0.10	0.10	
8	福島市	小学校	福島市立余目小学校	9月1日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	
9	二本松市	こども園	認定こども園二本松学園	9月1日	50cm	0.09	0.08	0.10	0.08	0.12	0.12	
					1m	0.10	0.08	0.09	0.09	0.12	0.12	
10	二本松市	幼稚園	二本松市立杉田幼稚園	9月1日	50cm	0.08	0.07	0.06	0.07	0.11	0.10	
					1m	0.08	0.07	0.06	0.06	0.10	0.10	
11	二本松市	幼稚園	二本松市立大平幼稚園	9月1日	50cm	0.12	0.12	0.09	0.09	0.11	0.11	
					1m	0.11	0.12	0.10	0.08	0.11	0.11	
12	二本松市	幼稚園	二本松市立石井幼稚園	9月1日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12	0.12	
					1m	0.10	0.10	0.09	0.09	0.12	0.12	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第14回)結果
(令和2年9月1日調査分速報)

令和2年9月25日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第13回 調査結果	今回 調査結果	第13回 調査結果	今回 調査結果	第13回 調査結果	
13	二本松市	幼稚園	二本松市立渋川幼稚園	9月1日	50cm	0.16	0.13	0.07	0.07	0.09	0.09	
					1m	0.13	0.12	0.07	0.06	0.09	0.08	
14	二本松市	幼稚園	二本松市立油井幼稚園	9月1日	50cm	0.08	0.09	0.05	0.06	0.09	0.09	
					1m	0.07	0.09	0.06	0.06	0.09	0.09	
15	二本松市	幼稚園	二本松市立川崎幼稚園	9月1日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.07	0.11	0.10	[正門] No.16二本松市立川崎小学校と共用
					1m	0.09	0.08	0.07	0.08	0.11	0.09	
16	二本松市	小学校	二本松市立川崎小学校	9月1日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.08	0.11	0.11	[正門] No.15二本松市立川崎幼稚園と共用
					1m	0.09	0.08	0.09	0.08	0.10	0.11	
17	伊達市	幼稚園	伊達市立栗野幼稚園	9月1日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	[正門] 伊達市立栗野小学校と共用
					1m	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	
18	伊達市	幼稚園	伊達市立堰本幼稚園	9月1日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.06	0.08	0.08	[正門] No.19伊達市立堰本小学校と共用
					1m	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	
19	伊達市	小学校	伊達市立堰本小学校	9月1日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.06	0.08	0.09	[正門] No.18伊達市立堰本幼稚園と共用
					1m	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.09	
20	郡山市	保育園	小金林保育園	9月1日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	
					1m	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	
21	郡山市	幼稚園	大槻中央幼稚園	9月1日	50cm	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	
					1m	0.09	0.08	0.10	0.10	0.11	0.09	
22	郡山市	幼稚園	郡山ザベリオ学園幼稚園	9月1日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.08	0.09	0.08	
					1m	0.11	0.12	0.09	0.08	0.09	0.08	
23	郡山市	幼稚園	小山田幼稚園	9月1日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	
24	郡山市	小学校	郡山市立大槻小学校	9月1日	50cm	0.08	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	
					1m	0.09	0.08	0.11	0.10	0.11	0.10	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第14回)結果
(令和2年9月1日調査分速報)

令和2年9月25日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第13回 調査結果	今回 調査結果	第13回 調査結果	今回 調査結果	第13回 調査結果	
25	郡山市	小学校	郡山市立小山田小学校	9月1日	50cm	0.08	0.07	0.10	0.09	0.09	0.09	
					1m	0.07	0.07	0.10	0.08	0.09	0.10	
26	郡山市	小学校	郡山ザベリオ学園小学校	9月1日	50cm	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	[正門][校庭・園庭等] No.28郡山ザベリオ学園 中学校と共用
					1m	0.09	0.09	0.12	0.10	0.09	0.09	
27	郡山市	中学校	郡山市立大槻中学校	9月1日	50cm	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	
					1m	0.11	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	
28	郡山市	中学校	郡山ザベリオ学園中学校	9月1日	50cm	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	[正門][校庭・園庭等] No.26郡山ザベリオ学園 小学校と共用
					1m	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	
29	白河市	保育園	なないろ保育園	9月1日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.07			[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.08	0.08	0.08	0.07			
30	白河市	こども園	ぼだい樹西こども園	9月1日	50cm	0.10	0.11	0.06	0.06	0.12	0.12	白河西保育園
					1m	0.09	0.10	0.05	0.05	0.11	0.11	
					50cm	0.12	0.11	0.07	0.07	0.09	0.09	西幼稚園
					1m	0.11	0.11	0.07	0.07	0.09	0.08	
31	白河市	幼稚園	白河市立白坂幼稚園	9月1日	50cm	0.12	0.12	0.07	0.07	0.10	0.10	[正門] No.33白河市立白河第五小学校と共用
					1m	0.11	0.12	0.08	0.07	0.10	0.10	
32	白河市	小学校	白河市立みさか小学校	9月1日	50cm	0.11	0.12	0.07	0.09	0.11	0.11	
					1m	0.11	0.12	0.08	0.09	0.11	0.11	
33	白河市	小学校	白河市立白河第五小学校	9月1日	50cm	0.12	0.12	0.08	0.07	0.11	0.10	[正門] No.31白河市立白坂幼稚園と共用
					1m	0.11	0.12	0.09	0.08	0.11	0.10	
34	白河市	中学校	白河市立白河南中学校	9月1日	50cm	0.13	0.13	0.08	0.08	0.10	0.10	
					1m	0.12	0.12	0.08	0.08	0.10	0.10	
35	白河市	高等学校	白河実業高校	9月1日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.07	0.09	0.09	
					1m	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.10	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第14回)結果
(令和2年9月1日調査分速報)

令和2年9月25日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)			
						今回 調査結果	第13回 調査結果	今回 調査結果	第13回 調査結果	今回 調査結果	第13回 調査結果		
36	塙町	こども園	はなわこども園保育部	9月1日	50cm	0.08		0.08		0.09		第13回学校等名称:塙町立塙幼稚園 移転により新規地点 [校庭・園庭等] 第一校庭	
					1m	0.08		0.08		0.09			
					50cm					0.09			第13回学校等名称:塙町立塙幼稚園 移転により新規地点 [校庭・園庭等] 第二校庭
					1m					0.09			
37	塙町	幼稚園	塙町立笹原幼稚園	9月1日	50cm	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	[正門] No.39塙町立笹原小学校と共用		
					1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06		0.06	
38	塙町	小学校	塙町立塙小学校	9月1日	50cm	0.07	0.07	0.10	0.10	0.09	0.09		
					1m	0.07	0.06	0.10	0.10	0.09	0.09		
39	塙町	小学校	塙町立笹原小学校	9月1日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	[正門] No.37塙町立笹原幼稚園と共用	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07		
40	塙町	中学校	塙町立塙中学校	9月1日	50cm	0.10	0.10	0.13	0.13	0.07	0.07		
					1m	0.11	0.11	0.13	0.12	0.07	0.06		
41	塙町	高等学校	塙工業高校	9月1日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08		
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08		
42	北塩原村	保育園	芙蓉保育園	9月1日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09		
					1m	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08		
43	北塩原村	幼稚園	北塩原村立さくら幼稚園	9月1日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09		
					1m	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09		
44	北塩原村	幼稚園	北塩原村立裏磐梯幼稚園	9月1日	50cm	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.09		
					1m	0.07	0.09	0.06	0.07	0.07	0.09		
45	北塩原村	小学校	北塩原村立さくら小学校	9月1日	50cm	0.09	0.08	0.10	0.11	0.11	0.11		
					1m	0.09	0.08	0.10	0.10	0.11	0.11		
46	北塩原村	小学校	北塩原村立裏磐梯小学校	9月1日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10		
					1m	0.07	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第14回)結果
(令和2年9月1日調査分速報)

令和2年9月25日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第13回 調査結果	今回 調査結果	第13回 調査結果	今回 調査結果	第13回 調査結果	
47	北塩原村	中学校	北塩原村立第一中学校	9月1日	50cm	0.07	0.08	0.10	0.10	0.10	0.09	[正門] 西側正門
					1m	0.07	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	
					50cm	0.08	0.07	/	/	/	/	[正門] 東側正門
					1m	0.07	0.08	/	/	/	/	
48	北塩原村	中学校	北塩原村立裏磐梯中学校	9月1日	50cm	0.09	0.08	0.10	0.11	0.13	0.13	
					1m	0.09	0.09	0.10	0.10	0.13	0.13	
49	いわき市	保育園	永崎保育所	9月1日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	
50	いわき市	保育園	古湊保育所	9月1日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	
51	いわき市	保育園	金山保育園	9月1日	50cm	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
52	いわき市	保育園	東田保育園	9月1日	50cm	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	
					1m	0.05	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	
53	いわき市	保育園	子供の部屋第二保育園	9月1日	50cm	0.06	/	0.06	/	0.06	/	新規地点
					1m	0.05	/	0.06	/	0.06	/	
54	いわき市	幼稚園	いわき市立江名幼稚園	9月1日	50cm	0.08	/	0.08	0.06	0.08	0.08	[正門] 第13回は工事等により測定不可 [校庭・園庭等] 第13回は工事等により3地点 の平均値
					1m	0.08	/	0.07	0.06	0.07	0.08	
55	いわき市	幼稚園	いわき市立汐見が丘幼稚園	9月1日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
					1m	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	
56	いわき市	小学校	いわき市立江名小学校	9月1日	50cm	0.10	0.08	0.10	0.08	0.08	0.07	
					1m	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	
57	いわき市	小学校	いわき市立永崎小学校	9月1日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.06	
					1m	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第14回)結果
(令和2年9月1日調査分速報)

令和2年9月25日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)						備考
						正門		昇降口		校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値)		
						今回 調査結果	第13回 調査結果	今回 調査結果	第13回 調査結果	今回 調査結果	第13回 調査結果	
58	いわき市	小学校	いわき市立植田小学校	9月1日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	
					1m	0.05	0.06	0.08	0.07	0.06	0.06	
59	いわき市	小学校	いわき市立汐見が丘小学校	9月1日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	
					1m	0.06	0.05	0.08	0.07	0.07	0.06	
60	いわき市	中学校	いわき市立江名中学校	9月1日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	
61	いわき市	中学校	いわき市立植田東中学校	9月1日	50cm	0.06	0.06	0.09	0.09	0.06	0.07	
					1m	0.06	0.06	0.08	0.09	0.06	0.07	
62	いわき市	高等学校	いわき海星高校	9月1日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.06	
					1m	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.06	
63	いわき市	高等学校	小名浜高校	9月1日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	
					1m	0.07	0.07	0.06	0.06	0.09	0.09	
64	いわき市	高等学校	勿来工業高校	9月1日	50cm	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	
					1m	0.05	0.05	0.07	0.06	0.07	0.07	

※ 「第13回調査結果」とは、令和元年8月19日から9月20日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。