

平成23年行政事業レビューシート

(文部科学省)

事業名	日本芸術院会館整備		担当部局庁	文化庁		作成責任者		
事業開始・終了(予定)年度	平成22年度開始・平成22年度終了		担当課室	芸術文化課		芸術文化課長 山崎 秀保		
会計区分	一般会計		施策名	-				
根拠法令 (具体的な条項も記載)	文部科学省設置法第32条 日本芸術院令		関係する計画、通知等	-				
事業の目的 (目指す姿を簡潔に。3行程度以内)	芸術院会館は築後51年を経ており、各所が老朽化し修繕が必要となっている。特に回廊床石は湿度による結露や、その他要因によって大きな染みや汚れを作っている。 なお、会館は芸術院会員の会議・懇談や天皇皇后両陛下が御臨席される日本芸術院賞授賞式などに使われる他、展示室では美術作品を一般公開していることもあり、早急な対応が必要となっている。							
事業概要 (5行程度以内。別添可)	回廊床石が湿気によって結露し、水による浸みだしとそれに伴う汚れが発生している。床石の劣化と考えられ、これを張り替える。							
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託等 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 貸付 <input type="checkbox"/> その他							
予算額・執行額 (単位:百万円)	予算の状況	当初予算	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度要求	
		補正予算	-	-	43	-	-	
		繰越し等	-	-	0	-	-	
		計	-	-	43	-	-	
	執行額	-	-	24	-	-		
	執行率(%)	-	-	55.8%	-	-		
成果目標及び成果実績 (アウトカム)	成果指標			単位	20年度	21年度	22年度	目標値(年度)
	適正な維持管理を行う。		成果実績		-	-	-	-
			達成度	%	-	-	-	
活動指標及び活動実績 (アウトプット)	活動指標			単位	20年度	21年度	22年度	23年度活動見込
	老朽化した回廊床を張り替え、浸水が起こらないように改修した。		活動実績(当初見込み)	-	-	-	24	-
					-	-	(43)	()
単位当たりコスト	23,422,450(円/式)		算出根拠	X:総工事費22,701,000円+東京都への土地占有料511,450円+会員及び職員用仮設便所設置費210,000円 Y:工事一式				
平成23・24年度予算内訳	費目	23年度当初予算	24年度要求	主な増減理由				
	計			※平成22年度限りの経費				

事業所管部局による点検			
	評価	項目	特記事項
目的・予算の状況	○	広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。	当初予算額には、設計料7百万、監理料2百万が含まれていたが、これらの業務を文部科学省文教施設企画部が実施したため費用が発生しなかった。その他、一般競争入札(簡易型総合評価落札方式)を実施した結果、不用額が発生したものである。
	○	国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業ではないか。	
	○	不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。	
資金の流れ、使途・費目	○	支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。	
	○	単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。	
	○	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。	
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	
活動実績、成果実績	○	他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。	
	○	適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。	
	○	活動実績は見込みに見合ったものであるか。	
	-	類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担となっているか	
	○	整備された施設や成果物は十分に活用されているか。	
点検結果	業務完了時には、文部科学省文教施設企画部の竣工検査を行った上で、支払をしているため、支出先・使途の把握を行っている。今後、一者応札とならないよう、公告期間の延長または、必要条件を充足した上で仕様書の要件の見直しを図る。また複数者が応募できるよう、応募条件等の見直しを検討する。		
予算監視・効率化チームの所見			
<p>所期の目的を達成したことから、平成22年度をもって廃止している。</p>			
上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点(概算要求における反映状況等)			
補記 (過去に事業仕分け・公開プロセス等の対象となっている場合はその結果も記載)			
該当なし			

※平成22年度実績を記入

施設施工費 1百万円 含む

日本芸術院
24百万円



【一般競争入札・請負】

A
株式会社中秀工業
23百万円

老朽化及び回廊床
の浸水を防止する
ための工事の実施

資金の流れ
(資金の受け
取り先が何を
行っているか
について補足
する) (単
位: 百万円)

費目・使途 (「資金の流れ」 においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載)	A.株式会社中秀工業			E.		
	費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
	事業費	老朽化及び回廊床の浸水を防止するための工事実施	23			
	計		23	計		0
	B.			F.		
	費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
	計		0	計		0
	C.株式会社田村工務店			G.		
	費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
	計		0	計		0
	D.			H.		
	費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
計		0	計		0	

支出先上位10者リスト

A.

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	株式会社中秀工業	老朽化及び回廊床の浸水を防止するための工事	23	1	99.8%