

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第7回）結果について（速報）

平成25年 8月28日  
 原子力災害現地対策本部（放射線班）  
 福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査年月日  
 平成25年7月17日（水）～8月9日（金）

2 調査対象

調査対象施設数	今回速報数 (7月17日調査分)
	施設数
1,733	115

※ 調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

3 調査結果（速報）  
 7月17日調査

施設区分	最大値（ $\mu$ Sv/h）	最小値（ $\mu$ Sv/h）	前回測定結果 （ $\mu$ Sv/h）
正門	0.36 針生保育所 【郡山市】	0.08 福島愛隣幼稚園 【福島市】 ・つるが保育園 ・どんぐり山保育園 ・のぞみ保育園 ・慈光第二幼稚園 【会津若松市】	0.04 ～ 0.78
昇降口	0.38 みどり園 【南相馬市】	0.06 福島愛隣幼稚園 【福島市】 慈光第二幼稚園 【会津若松市】	0.05 ～ 1.2
校庭・園庭等	0.42 学校法人西郷幼稚園 【西郷村】	0.07 ・いちごちゃんルーム ・慈光第二幼稚園 【会津若松市】 いわき市立川部小学校 【いわき市】	0.02 ～ 0.63

※ 前回調査は平成25年1月8日から1月31日に実施。

※ 前回調査時は、積雪の影響により低い結果となっている場合があります。

### 【測定方法】

学校等の正門（敷地内）1地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点において5回の測定値の平均値（校庭・園庭においては、5地点の平均値を全体平均値を調査結果とした。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ50cm（校庭・園庭等の中心部のみ高さ1mも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ1mの平均値、特別支援学校及び各種学校は50cm及び1mの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

#### 7月17日までの調査結果（速報）

	7月17日調査分	合計
正門	112	112
昇降口	113	113
校庭・園庭等	117	117
調査施設数	115	115

\* 調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：  
原子力班モニタリングチーム  
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日調査分速報)

平成25年8月28日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去実施状況	備考	
						正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										前回調査結果
								前回調査結果	前回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値			
1	福島市	保育園	あいあい保育園	7月17日	50cm	0.28	0.24	0.11	0.09	0.18	0.18	0.16	0.21	0.24	0.19	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.15		
2	福島市	保育園	飯野おひさま保育所	7月17日	50cm	0.21	0.16	0.13	0.15	0.14	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.12		
3	福島市	保育園	飯野あおぞら保育所	7月17日	50cm	0.29	0.30	0.18	0.17	0.19	0.20	0.17	0.20	0.20	0.19	0.17	○	
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.16		
4	福島市	幼稚園	福島市立まつかわ東幼稚園	7月17日	50cm	0.28	0.24	0.15	0.13	0.19	0.23	0.23	0.24	0.27	0.23	0.20	○	
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.18		
5	福島市	幼稚園	福島市立まつかわ西幼稚園	7月17日	50cm	0.18	0.16	0.13	0.13	0.18	0.21	0.22	0.17	0.22	0.20	0.17	○	
					1m	/	/	/	/	0.20	/	/	/	/	0.20	0.16		
6	福島市	幼稚園	福島市立金谷川幼稚園	7月17日	50cm	0.31	0.26	0.15	0.14	0.17	0.31	0.23	0.19	0.19	0.22	0.16	○	
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.15		
7	福島市	幼稚園	福島市立飯野幼稚園	7月17日	50cm	0.24	0.20	0.13	0.13	0.17	0.15	0.15	0.20	0.17	0.17	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.13		
8	福島市	幼稚園	福島めばえ幼稚園	7月17日	50cm	0.21	0.20	0.08	0.09	0.17	0.20	0.17	0.19	0.20	0.19	0.19	○	
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.20		
9	福島市	幼稚園	福島文化笹谷幼稚園	7月17日	50cm	0.19	0.19	0.09	0.10	0.12	0.12	0.22	0.20	0.19	0.17	0.18	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.12		
10	福島市	幼稚園	福島ルンビニー幼稚園	7月17日	50cm	0.20	0.24	0.10	0.10	0.13	0.13	0.10	0.12	0.12	0.12	0.13	○	[校庭・園庭等] 北側園庭
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.13		
					50cm	/	/	/	/	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.13	0.13	○	[校庭・園庭等] 南側園庭(ルンビニーサンガーデン)
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.11		
11	福島市	幼稚園	福島愛隣幼稚園	7月17日	50cm	0.08	0.10	0.06	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日調査分速報)

平成25年8月28日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値			前回 調査結果
										① 中央	②	③	④	⑤				
12	福島市	幼稚園	福島カトリック幼稚園	7月17日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.12	0.09	0.13	0.23	0.12	0.22	0.16	0.17	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.10		
13	福島市	幼稚園	西部三育幼稚園	7月17日	50cm	0.14	0.18	0.11	0.14	0.12	0.14	0.12	0.16	0.13	0.13	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.12		
14	福島市	幼稚園	福島わかさ幼稚園	7月17日	50cm	0.14	0.15	0.13	0.13	0.14	0.16	0.16	0.16	0.14	0.15	0.16	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.15		
15	福島市	中学校	福島市立清水中学校	7月17日	1m	0.23	0.23	0.16	0.18	0.11	0.11	0.14	0.13	0.15	0.13	0.13	○	
16	福島市	中学校	桜の聖母学院中学校	7月17日	1m	0.20	0.27	0.13	0.15	0.12	0.14	0.12	0.17	0.14	0.14	0.14	○	[正門][校庭・園庭等] 桜の聖母学院高校と共用
17	福島市	高等学校	福島商業高校	7月17日	1m	0.23	0.25	0.13	0.15	0.21	0.22	0.19	0.20	0.20	0.20	0.17	○	[校庭・園庭等] 野球場
					1m	/	/	/	/	0.17	0.15	0.19	0.14	0.20	0.17	0.15	○	[校庭・園庭等] 校庭
					1m	/	/	/	/	0.19	0.33	0.27	0.23	0.27	0.26	0.22	○	[校庭・園庭等] テニスコート
18	福島市	高等学校	福島明成高校	7月17日	1m	0.16	0.19	0.19	0.18	0.10	0.13	0.12	0.13	0.11	0.12	0.10	○	
19	福島市	高等学校	桜の聖母学院高校	7月17日	1m	0.20	0.27	0.15	0.14	0.12	0.14	0.12	0.17	0.14	0.14	0.14	○	[正門][校庭・園庭等] 桜の聖母学院中学校と共用
20	川俣町	保育園	すみよし保育園	7月17日	50cm	0.18	0.16	0.10	0.10	0.16	0.17	0.15	0.16	0.17	0.16	0.13	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.13		
21	川俣町	幼稚園	川俣町立富田幼稚園	7月17日	50cm	0.15	0.12	0.10	0.11	0.14	0.19	0.18	0.16	0.14	0.16	0.13	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.11		
22	川俣町	幼稚園	川俣町立富田幼稚園	7月17日	50cm	0.17	0.14	0.12	0.11	0.21	0.25	0.25	0.19	0.18	0.22	0.17	○	[正門] 川俣町立富田小学校と共用
					1m	/	/	/	/	0.21	/	/	/	/	0.21	0.16		
23	川俣町	小学校	川俣町立富田小学校	7月17日	50cm	0.30	0.31	0.12	0.12	0.20	0.18	0.26	0.18	0.17	0.20	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.20	/	/	/	/	0.20	0.12		
24	川俣町	小学校	川俣町立富田小学校	7月17日	50cm	0.17	0.14	0.11	0.11	0.16	0.21	0.20	0.22	0.21	0.20	0.15	○	[正門] 川俣町立富田幼稚園と共用
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.13		
25	川俣町	中学校	川俣町立川俣中学校	7月17日	1m	0.19	0.20	0.19	0.12	0.15	0.16	0.19	0.17	0.18	0.17	0.13	○	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日調査分速報)

平成25年8月28日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値			前回 調査結果
										① 中央	②	③	④	⑤				
26	郡山市	保育園	永盛保育所	7月17日	50cm	0.17	0.16	0.12	0.16	0.10	0.14	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.11		
27	郡山市	保育園	梅の木保育園	7月17日	50cm	0.17	0.20	0.12	0.17	0.16	0.14	0.15	0.13	0.15	0.15	0.17	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.16		
28	郡山市	保育園	柴宮保育所	7月17日	50cm	0.24	0.35	0.14	0.26	0.16	0.24	0.17	0.19	0.17	0.19	0.32	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.24		
29	郡山市	保育園	安積保育所	7月17日	50cm	0.19	0.30	0.20	0.36	0.22	0.22	0.20	0.15	0.19	0.20	0.35	○	
					1m	/	/	/	/	0.23	/	/	/	/	0.23	0.33		
30	郡山市	保育園	成田保育所	7月17日	50cm	0.22	0.39	0.20	0.36	0.17	0.29	0.19	0.28	0.20	0.23	0.33	○	
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.30		
31	郡山市	保育園	大槻保育所	7月17日	50cm	0.15	0.20	0.19	0.22	0.11	0.11	0.15	0.13	0.12	0.12	0.21	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.19		
32	郡山市	保育園	ユーパロ室ノ木保育園	7月17日	50cm	0.24	0.35	0.15	0.23	0.18	0.16	0.23	0.23	0.20	0.20	0.24	○	
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.23		
33	郡山市	保育園	針生保育所	7月17日	50cm	0.36	0.27	0.27	0.29	/	0.35	/	/	0.33	0.34	0.30	○	[校庭・園庭等] 除染作業中のため、2地点のみ測定
34	郡山市	保育園	あさひがおか保育園	7月17日	50cm	0.27	0.41	0.13	0.21	0.16	0.18	0.21	0.14	0.18	0.17	0.26	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.23		
35	郡山市	保育園	ひまわり保育園	7月17日	50cm	0.16	0.18	0.14	0.21	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.20	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.23		
36	郡山市	保育園	桑野保育所	7月17日	50cm	0.20	0.24	0.19	0.19	0.22	0.21	0.19	0.17	0.21	0.20	0.22	○	
					1m	/	/	/	/	0.21	/	/	/	/	0.21	0.19		
37	郡山市	保育園	うねめ保育所	7月17日	50cm	0.23	0.28	0.14	0.22	0.16	0.19	0.17	0.17	0.13	0.16	0.22	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.25		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日調査分速報)

平成25年8月28日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値			前回 調査結果
										① 中央	②	③	④	⑤				
38	郡山市	保育園	ポニー保育園	7月17日	50cm	0.26	0.37	0.19	0.25	0.19	0.19	0.22	0.23	0.19	0.20	0.23	○	
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.22		
39	郡山市	保育園	(財)慈山会医学研究所付属坪井病院院内託児所	7月17日	50cm	0.25	0.33	0.25	0.35	0.15	0.15	0.18	0.16	0.16	0.16	0.25	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.23		
40	郡山市	保育園	知育保育園いちごルーム	7月17日	50cm	0.16	0.16	0.16	0.21	0.21	0.21	0.23	0.21	0.20	0.21	0.26	○	
					1m	/	/	/	/	0.21	/	/	/	/	0.21	0.25		
41	郡山市	保育園	ワイズブリススクールアンドキンダーガーデン	7月17日	50cm	/	/	0.23	0.36	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等]無し
42	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)安積センター保育室	7月17日	50cm	/	/	0.22	0.31	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等]無し
43	郡山市	保育園	まーぶる保育園	7月17日	50cm	/	/	0.16	0.32	/	/	/	/	/	/	/	○	[正門][校庭・園庭等]無し
44	郡山市	保育園	あさか保育園	7月17日	50cm	0.13	0.36	0.13	0.37	0.16	0.16	0.16	0.28	0.21	0.19	0.38	○	
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.39			
45	郡山市	保育園	食育保育園豆の木ハウス安積	7月17日	50cm	0.23	0.45	0.15	0.24	0.16	0.18	0.19	0.18	0.16	0.17	○	[校庭・園庭等] 前回調査時は、工事中により測定不可だったため、前回調査結果無し	
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18			
46	郡山市	保育園	アルゴ幼稚園舎保育園	7月17日	50cm	0.19	0.23	0.24	0.29	0.22	0.19	0.23	0.26	0.20	0.22	0.35	○	
					1m	/	/	/	/	0.24	/	/	/	/	0.24	0.33		
47	郡山市	保育園	菜の花保育園	7月17日	50cm	0.21	0.29	0.19	0.32	0.26	0.26	0.24	0.26	0.19	0.24	0.33	○	
					1m	/	/	/	/	0.26	/	/	/	/	0.26	0.31		
48	郡山市	保育園	食育保育園豆の木ハウス大槻	7月17日	50cm	0.14	0.26	0.12	0.14	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等]無し
49	郡山市	保育園	パートナーキッズ保育園	7月17日	50cm	0.24	0.29	0.27	0.27	0.22	0.29	0.26	0.24	0.23	0.25	0.29	—	[校庭・園庭等] 駐車場
					1m	/	/	/	/	0.22	/	/	/	/	0.22	0.23		
50	郡山市	保育園	お花畑保育園	7月17日	50cm	0.24	0.27	0.11	0.17	0.18	0.15	0.16	0.16	0.20	0.17	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.12		
51	白河市	小学校	白河市立小野田小学校	7月17日	50cm	0.13	0.12	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.15	0.09	0.12	0.09	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日調査分速報)

平成25年8月28日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果				
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③			④			⑤
52	西郷村	保育園	川谷保育園	7月17日	50cm	0.23	0.22	0.09	0.08	0.12	0.13	0.14	0.14	0.11	0.13	0.10	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.10		
53	西郷村	幼稚園	学校法人西郷幼稚園	7月17日	50cm	0.29	0.24	0.18	0.18	0.39	0.36	0.50	0.57	0.29	0.42	0.37	○	
					1m	/	/	/	/	0.37	/	/	/	/	0.37	0.32		
54	西郷村	小学校	西郷村立羽太小学校	7月17日	50cm	0.26	0.24	0.10	0.11	0.15	0.18	0.16	0.13	0.13	0.15	0.13	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.14		
55	西郷村	小学校	西郷村立熊倉小学校	7月17日	50cm	0.34	0.29	0.13	0.12	0.12	0.30	0.24	0.18	0.15	0.20	0.17	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.09		
56	西郷村	中学校	西郷村立西郷第一中学校	7月17日	1m	0.14	0.22	0.13	0.14	0.13	0.13	0.17	0.16	0.14	0.15	0.13	○	
57	西郷村	中学校	西郷村立西郷第二中学校	7月17日	1m	0.19	0.23	0.09	0.10	0.14	0.15	0.14	0.16	0.13	0.14	0.15	○	
58	棚倉町	小学校	棚倉町立山岡小学校	7月17日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.08		
59	鮫川村	保育園	鮫川保育園	7月17日	50cm	0.13	0.14	0.12	0.12	0.12	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	○	鮫川村立鮫川幼稚園と同一施設
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.11		
60	鮫川村	幼稚園	鮫川村立鮫川幼稚園	7月17日	50cm	0.13	0.14	0.12	0.12	0.12	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	○	鮫川保育園と同一施設
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.11		
61	鮫川村	小学校	鮫川村立鮫川小学校	7月17日	50cm	0.12	0.12	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.11		
62	鮫川村	小学校	鮫川村立青生野小学校	7月17日	50cm	0.13	0.14	0.11	0.12	0.15	0.13	0.16	0.18	0.16	0.16	0.16	○	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.16		
63	鮫川村	中学校	鮫川村立鮫川中学校	7月17日	1m	0.13	0.12	0.08	0.09	0.11	0.11	0.12	0.08	0.10	0.10	○		
64	鮫川村	高等学校	修明高校鮫川校	7月17日	1m	0.13	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.11	0.11	0.12	0.14	○	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日調査分速報)

平成25年8月28日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去実施状況	備考	
						正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体平均値	前回調査結果				
								前回調査結果	前回調査結果	①中央	②	③			④			⑤
65	会津若松市	保育園	会津保育園	7月17日	50cm	0.10	0.06	0.08	0.05	0.13	0.14	0.09	0.10	0.17	0.13	0.05	○	[校庭・園庭等] 東側園庭 白梅幼稚園と共用
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.05		
					50cm	/	/	/	/	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	/	○	[校庭・園庭等] 西側園庭 白梅幼稚園と共用 新規調査地点のため、前回調査結果無し
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	/		
66	会津若松市	保育園	つるが保育園	7月17日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.08	0.16	0.11	0.14	0.11	0.11	0.13	0.08	※	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.07		
67	会津若松市	保育園	会津若松市荒館保育所	7月17日	50cm	0.11	0.09	0.10	0.09	0.15	0.14	0.15	0.17	0.19	0.16	0.06	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.04		
68	会津若松市	保育園	若松第一保育園	7月17日	50cm	0.11	0.05	0.08	0.07	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.06		
69	会津若松市	保育園	若松第二保育園	7月17日	50cm	0.10	0.08	0.09	0.09	0.14	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.08		
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.07		
70	会津若松市	保育園	若松第三保育園	7月17日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.07	0.12	0.11	0.12	0.13	0.13	0.12	0.07		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.08		
71	会津若松市	保育園	会津若松市中央保育所	7月17日	50cm	0.10	0.07	0.10	0.09	0.11	0.14	0.12	0.11	0.11	0.12	0.08	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.08		
72	会津若松市	保育園	いちごちゃんルーム	7月17日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.04	○	[正門] 会津慈光幼稚園と共用
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.04		
73	会津若松市	保育園	すくすく園	7月17日	50cm	0.11	0.07	0.08	0.07	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.05	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.06		
74	会津若松市	保育園	どんぐり山保育園	7月17日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	0.11	0.06		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.05		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日調査分速報)

平成25年8月28日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去実施状況	備考			
						正門		昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体平均値	前回調査結果					
						前回調査結果	前回調査結果		①中央	②	③	④	⑤							
75	会津若松市	保育園	のぞみ保育園	7月17日	50cm	0.08	/	0.08	0.08	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.06	※	[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 西側園庭		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.05				
					50cm	/	/	/	/	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.12	0.08			※	[校庭・園庭等] 東側園庭
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.07				
76	会津若松市	保育園	幸くる保育園	7月17日	50cm	0.13	/	0.08	0.08	/	/	/	/	/	/	—	[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し			
77	会津若松市	保育園	医療法人 明精会附属病院内託児所	7月17日	50cm	0.13	0.10	0.12	0.10	0.18	0.14	0.17	0.17	0.15	0.16	0.14	—	[校庭・園庭等] 西側園庭		
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.13				
					50cm	/	/	/	/	0.21	0.16	0.21	0.18	0.19	0.19	0.12			—	[校庭・園庭等] 東側園庭
					1m	/	/	/	/	0.21	/	/	/	/	0.21	0.14				
78	会津若松市	幼稚園	会津若松市立荒館幼稚園	7月17日	50cm	0.11	0.09	0.08	0.08	0.16	0.14	0.17	0.16	0.16	0.16	0.10	○			
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.08				
79	会津若松市	幼稚園	白梅幼稚園	7月17日	50cm	0.09	0.05	0.08	0.07	0.13	0.14	0.09	0.10	0.17	0.13	0.05	○	[校庭・園庭等] 東側園庭 会津保育園と共用		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.05				
					50cm	/	/	/	/	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	/			○	[校庭・園庭等] 西側園庭 会津保育園と共用 新規調査地点のため、前回調査結果無し
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	/				
80	会津若松市	幼稚園	こばと幼稚園	7月17日	50cm	0.16	0.10	0.11	0.10	0.13	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.10				
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.09				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日調査分速報)

平成25年8月28日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値	前回 調査結果				
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③			④			⑤
81	会津若松市	幼稚園	会津慈光幼稚園	7月17日	50cm	0.09	0.04	0.08	0.06	0.10	0.07	0.10	0.08	0.08	0.09	0.05	[正門] 西側正門 [校庭・園庭等] グラウンド	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.04		
					50cm	0.09	0.08	/	/	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.05		[正門] 東側正門 いちごちゃんルームと共用 [校庭・園庭等] 園庭
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.05		
82	会津若松市	幼稚園	慈光第二幼稚園	7月17日	50cm	0.08	0.05	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	○ [校庭・園庭等] 園庭	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.05		
					50cm	/	/	/	/	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.05	○ [校庭・園庭等] グラウンド	
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.05		
83	会津若松市	幼稚園	富岡幼稚園あいづキッズケアセンター	7月17日	50cm	0.12	0.08	0.09	0.10	0.15	0.18	0.13	0.16	0.16	0.16	0.12		
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.11		
84	会津若松市	小学校	会津若松市立荒館小学校	7月17日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.11	0.14	0.24	0.18	0.16	0.23	0.19	0.08	○ 前回調査時は50cmのみ測定	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	/		
85	南相馬市	保育園	原町あずま保育園	7月17日	50cm	0.13	0.14	0.13	0.13	0.08	0.11	0.17	0.16	0.11	0.13	0.13	○	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.10		
86	南相馬市	保育園	原町聖愛保育園	7月17日	50cm	0.13	0.15	0.13	0.14	0.12	0.13	0.15	0.14	0.13	0.13	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.15		
87	南相馬市	保育園	よつば保育園南町分園	7月17日	50cm	0.27	0.32	0.19	0.21	0.32	0.25	0.39	0.26	0.22	0.29	0.28	○	
					1m	/	/	/	/	0.32	/	/	/	/	0.32	0.31		
88	南相馬市	保育園	よつば保育園	7月17日	50cm	0.16	0.22	0.16	0.15	0.13	0.15	0.17	0.19	0.16	0.16	0.19	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.15		
89	南相馬市	保育園	よつば乳児保育園西町園	7月17日	50cm	0.25	0.26	0.17	0.19	0.14	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	○	
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.16		
90	南相馬市	保育園	原町なかまち保育園	7月17日	50cm	0.16	0.19	0.15	0.24	0.12	0.16	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.15		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日調査分速報)

平成25年8月28日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
						正門	前回 調査結果	昇降口	前回 調査結果	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					全体 平均値			前回 調査結果
										① 中央	②	③	④	⑤				
91	南相馬市	保育園	北町保育所	7月17日	50cm	0.22	0.14	0.11	0.14	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.13		
92	南相馬市	保育園	原町さくらい保育園	7月17日	50cm	0.18	0.13	/	/	/	/	/	/	/	/	-	休園中のため正門のみ測定	
93	南相馬市	保育園	かしま保育園	7月17日	50cm	0.15	0.19	0.12	0.16	0.08	0.11	0.15	0.12	0.11	0.11	0.14	○	[校庭・園庭等] 北側園庭
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10			
					50cm	/	/	/	/	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	○	[校庭・園庭等] 南側園庭
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.09			
94	南相馬市	保育園	かみまの保育園	7月17日	50cm	0.16	0.19	0.13	0.14	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	○	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10			
95	南相馬市	保育園	はなぶさ託児所	7月17日	50cm	0.28	0.45	/	/	/	/	/	/	/	/	-	休園中のため正門のみ測定	
96	南相馬市	保育園	みどり園	7月17日	50cm	/	/	0.38	0.38	/	/	/	/	/	/	-	[正門][校庭・園庭等] 無し	
97	広野町	保育園	広野町保育所	7月17日	50cm	0.14	0.12	0.16	0.16	0.10	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.11		
98	広野町	幼稚園	広野町立広野幼稚園	7月17日	50cm	0.13	0.14	0.12	0.12	0.18	0.13	0.22	0.15	0.12	0.16	0.17	○	
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.19		
99	広野町	小学校	広野町立広野小学校	7月17日	50cm	0.22	0.23	0.11	0.12	0.11	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.14	○	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.14		
100	広野町	中学校	広野町立広野中学校	7月17日	1m	0.20	0.23	0.12	0.13	0.11	0.11	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	○	
101	川内村	保育園	かわうち保育園	7月17日	50cm	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.17	0.15	0.16	0.16	○	
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.15		
102	川内村	小学校	川内村立川内小学校	7月17日	50cm	0.17	0.17	0.15	0.15	0.12	0.14	0.14	0.11	0.13	0.13	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.13		
103	川内村	中学校	川内村立川内中学校	7月17日	1m	0.15	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	○	
104	川内村	高等学校	大智学園高校	7月17日	1m	0.14	0.17	0.19	0.18	0.15	0.15	0.20	0.14	0.14	0.16	0.14	○	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第7回)結果  
(平成25年7月17日調査分速報)

平成25年8月28日  
原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) -…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ 50cm or 1m	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
						正門	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										全体 平均値	前回 調査結果
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤					
105	いわき市	保育園	田人保育所	7月17日	50cm	0.10	0.11	0.10	/	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○	[昇降口] 工事のため、仮昇降口 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.08			
106	いわき市	保育園	久之浜保育所	7月17日	50cm	0.16	0.16	0.14	0.15	0.12	0.13	0.13	0.16	0.16	0.14	0.15	○		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.13			
107	いわき市	小学校	いわき市立田人第二小学校	7月17日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.10	0.12	0.13	△		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.12			
108	いわき市	小学校	いわき市立田人第二小学校南大平分校	7月17日	50cm	0.16	0.20	0.18	0.19	0.23	0.26	0.24	0.22	0.20	0.23	0.26	△		
					1m	/	/	/	/	0.23	/	/	/	/	0.23	0.24			
109	いわき市	小学校	いわき市立貝泊小学校	7月17日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.10	0.13	0.13	0.11	0.11	0.13	0.12	0.13	△	いわき市立貝泊中学校と同一施設	
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.13			
110	いわき市	小学校	いわき市立川部小学校	7月17日	50cm	0.13	0.15	0.09	0.09	0.07	0.08	0.11	0.13	0.08	0.09	0.10	○		
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.07			
111	いわき市	小学校	いわき市立久之浜第一小学校	7月17日	50cm	0.14	0.13	0.11	0.11	0.09	0.12	0.14	0.15	0.13	0.13	0.13	○		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10			
112	いわき市	小学校	いわき市立久之浜第二小学校	7月17日	50cm	0.13	0.15	0.14	0.14	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	○		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.12			
113	いわき市	中学校	いわき市立貝泊中学校	7月17日	1m	0.09	0.10	0.08	0.09	0.13	0.13	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	△	いわき市立貝泊小学校と同一施設	
114	いわき市	中学校	いわき市立川部中学校	7月17日	1m	0.10	0.12	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	○		
115	いわき市	中学校	いわき市立久之浜中学校	7月17日	1m	0.16	0.17	0.12	0.12	0.12	0.20	0.16	0.17	0.14	0.16	0.17	○		

※ 「前回調査結果」とは、平成25年1月8日から1月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第6回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。  
※ 前回調査時は、積雪の影響により低い結果となっている場合があります。