

番号	措置名	交付金事業の名称																			
6	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	鏡野ドーム改修事業																			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		鏡野町																			
交付金事業実施場所		鏡野町竹田124																			
交付金事業の概要	<p>鏡野ドームの改修工事を行なう。</p> <table border="0"> <tr> <td>共通仮設工事</td> <td>塗装改修工事</td> </tr> <tr> <td>建築改修工事</td> <td>・シャッター塗替え</td> </tr> <tr> <td>直接仮設工事</td> <td>・軽量シャッター改修工事</td> </tr> <tr> <td>防水改修工事</td> <td>電気設備工事</td> </tr> <tr> <td>外壁改修工事</td> <td>電気設備改修工事</td> </tr> <tr> <td>・外壁事前調査</td> <td>・照明器具(落下防止ワイヤー付)</td> </tr> <tr> <td>・ひび割れ補修</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・撥水材塗布</td> <td></td> </tr> </table>					共通仮設工事	塗装改修工事	建築改修工事	・シャッター塗替え	直接仮設工事	・軽量シャッター改修工事	防水改修工事	電気設備工事	外壁改修工事	電気設備改修工事	・外壁事前調査	・照明器具(落下防止ワイヤー付)	・ひび割れ補修		・撥水材塗布	
共通仮設工事	塗装改修工事																				
建築改修工事	・シャッター塗替え																				
直接仮設工事	・軽量シャッター改修工事																				
防水改修工事	電気設備工事																				
外壁改修工事	電気設備改修工事																				
・外壁事前調査	・照明器具(落下防止ワイヤー付)																				
・ひび割れ補修																					
・撥水材塗布																					
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>交付金事業に関する主要政策・施策 鏡野町第2次総合計画（平成28年度～平成37年度） 3 創造豊かな教育・文化の里づくり 3-4 生涯スポーツの推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・町民が、楽しくスポーツを行うための施設の整備や維持管理を行います。 ・誰もが参加しやすい内容や種目の検討を行い、機会を提供していきます。 ・国体及び指導者の育成と、団体が行うスポーツの普及活動を支援します。 																				
事業開始年度	平成30年度	事業終了（予定）年度	平成30年度																		
事業期間の設定理由																					
	成果目標	成果指標	単位	評価年度	平成31年度																
	施設利用者数の対前年比1%以上の増加	平成31年1月～5月利用者数÷平成30年1月～5月利用者数	成果実績	%	140																
			目標値	%	101																
			達成度	%	138																

交付金事業の成果目標 及び成果実績	評価年度の設定理由				
	事業実施年度に工事を行うため、翌年度に評価を実施します。				
	交付金事業の定性的な成果及び評価等				
	-				
交付金事業の活動指標 及び活動実績	評価に係る第三者機関等の活用の有無				
	無				
	活動指標	単位	平成30年度	年度	年度
	年度内に工事を完了する (実施率)	活動実績	%	100	
活動見込		%	100		
達成度		%	100		
交付金事業の総事業費等	平成30年度	年度	年度	備考	
総事業費	33,150,643				
交付金充当額	33,000,000				
うち文部科学省分	33,000,000				
うち経済産業省分	0				
交付金事業の契約の概要					
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額	
	工事請負契約	指名競争入札	井上建設(有)	33,150,643	
交付金事業の担当課室	鏡野町生涯学習課				
交付金事業の評価課室	鏡野町生涯学習課				