

番号	措置名	交付金事業の名称					
2	企業導入・産業活性化措置	第2産業団地取付道路整備事業					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		福井県敦賀市					
交付金事業実施場所		敦賀市田結地係					
交付金事業の概要		第2産業団地供用開始後の交通量増加、セミトレーラー車両の進入に対応し、円滑な企業誘致を図るために、産業団地へのアクセス道路の道路改良工事（擁壁工、排水構造物工、舗装工、配水管布設替 施工延長 L=524.0m）、道路照明等設置（N=2箇所）を行います。					
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		交付金事業に関する主要政策・施策 第6次敦賀市総合計画 後期基本計画（平成28年度～令和2年度） 第4章 活力にあふれるまちづくり 第1節 特色と強みを活かした産業の振興 （2）工業の振興 （3）敦賀港の活性化 （4）エネルギーを活かした事業の振興					
事業開始年度		平成30年度	事業終了（予定）年度	令和2年度			
事業期間の設定理由		第6次敦賀市総合計画 後期基本計画の終期まで					
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和2年度		
	分譲区画 3区画	整備区画数より 算出	成果実績	件	0		
			目標値	件	3		
			達成度	%	0.0%		
	評価年度の設定理由						
	令和2年度に工事終了予定のため。						
交付金事業の定性的な成果及び評価等							
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	平成30年度	令和元年度	令和2年度	
	道路改良工事進捗量 (施工延長)		活動実績	m	96	524	
			活動見込	m	1916	-	
	達成度		活動見込	m	96	524	282.6
			達成度	%	100.0%	100.0%	
				%	118.2%	-	
交付金事業の総事業費等		平成30年度	令和元年度	令和2年度	備考		
総事業費		102,081,600	105,607,700	59,330,700	267,020,000円（平成30～令和2年度総計）		
交付金充当額		100,000,000	100,000,000	50,000,000			
うち文部科学省分		100,000,000	100,000,000	50,000,000			
うち経済産業省分		0	0	0			
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法	契約の相手方	契約金額			
道路改良工事		一般競争入札	加野建設㈱	92,737,700			
道路照明灯設置工事		指名競争入札	㈱谷電	2,549,800			
舗装工事		指名競争入札	敦賀旭土建㈱	8,539,300			
配水管布設替工事		指名競争入札	三谷設備㈱敦賀営業所	1,780,900			
交付金事業の担当課室		商工貿易振興課					
交付金事業の評価課室		ふるさと創生課					