

番号	措置名	交付金事業の名称					
1	公共用施設に係る整備，維持補修又は維持運営等措置	（仮称）水戸市保健所施設整備事業					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		水戸市					
交付金事業実施場所		水戸市笠原町地内					
交付金事業の概要		（仮称）水戸市保健所の施設整備（建設費等）					
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		交付金事業に関する主要政策・施策 水戸市第6次総合計画（平成26年度～令和5年度） 3か年実施計画（令和元年度～令和3年度） 4 市民と行政との協働による自主・自立した「みと」づくり 4－2 市民主体の行政運営の推進 4－2－3 行財政改革の推進 ○市民の視点に立った行財政改革の推進 ・市民が誇れる住みやすいまち，特色を生かした自立したまち，選ばれる魅力的なまちを目指し，保健所の整備など，中核市に向けた取組を進めるとともに，中核市移行による市民サービスの向上を図ります。 目標：（仮称）水戸市保健所の令和2年4月1日供用開始					
事業開始年度		平成29年度		事業終了（予定）年度	令和元年度		
事業期間の設定理由		令和2年度の中核市への移行と同時に供用開始するため					
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和5年度
		検診の受診割合 80%	健診の受診割合：受診者数÷受診対象者数×100	成果実績	%		
				目標値	%	80	
				達成度	%		
		評価年度の設定理由					
		次期健康増進計画策定の時期に調査を行い，保健所開設後の成果を検証するため。					
		交付金事業の定性的な成果及び評価等					
		評価に係る第三者機関等の活用の有無					
		無					

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	平成29年度	平成30年度	令和元年度	
	整備事業の進捗量		活動実績	m ²	0	1,679	3,425
			活動見込	m ²	0	1,679	3,425
			達成度	%	0.0%	100.0%	100.0%
交付金事業の総事業費 等	平成29年度	平成30年度		令和元年度		備 考	
総事業費	406,274,120	686,713,367		1,366,830,271		2,459,817,758	
交付金充当額	406,274,120	408,812,980		400,000,000		1,215,087,100	
うち文部科学省分	406,274,120	408,812,980		400,000,000		1,215,087,100	
うち経済産業省分	0	0		0		0	
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
建築工事		入札		昭和・鈴木良・田村特定建設工事共同企業体		874,800,000	
電気設備工事		入札		泰明・興和・川崎特定建設工事共同企業体		235,440,000	
機械設備（給排水）		入札		清和工業(株)		62,529,840	
機械設備（空調）		入札		第一熱学・サイワイ・太平空調特定建設工事共同企業体		414,720,000	
ガス設備工事		入札		東部ガス(株)茨城支社		2,343,600	
交付金事業の担当課室		茨城県政策企画部政策調整課					
交付金事業の評価課室		茨城県政策企画部政策調整課					