

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道旭1-9号線改良舗装工事				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		茨城県銚田市				
交付金事業実施場所		茨城県銚田市上太田地内				
交付金事業の概要		災害時に住民の安全が懸念される場所について未然防止や緊急避難のための整備を行い、住民の安全で快適な生活を確保し、住民生活の不安を排除することによって、住民の福祉の向上を図る。				
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>第2次銚田市総合計画（2017年度～2026年度）</p> <p>基本目標4 豊かでめぐまれた「自然」と利便のある「都市（まち）」をつむぐ</p> <p>基本施策1 都市・社会基盤</p> <p>主要施策2 道路体系の充実</p> <p>・市内の道路の改良舗装及び歩道整備等を行い、交通の円滑化と市民生活の利便性を図る。</p>				
事業開始年度		令和2年度	事業終了（予定）年度		令和2年度	
事業期間の設定理由						
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和3年度
		「道路体系の充実」の満足度（旭地区） 33%	市民満足度調査による「道路体系の充実」の満足度（旭地区）	成果実績	%	
				目標値	%	33
				達成度	%	
		評価年度の設定理由				
供用開始後の令和3年度以降に成果指標の数値が明らかになるため						

	交付金事業の定性的な成果及び評価等				
	評価に係る第三者機関等の活用の有無				
	無				
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和2年度	
	改良舗装工事 L=220.0m、 W=5.5m 排水整備	活動実績	m	220	
		活動見込	m	220	
		達成度	%	100%	
交付金事業の総事業費 等	令和2年度			備考	
総事業費	36,355,000			36,355,000	
交付金充当額	16,039,000			16,039,000	
うち文部科学省分	16,039,000			16,039,000	
うち経済産業省分	0			0	
交付金事業の契約の概要					
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額	
	道路改良舗装工事	一般競争入札	(株)村田工業(銚田市)	36,355,000	
交付金事業の担当課室	茨城県政策企画部政策調整課				
交付金事業の評価課室	茨城県政策企画部政策調整課				