

番号	措置名	交付金事業の名称		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	簡易水道事業（菅浜簡易水道建設改良事業）		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		美浜町		
交付金事業実施場所		美浜町菅浜地係		
交付金事業の概要		<p>住民に安心安全な水道水を提供するため、老朽化により多くの漏水が発生している菅浜地区の簡易水道施設について、布設替工事を実施しました。</p> <p>配水管布設替工事 L=448m 配水管布設替工事実施設計業務 N=一式</p>		
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>交付金事業に関する主要政策・施策：第五次美浜町総合振興計画 基本目標5 快適で安全安心なまち 2 水道・下水道の整備 1) 住民ニーズを反映した水道事業の整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・管路・施設の計画的・効率的な耐震化工事を実施します。 ・水源水量に余裕のない東部及び菅浜簡易水道に上水道の余剰水を供給することにより、産業団地や住宅団地の整備など変化する水需要に対応し、安心して安定した水道水の供給を図るための施設整備を推進します。 <p>目標：基幹管路耐震化率 50.0%（令和2年度）</p>		
事業開始年度		令和2年度	事業終了（予定）年度	令和2年度
事業期間の設定理由		-		

交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和2年度	
	基幹管路耐震化率 50%	基幹管路耐震化率： (ポリエチレン管+ダクタイル 铸铁管) / 総延長	成果実績	%		50	
			目標値	%		50	
			達成度	%		100.0%	
評価年度の設定理由							
—							
交付金事業の定性的な成果及び評価等							
—							
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無							
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	2年度		
	水道管の布設延長	活動実績	m		448		
		活動見込	m		509		
		達成度	%		88.0%		
	配水管布設工事実施設計 業務	活動実績	式		1		
		活動見込	式		1		
達成度		%		100.0%			
交付金事業の総事業費 等	2年度	年度	年度	備考			
	総事業費	43,786,000					
	交付金充当額	34,500,000					
	うち文部科学省分	34,500,000					
	うち経済産業省分						
交付金事業の契約の概要							
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額				
配水管布設替工事	指名競争入札	イワタニセントラル北陸 (株)敦賀支店	16,042,000				
配水管布設替工事	指名競争入札	(有)宮川住設	22,794,000				
配水管布設替工事 実施設計業務	指名競争入札	(株)エフウォーターマネジ メント嶺南事務所	4,950,000				
交付金事業の担当課室	美浜町上下水道課						
交付金事業の評価課室	美浜町上下水道課						