

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第9回）結果について（速報）

平成27年11月27日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査実施年月日
平成27年10月5日（月）～11月5日（木）

2 調査結果（10月23日調査分速報）
今回調査結果は前回調査結果と比較して、概ね横ばい又は減少傾向であった。

10月23日調査結果 (単位： $\mu\text{Sv/h}$)

施設区分	今回調査結果	前回調査結果
正門	0.06～0.27	0.06～0.29
昇降口	0.06～0.35	0.06～0.36
校庭・園庭等	0.06～0.23	0.06～0.22

3 調査対象

調査対象施設数	今回速報公表施設数 (10月23日調査分)	今回までの累計 調査済み施設数
1680	100	1285

- ※50cmの高さの平均値又は1mの高さの平均値から最大値・最小値となるものを選んだ。
- ※前回(第8回)調査は平成26年10月6日から10月31日に実施。(平成23年度は年3回、平成24年度及び平成25年度は年2回、平成26年度は年1回実施)
- ※前回調査結果は、今回調査地点と同一地点の最大値、最小値とした。
- ※学校等(第9回)調査結果(速報)の公表は12月3日までを予定。

【測定方法】

学校等の正門1地点、昇降口1地点、校庭・園庭等の中心部及び4隅の5地点において空間線量率を測定した。

各調査地点において5回の測定値の平均値(校庭・園庭等においては、5地点の平均値)を調査結果とした。

問い合わせ先：
放射線監視室
電話 024-521-8493

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月23日調査分速報)

平成27年11月27日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) —・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
1	福島市	保育園	瀬上保育所	10月23日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.08	0.13	0.12	0.17	0.09	0.13	0.13	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.08		0.08		0.12	0.11	0.14	0.09	0.12	0.12					
2	福島市	保育園	余目保育所	10月23日	50cm	0.11	0.09	0.10	0.08	0.12	0.14	0.09	0.12	0.17	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.10		0.09		0.11	0.13	0.10	0.13	0.16	0.13					
3	福島市	保育園	さくらんぼ森合保育園	10月23日	50cm	0.15	0.16	0.13	0.12	0.08	0.13	0.12	0.15	0.10	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.17		0.11		0.10	0.13	0.13	0.14	0.10	0.12					
4	福島市	保育園	野田保育所	10月23日	50cm	0.10	0.16	0.08	0.10	0.09	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.11		0.07		0.10	0.13	0.11	0.12	0.11	0.11					
5	福島市	保育園	福島隣保館保育所	10月23日	50cm	0.13	0.13	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.20	0.12	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.12		0.11		0.12	0.10	0.12	0.17	0.11	0.12					
6	福島市	保育園	春日保育所	10月23日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.10	0.09	0.11	0.12	0.10	0.19	0.12	0.14	○			
					1m	0.11		0.10		0.08	0.13	0.12	0.10	0.18	0.12	0.10				
7	福島市	保育園	こじか保育園	10月23日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	0.11	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.09		0.09		0.09	0.11	0.11	0.09	0.11	0.10					
8	福島市	保育園	たんぼぼ保育園	10月23日	50cm	0.13	0.13	0.08	0.08	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.13		
					1m	0.12		0.08		0.13	0.11	0.13	0.14	0.11	0.12					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月23日調査分速報)

平成27年11月27日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) —・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						50cm or 1m	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
9	福島市	保育園	たんぼぼ第二保育園	10月23日	50cm	0.12	0.14	0.08	0.10	0.14	0.15	0.11	0.13	0.14	0.13	0.14	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.12		0.08		0.14	0.14	0.11	0.12	0.15	0.13				
10	福島市	保育園	大原総合病院エンゼル保育所	10月23日	50cm	0.25	0.25	0.13	0.13	0.24	0.24	0.24	0.26	0.15	0.23	0.22	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.21	
					1m	0.23		0.15		0.21	0.20	0.22	0.24	0.17	0.21				
11	福島市	幼稚園	福島市立森合幼稚園	10月23日	50cm	0.12	0.14	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13	0.12	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.13		0.10		0.10	0.12	0.12	0.11	0.14	0.12				
12	福島市	幼稚園	福島市立ふくしま南幼稚園	10月23日	50cm	0.22	0.25	0.12	0.12	0.17	0.17	0.19	0.14	0.15	0.16	0.17	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15	
					1m	0.22		0.13		0.16	0.16	0.20	0.16	0.15	0.17				
13	福島市	幼稚園	白百合幼稚園	10月23日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.06	0.08	0.10	0.14	0.10	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.08		0.07		0.09	0.10	0.14	0.08	0.11	0.10				
14	福島市	こども園	認定こども園 今、ここ。瀬上	10月23日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.08	0.10	0.10	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	○	第8回学校等名称:福島文化瀬上幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09		0.09		0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10				
15	福島市	こども園	学校福島学院 認定こども園	10月23日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	○	第8回学校等名称:福島学院大学附属幼稚園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.09		0.08		0.10	0.12	0.13	0.10	0.10	0.11				
16	福島市	小学校	福島市立瀬上小学校	10月23日	50cm	0.10	0.11	0.07	0.06	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09		0.06		0.07	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月23日調査分速報)

平成27年11月27日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) —・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
17	福島市	小学校	福島市立余目小学校	10月23日	50cm	0.17	0.16	0.08	0.09	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.14		0.09		0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12					
18	福島市	小学校	福島市立森合小学校	10月23日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.14	0.12	0.12	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.10		0.09		0.10	0.10	0.12	0.13	0.11	0.11					
19	福島市	小学校	福島市立福島第一小学校	10月23日	50cm	0.14	0.20	0.13	0.12	0.09	0.11	0.14	0.12	0.09	0.11	0.12	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.13		0.14		0.09	0.12	0.15	0.13	0.09	0.12					
20	福島市	中学校	福島市立北信中学校	10月23日	50cm	0.09		0.06		0.07	0.08	0.08	0.12	0.08	0.09		○			
					1m	0.09	0.09	0.06	0.07	0.06	0.08	0.09	0.12	0.08	0.09	0.08				
21	福島市	中学校	福島市立岳陽中学校	10月23日	50cm	0.10		0.13		0.11	0.10	0.17	0.14	0.11	0.13		○			
					1m	0.11	0.12	0.14	0.14	0.11	0.09	0.16	0.13	0.10	0.12	0.12				
22	福島市	中学校	桜の聖母学院中学校	10月23日	50cm	0.14		0.11		0.08	0.10	0.10	0.13	0.09	0.10		○	[校庭・園庭等] 桜の聖母学院高校と共用		
					1m	0.14	0.14	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10				
23	福島市	高等学校	福島西高校	10月23日	50cm	0.10		0.11		0.10	0.11	0.11	0.14	0.10	0.11		○			
					1m	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.12	0.11	0.14	0.10	0.11	0.10				
24	福島市	高等学校	桜の聖母学院高校	10月23日	50cm	0.15		0.10		0.08	0.10	0.10	0.13	0.09	0.10		○	[校庭・園庭等] 桜の聖母学院中学校と共用		
					1m	0.13	0.18	0.10	0.11	0.08	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月23日調査分速報)

平成27年11月27日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考			
					測定高さ		正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
					50cm or 1m	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果		
25	福島市	専修学校	大原看護専門学校	10月23日	50cm	0.12	/	0.08	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し		
					1m	0.12	0.13	0.09	0.10	/	/	/	/	/	/				
26	須賀川市	こども園	認定こども園ターシャの森	10月23日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.08	0.10	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	○	プリムラ保育園と杉の子幼稚園が統合 プリムラ保育園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.11	/	0.10	/	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10				
27	須賀川市	保育園	なのはな保育園	10月23日	50cm	0.13	0.13	0.12	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.13	/	0.11	/	0.09	0.08	0.09	0.11	0.09	0.09				
28	須賀川市	こども園	認定こども園くるみの木	10月23日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.09	0.12	0.08	0.10	0.10	0.09	○	愛星保育園と愛星幼稚園が統合 [昇降口] 愛星保育園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.09	/	0.11	/	0.09	0.10	0.11	0.08	0.10	0.10				
					50cm	/	/	0.11	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[昇降口] 愛星幼稚園
					1m	/	/	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/			
29	須賀川市	保育園	コアラ保育園	10月23日	50cm	0.15	0.14	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	○	第8回学校等名称:アンジュ保育園 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.16	/	0.10	/	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10				
30	須賀川市	保育園	双葉こどもの園	10月23日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○	[校庭・園庭等] 年少組用(東側園庭) ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.08	/	0.08	/	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
					50cm	/	/	/	/	0.11	0.10	0.12	0.13	0.10	0.11	0.12	○	[校庭・園庭等] 年長組用(西側園庭) ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	/	/	/	/	0.11	0.11	0.11	0.13	0.11	0.11				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月23日調査分速報)

平成27年11月27日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
31	須賀川市	保育園	池田記念病院託児所 清流園	10月23日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.09	/	/	/	/	/	/	/	[校庭・園庭等] 現在使用していないため、未測定		
					1m	0.12	/	0.10	/	/	/	/	/	/	/				
32	須賀川市	保育園	なかよしえん	10月23日	50cm	0.08	0.07	0.11	0.10	0.15	0.15	0.15	0.11	0.12	0.14	0.16	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16		
					1m	0.09	/	0.11	/	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.13				
33	須賀川市	幼稚園	須賀川市立稲田幼稚園	10月23日	50cm	0.14	0.14	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.14	/	0.10	/	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11				
34	須賀川市	小学校	須賀川市立稲田小学校	10月23日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.11	/	0.09	/	0.10	0.09	0.08	0.09	0.11	0.09				
35	須賀川市	小学校	須賀川市立西袋第一小学校	10月23日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.10	0.08	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.11	/	0.10	/	0.08	0.08	0.10	0.10	0.07	0.09				
36	須賀川市	小学校	須賀川市立大東小学校	10月23日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.09	0.07	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.08	/	0.09	/	0.07	0.08	0.11	0.09	0.08	0.09				
37	須賀川市	小学校	須賀川市立大東小学校上小山田分校	10月23日	50cm	0.09	0.08	0.09	0.08	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09			
					1m	0.09	/	0.09	/	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10				
38	須賀川市	小学校	須賀川市立大森小学校	10月23日	50cm	0.11	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.10	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.11	/	0.12	/	0.10	0.09	0.11	0.12	0.10	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月23日調査分速報)

平成27年11月27日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)											表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
39	須賀川市	小学校	須賀川市立第一小学校	10月23日	50cm	0.11	0.08	0.11	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.12	○	仮設校舎 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.10		0.11		0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10					
40	須賀川市	中学校	須賀川市立福田中学校	10月23日	50cm	0.15		0.09		0.09	0.13	0.10	0.09	0.09	0.10		○			
					1m	0.15	0.16	0.10	0.11	0.09	0.12	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10				
41	須賀川市	中学校	須賀川市立大東中学校	10月23日	50cm	0.10		0.10		0.08	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08					
					1m	0.09	0.09	0.11	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08				
42	鏡石町	高等学校	岩瀬農業高校	10月23日	50cm	0.11		0.08		0.11	0.15	0.15	0.18	0.10	0.14					
					1m	0.11	0.13	0.09	0.07	0.11	0.14	0.14	0.15	0.10	0.13	0.14				
43	天栄村	幼稚園	天栄村立天栄幼稚園	10月23日	50cm	0.17	0.20	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.13	0.15	0.15	0.16	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.15		
					1m	0.18		0.14		0.15	0.15	0.17	0.14	0.16	0.15					
44	天栄村	小学校	天栄村立大里小学校	10月23日	50cm	0.21	0.20	0.12	0.16	0.13	0.14	0.13	0.14	0.10	0.13	0.13	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12		
					1m	0.22		0.13		0.12	0.14	0.13	0.14	0.09	0.12					
45	天栄村	中学校	天栄村立天栄中学校	10月23日	50cm	0.27		0.35		0.17	0.23	0.17	0.17	0.17	0.18	○				
					1m	0.26	0.29	0.33	0.36	0.17	0.24	0.18	0.17	0.17	0.19			0.20		
46	玉川村	幼稚園	玉川村立すがま幼稚園	10月23日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.08		0.09		0.11	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月23日調査分速報)

平成27年11月27日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)											表土除去 実施状況	備考
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
47	玉川村	小学校	玉川村立須釜小学校	10月23日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.09	0.12	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12
					1m	0.10		0.10		0.12	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12			
48	玉川村	中学校	玉川村立須釜中学校	10月23日	50cm	0.13		0.12		0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13		○	
					1m	0.11	0.11	0.13	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12		
49	会津坂下町	保育園	えくぼ遊育園	10月23日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10
					1m	0.10		0.09		0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09			
50	会津坂下町	保育園	託児ルームもみの木	10月23日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.08								ー	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.09		0.08										
51	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立坂下南幼稚園	10月23日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.09	0.12	0.10	0.13	0.14	0.12	0.12	0.16	※	園舎工事中により、子育てふれあい交流センターを仮園舎として使用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.14
					1m	0.08		0.09		0.12	0.11	0.13	0.13	0.11	0.12			
52	会津坂下町	小学校	会津坂下町立坂下南小学校	10月23日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12	0.09	0.10	0.13	※	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.12
					1m	0.09		0.09		0.10	0.08	0.10	0.12	0.10	0.10			
53	会津坂下町	高等学校	坂下高校	10月23日	50cm	0.11		0.10		0.13	0.13	0.17	0.20	0.16	0.16			
					1m	0.10	0.10	0.09	0.08	0.12	0.13	0.16	0.18	0.16	0.15			0.14
54	会津美里町	保育園	本郷保育所	10月23日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.11	0.08	0.10	0.09	0.10	○	[正門] 会津美里町立本郷幼稚園と共用 [校庭・園庭等] 会津美里町立本郷幼稚園の園児も使用 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.12
					1m	0.07		0.08		0.07	0.07	0.11	0.08	0.09	0.08			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月23日調査分速報)

平成27年11月27日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						50cm or 1m	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果
55	会津美里町	保育園	ひまわり保育所	10月23日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07
					1m	0.07		0.08		0.05	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06			
56	会津美里町	保育園	さくら保育所	10月23日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.06	0.08	0.05	0.07	0.06	0.06	0.07	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06
					1m	0.06		0.08		0.06	0.08	0.05	0.07	0.06	0.06			
57	会津美里町	こども園	認定こども園ひかり	10月23日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11		認定こども園ひかり(高田幼児保育園)と認定こども園ひかり(ひかり幼稚園)が統合 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11
					1m	0.09		0.08		0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10			
58	会津美里町	保育園	新鶴保育所	10月23日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	○	[正門][校庭・園庭等] 会津美里町立新鶴幼稚園と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07
					1m	0.10		0.08		0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08			
59	会津美里町	幼稚園	会津美里町立本郷幼稚園	10月23日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.09	0.11		[正門] 本郷保育所と共用 [校庭・園庭等] 本郷保育所の園児も使用 ※2 第8回調査結果(1m)①中央:0.09
					1m	0.07		0.07		0.07	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08			
60	会津美里町	幼稚園	会津美里町立新鶴幼稚園	10月23日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	○	[正門][校庭・園庭等] 新鶴保育所と共用 ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07
					1m	0.10		0.08		0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08			
61	会津美里町	小学校	会津美里町立本郷小学校	10月23日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.09	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06
					1m	0.07		0.09		0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06			
62	会津美里町	小学校	会津美里町立宮川小学校	10月23日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.12	0.10	0.15	0.13	0.13	0.13	0.15		※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.16
					1m	0.09		0.07		0.13	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月23日調査分速報)

平成27年11月27日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) —・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
63	会津美里町	小学校	会津美里町立高田小学校	10月23日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.11	0.09	0.09	0.12	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.08		0.09		0.08	0.08	0.10	0.11	0.09	0.09				
64	会津美里町	小学校	会津美里町立新鶴小学校	10月23日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.12	0.08	0.10	0.11	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.09		0.09		0.09	0.09	0.10	0.11	0.08	0.09				
65	会津美里町	中学校	会津美里町立本郷中学校	10月23日	50cm	0.06		0.08		0.09	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09				
					1m	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10	0.10	0.08	0.09	0.10			
66	会津美里町	中学校	会津美里町立高田中学校	10月23日	50cm	0.07		0.10		0.08	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10				
					1m	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.12			
67	会津美里町	中学校	会津美里町立新鶴中学校	10月23日	50cm	0.10		0.10		0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09		※		
					1m	0.10	0.11	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月23日調査分速報)

平成27年11月27日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
					測定高さ		正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値							
					50cm or 1m	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
68	会津美里町	高等学校	大沼高校	10月23日	50cm	0.15	/	0.09	/	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	/	[昇降口] 西側昇降口 [校庭・園庭等] 第一グラウンド	
					1m	0.12	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09		
					50cm	/	/	0.08	/	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	/	[昇降口] 東側昇降口 [校庭・園庭等] テニスコート	
					1m	/	/	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09		
					50cm	/	/	/	/	0.11	0.07	0.10	0.10	0.08	0.09	/	[校庭・園庭等] 南庭	
					1m	/	/	/	/	0.10	0.08	0.10	0.10	0.08	0.09	0.10		
					50cm	/	/	/	/	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	/	[校庭・園庭等] 第二グラウンド	
					1m	/	/	/	/	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10		
69	檜枝岐村	小学校	檜枝岐村立檜枝岐小学校	10月23日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.07	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	檜枝岐村立檜枝岐中学校と同一施設	
					1m	0.08	0.07	0.06	0.07	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10		
70	檜枝岐村	中学校	檜枝岐村立檜枝岐中学校	10月23日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.07	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	檜枝岐村立檜枝岐小学校と同一施設	
					1m	0.08	0.07	0.06	0.07	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10		
71	只見町	保育園	只見保育所	10月23日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08		
					1m	0.07	/	0.09	/	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10		/	
72	只見町	保育園	朝日保育所	10月23日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.08	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.08	/	0.09	/	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10	0.09		/	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月23日調査分速報)

平成27年11月27日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) —・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第8回 調査結果	
73	只見町	保育園	明和保育所	10月23日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11		
					1m	0.07		0.09		0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09				
74	只見町	小学校	只見町立只見小学校	10月23日	50cm	0.07	0.06	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07		
					1m	0.06		0.08		0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09				
75	只見町	小学校	只見町立朝日小学校	10月23日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.08	0.11	0.11	0.12	0.10	0.12	0.11	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10		
					1m	0.08		0.09		0.11	0.12	0.11	0.10	0.12	0.11				
76	只見町	小学校	只見町立明和小学校	10月23日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.07		0.08		0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09				
77	只見町	中学校	只見町立只見中学校	10月23日	50cm	0.08		0.08		0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10				
					1m	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09		0.09		
78	只見町	高等学校	只見高校	10月23日	50cm	0.07		0.09		0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08				
					1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08		0.08		
79	南会津町	保育園	伊南保育所	10月23日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.10	0.05	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.09	○ ※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.07		0.06		0.06	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07				
80	南会津町	保育園	南郷保育所	10月23日	50cm	0.07	0.08	0.10	0.11	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09		
					1m	0.06		0.10		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月23日調査分速報)

平成27年11月27日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) —・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
81	南会津町	幼稚園	南会津町立館岩幼稚園	10月23日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.06	
					1m	0.06		0.07		0.07	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07			
82	南会津町	小学校	南会津町立館岩小学校	10月23日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.08		0.08		0.09	0.08	0.10	0.09	0.07	0.09			
83	南会津町	小学校	南会津町立伊南小学校	10月23日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.12	0.09	0.09	0.13	0.11	0.13	0.11	0.09	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.08		0.11		0.09	0.10	0.13	0.12	0.13	0.11			
84	南会津町	中学校	南会津町立荒海中学校	10月23日	50cm	0.07		0.07		0.07	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07			
					1m	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.06	0.07		0.06	
85	南会津町	中学校	南会津町立館岩中学校	10月23日	50cm	0.09		0.10		0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09			
					1m	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09		0.09	
86	南会津町	中学校	南会津町立南会津中学校	10月23日	50cm	0.08		0.08		0.07	0.09	0.09	0.10	0.15	0.10			
					1m	0.07	0.09	0.09	0.10	0.07	0.09	0.09	0.11	0.16	0.10		0.09	
87	南会津町	高等学校	南会津高校	10月23日	50cm	0.07		0.08		0.08	0.12	0.09	0.09	0.09	0.09			
					1m	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09		0.09	
88	いわき市	保育園	船尾保育園	10月23日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.11	
					1m	0.09		0.07		0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月23日調査分速報)

平成27年11月27日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) —・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考		
						50cm or 1m	正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤			全体 平均値	第8回 調査結果
89	いわき市	保育園	常磐第一保育園	10月23日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	※	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.08	
					1m	0.07	/	/	0.08	/	0.07	0.10	0.09	0.07	0.06	0.08			/
90	いわき市	保育園	さかえ保育園	10月23日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.08	/	/	0.07	/	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07			/
91	いわき市	保育園	西郷保育園	10月23日	50cm	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.11	—	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.09	/	/	0.10	/	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10			/
92	いわき市	保育園	いわきヤクルト販売(株)湯本センター 内託児所	10月23日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.10	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.08	/	/	0.06	/	/	/	/	/	/	/			/
93	いわき市	幼稚園	いわき市立磐崎幼稚園	10月23日	50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.07	/	/	0.08	/	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09			/
94	いわき市	幼稚園	いわき市立湯本第一幼稚園	10月23日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.10	
					1m	0.09	/	/	0.09	/	0.09	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10			/
95	いわき市	幼稚園	明徳館幼稚園	10月23日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	○	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.09	
					1m	0.10	/	/	0.08	/	0.09	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09			/
96	いわき市	小学校	いわき市立磐崎小学校	10月23日	50cm	0.08	0.09	0.06	0.06	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07	
					1m	0.08	/	/	0.06	/	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08			/

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)結果
(平成27年10月23日調査分速報)

平成27年11月27日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) —・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
							第8回 調査結果	第8回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	第8回 調査結果			
97	いわき市	小学校	いわき市立湯本第一小学校	10月23日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.09	0.14	0.09	0.10	0.10	0.10	△	※2 [校庭・園庭等] 第8回調査結果(1m)①中央:0.07
					1m	0.06		0.09		0.07	0.10	0.13	0.10	0.08	0.10			
98	いわき市	中学校	いわき市立磐崎中学校	10月23日	50cm	0.08		0.09		0.07	0.11	0.09	0.08	0.09	0.09		△	
					1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09			
99	いわき市	中学校	いわき市立湯本第一中学校	10月23日	50cm	0.07		0.08		0.08	0.08	0.11	0.11	0.09	0.09		△	
					1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.11	0.07	0.09	0.10		
100	いわき市	高等学校	湯本高校	10月23日	50cm	0.08		0.06		0.10	0.08	0.10	0.11	0.10	0.10			
					1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09		

※1 「第8回調査結果」とは、平成26年10月6日から10月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)」における調査結果。

※2 第8回調査結果について

保育園、幼稚園、こども園及び小学校は各地点50cmの高さで測定し、校庭・園庭等の中央部のみ高さ1mも測定した。

中学校、高等学校及び専修学校については各地点1mの高さで測定した。

特別支援学校及び各種学校については、各地点50cm及び1mの高さで測定した。