福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第７回）結果について（速報）

平成２５年　９月１１日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福 島 県 災 害 対 策 本 部（原子力班）

１　調査年月日
平成２５年７月１７日（水）～８月９日（金）

２　調査対象

調査対象施設数	今回速報数 （７月３１日調査分）
	施設数
１，７３３	１１６

※　調査実施施設のうち、測定値等の整理が済んだものから公表する。

３　調査結果（速報）
７月３１日調査

施設区分	最大値（μSv/h）	最小値（μSv/h）	前回測定結果 （μSv/h）
正門	0.46 月舘保育園 【伊達市】	0.07 福島市立茂庭中学校 【福島市】 ・磐梯町立磐梯幼稚園 ・磐梯町立磐梯第一小学校 【磐梯町】 ・東田保育園 ・いわき市立植田小学校 ・いわき市立植田中学校 ・勿来工業高校 【いわき市】	0.04 ～ 0.78
昇降口	0.36 国際アート＆デザイン専門学校 【郡山市】	0.06 福島市立茂庭中学校 【福島市】 東田保育園 【いわき市】	0.05 ～ 1.2

。

施設区分	最大値（μSv/h）	最小値（μSv/h）	前回測定結果（μSv/h）
校庭・園庭等	0.59 ポラリス保健看護学院 【郡山市】	0.07 田村市立古道･岩井沢小学校 （旧田村市立石森小学校） 【田村市】 磐梯町保育所 【磐梯町】 ・金山保育園 ・東田保育園 ・いわき市立高久小学校 【いわき市】	0.02 ～ 0.63

※　前回調査は平成 25 年 1 月 8 日から 1 月 31 日に実施

※　前回調査時は、積雪の影響により低い結果となっている場合があります。

【測定方法】

学校等の正門（敷地内）１地点、昇降口（複数ある場合は、低学年の児童生徒の利用頻度が高い昇降口）１地点、校庭・園庭等の中心部及び４隅の５地点において空間線量率を測定。

調査結果は、各調査地点における５回の測定値の平均値（校庭・園庭等においては、５地点の平均値である全体平均値。）。

保育園、幼稚園及び小学校は高さ５０ｃｍ（校庭・園庭等の中心部のみ高さ１ｍも測定。）の平均値、中学校、高等学校及び専修学校は高さ１ｍの平均値、特別支援学校及び各種学校は５０ｃｍ及び１ｍの両方の高さの平均値から、最大値・最小値となるものを選んだ。

７月３１日までの調査結果（速報）

	７月３０日まで調査分	７月３１日調査分	合　計
正門	１，０１６	１１０	１，１２６
昇降口	１，０４１	１１７	１，１５８
校庭・園庭等	９９４	１０８	１，１０２
調査施設数	１，０４７	１１６	１，１６３

＊　調査施設数のうち、各調査地点（正門、昇降口、校庭・園庭等）がない場合には計上しない。

問い合わせ先：
原子力班モニタリングチーム
電話 024-521-1917

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第7回）結果
（平成25年7月31日調査分速報）

平成25年9月11日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

○・・・表土除去済（調査日時点） ※・・・一部表土除去済（調査日時点）
△・・・今後実施（検討中） ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値（μSv/h）											表土除去実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回調査結果	昇降口	前回調査結果	校庭・園庭等における5地点（中央及び4隅）各平均値 ①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	前回調査結果		
1	福島市	保育園	さくらんぼ保育園	7月31日	50cm	0.26	0.23	0.17	0.18	0.19	0.22	0.14	0.15	0.26	0.19	0.16	○	
					1m					0.19					0.19	0.16		
2	福島市	保育園	野田保育所	7月31日	50cm	0.22	0.26	0.11	0.12	0.13	0.13	0.18	0.19	0.16	0.16	0.15	○	
					1m					0.13					0.13	0.13		
3	福島市	保育園	西部三育保育園	7月31日	50cm	0.23	0.23	0.17	0.15	0.27	0.22	0.21	0.30	0.29	0.26	0.27	―	［ 校庭・園庭等 ］ 駐車場
					1m					0.28					0.28	0.29		
4	福島市	保育園	おかやま保育園	7月31日	50cm	0.13	0.11	0.12	0.13	0.17	0.20	0.15	0.17	0.24	0.19	0.22	○	
					1m					0.17					0.17	0.20		
5	福島市	保育園	篤仁会富士病院託児所	7月31日	50cm	0.42	0.34	0.24	0.28	0.19	0.22	0.20	0.21	0.24	0.21	0.23	○	
					1m					0.20					0.20	0.21		
6	福島市	保育園	南福島保育園	7月31日	50cm	0.15	0.12	0.16	0.16	0.12	0.13	0.11	0.14	0.14	0.13	0.10	○	コアラ園
					1m					0.12					0.12	0.11		
					50cm	0.16	0.11	0.15	0.14	0.14	0.14	0.11	0.13	0.14	0.13	0.10	○	保育棟
					1m					0.15					0.15	0.11		
7	福島市	保育園	ベビーホーム岡山	7月31日	50cm	0.27	0.31	0.18	0.22	0.17	0.30	0.20	0.21	0.26	0.23	0.26	○	
					1m					0.18					0.18	0.22		
8	福島市	小学校	福島市立中野小学校	7月31日	50cm	0.30	0.33	0.11	0.18	0.10	0.15	0.14	0.13	0.18	0.14	0.16	○	
					1m					0.11					0.11	0.14		
9	福島市	小学校	福島市立茂庭小学校	7月31日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11	○	
					1m					0.11					0.11	0.13		
10	福島市	中学校	福島市立大鳥中学校	7月31日	1m	0.26	0.33	0.13	0.20	0.11	0.14	0.18	0.16	0.17	0.15	0.18	○	
11	福島市	中学校	福島市立西根中学校	7月31日	1m	0.12	0.18	0.09	0.12	0.10	0.12	0.13	0.11	0.10	0.11	0.15	○	
12	福島市	中学校	福島市立平野中学校	7月31日	1m	0.28	0.33	0.13	0.20	0.16	0.22	0.39	0.28	0.20	0.25	0.28	○	
13	福島市	中学校	福島市立信陵中学校	7月31日	1m	0.18	0.23	0.14	0.21	0.16	0.20	0.17	0.17	0.18	0.18	0.19	○	

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第7回）結果
（平成25年7月31日調査分速報）

平成25年9月11日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

○・・・表土除去済（調査日時点） ※・・・一部表土除去済（調査日時点）
△・・・今後実施（検討中） ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値（μSv/h）											表土除去実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回調査結果	昇降口	前回調査結果	校庭・園庭等における5地点（中央及び4隅）各平均値 ①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	前回調査結果		
14	福島市	中学校	福島市立茂庭中学校	7月31日	1m	0.07	0.07	0.06	0.06	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	○	
15	二本松市	幼稚園	二本松市立塩沢幼稚園	7月31日	50cm	0.12	0.20	0.11	0.09	0.12	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.12	○	
					1m					0.11					0.11	0.10		
16	二本松市	幼稚園	二本松市立大平幼稚園	7月31日	50cm	0.33	0.27	0.18	0.19	0.17	0.22	0.28	0.23	0.17	0.21	0.19	○	
					1m					0.17					0.17	0.16		
17	二本松市	幼稚園	二本松市立渋川幼稚園	7月31日	50cm	0.21	0.30	0.11	0.12	0.13	0.12	0.13	0.15	0.11	0.13	0.13	○	
					1m					0.13					0.13	0.12		
18	二本松市	幼稚園	二本松市立川崎幼稚園	7月31日	50cm	0.18	0.20	0.15	0.12	0.17	0.16	0.22	0.19	0.18	0.18	0.16	○	［正門］二本松市立川崎小学校と共用
					1m					0.17					0.17	0.15		
19	二本松市	小学校	二本松市立塩沢小学校	7月31日	50cm	0.22	0.18	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.12	0.14	0.11	○	
					1m					0.13					0.13	0.10		
20	二本松市	小学校	二本松市立大平小学校	7月31日	50cm	0.33	0.40	0.20	0.19	0.15	0.22	0.17	0.16	0.15	0.17	0.17	○	
					1m					0.15					0.15	0.13		
21	二本松市	小学校	二本松市立渋川小学校	7月31日	50cm	0.21	0.19	0.12	0.12	0.13	0.16	0.14	0.11	0.13	0.13	0.10	○	［校庭・園庭等］第1グラウンド
					1m					0.12					0.12	0.10		
					50cm					0.11	0.09	0.14	0.12	0.12	0.12	0.11	○	［校庭・園庭等］第2グラウンド
					1m					0.10					0.10	0.10		
22	二本松市	小学校	二本松市立川崎小学校	7月31日	50cm	0.18	0.20	0.14	0.18	0.16	0.18	0.16	0.21	0.18	0.18	0.15	○	［正門］二本松市立川崎幼稚園と共用
					1m					0.15					0.15	0.14		
23	伊達市	保育園	保原保育園	7月31日	50cm	0.17	0.32	0.14	0.15	0.13	0.16	0.16	0.14	0.14	0.15	0.16	○	
					1m					0.13					0.13	0.15		
24	伊達市	保育園	梁川中央保育園	7月31日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	0.10	0.10	○	
					1m					0.10					0.10	0.08		
25	伊達市	保育園	梁川保育園	7月31日	50cm	0.21	0.24	0.11	0.09	0.11	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	○	

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第7回）結果

（平成25年7月31日調査分速報）

平成25年9月11日

原子力災害現地対策本部（放射線班）

福島県災害対策本部（原子力班）

○・・・表土除去済（調査日時点） ※・・・一部表土除去済（調査日時点）

△・・・今後実施（検討中） ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値（μSv/h）											表土除去実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回調査結果	昇降口	前回調査結果	校庭・園庭等における5地点（中央及び4隅）各平均値								
										①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	前回調査結果		
29	伊達市	保育園	梁川保育園	7月31日	1m					0.10					0.10	0.10	○	

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第7回）結果
（平成25年7月31日調査分速報）

平成25年9月11日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

○・・・表土除去済（調査日時点） ※・・・一部表土除去済（調査日時点）
△・・・今後実施（検討中） ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値（μSv/h）											表土除去実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回調査結果	昇降口	前回調査結果	校庭・園庭等における5地点（中央及び4隅）各平均値 ①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	前回調査結果		
26	伊達市	保育園	霊山三育保育園	7月31日	50cm	0.19	0.25	0.19	0.21	0.24	0.26	0.22	0.23	0.28	0.25	0.24	○	
					1m					0.25					0.25	0.22		
27	伊達市	保育園	月舘保育園	7月31日	50cm	0.46	0.56	0.16	0.16	0.17	0.20	0.20	0.21	0.19	0.19	0.18	○	
					1m					0.18					0.18	0.17		
28	伊達市	保育園	こじか園	7月31日	50cm	0.41	0.23	0.15	0.17	0.15	0.22	0.21	0.15	0.14	0.17	0.19	○	
					1m					0.15					0.15	0.17		
29	伊達市	保育園	わんぱくらんど	7月31日	50cm	0.18	0.27	0.20	0.24	0.22	0.23	0.22	0.21	0.21	0.22	0.26	○	
					1m					0.21					0.21	0.29		
30	伊達市	保育園	ベビーホームもも	7月31日	50cm	0.30		0.22		0.30	0.33	0.32	0.33	0.35	0.33			施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し
					1m					0.31					0.31			
31	伊達市	保育園	上保原こども園	7月31日	50cm	0.14		0.09		0.14	0.11	0.11	0.14	0.12	0.12			新規調査のため、前回調査結果無し
					1m					0.12					0.12			
32	伊達市	幼稚園	伊達市立保原幼稚園	7月31日	50cm	0.27	0.28	0.22	0.24	0.12	0.15	0.12	0.14	0.14	0.13	0.15	○	
					1m					0.12					0.12	0.15		
33	郡山市	高等学校	帝京安積高校	7月31日	1m	0.11	0.24	0.09	0.15	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.15	○	
34	郡山市	特別支援学校	福島県立あぶくま養護学校安積分校	7月31日	50cm	0.25	0.32	0.20	0.29								―	［ 校庭・園庭等 ］ 工事中のため、測定不可
					1m	0.26	0.32	0.21	0.30									
35	郡山市	特別支援学校	福島県立聾学校	7月31日	50cm	0.22	0.33	0.24	0.39	0.12	0.13	0.17	0.20	0.12	0.15	0.17	○	
					1m	0.24	0.30	0.24	0.35	0.12	0.13	0.16	0.20	0.13	0.15	0.17		
36	郡山市	専修学校	ポラリス保健看護学院	7月31日	1m	0.29	0.32	0.27	0.43	0.54	0.49	0.55	0.74	0.64	0.59	0.56		
37	郡山市	専修学校	太田看護専門学校	7月31日	1m	0.24	0.25	0.22	0.20								―	［ 校庭・園庭等 ］ 無し
38	郡山市	専修学校	国際メディカルテクノロジー専門学校	7月31日	1m	0.16	0.35	0.20	0.31	0.60	0.57	0.54	0.53	0.62	0.57	0.54		
39	郡山市	専修学校	ケイセンビジネス公務員カレッジ	7月31日	1m	0.24	0.54	0.34	0.37								―	［ 校庭・園庭等 ］ 無し
40	郡山市	専修学校	日本調理技術専門学校	7月31日	1m	0.22	0.19	0.16	0.17								―	［ 校庭・園庭等 ］ 無し

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第7回）結果
（平成25年7月31日調査分速報）

平成25年9月11日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

○・・・表土除去済（調査日時点） ※・・・一部表土除去済（調査日時点）
△・・・今後実施（検討中） ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値（μSv/h）											表土除去実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回調査結果	昇降口	前回調査結果	校庭・園庭等における5地点（中央及び4隅）各平均値 ①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	前回調査結果		
41	郡山市	専修学校	郡山情報ビジネス専門学校	7月31日	1m			0.30	0.39								—	［ 正門 ］［ 校庭・園庭等 ］ 無し
42	郡山市	専修学校	国際アート＆デザイン専門学校	7月31日	1m			0.36	0.44								—	［ 正門 ］［ 校庭・園庭等 ］ 無し
43	郡山市	専修学校	専門学校国際情報工科大学校	7月31日	1m			0.16	0.25								—	［ 正門 ］［ 校庭・園庭等 ］ 無し
44	郡山市	専修学校	国際ビューティー・ファッション専門学校	7月31日	1m			0.20	0.23								—	［ 正門 ］［ 校庭・園庭等 ］ 無し
45	郡山市	専修学校	郡山健康科学専門学校	7月31日	1m	0.25	0.24	0.12	0.12								—	［ 校庭・園庭等 ］ 無し
46	郡山市	専修学校	東北医療福祉専門学校	7月31日	1m			0.25									—	新規調査のため、前回調査結果無し ［ 正門 ］［ 校庭・園庭等 ］ 無し
47	郡山市	専修学校	福島医療専門学校	7月31日	1m			0.25	0.28								—	［ 正門 ］［ 校庭・園庭等 ］ 無し
48	郡山市	各種学校	福島朝鮮初中級学校	7月31日	50cm	0.14	0.13	0.12	0.14	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.10	○	
					1m	0.14	0.14	0.11	0.15	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	0.10		
49	須賀川市	保育園	プリムラ保育園	7月31日	50cm	0.14	0.16	0.10	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.15	○	
					1m					0.13					0.13	0.14		
50	須賀川市	保育園	なのはな保育園	7月31日	50cm	0.15	0.18	0.17	0.20	0.10	0.12	0.12	0.15	0.17	0.13	0.16	○	
					1m					0.11					0.11	0.13		
51	須賀川市	保育園	長沼東保育所	7月31日	50cm	0.20	0.23	0.17	0.22	0.13	0.15	0.14	0.16	0.18	0.15	0.19	○	
					1m					0.14					0.14	0.16		
52	須賀川市	保育園	長沼保育所	7月31日	50cm	0.39	0.51	0.20	0.43	0.15	0.16	0.15	0.22	0.15	0.17	0.19	○	
					1m					0.15					0.15	0.19		
53	須賀川市	保育園	白方こども園	7月31日	50cm	0.23	0.43	0.20	0.23	0.13	0.16	0.15	0.14	0.13	0.14	0.15	○	
					1m					0.14					0.14	0.15		
54	須賀川市	保育園	白江こども園	7月31日	50cm	0.24	0.23	0.23	0.23	0.18	0.17	0.20	0.22	0.20	0.19	0.19	○	
					1m					0.19					0.19	0.18		
55	須賀川市	保育園	柏城保育園	7月31日	50cm	0.18	0.17	0.12	0.11	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	○	
					1m					0.13					0.13	0.13		
56	須賀川市	保育園	うつみね保育園	7月31日	50cm	0.12	0.13	0.14	0.18	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	○	

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第7回）結果
（平成25年7月31日調査分速報）

平成25年9月11日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

○・・・表土除去済（調査日時点）　※・・・一部表土除去済（調査日時点）
△・・・今後実施（検討中）　－・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値（μSv/h）											表土除去実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回調査結果	昇降口	前回調査結果	校庭・園庭等における5地点（中央及び4隅）各平均値								
										①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	前回調査結果		
56	須賀川市	保育園	アジサイ保育園	7月31日	1m					0.10					0.10	0.09	○	

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第7回）結果
（平成25年7月31日調査分速報）

平成25年9月11日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

○・・・表土除去済（調査日時点） ※・・・一部表土除去済（調査日時点）
△・・・今後実施（検討中） ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値（μSv/h）											表土除去実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回調査結果	昇降口	前回調査結果	校庭・園庭等における5地点（中央及び4隅）各平均値 ①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	前回調査結果		
57	須賀川市	保育園	ぼたん保育園	7月31日	50cm	0.11	0.10	0.12	0.12	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	○	
					1m					0.10					0.10	0.09		
58	須賀川市	保育園	栄光保育園	7月31日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.16	0.13	0.13	0.13	0.14	○	
					1m					0.13					0.13	0.12		
59	須賀川市	保育園	白鳩保育園	7月31日	50cm	0.11	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.14	0.12	0.12	0.13	0.12	○	
					1m					0.13					0.13	0.12		
60	田村市	保育園	滝根保育所	7月31日	50cm	0.12	0.13	0.17	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	○	
					1m					0.08					0.08	0.08		
61	田村市	保育園	大越こども園	7月31日	50cm	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.14	0.12	0.10	0.13	0.13	0.16	○	［ 校庭・園庭等 ］ 北側園庭
					1m					0.10					0.10	0.15		
					50cm					0.14	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	○	［ 校庭・園庭等 ］ 南側園庭
					1m					0.14					0.14	0.10		
62	田村市	幼稚園	田村市立滝根幼稚園	7月31日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.12	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	○	
					1m					0.08					0.08	0.08		
63	田村市	幼稚園	田村市立緑幼稚園	7月31日	50cm	0.14	0.15	0.14	0.15	0.14	0.15	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	○	［ 正門 ］［ 昇降口 ］ 田村市立緑小学校と共用
					1m					0.13					0.13	0.15		
64	田村市	幼稚園	田村市立岩井沢幼稚園	7月31日	50cm	0.26	0.34	0.16	0.24	0.15	0.17	0.16	0.18	0.19	0.17	0.20	○	現在、使用していない ［ 正門 ］［ 校庭・園庭等 ］ 田村市立岩井沢小学校と共用
					1m					0.16					0.16	0.19		
65	田村市	小学校	田村市立滝根小学校	7月31日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	○	
					1m					0.09					0.09	0.11		
66	田村市	小学校	田村市立広瀬小学校	7月31日	50cm	0.08	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	○	
					1m					0.11					0.11	0.10		
67	田村市	小学校	田村市立大越小学校	7月31日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	○	
					1m					0.10					0.10	0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第7回）結果
（平成25年7月31日調査分速報）

平成25年9月11日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

○・・・表土除去済（調査日時点） ※・・・一部表土除去済（調査日時点）
△・・・今後実施（検討中） ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値（μSv/h）											表土除去実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回調査結果	昇降口	前回調査結果	校庭・園庭等における5地点（中央及び4隅）各平均値 ①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	前回調査結果		
68	田村市	小学校	田村市立瀬川小学校	7月31日	50cm	0.13	0.21	0.08		0.11	0.13	0.12	0.16	0.11	0.13	0.13	○	［ 昇降口 ］ 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し
					1m					0.11					0.11	0.13		
69	田村市	小学校	田村市立緑小学校	7月31日	50cm	0.14	0.15	0.14	0.15	0.14	0.12	0.14	0.14	0.16	0.14	0.17	○	［ 正門 ］［ 昇降口 ］ 田村市立緑幼稚園と共用
					1m					0.15					0.15	0.16		
70	田村市	小学校	田村市立古道小学校	7月31日	50cm	0.13	0.20	0.12	0.12	0.14	0.14	0.18	0.16	0.15	0.15	0.17	○	現在、使用していない
					1m					0.15					0.15	0.16		
71	田村市	小学校	田村市立岩井沢小学校	7月31日	50cm	0.26	0.34	0.18	0.21	0.15	0.17	0.16	0.18	0.19	0.17	0.20	○	現在、使用していない ［ 正門 ］［ 校庭・園庭等 ］ 田村市立岩井沢幼稚園と共用
					1m					0.16					0.16	0.19		
72	田村市	小学校	田村市立古道・岩井沢小学校（旧田村市立石森小学校）	7月31日	50cm	0.12	0.13	0.08	0.10	0.07	0.07	0.08	0.11	0.08	0.08	0.09	○	現在、都路こども園（田村市）、田村市立古道小学校、田村市立岩井沢小学校が使用
					1m					0.07					0.07	0.08		
73	田村市	中学校	田村市立滝根中学校	7月31日	1m	0.10	0.11	0.12	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	○	
74	田村市	中学校	田村市立移中学校	7月31日	1m	0.19	0.24	0.15	0.16	0.18	0.20	0.16	0.15	0.16	0.17	0.21	○	
75	田村市	中学校	田村市立都路中学校	7月31日	1m	0.21	0.20	0.14	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.16	0.14		○	現在、使用していない ［ 校庭・園庭等 ］ 前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し
76	田村市	中学校	田村市立都路中学校（旧田村市立春山小学校）	7月31日	50cm	0.12		0.11									○	現在、都路こども園（田村市）、田村市立岩井沢幼稚園、田村市立都路中学校が使用
					1m	0.11	0.15	0.11	0.14	0.10	0.10	0.11	0.12	0.08	0.10	0.11		
77	白河市	保育園	こどもの園保育園	7月31日	50cm	0.14	0.15	0.14	0.14	0.09	0.10	0.13	0.15	0.14	0.12	0.10	○	［ 校庭・園庭等 ］ 白河幼稚園と共用
					1m					0.09					0.09	0.09		
78	白河市	保育園	白河厚生病院内保育施設「なかよし保育園」	7月31日	50cm	0.18	0.23	0.20	0.21	0.14	0.15	0.15	0.17	0.15	0.15	0.14	○	
					1m					0.14					0.14	0.14		
79	白河市	保育園	白河病院託児所	7月31日	50cm	0.17	0.17	0.12	0.14	0.15	0.20	0.24	0.24	0.14	0.19	0.21	※	
					1m					0.15					0.15	0.17		
80	白河市	保育園	託児所（根本　満由美）	7月31日	50cm	0.17	0.15	0.10	0.11	0.16	0.16	0.17	0.30	0.15	0.19	0.14	○	
					1m					0.16					0.16	0.12		
81	白河市	幼稚園	白河幼稚園	7月31日	50cm	0.14	0.15	0.11	0.11	0.09	0.10	0.13	0.15	0.14	0.12	0.10	○	［ 校庭・園庭等 ］ こどもの園保育園と共用

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第7回）結果
（平成25年7月31日調査分速報）

平成25年9月11日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

○・・・表土除去済（調査日時点） ※・・・一部表土除去済（調査日時点）
△・・・今後実施（検討中） ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値（μSv/h）											表土除去実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回調査結果	昇降口	前回調査結果	校庭・園庭等における5地点（中央及び4隅）各平均値 ①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	前回調査結果		
81	白河市	幼稚園	白河幼稚園	7月31日	1m					0.09					0.09	0.09	○	［ 校庭・園庭等 ］ ここのこの園保育園と共用
82	白河市	幼稚園	白河カトリック幼稚園	7月31日	50cm	0.14	0.17	0.15	0.11	0.14	0.12	0.14	0.17	0.15	0.14	0.12	○	
					1m					0.13					0.13	0.11		
83	白河市	専修学校	白河厚生総合病院付属高等看護学院	7月31日	1m	0.28	0.25	0.14	0.14								—	［ 校庭・園庭等 ］ 無し
84	西会津町	保育園	群岡保育所	7月31日	50cm	0.08	0.05	0.08	0.06	0.10	0.11	0.11	0.08	0.11	0.10	0.05		
					1m					0.10					0.10	0.07		
85	西会津町	保育園	尾野本保育所	7月31日	50cm	0.11	0.06	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.06		
					1m					0.11					0.11	0.08		
86	西会津町	保育園	野沢保育所	7月31日	50cm	0.08	0.07	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.06	※	
					1m					0.10					0.10	0.05		
87	西会津町	保育園	芝草保育所	7月31日	50cm	0.09	0.05	0.09	0.06	0.10	0.12	0.11	0.08	0.10	0.10	0.02	※	前回調査時は50cmのみ測定
					1m					0.09					0.09			
88	西会津町	小学校	西会津町立西会津小学校	7月31日	50cm	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.06		
					1m					0.08					0.08	0.03		
89	西会津町	中学校	西会津町立西会津中学校	7月31日	1m	0.08	0.06	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09			［ 校庭・園庭等 ］ 東側校庭 前回調査時は積雪のため、測定不可だったため、前回調査結果無し
					1m					0.11	0.11	0.11	0.08	0.09	0.10			［ 校庭・園庭等 ］ 西側校庭 新規調査地点のため、前回調査結果無し
90	西会津町	高等学校	西会津高校	7月31日	1m	0.08	0.06	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09	0.10	0.08	0.08			
91	磐梯町	保育園	磐梯町保育所	7月31日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06		［ 校庭・園庭等 ］ 東側園庭
					1m					0.07					0.07	0.05		
					50cm					0.17	0.19	0.16	0.17	0.17	0.17	0.06		前回調査時は50cmのみ測定 ［ 校庭・園庭等 ］ 西側園庭
					1m					0.16					0.16			
92	磐梯町	幼稚園	磐梯町立磐梯幼稚園	7月31日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.08	0.10	0.15	0.09	0.10	0.09	0.11	0.07		
					1m					0.09					0.09	0.05		
93	磐梯町	小学校	磐梯町立磐梯第一小学校	7月31日	50cm	0.07	0.07	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	0.06		

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第7回）結果
（平成25年7月31日調査分速報）

平成25年9月11日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

○・・・表土除去済（調査日時点） ※・・・一部表土除去済（調査日時点）
△・・・今後実施（検討中） ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値（μSv/h）											表土除去実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回調査結果	昇降口	前回調査結果	校庭・園庭等における5地点（中央及び4隅）各平均値 ①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	前回調査結果		
93	磐梯町	小学校	磐梯町立磐梯第一小学校	7月31日	1m					0.11					0.11	0.06		
94	磐梯町	小学校	磐梯町立磐梯第二小学校	7月31日	50cm	0.12	0.11	0.08	0.10	0.11	0.12	0.10	0.12	0.10	0.11	0.07		
					1m					0.11					0.11	0.07		
95	磐梯町	中学校	磐梯町立磐梯中学校	7月31日	1m	0.12	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.06		
96	いわき市	保育園	高久保育園	7月31日	50cm	0.13	0.14	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	○	
					1m					0.09					0.09	0.10		
97	いわき市	保育園	永崎保育所	7月31日	50cm	0.11	0.12	0.13	0.14	0.08	0.11	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	○	
					1m					0.08					0.08	0.08		
98	いわき市	保育園	金山保育園	7月31日	50cm	0.09	0.11	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	○	
					1m					0.07					0.07	0.08		
99	いわき市	保育園	東田保育園	7月31日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.08	0.07	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	○	
					1m					0.07					0.07	0.07		
100	いわき市	幼稚園	いわき市立江名幼稚園	7月31日	50cm	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	○	
					1m					0.10					0.10	0.10		
101	いわき市	幼稚園	いわき幼稚園	7月31日	50cm	0.12	0.13	0.11	0.12	0.10	0.09	0.11	0.13	0.11	0.11	0.10	○	
					1m					0.10					0.10	0.10		
102	いわき市	幼稚園	遠野町まこと幼稚園	7月31日	50cm	0.11	0.11	0.08	0.08	0.09	0.10	0.13	0.14	0.12	0.12	0.12	○	
					1m					0.09					0.09	0.10		
103	いわき市	幼稚園	入遠野まこと幼稚園	7月31日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	○	
					1m					0.12					0.12	0.14		
104	いわき市	幼稚園	ほうとく幼稚園	7月31日	50cm	0.08	0.08	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	○	
					1m					0.09					0.09	0.10		
105	いわき市	小学校	いわき市立高久小学校	7月31日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	○	
					1m					0.07					0.07	0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第7回）結果
（平成25年7月31日調査分速報）

平成25年9月11日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

○・・・表土除去済（調査日時点） ※・・・一部表土除去済（調査日時点）
△・・・今後実施（検討中） ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値（μSv/h）											表土除去実施状況	備考
					50cm or 1m	正門	前回調査結果	昇降口	前回調査結果	校庭・園庭等における5地点（中央及び4隅）各平均値 ①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	前回調査結果		
106	いわき市	小学校	いわき市立江名小学校	7月31日	50cm	0.13	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.19	0.16	0.14	0.15	0.13	○	
					1m					0.11					0.11	0.10		
107	いわき市	小学校	いわき市立永崎小学校	7月31日	50cm			0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	△	［正門］ 無し
					1m					0.09					0.09	0.08		
108	いわき市	小学校	いわき市立上遠野小学校	7月31日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.09	0.13	0.11	0.11	0.18	0.14	0.13	0.13	△	
					1m					0.12					0.12	0.11		
109	いわき市	小学校	いわき市立入遠野小学校	7月31日	50cm	0.12	0.11	0.08	0.08	0.13	0.13	0.10	0.12	0.13	0.12	0.12	△	
					1m					0.13					0.13	0.14		
110	いわき市	小学校	いわき市立植田小学校	7月31日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.12	0.11	0.07	0.07	0.09	0.09	△	
					1m					0.08					0.08	0.08		
111	いわき市	中学校	いわき市立江名中学校	7月31日	1m	0.11	0.13	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.16	0.16	0.15	0.17	△	
112	いわき市	中学校	いわき市立上遠野中学校	7月31日	1m	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	○	
113	いわき市	中学校	いわき市立入遠野中学校	7月31日	1m	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	0.13	0.15	0.13	0.10	0.13	0.12	△	
114	いわき市	中学校	いわき市立植田中学校	7月31日	1m	0.07	0.08	0.07	0.08	0.10	0.10	0.08	0.11	0.09	0.10	0.11	△	
115	いわき市	高等学校	磐城農業高校	7月31日	1m	0.09	0.10	0.07	0.07	0.10	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.12		仮設校舎
116	いわき市	高等学校	勿来工業高校	7月31日	1m	0.07	0.10	0.08	0.08	0.11	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11	0.13		仮設校舎

※ 「前回調査結果」とは、平成25年1月8日から1月31日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第6回）」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。
※ 前回調査時は、積雪の影響により低い結果となっている場合があります。